Приложение 4 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: АО «КазТрансОйл»

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ и КПОУ) МН "Павлодар-Шымкент" д.820мм КППОУ ГНПС "Чулак-Курган"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по базисно-индексному методу)

за январь 2021 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			№467630/2020/1	17.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (*за январь 2021 года*) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ и КПОУ) МН "Павлодар-Шымкент" д.820мм КППОУ ГНПС "Чулак-Курган"	42 988 199,62	38 382 321,09	8 527 095,91	8 527 095,91	1 460 482,42				4 605 878,53	**42 988 199,62**

Место печати (при наличии)

Заказчик

АО «КазТрансОйл» БИН 970540000107
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Начальник Шымкентского НУ **Досбаев Б.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный инентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Транс Азия Констракшн" БИН 050740006657
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор **Атаниязов Г.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный инентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Строй Пром Надзор БИН 180640020219
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Директор **Анапьяев А. У.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес инентификационный номер или индивидуальный инентификационный номер)

Главный инженер Бекмуратов Н.А.

Начальник ПНС "Чулак-Курган" Е. Расимжанов

Начальник СКС и КР Сатан Кажахметов Д.Т.

Начальник сметы Абдуллаев Е.

Начальник СФО Федосова Л.

Приложение 3-1
к Правилам организации
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО «КазТрансОйл» БИН 970540000107 г. Нур-Султан, район "Есиль", Проспект Туран, здание 20, н.п.12, тел:+7(717)255-5298
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Транс Азия Констракшн» БИН 050740006657 г. Кызылорда, ул. Е.Кушербаев, дом 94, тел:+7(724)224-5034
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ и КПОУ)МН "Павлодар-Шымкент" Д=820мм, ГНПС " Чулак-Курган"
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция КППОУ ГНПС "Чулак-Курган"
(наименование)

Договор о закупках работ №467630/2020/1 от 17 сентября 2020 года

Акт выполненных работ
за январь 2021 г.
(месяц, год)
Технологическое оборудование. Электрохимическая защита.

Основание: ЕРА 481/2014-3-АС, КМ, ЕРА481/2014-3-ТО

9 987 578,33 тенге

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-2. Технологическое оборудование									
					Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3							
			РАЗДЕЛ 3. Монтажные работы									
			Монтаж оборудования									
1	32	Ц0107-218-3	**Насосные агрегаты лопастные центробежные**	1	7858,00	902,75	7 858,00	902,75	5495,85	35,65	35,65	
			шт		5951,25	155,25	5 951,25	155,25	90	--	--	
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) - 90%		*5495,85*		*5 496,00*					
			Сметная стоимость				*13 354,00*					
2	33	С ТОО"Simax Solution"	**Насос центробежный полупогружной ВНД 25/50 Q 25м3/ч, Н**	1	1401130,53	--	1 401 130,53	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
			Трубопроводная арматура									
3	34	Е0125-15-4	**Сборка и установка узла задвижки, диаметр задвижки 800**	3	268031,02	114895,82	804 093,06	344687,46	199816,02	131,10	393,30	
			шт		28462,50	27041,95	85 387,50	81125,85	120	--	--	
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 120%		*66605,34*		*199 816,00*					

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость				*1 003 909,00*					
4	43	Ц0112-792-2	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм	2	768,70	73,94	1 537,39	147,89	1272,64	4,60	9,20	
			шт		688,85	18,17	1 377,70	36,34	90	–	–	
			Магистральные трубопроводы									
5	70	Е0125-11-4	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром 800 мм	1,46	183314,30	145232,92	267 638,89	212040,07	104337,69	140,30	204,84	
			т		30015,00	29538,47	43 821,90	43126,17	120	–	–	
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 120%		*71464,17*		*104 338,00*					
			Сметная стоимость				*371 977,00*					
6	78	С ТОО "Al-GroupСервис"	Электроизолирующая вставка RMA тип "IK" ф820х13 (PN 6,3МПа), уплотнение VITON, наружное покрытие полиуретан -2мм, сталь P355NL1 под приварку, с встроенным искраразрядником точечного типа из вольфрама и наружным EXFS 100KU с надземным выводом клемм EPA481/2014-ТО.ОЛ7, вес 730кг	2	2054310,94	–	4 108 621,89	–	–	–	–	
			шт		–	–	–	–	–	–	–	
			Технологические трубопроводы									
7	86	Ц0112-164-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, диаметр наружный 108 мм	0,1728	24741,90	5089,90	4 275,40	879,53	3154,52	110,40	19,08	
			т		19274,00	1009,68	3 330,55	174,47	90	–	–	
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) - 90%		*18255,32*		*3 155,00*					
			Сметная стоимость				*7 430,00*					
8	90	Ц0112-165-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 159 мм	0,03564	12672,45	3450,00	451,65	122,96	308,78	49,45	1,76	
			т		8927,45	699,21	318,17	24,92	90	–	–	
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) - 90%		*8664,00*		*309,00*					
			Сметная стоимость				*760,00*					
9	93	С ТОО "ОМК-Казахстан"	Труба 159х7 ГОСТ 8732-78 В 09Г2С ГОСТ 8731-74	24	3143,98	–	75 455,49	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
10	94	С ТОО "ОМК-Казахстан"	Труба 108х5 ГОСТ 8732-78 В 09Г2С ГОСТ 8731-74	1	1379,45	–	1 379,44	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
11	104	С ТОО "Al-GroupСервис"	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	5129,20	–	10 258,41	–	–	–	–	
			шт.		–	–	–	–	–	–	–	
12	105	С ТОО "Al-	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	1	2513,79	–	2 513,79	–	–	–	–	
			шт.		–	–	–	–	–	–	–	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6 685 213,94	558780,67			663,83	
				Тенге			140 187,07	124643,00			–	

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13
		Стоимость оборудования -		Тенге			1 401 130,53					
		Транспортные расходы -		Тенге			42 033,92					
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			17 317,97					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1 460 482,42					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			14 122,44					
		Материалы -		Тенге			1 091,63					
		Всего заработная плата -		Тенге				11368,65				
			Накладные расходы -	Тенге			10 231,79					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5,12	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1534,77				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 461,25					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			25 815,47					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70,81	
			Сметная заработная плата -	Тенге				12903,42				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 071 731,95					
		Материалы -		Тенге			385 795,01					
		Всего заработная плата -		Тенге				253461,42				
			Накладные расходы -	Тенге			304 153,71					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							152,08	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45623,06				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82 553,14					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 458 438,80					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							750,21	
			Сметная заработная плата -	Тенге				299084,48				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12 772,20					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12 772,20					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			766,33					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13 538,53					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4 185 456,83					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4 185 456,83					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			251 127,41					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4 436 584,24					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7 394 859,46					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							821,02	
			Сметная заработная плата -	Тенге				311987,90				
			РАЗДЕЛ 6. Контроль сварных соединений									
			Магистральные трубопроводы									
13	190	Ц393-225	**Зачистка поверхности трубопровода диаметром 820-860, толщиной стенки до 20 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /V4/**	36	1568,60	629,05	56 469,60	22645,80	32371,52	5,75	207,00	
			стык		939,55	59,57	33 823,80	2144,56	90	--	--	
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) - 90%		*899,21*		*32 372,00*					
			Сметная стоимость				*88 841,00*					
14	191	Ц393-201	**Зачистка поверхности трубопровода диаметром 500-560, толщиной стенки до 20 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /V4/**	12	1012,00	405,95	12 144,00	4871,40	6965,13	3,45	41,40	
			стык		606,05	38,87	7 272,60	466,44	90	--	--	
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) - 90%		*580,43*		*6 965,00*					
			Сметная стоимость				*19 109,00*					
15	192	Ц3920-10	**Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 820 мм**	36	109,80	--	3 952,62	--	3521,07	0,58	20,70	

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13
			стык		108,67	–	3 912,30	–	90	–	–	
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) - 90%		*97,81*		*3 521,00*					
			Сметная стоимость				*7 474,00*					
16	193	Ц3920-7	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 530 мм	12	73,57	–	882,84	–	782,46	0,35	4,14	
			стык		72,45	–	869,40	–	90	–	–	
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) - 90%		*65,20*		*782,00*					
			Сметная стоимость				*1 665,00*					
17	194	Е0125-51-5	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 800 мм	36	4130,59	2276,36	148 701,10	81948,82	68856,43	3,67	132,07	
			стык		734,85	859,05	26 454,60	30925,76	120	–	–	
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 120%		*1912,68*		*68 856,00*					
			Сметная стоимость				*217 558,00*					
18	195	Е0125-51-3	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 500 мм	12	3144,72	1821,04	37 736,60	21852,44	17810,28	2,65	31,74	
			стык		548,55	688,28	6 582,60	8259,30	120	–	–	
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 120%		*1484,19*		*17 810,00*					
			Сметная стоимость				*55 547,00*					
19	196	Ц3924-44	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 920 мм, толщина стенки до 14 мм/ф820х13	36	1298,70	171,35	46 753,20	6168,60	32714,27	4,60	165,60	
			стык		999,35	10,35	35 976,60	372,58	90	–	–	
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) - 90%		*908,73*		*32 714,00*					
			Сметная стоимость				*79 467,00*					
20	197	Ц3924-33	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 550 мм, толщина стенки до 14 мм/ф530х10	6	893,75	119,60	5 362,50	717,60	3798,97	3,45	20,70	
			стык		695,75	7,76	4 174,50	46,57	90	–	–	
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) - 90%		*633,16*		*3 799,00*					
			Сметная стоимость				*9 161,00*					
			Технологические трубопроводы									
21	209	Ц3920-3	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 219 мм/ф159	32	37,34	–	1 195,04	–	1043,28	0,23	7,36	
			стык		36,23	–	1 159,20	–	90	–	–	
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) - 90%		*32,60*		*1 043,00*					
			Сметная стоимость				*2 238,00*					

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13
22	210	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	8	27,00	--	215,96	--	186,30	0,12	0,92	
			стык		25,88	--	207,00	--	90	--	--	
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) - 90%		*23,29*		*186,00*					
			Сметная стоимость				*402,00*					
23	217	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем	32	245,76	32,66	7 864,32	1045,12	5373,72	0,92	29,44	
			стык		184,00	2,59	5 888,00	82,80	90	--	--	
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) - 90%		*167,93*		*5 374,00*					
			Сметная стоимость				*13 238,00*					
24	218	Ц3924-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм/ф108х5	8	201,62	27,37	1 612,96	218,96	1136,43	0,81	6,44	
			стык		155,25	2,59	1 242,00	20,70	90	--	--	
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) - 90%		*142,05*		*1 136,00*					
			Сметная стоимость				*2 749,00*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			322 890,73	139468,73			667,51	
				Тенге			127 562,60	42318,72			--	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			136 453,04					
		Материалы -		Тенге			6 260,16					
		Всего заработная плата -		Тенге				97659,05				
			Накладные расходы -	Тенге			87 893,15					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43,95	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13183,97				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13 460,77					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			237 806,96					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							547,65	
			Сметная заработная плата -	Тенге				110843,03				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186 437,69					
		Материалы -		Тенге			49 599,24					
		Всего заработная плата -		Тенге				72222,27				
			Накладные расходы -	Тенге			86 666,72					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43,33	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13000,01				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16 386,26					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289 490,68					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207,14	
			Сметная заработная плата -	Тенге				85222,27				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			527 297,64					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							754,79	
			Сметная заработная плата -	Тенге				196065,30				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7 008 104,68	698249,40			1331,33	
				Тенге			267 749,67	166961,72			--	
		Стоимость оборудования -		Тенге			1 401 130,53					
		Транспортные расходы -		Тенге			42 033,92					
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			17 317,97					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1 460 482,42					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			150 575,48					
		Материалы -		Тенге			7 351,79					
		Всего заработная плата -		Тенге				109027,71				

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13
			Накладные расходы -	Тенге			98 124,93					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49,06	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14718,74				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14 922,02					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			263 622,44					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							618,45	
			Сметная заработная плата -	Тенге				123746,45				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 258 169,64					
		Материалы -		Тенге			435 394,25					
		Всего заработная плата -		Тенге				325683,69				
			Накладные расходы -	Тенге			390 820,43					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							195,41	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58623,06				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98 939,40					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 747 929,48					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							957,35	
			Сметная заработная плата -	Тенге				384306,75				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12 772,20					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12 772,20					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			766,33					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13 538,53					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4 185 456,83					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4 185 456,83					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			251 127,41					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4 436 584,24					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7 922 157,10					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1575,81	
			Сметная заработная плата -	Тенге				508053,20				

Локальная смета 2-1-5. Электрохимическая защита

Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3

			Кабельные изделия									
25	26	Ц0108-146-3прим.	Кабели до 35 кВ, (электроды протяженного типа), масса 1 м до 2 кг	310	90,28	28,52	27 986,80	8841,20	11379,50	0,18	57,04	
			м		32,66	5,98	10 124,60	1853,82	95	–	--	
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 95%		*36,71*		*11 380,00*					
			Сметная стоимость				*39 366,00*					
26	27	СПрайс-лист ООО "МС Электрик"	Комплектные электроды протяженного типа (в заводской коксовой упаковке)ЭПМ(Д 1х0,04)	310	6158,53	–	1 909 144,29	–	–	–	–	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 937 131,09	8841,20			57,04	
				Тенге			10 124,60	1853,82			–	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 937 131,09					
		Материалы -		Тенге			9 021,00					
		Всего заработная плата -		Тенге				11978,42				

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1 909 144,29					
			Накладные расходы -	Тенге			11 379,50					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5,69	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1706,93				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116 910,64					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2 065 421,23					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62,73	
			Сметная заработная плата -	Тенге				13685,35				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 065 421,23**					
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**62,73**	
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**13685,35**				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**							**9 987 578,33**	
			Стоимость оборудования	**тенге**							**1 460 482,42**	
			Итого без стоимости оборудования	**тенге**							**8 527 095,91**	
			Временные здания и сооружения 7,9%x0,8=6,32%	**тенге**							**538 912,46**	
			Итого сметная стоимость в ценах 2001 года	**тенге**							**10 526 490,79**	
			Итого сметная стоимость в ценах 2020 года (МРП=2778 тенге, 2778/775=3,584516129)	**тенге**							**37 732 376,02**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	**тенге**							**649 945,06**	
			ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2020 года	**тенге**							**38 382 321,09**	
			НДС в текущих ценах 2020 год - 12%:	**тенге**							**4 605 878,53**	
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%:	**тенге**							**42 988 199,62**	

Заказчик

АО «КазТрансОйл» БИН 970540000107

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Начальник Шымкентского НУ **Досбаев Б.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес инентификационный номер или индивидуальный инентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Строй Пром Надзор БИН 180640020219

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Директор **Анапьяев А. У.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес инентификационный номер или индивидуальный инентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Транс Азия Констракшн" БИН 050740006657

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор **Атаниязов С.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес инентификационный номер или индивидуальный инентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт технадзора Абдувалиев А.Т.

Начальник ОСС и СР Сатжанов Д.Т.

Начальник ГНПС «Чулак-Кургай» Е. Косенкулов

Начальник СМТС Абдуллаев С.С.

Главный инженер Бекмурзаев К.К.