Генаральный подрядчик: ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
Суб.подрядчик: ТОО "Карат-Z"

Наименование стройки - Строительство дополнительного учебного корпуса со спортзалом и мастерской к общей средней школе №112 в кенте Асыката, Жетысайского района, Туркестанской области

Договор: №347/11 от 21.11.2022 год

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		347/11	21.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дополнительного учебного корпуса со спортзалом и мастерской к общей средней школе №112 в кенте Асыката, Жетысайского района, Туркестанской области	2 114 502	1 887 948							226 554	2 114 502
Итого:	2 114 502	**1 887 948**							**226 554**	**2 114 502**

Генаральный подрядчик: ТОО "Корпорация АҚ ордасы"

Директор: Калибеков Б.Ж.

Суб.подрядчик: ТОО "Карат-Z"

Директор: Нупбаева Ж.Д.

Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
Суб.подрядчик: ТОО"Карат-Z"
Обьект: Строительство дополнительного учебного корпуса со спортзалом и мастерской к общей средней школе №112 в кенте Асыката, Жетысайского района, Туркестанской области
Договор: №347/11 от 21.11.2022 г

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		6,4695	19793,05	2394,80	128051	15493	83275	30252	170967
		НР - 93%; СП - 8%				4526,38	501,60	29283	3245		12664	
2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)		17,025	-274,63	--	-4676	--	--	-4348	-9746
		НР - 93%; СП - 8%				-274,63	--	-4676	--		-722	
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие констру кции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	т металлических изделий		0,00669	64852,71	2192,31	434	15	--	394	894
		НР - 93%; СП - 8%				62660,40	677,16	419	5		66	
4	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		5,89	19633,53	2394,80	115642	14105	75816	26668	153694
		НР - 93%; СП - 8%				4366,86	501,60	25721	2954		11385	
5	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		3,61	3117,03	246,07	11252	888	5782	4434	16942
		НР - 93%; СП - 8%				1269,29	51,54	4582	186		1255	
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ПЕРЕГОРОДОК /Сетка С-1/**	т металлических изделий		0,00123	352114,71	2192,31	433	3	353	72	546
		НР - 93%; СП - 8%				62660,40	677,16	77	1		40	
7	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т		0,0056	323256,60	2177,60	1810	12	--	1641	3727
		НР - 91%; СП - 8%				321079,00	911,73	1798	5		276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					252947	30516	165226	59113	337024
		Накладные расходы	Тенге					59113				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					337025				

РАЗДЕЛ 2. Кровля. Парапет/АС64/

8	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство/Бортик. Устройство	м3	0,057	39065,45	4347,68	2227	248	1180	771	3238
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	799	48		240	
9	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя БИПОЛЬ	м2 кровли	1,2	1738,92	13,95	2087	17	1869	189	2458
		НР - 92%; СП - 8%			167,53	3,91	201	5		182	
10	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Костыль	т	0,00156	711967,70	6916,40	1111	11	1010	109	1317
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	90	2		98	
11	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,76	2942,26	13,82	5178	24	3359	1656	7382
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	1795	6		547	
12	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,288	13255,02	1692,16	17072	2180	11827	3325	22029
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	3065	549		1632	
13	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	1,15	593,52	100,51	683	116	322	251	1009
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	245	28		75	
14	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	21,15	245,39	22,26	5190	471	4468	340	5973
		НР - 92%; СП - 8%			11,85	5,64	251	119		442	
15	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,002537	14268,44	1349,48	36	3	--	31	73
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	33	1		5	
16	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя БИПОЛЬ	м2 кровли	2,15	1738,92	13,95	3739	30	3349	339	4404
		НР - 92%; СП - 8%			167,53	3,91	360	8		326	
		Кровля/АС 80/									
17	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой/Ютафол/	м2 изолируемой поверхности	120	622,87	27,29	74744	3274	48890	21203	103623
		НР - 92%; СП - 8%			188,17	3,89	22580	466		7676	
18	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной м астике в один слой	м2 утепляемого покрытия	120	848,54	52,90	101824	6347	35752	56214	170682
		НР - 92%; СП - 8%			497,71	11,48	59725	1378		12643	
19	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм.Устрой ство	м2 стяжки	120	593,52	100,51	71222	12062	33558	26240	105259
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	25602	2919		7797	

20	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки
21	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т
22	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида по периметру парапета/.Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности
23	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ *НР - 90%; СП - 8%*	м3
24	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕЖЕНЬ,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ *НР - 90%; СП - 8%*	м3
25	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций *НР - 90%; СП - 8%*	м3
26	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции
27	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций *НР - 90%; СП - 8%*	м3
28	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА *НР - 90%; СП - 8%*	м2
29	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3
30	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА *НР - 80%; СП - 8%*	м2
31	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА *НР - 92%; СП - 8%*	м2

120	163,59	14,84	19631	1781	16902	1288	22592
	7,90	3,76	948	451		1674	
0,1344	14268,44	1349,48	1918	181	5	1645	3848
	12887,60	562,44	1732	76		285	
13	686,67	27,29	8927	355	6126	2297	12122
	188,17	3,89	2446	51		898	
3,9405	94421,21	1372,14	372067	5407	279836	80073	488310
	22033,70	544,53	86824	2146		36171	
1,015	93719,74	1003,38	95126	1018	70974	21233	125668
	22792,50	451,44	23134	458		9309	
4,9555	8188,68	40,31	40579	200	30215	9224	53788
	2051,08	17,20	10164	85		3984	
2,01	82566,24	1276,96	165958	2567	128608	32267	214084
	17305,20	531,99	34783	1069		15858	
2,01	8188,68	40,31	16459	81	12255	3742	21817
	2051,08	17,20	4123	35		1616	
1,5	1535,17	23,87	2303	36	17	2040	4691
	1500,07	11,29	2250	17		347	
–	8188,68	40,31	–	–	–	–	–
	2051,08	17,20	–	–		–	
1,5	946,48	3,10	1420	5	285	906	2512
	753,41	1,48	1130	2		186	
90	5675,09	98,25	510758	8842	337243	153653	717564
	1829,70	26,01	164673	2341		53153	

32	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	90	305,65	2,58	27509	232	24429	2653	32575
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	2848	100		2413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1547767	45487	1052479	421689	2127018
							449801	12362	--	157557	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1547767				
	Материалы		Тенге				1052478				
	Всего заработная плата		Тенге					462163			
		Накладные расходы	Тенге				421690				
		Сметная прибыль	Тенге				157557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2127014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
		Сметная заработная плата	Тенге					462163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2127014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
		Сметная заработная плата	Тенге					462163			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2464042
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				507006				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76004			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18758			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1217705		
		- Накладные расходы	Тенге							480802	
		- Сметная прибыль	Тенге							182521	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		2464042
Временные здания и сооружения	тенге	1,5%	36961
Итого с временным	тенге		2501003
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	тенге	0,7%	17507
Итого с доп.затрат	тенге		2518510
Непредвиденные работы и затраты	тенге	2%	50370
Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге		2568880
К=1,049901	тенге		2697070
Понижающий коэффициент К=0,7			1887949
НДС	тенге	12%	226554
Итого с НДС	тенге		2114502

Генаральный подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"

Директор: _____ Калибеков Б.Ж.

Суб.подрядчик: ТОО "Карат-Z"

Директор: _____ Нупбаева Ж.Д.