Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
Суб.подрядчик: ТОО "Карат-Z"

Наименование стройки - Строительство общей средней школы на 300 ученических мест в населенном пункте Дербес, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района

Договор: № 358/11 от 26.11.2022

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 год

Код	Код	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		358/11	26.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общей средней школы на 300 ученических мест в населенном пункте Дербес, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района	2 124 360	1 896 750							227 610	2 124 360
Итого:	2 124 360	**1 896 750**							**227 610**	**2 124 360**

Генаральный подрядчик: ТОО "Корпорация АҚ ордасы"

Директор: _____ **Калибеков Б.Ж.**

Суб.подрядчик: ТОО "Карат-Z"

Директор: _____ **Нупбаева Ж.Д.**

Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АҚ ордасы"

Суб.подрядчик: ТОО"Карат-Z"

Обьект: Строительство общей средней школы на 300 ученических мест в населенном пункте Дербес, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района

Договор: №358/11 от 26.11.2022

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		5,23	22562,85	2444,00	118004	12782	79721	26345	155896
		НР - 93%; СП - 8%				4875,96	540,40	25501	2826		11548	
2	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)		7,04	-295,87	--	-2083	--	--	-1937	-4342
		НР - 93%; СП - 8%				-295,87	--	-2083	--		-322	
3	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	т металлических изделий		0,53	378231,69	2257,49	200463	1196	163456	33663	252856
		НР - 93%; СП - 8%				67567,20	729,54	35811	387		18730	
4	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		4,1	22391,01	2444,00	91803	10020	62496	19997	120745
		НР - 93%; СП - 8%				4704,12	540,40	19287	2216		8944	
5	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		4,16	3765,67	254,14	15665	1057	7880	6478	23914
		НР - 93%; СП - 8%				1617,33	57,01	6728	237		1771	
6	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка**	т стальных элементов		0,09963	764602,52	7187,72	76177	716	69267	7473	90342
		НР - 118%; СП - 8%				62171,20	1391,53	6194	139		6692	
7	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм.	**Перегородки. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм /АС-5/**	м2		3,86	417,93	3,37	1613	13	551	842	2652
		НР - 80%; СП - 8%				271,76	1,04	1049	4		196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**501643**	**25785**	**383371**	**92861**	**642063**
							92487	**5808**	--	**47559**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**501643**				
	Материалы		Тенге				**377006**				
	Всего заработная плата		Тенге					**98295**			
	Местные материалы		Тенге				**6364**				
		Накладные расходы	Тенге				**92861**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47560**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**642064**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**98295**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**642064**				
				РАЗДЕЛ 2.Кровля							
8	**Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**50**	**290,39**	**10,78**	**14520**	**539**	**8513**	**5095**	**21184**
		НР - 92%; СП - 8%			**109,37**	**1,39**	**5468**	**69**		**1569**	
9	**Е11-120101-1505 1112-0101-1505 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**50**	**163,88**	**6,75**	**8194**	**337**	**5440**	**2251**	**11281**
		НР - 92%; СП - 8%			**48,33**	**0,60**	**2417**	**30**		**836**	
10	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**50**	**922,67**	**52,55**	**46133**	**2628**	**16685**	**25243**	**77087**
		НР - 92%; СП - 8%			**536,39**	**12,37**	**26820**	**619**		**5710**	
11	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**50**	**685,85**	**103,30**	**34293**	**5165**	**17622**	**11791**	**49771**
		НР - 92%; СП - 8%			**230,12**	**26,21**	**11506**	**1310**		**3687**	
12	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**50**	**180,25**	**15,24**	**9012**	**762**	**7824**	**578**	**10358**
		НР - 92%; СП - 8%			**8,52**	**4,05**	**426**	**203**		**767**	
14	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101**	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,377**	**98054,27**	**1428,29**	**233075**	**3395**	**173261**	**52032**	**307916**
		НР - 90%; СП - 8%			**23735,40**	**586,72**	**56419**	**1395**		**22809**	
15	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**2,377**	**8850,03**	**58,03**	**21037**	**138**	**18761**	**1979**	**24857**
		НР - 90%; СП - 8%			**899,34**	**25,86**	**2138**	**61**		**1841**	
16	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**1,6268**	**87713,69**	**1330,60**	**142693**	**2165**	**110198**	**28136**	**184495**
		НР - 90%; СП - 8%			**18643,80**	**573,21**	**30330**	**932**		**13666**	

1	2	3	4
17	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции
18	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции
19	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции
20	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции
21	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции
22	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли
23	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности
24	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Устройство карнизов *НР - 90%; СП - 8%*	фронтонов (за вычетом проемов) и
25	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции
26	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм.	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности
27	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов

5	6	7	8	9	10	11	12
1,6268	8850,03	58,03	14397	94	12840	1355	17012
	899,34	25,86	1463	42		1260	
1,908	92439,31	1047,21	176374	1998	127496	43027	236953
	24570,00	486,36	46880	928		17552	
2,808	8850,03	58,03	24851	163	22163	2338	29364
	899,34	25,86	2525	73		2175	
1,813	98054,27	1428,29	177772	2589	132151	39686	234856
	23735,40	586,72	43032	1064		17397	
4,813	8850,03	58,03	42595	279	37987	4008	50331
	899,34	25,86	4329	124		3728	
28	4758,90	100,83	133249	2823	75220	51511	199541
	1971,63	28,02	55206	785		14781	
58	308,26	2,69	17879	156	15745	1843	21300
	34,10	1,20	1978	70		1578	
15,2	1654,01	24,94	25141	379	179	22291	51227
	1617,33	12,16	24583	185		3795	
1,04	8850,03	58,03	9204	60	8209	866	10876
	899,34	25,86	935	27		806	
10,2	1045,90	3,25	10668	33	2350	6641	18694
	812,27	1,60	8285	16		1385	
0,018056	764602,52	7187,72	13806	130	12553	1354	16373

1	2	3	4	5
		НР - 118%; СП - 8%		
28	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	2,05
29	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	14,8
		Слуховые окна (4шт)		
30	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	4
31	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,956
32	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	7,24
33	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	фронтонов (за вычетом проемов) и	0,216
34	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм.	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	0,216
35	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	5
36	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,07
37	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,07
38	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/ НР - 90%; СП - 8%	м3	0,484
39	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм.	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	проемов по наружному обводу	0,8

	6	7	8	9	10	11	12
	62171,20	1391,53	1123	25		1213	
	309,60	12,59	635	26	442	160	858
	81,61	3,13	167	6		64	
	704,50	26,21	10427	388	7036	2820	14306
	202,90	4,19	3003	62		1060	
	8188,50	855,62	32754	3422	1826	26055	63513
	6876,48	360,91	27506	1444		4705	
	8850,03	58,03	26161	172	23331	2461	30912
	899,34	25,86	2658	76		2290	
	4451,91	100,83	32232	730	19147	11553	47288
	1706,44	28,02	12355	203		3503	
	1654,01	24,94	357	5	3	317	728
	1617,33	12,16	349	3		54	
	1045,90	3,25	226	1	50	141	396
	812,27	1,60	175	--		29	
	3077,32	14,14	15387	71	9819	5074	22097
	1099,33	3,65	5497	18		1637	
	92439,31	1047,21	6471	73	4678	1579	8693
	24570,00	486,36	1720	34		644	
	8850,03	58,03	620	4	553	58	732
	899,34	25,86	63	2		54	
	33697,21	1047,21	16309	507	3910	10915	29402
	24570,00	486,36	11892	235		2178	
	1673,37	22,85	1339	18	813	412	1890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 80%			635,62	7,43	508	6		140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1300232	29474	876810	365655	1799160
							393952	10144	--	133274	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1300232				
	Материалы		Тенге				876806				
	Всего заработная плата		Тенге					404095			
		Накладные расходы	Тенге				365654				
		Сметная прибыль	Тенге				133271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1799157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					404095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1799157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					404095			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2441223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				486439				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55259			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15952			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1260181		
		- Накладные расходы	Тенге							458516	
		- Сметная прибыль	Тенге							180833	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		2441223
Временные здания и сооружения	тенге	2,9%	70795
Итого с временным	тенге		2512018
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	тенге	0,7%	17584
Итого с доп.затрат	тенге		2529603
Непредвиденные работы и затраты	тенге	2%	50592
Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге		2580195
в том числе в текущих ценах на 2021 год К=1,0501698	тенге		2709642
Понижающий коэффициент К=0,7	тенге		1896750
НДС	тенге	12%	227610
Итого с НДС	тенге		2124360

Генаральный подрядчик: ТОО "Корпорация АҚ ордасы"

Директор: _____ **Калибеков Б.Ж.**

Суб.подрядчик: ТОО "Карат-Z"

Директор: _____ **Нупбаева Ж.Д.**