Заказчик: ВФ АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование строительства и его адрес: Вынос участка МН "Павлодар-Шымкент" Д820мм в обход г.Шымкент"
Основание: Договор подряда № СС 414/2015 от 28 сентября 2015г.

А К Т Р 20.02-5

приемки выполненных работ

за февраль 2016 года

на Вынос участка МН "Павлодар-Шымкент" Д820мм в обход г.Шымкент

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	E0101-24-6	**Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	935,46	6,01	6,01	5619	5619	1891	0	0
			м3		0	2,08	0	1949	97	0,01	6
			Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				5619				
			Раздел: ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ								
2	4	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	2256	23,36	22,08	52698	49811	14965	0,01	20
			м3		1,28	5,56	2888	12540	97	0,02	44
3	5	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	23	218,93	0	5035	0	5690	1,54	35
			м3		218,93	0	5035	0	113	0	0
4	6	E0101-166-1	**Разравнивание грунта вручную для устройства постели под трубопровод в грунтах 1 группы**	700	122,18	0	85526	0	96644	0,89	619
			м3		122,18	0	85526	0	113	0	0
5	7	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	400	134,1	0	53640	0	60613	0,97	389
			м3		134,1	0	53640	0	113	0	0
6	8	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	4150	3,35	3,35	13909	13909	4681	0	0
			м3		0	1,16	0	4826	97	0	16
7	14	E0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов бетон класса В10**	0,504	6702,36	95,97	3378	48	428	4,9	2
			м3		771,75	36,25	389	18	105	0,18	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	15	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,504	192		97				
			м3								
9	16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	4,2	245,44	3,82	1031	16	192	0,21	1
			м2		37,35	1,44	157	6	118	0,01	0
10	17	Е01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	30	260	260	7800	7800	5460	0	0
			тн		0	182	0	5460	100	3,82	115
11	18	Е01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	30	312,8	312,8	9384	9384	6569	0	0
			тн		0	218,96	0	6569	100	4,6	138
12	19	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12км, класс груза 1 (от станции разгрузки до места складирования)	30	80,28	80,28	2408	2408	482	0	0
			тн		0	16,06	0	482	100	0,34	10
13	20	Е01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	29,999168	260	260	7800	7800	5460	0	0
			тн		0	182	0	5460	100	3,82	115
14	21	Е01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	30	312,8	312,8	9384	9384	6569	0	0
			тн		0	218,96	0	6569	100	4,6	138
15	22	Е0125-5-6#т.ч. п-1.11, п-1.6 и п-3.32 К=1,20, К=1,15 и К=1,55#т.ч. п-1.15, п-1.6 и п-3.42 К=1,08, К=1,07 и К=1.11	Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 820мм	0,700	515370,89	291420,68	360760	203994	141653	520,99	365
			км		104976	63658,13	73483	44561	120	246,22	172
16	24	СПРАЙС лист ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"	Трубы стальные электросварные прямошовные ф820х10 с наружным антикоррозионным трехслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	73,844	167240,13		12349680				
			тн								
17	26	СПРАЙС лист ТОО "МЕСТ-ПРОМ СЕРВИС"	Отвод 1ГО.9град.820.10-ГОСТ 20295-85-17 Г1С-У с покрытием трехслойным на основе полиэтилена	4	401558,75		1606235				
			шт								
18	27	СПРАЙС лист ТОО "МЕСТ-ПРОМ СЕРВИС"	Отвод 1ГО.8град.820.10-ГОСТ 20295-85-17 Г1С-У с покрытием трехслойным на основе полиэтилена	2	384099,67		768199				
			шт								
19	28	СПРАЙС лист ТОО "МЕСТ-ПРОМ СЕРВИС"	Отвод 1ГО.7град.820.10-ГОСТ 20295-85-17 Г1С-У с покрытием трехслойным на основе полиэтилена	1	384099,67		384100				
			шт								
20	46	Е0125-11-4	Установка электроизолирующей вставки с искроразрядником Ду800 (1шт)	1,15	160455,88	126289,5	184524	145233	71464	122	140

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			тн		26100	25685,63	30015	29538	120	88,59	102
21	47	СПРАЙС лист ТОО "Промсвязь"	Вставка электроизолирующая тип SHD DN 820 PN6,4 с внутренним встроенным искроразрядником	1	2873777,86		2873778				
			компл								
			Отпускная цена		2873778		2873778				
			Сметная стоимость оборудования				*2873778*				
22	48	Ц391-10	Очистка металлическими щетками трубопроводов диаметром до 820мм	171	175,24	0	29966	0	26625	1	171
			стык		173	0	29583	0	90	0	0
23	49	Ц3920-10	Контроль внешним осмотром и измерением трубопровода диаметром до 820мм	171	95,62	0	16351	0	14544	0,5	86
			стык		94,5	0	16160	0	90	0	0
24	50	Ц3924-44	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 920мм, толщина стенки до 14мм	59	1146	149	67614	8791	46622	4	236
			стык		869	9	51271	531	90	0,05	3
25	51	Е0125-51-5	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 800 мм	171	3737,82	1979,44	639167	338484	284407	3,19	545
			стык		639	747	109269	127737	120	4,78	817
26	52	Е0125-30-6	Противокоррозионная изоляция стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода диаметром 800 мм	1,904	222869,19	146631,31	424343	279186	160340	194	369
			км		33300	36877,04	63403	70214	120	148,81	283
27	53	СПРАЙС лист ТОО "SAfMus"	Комплект манжеты термоусаживающейся на трубу DN 820 с замком и эпоксидным праймером	356	2777,39		988751				
			компл.								
28	54	Ц3925-1 прим.	Контроль качества изоляционного слоя прибором "Холидей детектор"	356	90,05	0,05	32058	18	25248	0,4	142
			изм.		78,8	0	28053	0	90	0	0
29	55	Е0125-43-6	Очистка полости нефтепровода до гидроиспытания	6,854	150607,38	108286	1032263	742192	263429	69,2	474
			км		14332,5	17696,07	98235	121289	120	65,48	449
30	56	Е0125-50-6	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 800 мм	14,254	172707,42	151844,29	2461772	2164389	538012	57,2	815
			км		12307,5	19146,37	175431	272912	120	73,43	1047
31	57	Е0125-43-6#т.ч. п-1.32 и п-3.52 К=1,75, К=1.85, К=1.08	Очистка полости нефтепровода после гидроиспытания с пропуском поршня-разделителя	14,254	255638,97	200329,1	3643878	2855491	988993	121,1	1726
			км		25081,88	32737,73	357517	466644	120	121,14	1727
32	58	Е010332-А20-4	Перевозка воды после гидроиспытаний, расстояние перевозки 20км, класс груза 4	7163	266,85	266,85	1911447	1911447	382289	0	0
			тн		0	53,37	0	382289	100	1,12	8028
33	62	Е0127-26-3 к=3	Устройство оснований толщиной 12см из щебня, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	363	11,66	1,37	4231	496	242	0	0
			м2		0,1	0,4	36	146	133	0	0
34	63	Е0127-36-4	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5м2	52	661,25	207,64	34385	10797	19379	1,24	64
			м3		210,15	70,05	10928	3643	133	0,26	13
35	64	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10тн	363	2810		1020030				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	70	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12см (=15) из щебня	84	164,82	34,29	13845	2880	1654	0,04	3
			м2		6,01	8,79	505	739	133	0,03	3
37	72	Е0127-36-4	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5м2	12	661,25	207,64	7935	2492	4472	1,24	15
			м3		210,15	70,05	2522	841	133	0,26	3
38	73	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10тн	84	2810		236040				
			м2								
39	119	Е01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	2,79216	260	260	726	726	508	0	0
			тн		0	182	0	508	100	3,82	11
40	120	Е01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	2,79216	312,8	312,8	873	873	611	0	0
			тн		0	218,96	0	611	100	4,6	13
41	121	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12км, класс груза 1 (от станции разгрузки до места складирования)	2,79216	80,28	80,28	224	224	45	0	0
			тн		0	16,06	0	45	100	0,34	1
42	122	Е01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	2,79216	260	260	726	726	508	0	0
			тн		0	182	0	508	100	3,82	11
43	123	Е01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	2,79216	312,8	312,8	873	873	611	0	0
			тн		0	218,96	0	611	100	4,6	13
44	124	СПРАЙС лист ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"	Трубы стальные электросварные прямошовные ф1020х11 с наружным антикоррозионным трехслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	2,79216	167240,13		466961				
			тн								
45	125	Е0125-27-7	Противокоррозионная изоляция стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода диаметром 1000мм	0,01	269864,96	241517,21	2699	2415	947	157	2
			км		28125	50819,57	281	508	120	176,42	2
46	126	Е0122-48-3 прим.	Заделка манжетой герметизирующей концов футляра диаметром 1000мм	1	2404,94	620,69	2405	621	1988	9,15	9
			футляр		1518,75	10,58	1519	11	130	0,02	0
47	127	СПРАЙС лист ТОО "SAfMus"	Манжета резиновая в комплекте с хомутами-стяжками (герметизирующая)	1	13247,95		13248				
			компл.								
48	128	СПРАЙС лист ТОО "SAfMus"	Укрытие У-ПМТД-С 820/1020	2	27644,7		55289				
			компл.								
49	129	Ц3925-1 прим.	Контроль качества изоляционного слоя прибором "Холидей детектор"	2	90,05	0,05	180	0	142	0,4	1
			изм.		78,8	0	158	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	130	Е0125-32-2	Футеровка трубопровода диаметром до 1000 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	25,748	157,86	79,11	4065	2037	3178	0,53	14
			м2		78,75	24,12	2028	621	120	0,11	3
51	131	СПРАЙС лист ТОО "SAfMus"	Опорное кольцо ПМТД-820х1020	9	4179,7		37617				
			компл.								
52	132	Е0125-14-6	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 800 мм	10	2728,03	2283,35	27280	22833	8612	1,58	16
			м		294,75	422,88	2948	4229	120	1,47	15
53	133	Е0125-46-7	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 1000 мм	0,01	718154,77	624918,14	7182	6249	2147	460	5
			км		86175	92763,98	862	928	120	349,22	3
54	189	Е0109-62-8ИЗМ. и доп.вып.12	Изготовление знаков в построечных условиях и на производственных базах	13,7681068	25987,18	4444,95	357794	61199	253972	110	1514
			тн		19800	696,02	272609	9583	90	2,55	35
			Итого по разделу: ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ				32321584				
			Раздел: ПРОКЛАДКА ПРОЕКТИРУЕМОГО НЕФТЕПРОВОДА МЕТОДОМ ГНБ ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ "ШЫМКЕНТ-ТАШКЕНТ"								
55	217	Е0125-50-6#т.ч. п-1.37 и п-3.57 К=0,85 и К=0,75	Гидравлическое испытание трубопровода на прочность и герметичность диаметром 820 мм в два этапа с разрывом по времени	0,2435	132900,22	113883,22	32361	27731	7253	48,62	12
			км		10461,38	14359,78	2547	3497	120	55,07	13
56	218	Е0125-45-6#т.ч. п-1.32 и п-3.54 К=1,35, К=1,40, К=1,65 и К=1,06#т.ч. п-1.32 и п-3.55 К=0.9	Очистка полости трубопровода водой, до гидроиспытания, и после, диаметром 820 мм при пропуске двух очистных устройств /при повторной очистке или с пропуском более двух очистных устройств/	0,2435	133159,12	93340,63	32424	22728	7030	50,3	12
			км		10234,35	13825,8	2492	3367	120	51,68	13
57	219	Е010333-А8-1ТЕХ.ЧАСТЬ таб.4,п3	Перевозка воды цистернами для гидроиспытания, забор воды в п.Карабастау, расстояние перевозки 8км, класс груза 1	125	74,76	74,76	9345	9345	1869	0	0
			тн		0	14,95	0	1869	100	0,31	39
58	220	Е010333-А20-1ТЕХ.ЧАСТЬ таб.4, п3	Вывоз воды цистернами после гидроиспытания на очистные сооружения на ГППС "Шымкент", расстояние перевозки 20км, класс груза 1	125	163,57	163,57	20446	20446	4089	0	0
			тн		0	32,71	0	4089	100	0,69	86
59	243	Е0125-47-7	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа /10 кгс/см2/ изменения давления трубопровода диаметром 1000 мм	0,618	158904,9	135729,9	98203	83881	34335	124	77
			км		23175	23123,76	14322	14290	120	87	54
			Итого по разделу: ПРОКЛАДКА ПРОЕКТИРУЕМОГО НЕФТЕПРОВОДА МЕТОДОМ ГНБ ЧЕРЕЗ АВТОДО				192780				
			Раздел: ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА#								
60	276	Е0125-53-1	Установка контрольно-измерительных колонок металлических совмещенными с километровыми знаками	18	4460,92	725,51	80297	13059	68137	20,4	367
			шт		2880	274,5	51840	4941	120	1,34	24
61	279	СПРАЙС лист ТОО "Промсвязь"	Контрольно-измерительный пункт на 6 измерительных клемм в комплекте со знаком КИП.ПВЕК.4.1.6-0	12	32950,72		395409				
			шт								
			Отпускная цена		32951		395409				
			Сметная стоимость оборудования				*395409*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	281	СПРАЙС лист ТОО "Промсвязь"	Контрольно-измерительный пункт на 8 измерительных клемм в комплекте со знаком КИП.ПВЕК.4.2.8-0	2	32950,72		65901				
			шт								
			Отпускная цена		32951		65901				
			Сметная стоимость оборудования				*65901*				
63	282	СПРАЙС лист ТОО "Промсвязь"	Контрольно-измерительный пункт на 10 измерительных клемм, 6 силовых клемм в комплекте со знаком КИП.ПВЕК.4.2.10-6	3	32950,72		98852				
			шт								
			Отпускная цена		32951		98852				
			Сметная стоимость оборудования				*98852*				
64	324	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	83,7	167,4	0	14011	0	15833	1,18	99
			м3		167,4	0	14011	0	113	0	0
65	325	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	155	36,7	27,8	5689	4309	2312	0,06	9
			м		8,8	6,9	1364	1069	95	0,04	6
66	326	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 8-142-1	155	11,2	7,9	1736	1225	780	0,02	3
			м		3,3	2	512	310	95	0,01	2
67	327	С143008-92	Песок природный	27,9	1200		33480				
			м3								
68	328	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	55,8	122,18	0	6818	0	7704	0,89	49
			м3		122,18	0	6818	0	113	0	0
69	329	Ц0108-141-1	Кабель до 35кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 1кг	541	26,4	3,1	14282	1677	10073	0,11	60
			м		19,1	0,5	10333	270	95	0	2
70	330	Ц0108-148-1	Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг	246	27,7	2,1	6814	517	4721	0,1	25
			м		19,7	0,5	4846	123	95	0	1
71	331	СПРАЙС лист АО "КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ"	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг (В)-LS 1х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,203	233927,7		47487				
			км								
72	332	СПРАЙС лист АО "КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ"	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5мм2	0,09	51828,68		4665				
			км								
73	333	СПРАЙС лист АО "КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ"	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16422-80	0,01	54427,43		544				
			км								
74	334	СПРАЙС лист АО "КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ"	Кабели силовые на напряжение 660В, марка ВБбШнг, число жил и сечение 2х25мм2	0,04	623403,77		24936				
			км								
75	335	СПРАЙС лист АО "КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ"	Кабели силовые на напряжение 660В, марка ВБбШнг, число жил и сечение 2х6мм2	0,285	185458,91		52856				
			км								
76	336	СПРАЙС лист АО "КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ"	Кабели силовые на напряжение 660В, марка ВБбШнг, число жил и сечение 1х16мм2	0,094	154647,54		14537				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км								
77	337	СПРАЙС лист АО "КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ"	Кабели силовые на напряжение 660В, марка ВБбШнг, число жил и сечение 2х10мм2 км	0,015	279876,56		4198				
78	338	СПРАЙС лист АО "КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ"	Кабели силовые на напряжение 660В, марка ВБбШнг, число жил и сечение 1х6мм2 км	0,05	96942,74		4847				
79	339	СПРАЙС лист ТОО "КазСервисАвтоматика"	Кабели с медными луженными многопроволочными жилами, марка МКЭШ-0,500, число жил и сечение 2х0,75мм2 м	155	123,19		19095				
80	340	СПРАЙС лист INDUSTRIAL	Кабели с медными луженными многопроволочными жилами, марка МКЭШ-0,500, число жил и сечение 4х0,75мм2 м	160	221,74		35479				
81	341	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов и кабелей, сечение до 35мм2 шт	394	29,9	0	11781	0	11042	0,17	67
					29,5	0	11623	0	95	0	0
82	342	С151610-826 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-50 ГОСТ 23469.0-81 100 шт.	0,02	3918		78				
83	343	С151610-825 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-35 ГОСТ 23469.0-81 100 шт.	0,04	2208		88				
84	344	С151610-824 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81 100 шт.	1,88	1638		3079				
85	345	С151610-823 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81 100 шт.	0,14	1389		194				
86	346	С151610-822 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81 100 шт.	0,06	1318		79				
87	347	С151610-821 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-6 ГОСТ 23469.0-81 100 шт.	1,8	1068		1922				
88	348	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63мм м	246	41,8	2,2	10283	541	6380	0,16	39
					27	0,3	6642	74	95	0	0
89	349	С130804-30	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 63 мм 1000м	0,246	96600		23764				
90	350	СПРАЙС лист ТОО "КазСервисАвтоматика"	Термитная смесь железная кг	8	1798,98		14392				
91	351	СПРАЙС лист ТОО "КазСервисАвтоматика"	Тигель-форма многоразовая шт	1	4771,22		4771				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	352	СПРАЙС лист ТОО "Промсвязь"	Термоспичка (коробка 20шт) коробка	1	1928,82		1929				
93	353	СПРАЙС лист ТОО "КазСервисАвтоматика"	Термоусаживающая лента Терма-Р кг	18	354,32		6378				
94	354	СПРАЙС лист ТОО "КазСервисАвтоматика"	Плавкий ремонтный материал Терма-РЗ кг	4	316,78		1267				
95	355	С11011-403	Мастика битумно-полимерная кг	35	36		1260				
96	356	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная шт	26	702,3 648	0 0	18260 16848	0 0	17016 101	4 0	104 0
97	357	СПРАЙС лист ТОО "Промсвязь"	Коробка прямоугольная КМТ 1-1 шт	26	4500,59		117015				
98	358	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160мм2 м	50	61,9 23	3,3 0,4	3095 1150	165 20	1111 95	0,14 0	7 0
99	359	С11041-83	Сталь полосовая 40х4мм /ГОСТ 103-76/ тн	0,0625	46400		2900				
100	360	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16мм шт	20	330,1 116	24,1 2,5	6602 2320	482 50	2251 95	0,7 0,01	14 0
101	361	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 диаметр от 16мм до 18мм ГОСТ 5781-82 тн	0,0788	49131		3872				
102	362	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпуска арматуры тн	0,1414	40200		5684				
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА#				1170627				
			Раздел: СЕТИ СВЯЗИ#								
			ИТОГО:				33690607 1622119	9056956 1617095			8725 13575
			Всего прямые затраты:				33 690 607				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				19 577 592				
			- оборудования				3 433 940				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				168 867				
			На общестроительные работы				3 231 384				
			На металломонтажные работы				253 972				
			Всего накладных расходов:				3 654 223				
			Итого с накладными				37 344 830				
			- заработная плата				548 133				
			- трудоемкость				1 827				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММА НЗ				2 034 654				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				39 379 484				
			ИТОГО в ценах 2001 года, в том числе:				39 379 484				
			Стоимость СМР				35 945 544				
			Стоимость оборудования				3 433 940				
			Сметная заработная плата				3 787 347				
			Нормативная трудоемкость				24 127				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742, тенге, в том числе:				100 709 854,57				
			Стоимость СМР				91 927 829,95				
			Стоимость оборудования				8 782 024,62				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %, тенге:				2 014 197,09				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, тенге:				102 724 051,66				
			Затраты на услуги технадзора, тенге:				502 677,07				
			ИТОГО, тенге:				103 226 728,73				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %, тенге:				12 387 207,45				
			Итого с НДС, тенге:				115 613 936,18				
			Всего:				115 613 936,18				

Заказчик:
ВФ АО "КазТрансОйл"
Начальник Шымкентского НУ
Т.Баймаханов

(подпись)

Начальник СКСиКР
Б.Кудайбергенов

(подпись)

Начальник СЭМТ
Е.Абдуллаев

(подпись)

Инженер-эксперт
ТОО "Атлантис-ПВ"
К.Тулегенов

Подрядчик:
ТОО "Транс Азия Констракшн"
Генеральный директор
С.Атаниязов

(подпись)