Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Форма 3

Заказчик : ТОО "Корпарация АК ордасы"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Карат-Z"

Строительство общей средней школы на 200 ученических мест в населённом пункте Макташы, Караспанского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области
Договор субподряда №17 от 05.09.2022 года к договору №340 от 28.07.2022 года

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№340	28.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2019 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общей средней школы на 200 ученических мест в населённом пункте Макташы, Караспанского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области	1 000 000,000	892 857							107 143	1 000 000,000
Итого:	1 000 000,000	**892 857**							**107 143**	**1 000 000,000**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Корпарация АК ордасы"

Калибеков Б.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Карат-Z"

Нурбаева Ж.Д.

Форма по приложению 5-1
Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : **ТОО "Корпарация АК ордасы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общей средней школы на 200 ученических мест в населённом пункте Мактаашы, Караспанского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект **БЛОК 1.БЛОК УЧЕБНЫЙ**

(наименование)

Договор субподряда №17 от 05.09.2022 года к договору №340 от 28.07.2022 года

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ (8 баллов)										
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		22,1078	20335,47	2444	449573	54031	287744	111362	605809	
				м3 кладки		4875,96	540,4	107797	11947		44875		
	1.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	5,3059	14970				79428,9			
	1.2	2103-0101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	8,401	24748				207907,06			
2	2	*Е11-080201-0601	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов		33,7	295,87	0	-9971	0	0	-9273	-20783	
				м2 стен (без вычета проемов)		295,87	0	-9971	0		-1539		
3	3	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,04725	308407		14572		14572		15738	
				т							1166		
4	4	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка /КИРПИЧ М100,Р-Р М50/		12,3	20260,35	2444	249202	30061	161280	59992	333930	
				м3 кладки		4704,12	540,4	57861	6647		24736		
	4.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,952	15373				45381,1			
	4.2	2103-0101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	4,674	24748				115672,15			
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ (8 баллов)									934694	
			ИТОГО:					703376	84092	463596	162081	934694	
								155687	18594		69238		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		14020					
			Итого с временными									948714	
			Зимние удорожания			0,7 %		6641					
			Итого с зимними удорожаниями									955355	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19107					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									974464	
			в том числе на 2020 год -64 %									623657	
			в том числе на 2021год - 36 %									350807	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1									623657	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = К=1,0501698									368407	
			Итого									992064	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9									892858	
			НДС			12 %		107143					

Итого с НДС											

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Карат-Z"

(наименование организации, юридического лица, индивидуальный номер или индивидуальный код обособленного подразделения)

Руководитель Нурбаева Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

1000000

Принял (Заказчик)

ТОО "Корпарация АК ордасы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Кадибеков Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)