"SANA-2015". Версия 21.2Д от 23.04.21 г.

Цены Восточно-Казахстанская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
1940
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Абралинского сельского округа города Семей Восточно-
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсственностью "BARLYQ LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство детской игровой площадки в селе Абыралы, г.а. Семей, ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Устройство детской игровой площадки в селе Абыралы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №27 от 12.08.2022

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь месяц 2022
на Детская площадка (16м х 10м)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Площадка

1	1 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом НР=72 %	м2 спланированной площади	160	31,81	31,81	5090	5090	–	1624	7251
					–	14,1	–	2256	–	537	
2	2 1101-0105-0803	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта недобора	16	1322,67	492,27	21163	7876	41	11353	35117
					827,84	157,68	13245	2523	–	2601	
3	3 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	24	9257,06	1791,71	222169	43001	82513	111586	360455
					4027,32	918,89	96656	22053	–	26700	
4	4 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	160	763,31	0,71	122130	114	55610	62422	199316
					415,04	–	66406	–	–	14764	
5	5 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	960	92,05	0,35	88368	336	83242	4503	100301
					4,99	–	4790	–	–	7430	

6	6 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	52	2820,99	34,35	146691	1786	96632	52964	215627	
					928,34	14,75	48274	767	–	15972		
7	7 1127-1301-0101	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 30 мм. Устройство на бетонное основание НР=108 %	м2 покрытия	160	4296,83	25,11	687493	4018	556221	139001	892614	
					795,34	9,07	127254	1451	–	66120		
8	8 255-301-0104	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 30 мм	м2	160	7322		1171520		1171520	–	1265242	Казахстан
					–		–		–	93722		
9	9 411-102-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км К=180,000;	т·км	356,382	35		12473		–	–	13471	
					–		–		–	998		
	Раздел 2 МАФ											
10	10 8601-0106-0101	Домик-беседка с счетами НР=0	комплект	1	468382	–	468382	–	449516	15123	522185	

11	11 8601-0104-0410	Качели подвесные "Гнездо" НР=0			18866	–	18866	–	–	38680	
			комплект	1	433643	–	433643	–	419046	12419	481747
12	12 8601-0109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка" НР=0			14597	–	14597	–	–	35685	
			комплект	1	104289	–	104289	–	84271	15827	129725
13	13 8601-0104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой НР=0			20018	–	20018	–	–	9609	
			комплект	1	185787	–	185787	–	161098	19403	221605
14	14 8601-0104-0103	Качалка-балансир "Средняя" НР=0			24689	–	24689	–	–	16415	
			комплект	1	120532	–	120532	–	111672	7505	138280
15	15 8601-0113-0101	Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м) НР=0			8860	–	8860	–	–	10243	
			комплект	1	638759	–	638759	–	602301	29531	721753
16	16 8601-0104-0511	Качалка на пружине "Кабриолет" НР=0			36458	–	36458	–	–	53463	
			комплект	1	127857	–	127857	–	118361	6989	145634
17	17 8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР=0			9496	–	9496	–	–	10788	
			шт.	1	20020	–	20020	–	20020	–	21622
18	18 8601-0302-0308	Скамья дворовая (1,6х0,5х0,58) НР=0			–	–	–	–	–	1602	
			шт.	1	42724	–	42724	–	40271	2619	48970
					2453	–	2453	–	–	3627	

19	19 411-102-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км К=180,000;	т·км	450	35		15750		–	–	17010
					–		–		–	1260	
	Раздел 3 Ограждение										
20	20 1127-0901-0106	Ограждения 2х0,85м. Установка НР=108 %	м	51	1464,9	421,07	74710	21475	2611	64922	150803
					992,64	186,03	50625	9488	–	11171	
21	21 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	1,51725	25486,67	35,62	38670	54	28542	9192	51691
					6639,5	17,49	10074	27	–	3829	
22	22 1109-0701-0127	Ограждение(2х0,85 м). Изготовление в построечных условиях (прим). НР=69 %	т конструкций	0,51919	208552,43	8718,52	108278	4527	2884	70376	192946
					194280	2169,46	100868	1126	–	14292	

23	23 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=1,020;	т	0,135	369084		49826		49826	–	53812 Казахстан
					–		–		–	3986	
24	24 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=1,020;	т	0,19247	330422		63596		63596	–	68684 Казахстан
					–		–		–	5088	
25	25 214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм К=1,020;	т	0,19172	403385		77337		77337	–	83524 Казахстан
					–		–		–	6187	
26	26 8601-0605-0501	Калитка распашная размером шириной 1 м с металлическими стойками НР=0	конструкция	1	34974	–	34974	–	20034	10968	49617
					14940	–	14940	–	–	3675	

27	27 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой НР=69 %	м2	51	123,73	2,16	6310	110	3435	1913	8881
					54,22	0,16	2765	8	–	658	
28	28 1115-0403-1004	Решетки, ограды. Окраска НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	51	1255,75	0,99	64043	50	16715	37842	110036
					927,01	0,49	47278	25	–	8151	
29	29 411-102-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	147,4542	35		5161		–	–	5574
					–		–		–	413	

Итого **6 313 493**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 718 612
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 88 437
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 39 724
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 317 315
- перевозка грузов, тенге 33 384
- накладные расходы, тенге 688 082
  в т.ч. зарплата, тенге 61 927
- сметная прибыль (8 %), тенге 467 666

Всего	**6 313 493**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**126 270**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**6 439 763**
Условная скидка	**-489763**
	5950000
НДС (12 %)	**714 000**
Итого	**6 664 000**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответсственностью "BARLYQ LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Маукен О**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО ТурМер Стройсompany
Авторский надзор **Тураров М.Е.**

ИП ИНЖИНИРИНГ
Технический надзор **Хаймулин Р.Ж.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Абралинского сельского округа города Семей Восточно-Казахстанской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким **Мукажанов У.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)