"SANA-2015". Версия 22.1.1Д от 08.02.22 г. Цены Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
9044
Форма

региона

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Абралинского сельского округа города Семей Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, с.Абралы,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BARLYQ LTD" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ЖАКИИ ЧАЙЖУНУСОВА, 101
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство мини футбольного поля в селе Абралы, Абралинский с.о., Семей Г.А.
(наименование, адрес)

Объект : Устройство мини футбольного поля в селе Абралы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от. 01.07.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за август месяц 2022г.

на Мини футбольное поле (40м х 20 м)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. НР=72 %	м2	800	10,15	10,15	8120	8120	–	1561	10455	

					–	2,71	–	2168	–	774	
2	2 1101-0105-0802	Выемки. Срезка грунта НР=72 %	м3 грунта недобора	138,6	1113,37	404,38	154313	56047	–	83634	256983
					708,99	129,1	98266	17893	–	19036	
3	3 1101-0205-0901	Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками НР=72 %	м3 грунта	1	7563,58	2859,58	7564	2860	–	4313	12827
					4704	1285,73	4704	1286	–	950	
4	4 1101-0201-0305	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу НР=72 %	м3 уплотненного грунта	138,6	62,86	62,86	8712	8712	–	1948	11513
					–	19,52	–	2705	–	853	
5	5 1101-0201-0311	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу НР=72 % К=6 000	м3 уплотненного грунта	831,6	4,08	4,08	3393	3393	–	1150	4906
					–	1,92	–	1597	–	363	
6	6 1127-0402-0101	Основания из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей толщиной 15 см. Устройство НР=108 %	м2 основания или покрытия	800	1332,56	83,45	1066048	66760	947672	84275	1242349
					64,52	33,02	51616	26416	–	92026	

7	7 1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР=108 %	м2 поверхности	800	342,87	1,2	274296	960	242400	33912	332865	
					38,67	0,58	30936	464	–	24657		
8	8 412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км К=30.000:	т·км	4680	42		196560		–	–	212285	
					–		–		–	15725		
	Раздел 2 Мини футбольная площадка											
9	9 1147-0112-0107	Покрытие из искусственной травы, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=88 %	м2	800	857,61	10,14	686088	8112	2560	596260	1384936	
					844,27	2,69	675416	2152	–	102588		
10	10 292-231-2545 (пл)	Искусственная трава Жасыл Алан монофиламентная, высота ворса h-40 мм тел.:8-(721-37) 5-22-17	м2	800	4241		3392800		3392800	–	3664224	Казахстан
					–		–		–	271424		
11	11 1111-0101-1001	Устройство ленточный проклейки швов НР=94	м2 пола	159	511,45	–	81321	–	72118	8651	97170	
					57,88	–	9203	–	–	7198		

12	12 1127-1301-0301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР=108 %	м разметки	250	459,41	0,52	114853	130	73720	44351	171940
					164,01	0,25	41003	63	–	12736	
13	13 1147-0112-0102	Внесение песка 10 мм (прим) НР=88 %	м2	800	94,26	–	75408	–	66568	7779	89842
					11,05	–	8840	–	–	6655	
14	14 1147-0112-0104	Засыпка поля резиновой крошкой (прим) - 16 мм НР=88 % кмат1=0:	м2	800	41,24	18,84	32992	15072	–	19283	56457
					22,4	4,99	17920	3992	–	4182	
15	15 261-107-0894	Резиновая крошка фракции не менее 1,2 мм.	кг	4800	109		523200		523200	–	565056
					–		–		–	41856	
16	16 1147-0112-0104	Расчесывание поля после выносение песка (прим) НР=88 % кмат1=0:	м2	800	37,24	18,84	29792	15072	–	16467	49960
					18,4	4,99	14720	3992	–	3701	
17	17 8601-0805-0101	Ворота для мини-футбола(комплект из двух ворот с сеткой), (размеры 3*2 м) НР=91	комплект	1	253493	2077	253493	2077	243147	8218	282648
					8269	762	8269	762	–	20937	
18	18 1127-0201-1002	Камни бортовые поребрик. Установка НР=108 %	м бортового камня	120	2856,9	41,27	342828	4952	205786	144925	526773
					1100,75	17,5	132090	2100	–	39020	

19	19 411-102-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км К=220 000:	т·км	2200	42		92400		–	–	99792	
					–		–		–	7392		
	Раздел 3 Ограждения (2,5х2м секция).											
20	20 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов. НР=72 %	м3 грунта	9,6	3763,2	–	36127	–	–	26011	67109	
					3763,2	–	36127	–	–	4971		
21	21 1106-0101-0102	Бетонирование столбов. Устройство НР=91 %	м3	9,5936	34123,48	22,46	327367	215	259205	61925	420435	
					7082,46	10,75	67946	103	–	31143		
22	22 1127-0901-0106	Ограждения (2,5х2м). Установка НР=108 %	м	120	1569,49	38,42	188339	4610	42530	154802	370592	
					1176,65	17,81	141198	2137	–	27451		
23	23 1109-0701-0127	Ограждение(2,5х2м). Изготовление в построечных условиях (прим). НР=69 %	т конструкций	4,86981	158098,44	8274,1	769909	40293	17260	494750	1365832	
					146280	959,5	712356	4673	–	101173		
24	24 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=1.020:	т	1,76501	458447		809164		809164	–	873897	Казахстан

						–		–		–	64733	
25	25 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=1.020:	т	1,80601	435218		786008		786008	–	848889	Казахстан
						–		–		–	62881	
26	26 214-401-0115	Сетка стальная плетеная одинарная "Рабица" оцинкованная ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 х 50 мм К=1.020:	м2	306	1800		550800		550800	–	594864	
						–		–		–	44064	
27	27 214-206-0103	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6 мм К=1.020:	т	0,31028	422374		131054		131054	–	141538	
						–		–		–	10484	
28	28 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,15912	498437		79311		79311	–	85656	Казахстан
						–		–		–	6345	
29	29 8601-0605-0402	Калитка распашная размером шириной 1,0 м с металлическими стойками НР=91 %	комплект	2	41776	–	83552	–	51812	28883	121430	

					15870	–	31740	–	–	8995	
30	30 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой НР=69 %	м2	120	253,26	2,33	30391	280	22398	5339	38588
					64,28	0,19	7714	23	–	2858	
31	31 1115-0403-1004	Решетки, ограды. Окраска, количество окрасок 2 НР=80 %	м2	120	999,44	1,2	119933	144	65447	43530	176540
					452,85	0,58	54342	70	–	13077	
32	32 411-102-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км К=220 000·	т·км	1071,3582	42		44997		–	–	48597
					–		–		–	3600	
33	33 414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	4,86981	1033		5031		–	–	5433
					–		–		–	402	

Всего	**14 232 381**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 144 406
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	237 809
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 596
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 584 960
- перевозка грузов, тенге	338 988
- накладные расходы, тенге	1 871 967

в т.ч. зарплата, тенге	168 477
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 054 250
Всего	**14 232 381**
Условная скидка	**-1 732 381**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**1 250 000**
НДС (12 %)	1 500 000
Итого	**14 000 000**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Абралинского сельского округа города Семей Восточно-Казахстанской области" г.Семей, с.Абралы,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Мукажанов Улан Мырзагалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BARLYQ LTD" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ЖАКИИ ЧАЙЖУНУСОВА, 101

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Маукен Отежан

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ЖШС/ТОО "BARLYQ LTD" БСН/БИН 210440019662