Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование **Общестроительные работы**

Договор № 69 от 26 октября 2017 г.

АКТ
выполненных работ
за май месяц 2018 г.

локальная смета № 2-1-1- общестроительные работы дом **№1**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	489	47,43	44,84	23193	21927	7779	0,0179	9
		м3 грунта		2,59	13,81	1267	6753	97	0,0519	25
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	14	218,93	–	3065	–	3463	1,54	22
		м3 грунта		218,93	–	3065	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,4	134,1	–	590	–	667	0,972	4
		м3 грунта		134,1	–	590	–	113	–	–
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	321,2	6,83	6,83	2194	2194	583	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	601	97	0,0061	2

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2018 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2018 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2018 г.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	321,2	21,55	4,52	6922	1452	5306	0,108	35
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	5470	–	97	–	–
Раздел 2 Фундаменты									
6 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	144,7	61,9	2,62	8957	379	2047	0,0681	10
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1521	143	123	0,0048	1
7 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты, толщиной 5 см	7,24	867,5	97,07	6281	703	1270	0,78	6
	м3 основания		112,5	36	815	261	118	0,18	1
8 Е8-2-1	Устройство ленточных фундаментов из бутобетона	146,1	929,86	84,65	135853	12367	109386	3,94	576
	м3 кладки		603	31,5	88098	4602	118	0,15	22
9 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010К=0,710;	12,9307	6406		82835				
	м3								
10 30-8-123	Камень бутовый М-150 (ГОСТ 2173-87)К=0,440;	64,284	724		46542				
	м3								
11 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	81,02	696,16	11,21	56403	908	3414	0,201	16
	м2 поверхности		31,5	4,21	2552	341	118	0,0205	2
12 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	369,8	245,44	3,82	90764	1413	16927	0,212	78
	м2 поверхности		37,35	1,44	13812	533	118	0,007	3
Раздел 3 Стены и перегородки									
14 30-7-8	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250х120х65 мм, М-125	16,232	10900		176929				
	1000шт								
16 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	31,148	8390		261332				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016533 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00[illegible]17 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00010914 от 04.04.2016 г.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3								
23 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,578	24000		85872				
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**987 732**	**41 343**			**756**
		Тенге			**117 190**	**13 234**			**54**
	Накладные расходы -	Тенге			**150 842**				
	Итого :	Тенге			**1 138 574**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**68 314**				
	Итого:	Тенге			**1 206 888**				
	Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**10 621**				
	Итого по главе 1-8:	Тенге			**1 217 509**				
	Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**18 628**				
	Выслуга лет - 1 %	Тенге			**12 175**				
	Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге			**4 870**				
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**1 253 182**				
	Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**3 204 388**				
	Итого по договорной цене				**2 980 080**				
	Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**59 602**				
	Итого :	Тенге			**3 039 683**				
	НДС - 12 %	Тенге			**364 762**				
	Всего по акту :	Тенге			**3 404 445**				

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ **Уристемова А.С.**

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ **Дастенова Б.М.**

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ **Умбеталин Е.М.**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование **Общестроительные работы**

Договор № 69 от 26 октября 2017 г.

АКТ
выполненных работ
за май месяц 2018 г.

локальная смета № 2-1-1- общестроительные работы дом **№2**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	489	47,43	44,84	23193	21927	7779	0,0179	9
		м3 грунта		2,59	13,81	1267	6753	97	0,0519	25
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	14	218,93	–	3065	–	3463	1,54	22
		м3 грунта		218,93	–	3065	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,4	134,1	–	590	–	667	0,972	4
		м3 грунта		134,1	–	590	–	113	–	–
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	321,2	6,83	6,83	2194	2194	583	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	601	97	0,0061	2
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	321,2	21,55	4,52	6922	1452	5306	0,108	35
		м3 уплотненного грунта								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ46VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ46VJE00016917 от 04.04.2016 г.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			17,03	–	5470	–	97	–	–
Раздел 2 Фундаменты									
6 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	144,7	61,9	2,62	8957	379	2047	0,0681	10
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	1521	143	123	0,0048	1
7 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты, толщиной 5 см	7,24	867,5	97,07	6281	703	1270	0,78	6
	м3 основания								
			112,5	36	815	261	118	0,18	1
8 Е8-2-1	Устройство ленточных фундаментов из бутобетона	146,1	929,86	84,65	135853	12367	109386	3,94	576
	м3 кладки								
			603	31,5	88098	4602	118	0,15	22
9 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010К=0,710;	103,731	6406		664501				
	м3								
10 30-8-123	Камень бутовый М-150 (ГОСТ 2173-87)К=0,440;	64,284	724		46542				
	м3								
11 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	81,02	696,16	11,21	56403	908	3414	0,201	16
	м2 поверхности								
			31,5	4,21	2552	341	118	0,0205	2
12 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	369,8	245,44	3,82	90764	1413	16927	0,212	78
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	13812	533	118	0,007	3
Раздел 3 Стены и перегородки									
14 30-7-8	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250х120х65 мм, М-125	16,232	10900		176929				
	1000шт								
15 99-1-1(пл)	Ракушеблоки (110/1,12/2,557)	8715	38,41		334743				
	шт								
16 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	31,148	8390		261332				
	м3								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	99-1-1(пл)	Ракушеблоки (110/1,12/2,557)	6955	38,41		267142				
		шт								
23	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,578	24000		85872				
		м3								

Раздел 4 Покрытие и перекрытие

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**2 171 283**	**41 343**			**756**
	Тенге			**117 190**	**13 234**			**54**
Накладные расходы -	Тенге			**150 842**				
Итого :	Тенге			**2 322 125**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**139 328**				
Итого:	Тенге			**2 461 453**				
Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**21 661**				
Итого по главе 1-8:	Тенге			**2 483 114**				
Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**37 992**				
Выслуга лет - 1 %	Тенге			**24 831**				
Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге			**9 932**				
Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**2 555 869**				
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**6 535 357**				
Итого по договорной цене				**6 077 882**				
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**121 558**				
Итого :	Тенге			**6 199 440**				
НДС - 12 %	Тенге			**743 933**				
Всего по акту :	Тенге			**6 943 373**				

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ **Уристемова А.С.**

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ **Дастенова Б.М.**

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ **Умбеталин Е.М.**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование - **Общестроительные работы**

Договор № 69 от 26 октября 2017 г.

АКТ
выполненных работ
за май месяц 2018 г.

локальная смета № 2-1-1- общестроительные работы дом **№3**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	489	47,43	44,84	23193	21927	7779	0,0179	9
		м3 грунта		2,59	13,81	1267	6753	97	0,0519	25
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	14	218,93	–	3065	–	3463	1,54	22
		м3 грунта		218,93	–	3065	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,4	134,1	–	590	–	667	0,972	4
		м3 грунта		134,1	–	590		113	–	–
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	321,2	6,83	6,83	2194	2194	583	–	–

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ95VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ95VJE00016918 от 04.04.2016 г.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3 грунта								
			–	1,87	–	601	97	0,0061	2
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	321,2	21,55	4,52	6922	1452	5306	0,108	35
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	5470	–	97	–	–
Раздел 2 Фундаменты									
6 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	144,7	61,9	2,62	8957	379	2047	0,0681	10
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	1521	143	123	0,0048	1
7 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты, толщиной 5 см	7,24	867,5	97,07	6281	703	1270	0,78	6
	м3 основания								
			112,5	36	815	261	118	0,18	1
8 Е8-2-1	Устройство ленточных фундаментов из бутобетона	146,1	929,86	84,65	135853	12367	109386	3,94	576
	м3 кладки								
			603	31,5	88098	4602	118	0,15	22
9 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010К=0,710;	103,731	6406		664501				
	м3								
10 30-8-123	Камень бутовый М-150 (ГОСТ 2173-87)К=0,440;	64,284	724		46542				
	м3								
11 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	81,02	696,16	11,21	56403	908	3414	0,201	16
	м2 поверхности								
			31,5	4,21	2552	341	118	0,0205	2
12 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	369,8	245,44	3,82	90764	1413	16927	0,212	78
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	13812	533	118	0,007	3

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Тупумбетова Э.Ж.
KZ48VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ35VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ58VJE00016918 от 04.04.2016 г.

Раздел 3 Стены и перегородки

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 30-7-8	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250х120х65 мм, М-125 *1000шт*	16,232	10900		176929				
15 99-1-1(пл)	Ракушеблоки (110/1,12/2,557) *шт*	8715	38,41		334743				
16 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного *м3*	31,148	8390		261332				
19 99-1-1(пл)	Ракушеблоки (110/1,12/2,557) *шт*	6955	38,41		267142				
23 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	3,578	24000		85872				
Раздел 4 Покрытие и перекрытие									
28 30-17-50	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27108-86), толщина 16 см, нормативная нагрузка 500 кг/м2 *м2*	693,7460	2270		1574803				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**3 746 086**	**41 343**			**756**
		Тенге			**117 190**	**13 234**			**54**
	Накладные расходы -	Тенге			**150 842**				
	Итого :	Тенге			**3 896 928**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**233 816**				
	Итого:	Тенге			**4 130 744**				
	Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**36 351**				
	Итого по главе 1-8:	Тенге			**4 167 095**				
	Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**63 757**				
	Выслуга лет - 1 %	Тенге			**41 671**				
	Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге			**16 668**				
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**4 289 191**				
	Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**10 967 461**				
	Итого по договорной цене				**10 199 739**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ85VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ69VJE00016918 от 04.04.2016 г.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**203 995**				
		Итого :	Тенге			**10 403 734**				
		НДС - 12 %	Тенге			**1 248 448**				
		Всего по акту :	Тенге			**11 652 182**				

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ **Уристемова А.С.**

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ **Дастенова Б.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ46VJE00016918 от 04.04.2016 г.

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ **Умбеталин Е.М.**

Типовая № КС-2

Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Наименование стройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование - **Общестроительные работы**

Договор № 69 от 26 октября 2017г.

АКТ
выполненных работ
за июнь месяц 2018 г.

локальная смета № 2-1-1- общестроительные работы дом **№ 1**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены и перегородки								
13	Е8-23-9	Кладка стен толщиной 570 мм из камней известняковых с облицовкой кирпичом М-125 при высоте этажа до 4 м	126,765	1947,45	296,6	246868	37598	129913	4,9	621
		м3 кладки		758,25	110,25	96120	13976	118	0,54	68
17	Е8-12-1	Армирование кладки стен	0,725	59479,65	422,15	43123	306	7199	56,4	41
		т металлических изделий		8257,5	157,5	5987	114	118	0,77	1
18	Е8-23-3	Кладка внутренних стен из камней известняковых при высоте этажа до 4 м	56,77	1497,36	321,26	85005	18238	48383	4,1	466
		м3 кладки								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016617 от 06.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			603	119,25	34232	6770	118	0,59	67
20 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	22,26	8397,06	337,41	186919	7511	20922	4,38	97
	м3 кладки		670,5	126	14925	2805	118	0,62	14
21 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	159,335	1164,27	34,37	185509	5476	37955	1,21	386
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	30114	2051	118	0,0629	20
22 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	57	103,01	66,43	5872	3787	7613	0,148	17
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	2719	2719	140	0,1051	12

Раздел 4 Покрытие и перекрытие

28 30-17-50	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27108-86), толщина 16 см, нормативная нагрузка 500 кг/м2	1103,04	2270		2503901				
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**3 257 196**		–		–
							–		–
	Накладные расходы -	Тенге			**251 983**				
	Итого :	Тенге			**3 509 179**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**195 432**				
	Итого:	Тенге			**3 719 731**				
	Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**32 734**				
	Итого по главе 1-8:	Тенге			**3 752 465**				
	Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**57 413**				
	Выслуга лет - 1 %	Тенге			**37 525**				
	Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге			**15 010**				
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**3 862 413**				
	Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**9 876 189**				
	Итого по договорной цене				**9 184 856**				
	Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**183 697**				
	Итого :	Тенге			**9 368 553**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС - 12 %	Тенге			**1 124 226**				
	Всего по акту :	Тенге			**10 492 779**				

Заказчик:ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Начальник отдела : _____ Уристемова А.С.

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ Дастенова Б.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016913 от 04.04.2016 г.

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ Сумбеталин Е.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016913 от 04.04.2016 г.

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО"Абай& С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование - **Общестроительные работы**

Договор № 69 от 26 октября 2017г.

АКТ
выполненных работ
за июнь месяц 2018 г.

локальная смета № 2-1-1- общестроительные работы дом **№ 2**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены и перегородки									
13	Е8-23-9	Кладка стен толщиной 570 мм из камней известняковых с облицовкой кирпичом М-125 при высоте этажа до 4 м	126,765	1947,45	296,6	246868	37598	129913	4,9	621
		м3 кладки		758,25	110,25	96120	13976	118	0,54	68
17	Е8-12-1	Армирование кладки стен	0,725	59479,65	422,15	43123	306	7199	56,4	41
		т металлических изделий		8257,5	157,5	5987	114	118	0,77	1
18	Е8-23-3	Кладка внутренних стен из камней известняковых при высоте этажа до 4 м	56,77	1497,36	321,26	85005	18238	48383	4,1	466
		м3 кладки		603	119,25	34232	6770	118	0,59	67
20	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	22,26	8397,06	337,41	186919	7511	20922	4,38	97
		м3 кладки		670,5	126	14925	2805	118	0,62	14
21	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	159,335	1164,27	34,37	185509	5476	37955	1,21	386
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	30114	2051	118	0,0629	20

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	57	103,01	66,43	5872	3787	7613	0,148	17
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	2719	2719	140	0,1051	12

Раздел 4 Покрытие и перекрытие

28 30-17-50	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27108-86), толщина 16 см, нормативная нагрузка 500 кг/м2	809,6436	2270		1837891				
	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**	**2 591 186**
Накладные расходы -	Тенге	**251 983**
Итого :	Тенге	**2 843 169**
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге	**155 471**
Итого:	Тенге	**3 013 760**
Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге	**26 521**
Итого по главе 1-8:	Тенге	**3 040 281**
Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге	**46 516**
Выслуга лет - 1 %	Тенге	**30 403**
Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге	**12 161**
Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	**3 129 361**
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге	**8 001 777**
Итого по договорной цене		**7 441 653**
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	**148 832**
Итого :	Тенге	**7 590 485**
НДС - 12 %	Тенге	**910 858**
Всего по акту	Тенге	**8 501 343**

Заказчик:ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Начальник отдела _____ **Уристемова А.С.**

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ **Дастенова Б.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016539 от 24.03.2016 г.
KZ68VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ **Умбеталин Е.М.**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО"Абай& С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование **Общестроительные работы**

Договор № 69 от 26 октября 2017г.

АКТ
выполненных работ
за июнь месяц 2018 г.

локальная смета № 2-1-1- общестроительные работы дом **№ 3**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены и перегородки								
13	Е8-23-9	Кладка стен толщиной 570 мм из камней известняковых с облицовкой кирпичом М-125 при высоте этажа до 4 м	126,765	1947,45	296,6	246868	37598	129913	4,9	621
		м3 кладки		758,25	110,25	96120	13976	118	0,54	68
17	Е8-12-1	Армирование кладки стен	0,725	59479,65	422,15	43123	306	7199	56,4	41
		т металлических изделий		8257,5	157,5	5987	114	118	0,77	1
18	Е8-23-3	Кладка внутренних стен из камней известняковых при высоте этажа до 4 м	56,77	1497,36	321,26	85005	18238	48383	4,1	466
		м3 кладки		603	119,25	34232	6770	118	0,59	67
20	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	22,26	8397,06	337,41	186919	7511	20922	4,38	97
		м3 кладки		670,5	126	14925	2805	118	0,62	14
21	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	159,335	1164,27	34,37	185509	5476	37955	1,21	386

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	30114	2051	118	0,0629	20
22 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	57	103,01	66,43	5872	3787	7613	0,148	17
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	2719	2719	140	0,1051	12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**753 295**	–			–
						–			–

Накладные расходы -	Тенге	**251 983**
Итого :	Тенге	**1 005 278**
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге	**45 198**
Итого:	Тенге	**1 065 596**
Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге	**9 377**
Итого по главе 1-8:	Тенге	**1 074 973**
Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге	**16 447**
Выслуга лет - 1 %	Тенге	**10 750**
Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге	**4 300**
Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	**1 106 470**
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге	**2 829 243**
Итого по договорной цене		**2 631 196**
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	**52 624**
Итого :	Тенге	**2 683 820**
НДС - 12 %	Тенге	**322 058**
Всего по акту :	Тенге	**3 005 878**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Начальник отдела: _____ Уристемова А.С.

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ Дастенова Б.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР Турумбетова Э.Ж. KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г. KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г. KZ68VJE00016913 от 04.04.2016 г.

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ Умбеталин Е.М.

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование **Общестроительные работы**

Договор № 69 от 26 октября 2017г.

АКТ
выполненных работ
за июль месяц 2018 г.

локальная смета № 2-1-1- общестроительные работы дом **№ 1**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены и перегородки									
13	Е8-23-9	Кладка стен толщиной 570 мм из камней известняковых с облицовкой кирпичом М-125 при высоте этажа до 4 м	126,765	1947,45	296,6	246868	37598	129913	4,9	621
		м3 кладки		758,25	110,25	96120	13976	118	0,54	68
17	Е8-12-1	Армирование кладки стен	0,725	59479,65	422,15	43123	306	7199	56,4	41
		т металлических изделий		8257,5	157,5	5987	114	118	0,77	1
18	Е8-23-3	Кладка внутренних стен из камней известняковых при высоте этажа до 4 м	56,77	1497,36	321,26	85005	18238	48383	4,1	466
		м3 кладки		603	119,25	34232	6770	118	0,59	67
21	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	159,335	1164,27	34,37	185509	5476	37955	1,21	386
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	30114	2051	118	0,0629	20
22	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	57	103,01	66,43	5872	3787	7613	0,148	8
		шт сборных конструкций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				23,85	23,85	2719	2719	140	0,1051	6
24	Е10-5-1	Установка деревяных брусков 70х60 мм	0,29	22541,72	316,57	6537	92	1255	22,5	7
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1011	35	120	0,58	–
25	Е16-9-4									
		Прокладка трубопроводов канала дымоудоления из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	25,12	1320,75	20,8	33177	522	4447	0,725	18
		м трубопровода								
				130,5	7,79	3278	196	128	0,038	1
		Раздел 4 Покрытие и перекрытие								
26	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	60	859,03	200,77	51542	12046	31114	1,74	104
		шт сборных конструкций								
				299,25	71,15	17955	4269	140	0,3052	18
27	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	132	1398,73	373,54	184632	49307	111032	2,66	351
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	61479	17829	140	0,6052	80
29	Е7-20-1	Установка анкеров	0,1301	89308,57	2434,57	11619	317	5988	170	22
		т стальных элементов								
				31950	920,25	4157	120	140	4,49	1
30	Е6-22-7									
		Устройство монолитных участков МУ-1 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2	4,16105	12271,17	383,89	51061	1597	10661	14,2	59
		м3								
				2295	145,01	9550	603	105	0,7083	3
31	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,171	62000		10602				
		т								
32	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,245	65900		16146				
		т								
33	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,454	61200		27785				
		т								

Раздел 7 Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	69,69	5618		391518				
		м2								
72	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	46,46	3680		170973				
		м								
	Раздел 9 Лестницы									
85	Е7-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	705,22	369,67	1410	739	1172	1,75	4
		шт сборных конструкций		290,25	127,9	581	256	140	0,5189	1
86	30-21-6	Лестничные площадки с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85*)	6,72	2300		15456				
		м2								
87	Е9-29-1	Монтаж металлического каркаса лестниц с ограждением	2,845	13711,46	5475,86	39009	15579	16881	28,9	82
		т конструкций		5040	1552,87	14339	4418	90	5,46	16
88	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 27	0,515	63600		32754				
		т								
89	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 20	2,242	63600		142591				
		т								
90	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 8 мм, ширина полки 50-75 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0268	59200		1587				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	1-1-891	Прокат угловой равнополочный, толщина 10 мм, ширина большей полки 125 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0372	64200		2388				
		т								
92	1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,024	62200		1493				
		т								
93	Е7-53-11	Установка опорных подушек ОП-1 массой до 0,5 т	12	364,02	24,15	4368	290	3037	1,03	12
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	2063	106	140	0,0405	–
94	30-14-3	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,24	17700		4248				
		м3								
95	Е6-1-1	Бетонирование узлов из бетона В7,5	0,6	6134,77	66,01	3681	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
96	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	64,8	203,59	12,56	13193	814	16761	1,08	70
		м ступеней		180	4,75	11664	308	140	0,0232	2
97	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	64,8	995		64476				
		м								
98	Е9-57-5	Монтаж ограждений лестниц	0,256	22247,56	8912,18	5695	2282	2799	54,3	14
		т конструкций		10170	1974,78	2604	506	90	7,58	2
99	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,256	133700		34227				
		т								
100	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0964	13711,46	5475,86	1322	528	572	28,9	3
		т конструкций		5040	1552,87	486	150	90	5,46	1

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
от 24.03.2018 г.
от 25.04.2018 г.
от 25.05.2018 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	0,0964	28686,82	5605,29	2765	540	1963	120	12
		т конструкций								
				21600	1029,79	2082	99	90	4,42	–
102	2-1-267	Металлические лестницы МЛ-1	0,0964	133700		12889				
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**1 905 521**	**150 099**			**2 282**
			Тенге			**300 537**	**54 540**			**287**
		Накладные расходы -	Тенге			**438 882**				
		Итого :	Тенге			**2 344 403**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**140 664**				
		Итого:	Тенге			**2 485 067**				
		Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**21 869**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**2 506 936**				
		Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**38 356**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**25 069**				
		Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге			**10 028**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**2 580 389**				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**6 598 054**				
		Итого по договорной цене				**6 136 190**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**122 724**				
		Итого :	Тенге			**6 258 914**				
		НДС - 12 %	Тенге			**751 070**				
		Всего по акту :	Тенге			**7 009 984**				

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ **Уристемова А.С.**

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ **Дастенова Б.М.**

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ **Умбеталин Е.М.**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование **Общестроительные работы**

Договор № 69 от 26 октября 2017г.

АКТ
выполненных работ
за июль месяц 2018 г.

локальная смета № 2-1-1- общестроительные работы дом **№ 2**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
13	Е8-23-9	Кладка стен толщиной 570 мм из камней известняковых с облицовкой кирпичом М-125 при высоте этажа до 4 м	126,765	1947,45	296,6	246868	37598	129913	4,9	621	
		м3 кладки		758,25	110,25	96120	13976	118	0,54	68	
17	Е8-12-1	Армирование кладки стен	0,725	59479,65	422,15	43123	306	7199	56,4	41	
		т металлических изделий		8257,5	157,5	5987	114	118	0,77	1	
18	Е8-23-3	Кладка внутренних стен из камней известняковых при высоте этажа до 4 м	56,77	1497,36	321,26	85005	18238	48383	4,1	466	
		м3 кладки		603	119,25	34232	6770	118	0,59	67	
21	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	159,335	1164,27	34,37	185509	5476	37955	1,21	386	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	30114	2051	118	0,0629	20	
22	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	57	103,01	66,43	5872	3787	7613	0,148	8	
		шт сборных конструкций									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				23,85	23,85	2719	2719	140	0,1051	6
24	Е10-5-1	Установка деревяных брусков 70х60 мм	0,29	22541,72	316,57	6537	92	1255	22,5	7
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1011	35	120	0,58	–
25	Е16-9-4									
		Прокладка трубопроводов канала дымоудоления из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	25,12	1320,75	20,8	33177	522	4447	0,725	18
		м трубопровода								
				130,5	7,79	3278	196	128	0,038	1
		Раздел 4 Покрытие и перекрытие								
26	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	60	859,03	200,77	51542	12046	31114	1,74	104
		шт сборных конструкций								
				299,25	71,15	17955	4269	140	0,3052	18
27	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	132	1398,73	373,54	184632	49307	111032	2,66	351
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	61479	17829	140	0,6052	80
29	Е7-20-1	Установка анкеров	0,1301	89308,57	2434,57	11619	317	5988	170	22
		т стальных элементов								
				31950	920,25	4157	120	140	4,49	1
30	Е6-22-7									
		Устройство монолитных участков МУ-1 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2	4,16105	12271,17	383,89	51061	1597	10661	14,2	59
		м3								
				2295	145,01	9550	603	105	0,7083	3
31	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,171	62000		10602				
		т								
32	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,245	65900		16146				
		т								
33	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,454	61200		27785				
		т								
		Раздел 7 Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	69,69	5618		391518				
		м2								
72	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	46,46	3680		170973				
		м								
	Раздел 9 Лестницы									
85	Е7-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	705,22	369,67	1410	739	1172	1,75	4
		шт сборных конструкций		290,25	127,9	581	256	140	0,5189	1
86	30-21-6	Лестничные площадки с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85*)	6,72	2300		15456				
		м2								
87	Е9-29-1	Монтаж металлического каркаса лестниц с ограждением	2,845	13711,46	5475,86	39009	15579	16881	28,9	82
		т конструкций		5040	1552,87	14339	4418	90	5,46	16
88	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 27	0,515	63600		32754				
		т								
89	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 20	2,242	63600		142591				
		т								
90	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 8 мм, ширина полки 50-75 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0268	59200		1587				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	1-1-891	Прокат угловой равнополочный, толщина 10 мм, ширина большей полки 125 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0372	64200		2388				
		т								
92	1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,024	62200		1493				
		т								
93	Е7-53-11									
		Установка опорных подушек ОП-1 массой до 0,5 т	12	364,02	24,15	4368	290	3037	1,03	12
		шт сборных конструкций								
				171,9	8,83	2063	106	140	0,0405	–
94	30-14-3									
		Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,24	17700		4248				
		м3								
95	Е6-1-1	Бетонирование узлов из бетона В7,5	0,6	6134,77	66,01	3681	40	139	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
96	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	64,8	203,59	12,56	13193	814	16761	1,08	70
		м ступеней								
				180	4,75	11664	308	140	0,0232	2
97	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	64,8	995		64476				
		м								
98	Е9-57-5	Монтаж ограждений лестниц	0,256	22247,56	8912,18	5695	2282	2799	54,3	14
		т конструкций								
				10170	1974,78	2604	506	90	7,58	2
99	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,256	133700		34227				
		т								
100	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0964	13711,46	5475,86	1322	528	572	28,9	3
		т конструкций								
				5040	1552,87	486	150	90	5,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	0,0964	28686,82	5605,29	2765	540	1963	120	12
		т конструкций								
				21600	1029,79	2082	99	90	4,42	–
102	2-1-267	Металлические лестницы МЛ-1	0,0964	133700		12889				
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**1 905 521**	**150 099**			**2 282**
			Тенге			**300 537**	**54 540**			**287**
		Накладные расходы -	Тенге			**438 882**				
		Итого :	Тенге			**2 344 403**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**140 664**				
		Итого:	Тенге			**2 485 067**				
		Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**21 869**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**2 506 936**				
		Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**38 356**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**25 069**				
		Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге			**10 028**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**2 580 389**				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**6 598 054**				
		Итого по договорной цене				**6 136 190**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**122 724**				
		Итого :	Тенге			**6 258 914**				
		НДС - 12 %	Тенге			**751 070**				
		Всего по акту :	Тенге			**7 009 984**				

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ **Уристемова А.С.**

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ **Дастенова Б.М.**

Подрядчик: ТОО "Абай & С"

Директор _____ **Умбеталин Е.М.**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование **Общестроительные работы**

Договор № 69 от 26 октября 2017г.

АКТ
выполненных работ
за июль месяц 2018 г.

локальная смета № 2-1-1- общестроительные работы дом **№ 3**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены и перегородки									
13	Е8-23-9	Кладка стен толщиной 570 мм из камней известняковых с облицовкой кирпичом М-125 при высоте этажа до 4 м	126,765	1947,45	296,6	246868	37598	129913	4,9	621
		м3 кладки		758,25	110,25	96120	13976	118	0,54	68
17	Е8-12-1	Армирование кладки стен	0,725	59479,65	422,15	43123	306	7199	56,4	41
		т металлических изделий		8257,5	157,5	5987	114	118	0,77	1
18	Е8-23-3	Кладка внутренних стен из камней известняковых при высоте этажа до 4 м	56,77	1497,36	321,26	85005	18238	48383	4,1	466
		м3 кладки		603	119,25	34232	6770	118	0,59	67
21	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	159,335	1164,27	34,37	185509	5476	37955	1,21	386
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	30114	2051	118	0,0629	20
22	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	57	103,01	66,43	5872	3787	7613	0,148	8
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	2719	2719	140	0,1051	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е10-5-1	Установка деревяных брусков 70х60 мм	0,29	22541,72	316,57	6537	92	1255	22,5	7
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1011	35	120	0,58	–
25	Е16-9-4									
		Прокладка трубопроводов канала дымоудоления из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	25,12	1320,75	20,8	33177	522	4447	0,725	18
		м трубопровода								
				130,5	7,79	3278	196	128	0,038	1
		Раздел 4 Покрытие и перекрытие								
26	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	60	859,03	200,77	51542	12046	31114	1,74	104
		шт сборных конструкций								
				299,25	71,15	17955	4269	140	0,3052	18
27	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	132	1398,73	373,54	184632	49307	111032	2,66	351
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	61479	17829	140	0,6052	80
28	30-17-50	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27108-86), толщина 16 см, нормативная нагрузка 500 кг/м2	409,294	2270		929097				
		м2								
29	Е7-20-1	Установка анкеров	0,1301	89308,57	2434,57	11619	317	5988	170	22
		т стальных элементов								
				31950	920,25	4157	120	140	4,49	1
30	Е6-22-7									
		Устройство монолитных участков МУ-1 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2	6,96	12271,17	383,89	85407	2672	17831	14,2	99
		м3								
				2295	145,01	15973	1009	105	0,7083	5
31	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,171	62000		10602				
		т								
32	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,245	65900		16146				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,454	61200		27785				
		т								
	Раздел 7 Окна									
70	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	69,69	5618		391518				
		м2								
72	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	46,46	3680		170973				
		м								
	Раздел 9 Лестницы									
85	Е7-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	705,22	369,67	1410	739	1172	1,75	4
		шт сборных конструкций		290,25	127,9	581	256	140	0,5189	1
86	30-21-6	Лестничные площадки с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85*)	6,72	2300		15456				
		м2								
87	Е9-29-1	Монтаж металлического каркаса лестниц с ограждением	2,845	13711,46	5475,86	39009	15579	16881	28,9	82
		т конструкций		5040	1552,87	14339	4418	90	5,46	16
88	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 27	0,515	63600		32754				
		т								
89	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 20	2,242	63600		142591				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 8 мм, ширина полки 50-75 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0268	59200		1587				
		т								
91	1-1-891	Прокат угловой равнополочный, толщина 10 мм, ширина большей полки 125 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0372	64200		2388				
		т								
92	1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,024	62200		1493				
		т								
93	Е7-53-11									
		Установка опорных подушек ОП-1 массой до 0,5 т	12	364,02	24,15	4368	290	3037	1,03	12
		шт сборных конструкций								
				171,9	8,83	2063	106	140	0,0405	–
94	30-14-3	(ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,24	17700		4248				
		м3								
95	Е6-1-1	Бетонирование узлов из бетона В7,5	0,6	6134,77	66,01	3681	40	139	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
96	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	64,8	203,59	12,56	13193	814	16761	1,08	70
		м ступеней								
				180	4,75	11664	308	140	0,0232	2
97	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	64,8	995		64476				
		м								
98	Е9-57-5	Монтаж ограждений лестниц	0,256	22247,56	8912,18	5695	2282	2799	54,3	14
		т конструкций								
				10170	1974,78	2604	506	90	7,58	2
99	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,256	133700		34227				
		т								
100	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0964	13711,46	5475,86	1322	528	572	28,9	3
		т конструкций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5040	1552,87	486	150	90	5,46	1
101	Е9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	0,0964	28686,82	5605,29	2765	540	1963	120	12
		т конструкций								
				21600	1029,79	2082	99	90	4,42	–
102	2-1-267	Металлические лестницы МЛ-1	0,0964	133700		12889				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**2 868 964**	**151 174**			**2 322**
						306 961	**54 946**			**289**
		Накладные расходы -	Тенге			**446 052**				
		Итого :	Тенге			**3 315 016**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**198 901**				
		Итого:	Тенге			**3 513 917**				
		Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**30 922**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**3 544 839**				
		Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**54 236**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**35 448**				
		Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге			**14 179**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**3 648 702**				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**9 329 730**				
		Итого по договорной цене				**8 676 649**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**173 534**				
		Итого :	Тенге			**8 850 183**				
		НДС - 12 %	Тенге			**1 062 022**				
		Всего по акту :	Тенге			**9 912 205**				

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ **Уристемова А.С.**

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ **Дастенова Б.М.**

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ **Умбеталин Е.М.**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование объекта: Строительство восьми квартирного арендно-коммунального жилого дома **№1**

Договор № 69 от 26 октября 2017г.

АКТ
выполненных работ
за июль месяц 2018 г.
Локальная смета № 2-1-3
Водопровод и канализация

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Канализация								
28	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм / *м трубопровода*	24	620,54	0,64	14893	15	3270	0,584	14

			106,2	0,25	2549	6	128	0,0012	–
29 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	64	748,88	1,43	47928	92	8431	0,56	36
	м трубопровода								
			102,38	0,54	6552	35	128	0,0026	–
30 8-10-183									
	Ревизии к канализационным трубам, d 100 мм	8	523		4184				
	шт								
31 8-10-183	Прочистка к канализационным трубам, d 100 мм	8	523		4184				
	шт								
32 8-10-182									
	Прочистка к канализационным трубам, d 50 мм	3	227		681				
	шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**71 870**	**107**			**50**
		Тенге			**9 101**	**41**			**–**
	Накладные расходы -	Тенге			**11 701**				
	Итого :	Тенге			**83 571**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**5 014**				
	Итого:	Тенге			**88 585**				
	Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**780**				
	Итого по главе 1-8:	Тенге			**89 365**				
	Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**1 367**				
	Выслуга лет - 1 %	Тенге			**894**				
	Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге			**357**				

Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	**91 983**
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге	**235 201**
Итого по договорной цене		**218 737**
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	**4 375**
Итого :	Тенге	**223 112**
НДС - 12 %	Тенге	**26 773**
Всего по акту :	Тенге	**249 885**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ Уристемова А.С.

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ Дастенова Б.М.

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ Умбеталин Е.М.

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО"Абай& С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование объекта: Строительство восьми квартирного арендно-коммунального жилого дома **№2**

Договор № 69 от 26 октября 2017г.

АКТ
выполненных работ
за июль месяц 2018 г.
Локальная смета № 2-1-3
Водопровод и канализация

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Канализация								
28	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм / *м трубопровода*	24	620,54	0,64	14893	15	3270	0,584	14

			106,2	0,25	2549	6	128	0,0012	–
29	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	64	748,88	1,43	47928	92	8431	0,56	36
		м трубопровода								
				102,38	0,54	6552	35	128	0,0026	–
30	8-10-183									
		Ревизии к канализационным трубам, d 100 мм	8	523		4184				
		шт								
31	8-10-183	Прочистка к канализационным трубам, d 100 мм	8	523		4184				
		шт								
32	8-10-182									
		Прочистка к канализационным трубам, d 50 мм	3	227		681				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**71 870**	**107**			**50**
			Тенге			**9 101**	**41**			**–**
		Накладные расходы -	Тенге			**11 701**				
		Итого :	Тенге			**83 571**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**5 014**				
		Итого:	Тенге			**88 585**				
		Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**780**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**89 365**				
		Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**1 367**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**894**				
		Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге			**357**				

Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	**91 983**
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге	**235 201**
Итого по договорной цене		**218 737**
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	**4 375**
Итого :	Тенге	**223 112**
НДС - 12 %	Тенге	**26 773**
Всего по акту :	Тенге	**249 885**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ Уристемова А.С.

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ Дастенова Б.М.

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ Умбеталин Е.М.

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование объекта: Строительство восьми квартирного арендно-коммунального жилого дома **№3**

Договор № 69 от 26 октября 2017г.

АКТ
выполненных работ
за июль месяц 2018 г.
Локальная смета № 2-1-3
Водопровод и канализация

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Канализация								
28	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм / *м трубопровода*	24	620,54	0,64	14893	15	3270	0,584	14

			106,2	0,25	2549	6	128	0,0012	–
29 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	64	748,88	1,43	47928	92	8431	0,56	36
	м трубопровода								
			102,38	0,54	6552	35	128	0,0026	–
30 8-10-183									
	Ревизии к канализационным трубам, d 100 мм	8	523		4184				
	шт								
31 8-10-183	Прочистка к канализационным трубам, d 100 мм	8	523		4184				
	шт								
32 8-10-182									
	Прочистка к канализационным трубам, d 50 мм	3	227		681				
	шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**71 870**	**107**			**50**
		Тенге			**9 101**	**41**			**–**
	Накладные расходы -	Тенге			**11 701**				
	Итого :	Тенге			**83 571**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**5 014**				
	Итого:	Тенге			**88 585**				
	Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**780**				
	Итого по главе 1-8:	Тенге			**89 365**				
	Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**1 367**				
	Выслуга лет - 1 %	Тенге			**894**				
	Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге			**357**				

Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	**91 983**
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге	**235 201**
Итого по договорной цене		**218 737**
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	**4 375**
Итого :	Тенге	**223 112**
НДС - 12 %	Тенге	**26 773**
Всего по акту :	Тенге	**249 885**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ Уристемова А.С.

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ Дастенова Б.М.

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ Умбеталин Е.М.

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование объекта: Строительство восьми квартирного арендно-коммунального жилого дома **№1**
Договор № 69 от 26 октября 2017г.

АКТ
выполненных работ
за июль месяц 2018 г.
Локальная смета № 2-1-4
Электромонтажные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1465	26,92	–	39438	–	39160	0,152	223
		м провода		24,75	–	36259	–	108	–	–
2	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,83755	60500		50672				
		1000м								

3 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,626	52100		32615				
	1000м								
4 Е21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2	95	48,73	3,43	4629	326	3709	0,21	20
	м кабеля								
			34,43	1,72	3271	163	108	0,0079	1
7 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм	50	409,13	7,9	20457	395	15022	1,29	65
	м трубопровода								
			231,75	2,95	11588	148	128	0,0144	1
27 80-1-1	ВРУ 1-28-63 УХЛ4 (151000/1,12/2,557)	1	52726,41		52726				
	шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**200 537**	**721**			**308**
		Тенге			**51 118**	**311**			**2**
	Накладные расходы -	Тенге			**57 891**				
	Итого :	Тенге			**258 428**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**15 506**				
	Итого:	Тенге			**273 934**				
	Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**2 411**				
	Итого по главе 1-8:	Тенге			**276 345**				
	Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**4 228**				
	Выслуга лет - 1 %	Тенге			**2 763**				
	Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге			**1 105**				
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**284 441**				
	Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**727 316**				
	Итого по договорной цене				**676 404**				

Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	**13 528**
Итого :	Тенге	**689 932**
НДС - 12 %	Тенге	**82 792**
Всего по акту :	Тенге	**772 724**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ Уристемова А.С.

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ Дастенова Б.М.

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ Умбеталин Е.М.

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование объекта: Строительство восьми квартирного арендно-коммунального жилого дома **№2**
Договор № 69 от 26 октября 2017г.

АКТ
выполненных работ
за июль месяц 2018 г.
Локальная смета № 2-1-4
Электромонтажные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1465	26,92	–	39438	–	39160	0,152	223
		м провода		24,75	–	36259	–	108	–	–
2	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,83755	60500		50672				
		1000м								

3	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,626	52100		32615				
		1000м								
4	Е21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2	95	48,73	3,43	4629	326	3709	0,21	20
		м кабеля								
				34,43	1,72	3271	163	108	0,0079	1
7	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм	50	409,13	7,9	20457	395	15022	1,29	65
		м трубопровода								
				231,75	2,95	11588	148	128	0,0144	1
27	80-1-1	ВРУ 1-28-63 УХЛ4 (151000/1,12/2,557)	1	52726,41		52726				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**200 537**	**721**			**308**
			Тенге			**51 118**	**311**			**2**
		Накладные расходы -	Тенге			**57 891**				
		Итого :	Тенге			**258 428**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**15 506**				
		Итого:	Тенге			**273 934**				
		Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**2 411**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**276 345**				
		Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**4 228**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**2 763**				
		Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге			**1 105**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**284 441**				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**727 316**				
		Итого по договорной цене				**676 404**				

Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	**13 528**
Итого :	Тенге	**689 932**
НДС - 12 %	Тенге	**82 792**
Всего по акту :	Тенге	**772 724**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ Уристемова А.С.

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ Дастенова Б.М.

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ Умбеталин Е.М.

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование объекта: Строительство восьми квартирного арендно-коммунального жилого дома **№3**

Договор № 69 от 26 октября 2017г.

АКТ
выполненных работ
за июль месяц 2018 г.
Локальная смета № 2-1-4

Электромонтажные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1465	26,92	–	39438	–	39160	0,152	223
		м провода		24,75	–	36259	–	108	–	–
2	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,83755	60500		50672				
		1000м								
3	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,626	52100		32615				

	1000м								
4 Е21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2	95	48,73	3,43	4629	326	3709	0,21	20
	м кабеля								
			34,43	1,72	3271	163	108	0,0079	1
7 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм	50	409,13	7,9	20457	395	15022	1,29	65
	м трубопровода								
			231,75	2,95	11588	148	128	0,0144	1
27 80-1-1	ВРУ 1-28-63 УХЛ4 (151000/1,12/2,557)	1	52726,41		52726				
	шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**200 537**	**721**			**308**
		Тенге			**51 118**	**311**			**2**
	Накладные расходы -	Тенге			**57 891**				
	Итого :	Тенге			**258 428**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**15 506**				
	Итого:	Тенге			**273 934**				
	Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**2 411**				
	Итого по главе 1-8:	Тенге			**276 345**				
	Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**4 228**				
	Выслуга лет - 1 %	Тенге			**2 763**				
	Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге			**1 105**				
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**284 441**				
	Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**727 316**				
	Итого по договорной цене				**676 404**				
	Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**13 528**				
	Итого :	Тенге			**689 932**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.

НДС - 12 %	Тенге	**82 792**
Всего по акту :	Тенге	**772 724**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ Уристемова А.С.

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ Дастенова Б.М.

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ Умбеталин Е.М.

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование **Общестроительные работы**

Договор № 69 от 26 октября 2017г.

АКТ
выполненных работ
за август месяц 2018 г.

локальная смета № 2-1-1- общестроительные работы дом **№ 1**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Крыша									
34	Е10-14-1	Установка стропил	6,8	21304,82	334,28	144873	2273	28752	22,1	150
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	23103	857	120	0,62	4
35	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	8,4	22541,72	316,57	189350	2659	36356	22,5	189
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	29295	1002	120	0,58	5
36	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РПП-350 в один слой	408	220,06	1,19	89784	486	13328	0,155	63
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	11016	184	119	0,0022	1
37	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	408	189,45	4,72	77296	1926	35278	0,403	164
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	28919	726	119	0,0086	4
38	1-3-25	Вата минеральная	84,048	2530		212641				
		м3								
39	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из цем.песчаного раствора М-100	408	149,52	15,94	61004	6504	19717	0,243	99
		м2 стяжки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				34,65	5,96	14137	2432	119	0,0291	12
40	Е12-17-2									
		Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 30 ммК=15,000;	6120	5,44	0,14	33293	857	1165	0,0009	6
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	673	306	119	0,0003	2
41	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	870	164,33	2,55	142967	2219	30221	0,1959	170
		м2								
				28,78	0,41	25039	357	119	0,0051	4
42	Е12-15-3	Устройство прокладной влагозащитной пленки	870	46,02	0,99	40037	861	12393	0,0694	60
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	10083	331	119	0,0018	2
43	Е12-7-8									
		Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного, окрашенного листа	870	121,68	8,31	105862	7230	98716	0,5663	493
		м2 кровли								
				94,18	1,17	81937	1018	119	0,0048	4
44	1-1-3788	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010, красного цветаК=1,150;	1000,5	635		635318				
		м2								
45	1-1-3059									
		Планка плоского конька для кровли ГОСТ 14918-80	52	343		17836				
		м								
46	1-1-3060									
		Планка круглого конька для кровли ГОСТ 14918-80	11	396		4356				
		м								
47	1-1-3050									
		Планка ендовы верхней для кровли ГОСТ 14918-80	13	297		3861				
		м								
48	1-1-3049									
		Планка ендовы нижней для кровли ГОСТ 14918-80	13	194		2522				
		м								
49	1-1-3057	Планка пристенный для кровли ГОСТ 14918-80	19	369		7011				
		м								
50	1-1-3058									
		Планка фартук нижний для кровли ГОСТ 14918-80	19	277		5263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
51	Е10-3-5									
		Подшивка карнизов из металлического сайдинга	47	228,96	7,54	10761	354	12268	1,43	67
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	10089	134	120	0,0139	1
52	1-1-3622	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, красного цветаК=1,150;	54,05	440		23782				
		м2								
53	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		слуховое окно								
				963	31,5	1926	63	120	0,15	–
54	Е12-15-3	Устройство прокладной влагозащитной пленки	14	46,02	0,99	644	14	199	0,0694	1
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	162	5	119	0,0018	–
55	Е12-7-6									
		Устройство покрытия слуховых окон из профлиста	14	341,97	8,2	4788	115	3988	1,48	21
		м2 кровли								
				236,25	3,08	3308	43	119	0,015	–
56	1-1-3788	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	16,1	635		10224				
		м2								
57	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	6	3960		23760				
		м2								
58	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	15,2	573,75	28,11	8721	427	2450	0,78	12
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	1881	161	120	0,052	1
59	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	870	20,49	0,91	17826	792	5242	0,029	25
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	4072	296	120	0,00168	1
	Раздел 7 Окна									
69	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	69,69	346,04	18,87	24116	1315	11945	0,8165	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 проемов		136,44	6,39	9509	445	120	0,0312	2
71	Е10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	69,69	233,67	5,58	16284	389	8042	0,586	41
		м2 проемов		94,05	2,12	6554	148	120	0,0103	1
	Раздел 8 Полы									
	8.1 Тип 1									
73	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	17,48	3764,36	261,86	65801	4577	12868	3,44	60
		м3 изоляции		499,5	99	8731	1731	123	0,48	8
74	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	250	194,65	9,95	48663	2488	17202	0,356	89
		м2 стяжки		52,2	3,74	13050	935	123	0,0182	5
75	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 ммК=2,000;	500	29,66	0,67	14830	335	541	0,0044	2
		м2 стяжки		0,63	0,25	315	125	123	0,0012	1
	8.2 Тип 2									
77	Е11-4-1	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	148,8	323,65	18,42	48159	2741	16995	0,416	62
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	12789	1028	123	0,0337	5
78	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	5,95	3764,36	261,86	22398	1558	4380	3,44	20
		м3 изоляции		499,5	99	2972	589	123	0,48	3
79	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	148,8	194,65	9,95	28964	1481	10239	0,356	53
		м2 стяжки		52,2	3,74	7767	557	123	0,0182	3
80	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 ммК=2,000;	297,6	29,66	0,67	8827	199	321	0,0044	1
		м2 стяжки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,63	0,25	187	74	123	0,0012	–

Раздел 10 Отделочные работы

107 Е15-61-1									
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	698,91	232,76	3,39	162678	2369	86389	0,65	454
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	81772	503	105	0,0505	35
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**2 320 662**	**44 332**			**2 371**
		Тенге			**389 286**	**14 050**			**103**
	Накладные расходы -	Тенге			**471 382**				
	Итого :	Тенге			**2 792 044**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**167 523**				
	Итого:	Тенге			**2 959 567**				
	Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**26 044**				
	Итого по главе 1-8:	Тенге			**2 985 611**				
	Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**45 680**				
	Выслуга лет - 1 %	Тенге			**29 856**				
	Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге			**11 942**				
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**3 073 089**				
	Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**7 857 889**				
	Итого по договорной цене				**7 307 837**				
	Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**146 157**				
	Итого :	Тенге			**7 453 994**				
	НДС - 12 %	Тенге			**894 479**				
	Всего по акту :	Тенге			**8 348 473**				

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ **Уристемова А.С.**

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ **Дастенова Б.М.**

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ **Умбеталин Е.М.**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование **Общестроительные работы**

Договор № 69 от 26 октября 2017 г.

АКТ
выполненных работ
за август месяц 2018 г.

локальная смета № 2-1-1- общестроительные работы дом **№ 2**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Покрытие и перекрытие								
28	30-17-50	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27108-86), толщина 16 см, нормативная нагрузка 500 кг/м2	293,3964	2270		666010				
		м2								
		Раздел 5 Крыша								
34	Е10-14-1	Установка стропил	6,8	21304,82	334,28	144873	2273	28752	22,1	150
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	23103	857	120	0,62	4
35	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	8,4	22541,72	316,57	189350	2659	36356	22,5	189
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	29295	1002	120	0,58	5
36	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РПП-350 в один слой	408	220,06	1,19	89784	486	13328	0,155	63
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	11016	184	119	0,0022	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	408	189,45	4,72	77296	1926	35278	0,403	164
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	28919	726	119	0,0086	4
38	1-3-25	Вата минеральная	84,048	2530		212641				
		м3								
39	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из цем.песчаного раствора М-100	408	149,52	15,94	61004	6504	19717	0,243	99
		м2 стяжки		34,65	5,96	14137	2432	119	0,0291	12
40	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 30 ммК=15,000;	6120	5,44	0,14	33293	857	1165	0,0009	6
		м2 стяжки		0,11	0,05	673	306	119	0,0003	2
41	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	870	164,33	2,55	142967	2219	30221	0,1959	170
		м2		28,78	0,41	25039	357	119	0,0051	4
42	Е12-15-3	Устройство прокладной влагозащитной пленки	870	46,02	0,99	40037	861	12393	0,0694	60
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	10083	331	119	0,0018	2
43	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного, окрашенного листа	870	121,68	8,31	105862	7230	98716	0,5663	493
		м2 кровли		94,18	1,17	81937	1018	119	0,0048	4
44	1-1-3788	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010, красного цветаК=1,150;	1000,5	635		635318				
		м2								
45	1-1-3059	Планка плоского конька для кровли ГОСТ 14918-80	52	343		17836				
		м								
46	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли ГОСТ 14918-80	11	396		4356				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	1-1-3050									
		Планка ендовы верхней для кровли ГОСТ 14918-80	13	297		3861				
		м								
48	1-1-3049									
		Планка ендовы нижней для кровли ГОСТ 14918-80	13	194		2522				
		м								
49	1-1-3057	Планка пристенный для кровли ГОСТ 14918-80	19	369		7011				
		м								
50	1-1-3058									
		Планка фартук нижний для кровли ГОСТ 14918-80	19	277		5263				
		м								
51	Е10-3-5									
		Подшивка карнизов из металлического сайдинга	47	228,96	7,54	10761	354	12268	1,43	67
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	10089	134	120	0,0139	1
52	1-1-3622	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, красного цветаК=1,150;	54,05	440		23782				
		м2								
53	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		слуховое окно								
				963	31,5	1926	63	120	0,15	–
54	Е12-15-3	Устройство прокладной влагозащитной пленки	14	46,02	0,99	644	14	199	0,0694	1
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	162	5	119	0,0018	–
55	Е12-7-6									
		Устройство покрытия слуховых окон из профлиста	14	341,97	8,2	4788	115	3988	1,48	21
		м2 кровли								
				236,25	3,08	3308	43	119	0,015	–
56	1-1-3788	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	16,1	635		10224				
		м2								
57	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	6	3960		23760				
		м2								
58	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	15,2	573,75	28,11	8721	427	2450	0,78	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	1881	161	120	0,052	1
59	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	870	20,49	0,91	17826	792	5242	0,029	25
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	4072	296	120	0,00168	1
	Раздел 7 Окна									
69	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	69,69	346,04	18,87	24116	1315	11945	0,8165	57
		м2 проемов								
				136,44	6,39	9509	445	120	0,0312	2
71	Е10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	69,69	233,67	5,58	16284	389	8042	0,586	41
		м2 проемов								
				94,05	2,12	6554	148	120	0,0103	1
	Раздел 8 Полы									
	8.1 Тип 1									
73	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	17,48	3764,36	261,86	65801	4577	12868	3,44	60
		м3 изоляции								
				499,5	99	8731	1731	123	0,48	8
74	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	250	194,65	9,95	48663	2488	17202	0,356	89
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	13050	935	123	0,0182	5
75	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 ммК=2,000;	500	29,66	0,67	14830	335	541	0,0044	2
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	315	125	123	0,0012	1
	8.2 Тип 2									
77	Е11-4-1	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	148,8	323,65	18,42	48159	2741	16995	0,416	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 изолируемой поверхности								
				85,95	6,91	12789	1028	123	0,0337	5
78	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	5,95	3764,36	261,86	22398	1558	4380	3,44	20
		м3 изоляции								
				499,5	99	2972	589	123	0,48	3
79	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	148,8	194,65	9,95	28964	1481	10239	0,356	53
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	7767	557	123	0,0182	3
80	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 ммК=2,000;	297,6	29,66	0,67	8827	199	321	0,0044	1
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	187	74	123	0,0012	–
	Раздел 10 Отделочные работы									
107	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	698,91	232,76	3,39	162678	2369	86389	0,65	454
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	81772	503	105	0,0505	35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**2 986 672**	**44 332**			**2 371**
			Тенге			**389 286**	**14 050**			**103**
		Накладные расходы -	Тенге			**471 382**				
		Итого :	Тенге			**3 458 054**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**207 483**				
		Итого:	Тенге			**3 665 537**				
		Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**32 257**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**3 697 794**				
		Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**56 576**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**36 978**				
		Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге			**14 791**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**3 806 139**				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**9 732 298**				
		Итого по договорной цене				**9 051 036**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**181 021**				
		Итого :	Тенге			**9 232 057**				
		НДС - 12 %	Тенге			**1 107 847**				
		Всего по акту :	Тенге			**10 339 904**				

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ **Уристемова А.С.**

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ **Дастенова Б.М.**

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ **Умбеталин Е.М.**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование - **Общестроительные работы**

Договор № 69 от 26 октября 2017 г.

АКТ
выполненных работ
за август месяц 2018 г.

локальная смета № 2-1-1- общестроительные работы дом **№ 3**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Крыша									
34	Е10-14-1	Установка стропил	6,8	21304,82	334,28	144873	2273	28752	22,1	150
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	23103	857	120	0,62	4
35	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	8,4	22541,72	316,57	189350	2659	36356	22,5	189
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	29295	1002	120	0,58	5
36	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РПП-350 в один слой	408	220,06	1,19	89784	486	13328	0,155	63
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	11016	184	119	0,0022	1
37	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	408	189,45	4,72	77296	1926	35278	0,403	164
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	28919	726	119	0,0086	4
38	1-3-25	Вата минеральная	84,048	2530		212641				
		м3								
39	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из цем.песчаного раствора М-100	408	149,52	15,94	61004	6504	19717	0,243	99
		м2 стяжки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е12-17-2			34,65	5,96	14137	2432	119	0,0291	12
		Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 30 ммК=15,000;	6120	5,44	0,14	33293	857	1165	0,0009	6
		м2 стяжки								
41	Е58-14-2			0,11	0,05	673	306	119	0,0003	2
		Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	870	164,33	2,55	142967	2219	30221	0,1959	170
		м2								
42	Е12-15-3			28,78	0,41	25039	357	119	0,0051	4
		Устройство прокладной влагозащитной пленки	870	46,02	0,99	40037	861	12393	0,0694	60
		м2 изолируемой поверхности								
43	Е12-7-8			11,59	0,38	10083	331	119	0,0018	2
		Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного, окрашенного листа	870	121,68	8,31	105862	7230	98716	0,5663	493
		м2 кровли								
44	1-1-3788			94,18	1,17	81937	1018	119	0,0048	4
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010, красного цветаК=1,150;	1000,5	635		635318				
		м2								
45	1-1-3059									
		Планка плоского конька для кровли ГОСТ 14918-80	52	343		17836				
		м								
46	1-1-3060									
		Планка круглого конька для кровли ГОСТ 14918-80	11	396		4356				
		м								
47	1-1-3050									
		Планка ендовы верхней для кровли ГОСТ 14918-80	13	297		3861				
		м								
48	1-1-3049									
		Планка ендовы нижней для кровли ГОСТ 14918-80	13	194		2522				
		м								
49	1-1-3057	Планка пристенный для кровли ГОСТ 14918-80	19	369		7011				
		м								
50	1-1-3058									
		Планка фартук нижний для кровли ГОСТ 14918-80	19	277		5263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
51	Е10-3-5									
		Подшивка карнизов из металлического сайдинга	47	228,96	7,54	10761	354	12268	1,43	67
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	10089	134	120	0,0139	1
52	1-1-3622	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, красного цветаК=1,150;	54,05	440		23782				
		м2								
53	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		слуховое окно								
				963	31,5	1926	63	120	0,15	–
54	Е12-15-3	Устройство прокладной влагозащитной пленки	14	46,02	0,99	644	14	199	0,0694	1
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	162	5	119	0,0018	–
55	Е12-7-6									
		Устройство покрытия слуховых окон из профлиста	14	341,97	8,2	4788	115	3988	1,48	21
		м2 кровли								
				236,25	3,08	3308	43	119	0,015	–
56	1-1-3788	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	16,1	635		10224				
		м2								
57	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	6	3960		23760				
		м2								
58	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	15,2	573,75	28,11	8721	427	2450	0,78	12
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	1881	161	120	0,052	1
59	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	870	20,49	0,91	17826	792	5242	0,029	25
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	4072	296	120	0,00168	1
	Раздел 7 Окна									
69	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	69,69	346,04	18,87	24116	1315	11945	0,8165	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 проемов								
				136,44	6,39	9509	445	120	0,0312	2
71	Е10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	69,69	233,67	5,58	16284	389	8042	0,586	41
		м2 проемов								
				94,05	2,12	6554	148	120	0,0103	1
	Раздел 8 Полы									
	8.1 Тип 1									
73	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	17,48	3764,36	261,86	65801	4577	12868	3,44	60
		м3 изоляции								
				499,5	99	8731	1731	123	0,48	8
74	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	250	194,65	9,95	48663	2488	17202	0,356	89
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	13050	935	123	0,0182	5
75	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 ммК=2,000;	500	29,66	0,67	14830	335	541	0,0044	2
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	315	125	123	0,0012	1
	8.2 Тип 2									
77	Е11-4-1	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	148,8	323,65	18,42	48159	2741	16995	0,416	62
		м2 изолируемой поверхности								
				85,95	6,91	12789	1028	123	0,0337	5
78	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	5,95	3764,36	261,86	22398	1558	4380	3,44	20
		м3 изоляции								
				499,5	99	2972	589	123	0,48	3
79	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	148,8	194,65	9,95	28964	1481	10239	0,356	53
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	7767	557	123	0,0182	3
80	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 ммК=2,000;	297,6	29,66	0,67	8827	199	321	0,0044	1
		м2 стяжки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,63	0,25	187	74	123	0,0012	–
	Раздел 10 Отделочные работы									
107	Е15-61-1									
		Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	698,91	232,76	3,39	162678	2369	86389	0,65	454
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	81772	503	105	0,0505	35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**2 320 662**	**44 332**			**2 371**
			Тенге			**389 286**	**14 050**			**103**
		Накладные расходы -	Тенге			**471 382**				
		Итого :	Тенге			**2 792 044**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**167 523**				
		Итого:	Тенге			**2 959 567**				
		Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**26 044**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**2 985 611**				
		Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**45 680**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**29 856**				
		Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге			**11 942**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**3 073 089**				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**7 857 889**				
		Итого по договорной цене				**7 307 837**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**146 157**				
		Итого :	Тенге			**7 453 994**				
		НДС - 12 %	Тенге			**894 479**				
		Всего по акту :	Тенге			**8 348 473**				

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ **Уристемова А.С.**

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ **Дастенова Б.М.**

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ **Умбеталин Е.М.**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Наименование - Общестроительные работы

Договор № 69 от 26 октября 2017г.

АКТ
выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 г.

локальная смета № 2-1-1- общестроительные работы дом **№ 1**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 10 Отделочные работы								
107	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	300	232,76	3,39	69828	1017	37082	0,65	195
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	35100	216	105	0,0505	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**69 828**	**1 017**			**195**
			Тенге			**35 100**	**216**			**15**
		Накладные расходы -	Тенге			**37 082**				
		Итого :	Тенге			**106 910**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**6 415**				
		Итого:	Тенге			**113 325**				
		Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**997**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**114 322**				
		Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**1 749**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**1 143**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Наименование - Общестроительные работы

Договор № 69 от 26 октября 2017г.

АКТ
выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 г.

локальная смета № 2-1-1- общестроительные работы дом **№ 1**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 10 Отделочные работы								
107	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	300	232,76	3,39	69828	1017	37082	0,65	195
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	35100	216	105	0,0505	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**69 828**	**1 017**			**195**
			Тенге			**35 100**	**216**			**15**
		Накладные расходы -	Тенге			**37 082**				
		Итого :	Тенге			**106 910**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**6 415**				
		Итого:	Тенге			**113 325**				
		Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**997**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**114 322**				
		Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**1 749**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**1 143**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге			457				
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			117 671				
	Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			300 885				
	Итого по договорной цене				279 823				
	Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			5 596				
	Итого :	Тенге			285 419				
	НДС - 12 %	Тенге			34 250				
	Всего по акту :	Тенге			319 669				

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ **Уристемова А.С.**

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ **Дастенова Б.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турмбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ **Умбеталин Е.М.**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО"Абай& С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Наименование - **Общестроительные работы**

Договор № 69 от 26 октября 2017г.

АКТ
выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 г.

локальная смета № 2-1-1- общестроительные работы дом **№ 2**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 10 Отделочные работы									
107	Е15-61-1									
		Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	300	232,76	3,39	69828	1017	37082	0,65	195
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	35100	216	105	0,0505	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**69 828**	**1 017**			**195**
			Тенге			**35 100**	**216**			**15**
		Накладные расходы -	Тенге			**37 082**				
		Итого :	Тенге			**106 910**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**6 415**				
		Итого:	Тенге			**113 325**				
		Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**997**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**114 322**				
		Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**1 749**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**1 143**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге			457				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**117 671**				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**300 885**				
		Итого по договорной цене				**279 823**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**5 596**				
		Итого :	Тенге			**285 419**				
		НДС - 12 %	Тенге			**34 250**				
		Всего по акту :	Тенге			**319 669**				

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ **Уристемова А.С.**

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ **Дастенова Б.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ **Умбеталин Е.М.**

казчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
одрядчик : ТОО"Абай& С"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. № 73

именование ройки - **Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

именование **Общестроительные работы**

Договор № 69 от 26 октября 2017г.

АКТ
выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 г.

локальная смета № 2-1-1- общестроительные работы дом **№ 3**

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 10 Отделочные работы									
07	Е15-61-1									
		Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	259,776	232,76	3,39	60465	881	32110	0,65	169
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	30394	187	105	0,0505	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**тенге**			**60 465**	**881**			**169**
			Тенге			**30 394**	**187**			**13**
		Накладные расходы -	Тенге			**32 110**				
		Итого :	Тенге			**92 575**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%)	Тенге			**5 555**				
		Итого:	Тенге			**98 130**				
		Временные здания и сооружения - 1,1 % к=0,8	Тенге			**864**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**98 994**				
		Затраты на производство работ в зимнее время (1,53%)	Тенге			**1 515**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**990**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп. отпуска - 0,4 %	Тенге			396				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			101 895				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			260 545				
		Итого по договорной цене				242 307				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			4 846				
		Итого :	Тенге			247 153				
		НДС - 12 %	Тенге			29 659				
		Всего по акту :	Тенге			276 812				

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ Уристемова А.С.

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ Дастенова Б.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

Подрядчик : ТОО "Абай & С"

Директор _____ Умбеталин Е.М.