Ф-3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за Август 2022 года

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района»

Подрядчик:ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "Намыс"

Договор: №22 от 07.04.2022 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инфраструктуры(водоснабжения) в н/п Пернебаева с/о Бирлик Мактааральского района Туркестанской области

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
			Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	360730,9286	3006091,071	3366822	360730,929	3006091,071	3366822
2	**Итог к оплате ТОО "Бархан 5"**	**360730,9286**	**3006091,071**	3366822	**360730,929**	**3006091,071**	3366822

Подрядчик:

Директор ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Байысбаев Е.К. _____

Субподрядчик:

Директор ТОО "Намыс"

Оспанов.Ғ.Д. _____

Заказчик: **Руководитель Гу "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района" Анарбеков.Б.Ш**
Подрядчик: **ТОО "Construction Group "SAMRUK"**
Субподрядчик: **ТОО "Намыс"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство инфраструктуры(водоснабжения) в н/п Пернебаева с/о Бирлик Мактааральского района Туркестанской области
Договор подряда (контракт) №22 от 07.04.2022 г

АКТ №1
выполненных работ
за Июнь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопроводные колодцы диам.1.5м (14шт)										
1	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**19,88**		**40308,20**	**9051,72**	**801327**	**179948**	**291715**	**396225**	**1293356**
		НР - 99%, СП - 8%				**16582,70**	**3549,47**	**329664**	**70564**		**95804**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	13,9	276,33	1193,00		329664,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,23	44,35							
1.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	27,832		4818,00		134095,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	27,832		1791,00		49847,11			
1.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	2,96212		812,00		2405,00			
1.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	16,52028		2630,00		43448,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	16,52028		1254,00		20716,43			
1.6	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	5,40736	12752,00				68955,00		
1.7	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	2,00788	13606,00				27319,00		
1.8	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,1988	13809,00				2745,00		
1.9	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	1,7892	12299,00				22005,00		
1.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,07952	25440,00				2023,00		
1.11	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	419,468	120,00				50336,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,002187	24530,00				54,00		
1.13	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,03976	169961,00				6758,00		
1.14	2113-0804-0401	Каболка	т	0,004	0,07952	1358550,00				108032,00		
1.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,006163	29,00				0,18		
1.16	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	2,3856	1254,00				2992,00		
1.17	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,5904	312,00				496,00		
2	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	14		14992,00	--	209888	--	209888	--	226679
		СП - 8%				--	--	--	--		16791	
3	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	14		14058,00	--	196812	--	196812	--	212557
		СП - 8%				--	--	--	--		15745	
4	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	14		14058,00	--	196812	--	196812	--	212557
		СП - 8%				--	--	--	--		15745	
5	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1		13793,00	--	13793	--	13793	--	14896
		СП - 8%				--	--	--	--		1103	
6	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	13		13793,00	--	179309	--	179309	--	193654
		СП - 8%				--	--	--	--		14345	
7	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	14		2169,00	--	30366	--	30366	--	32795
		СП - 8%				--	--	--	--		2429	
8	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	14		4341,00	--	60774	--	60774	--	65636
		СП - 8%				--	--	--	--		4862	
9	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,23912		544347,00	--	130164	--	130164	--	140577
		СП - 8%				--	--	--	--		10413	
10	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	6,93448		853,30	1,00	5917	7	933	3984	10694
		НР - 80%, СП - 8%				717,71	0,48	4977	3		792	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,646	4,48	1111,02		4977,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0028							
10.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000693		2087,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000693		1049,00		0,73			
10.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00208		2630,00		5,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00208		1254,00		2,61			
10.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,020803	90,00				2,00		
10.6	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,187231	611,00				114,00		
10.7	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,705882	479,00				817,00		
11	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,30576**		**711967,70**	**6916,40**	**217691**	**2115**	**197937**	**21280**	**258088**
		НР - 118%; СП - 8%				**57687,70**	**1291,62**	**17639**	**395**		**19118**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	42,7	13,06	1351,03		17639,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,3149							
11.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	6,4974		198,00		1286,00			
11.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,314933		2630,00		828,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,314933		1254,00		394,93			
11.5	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,30576	639045,00				195394,00		
11.6	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,01223	207965,00				2543,00		
12	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**11,214**		**18706,19**	**8,16**	**209771**	**92**	**170154**	**37153**	**266678**
		НР - 94%; СП - 8%				**3524,58**	**--**	**39525**	**--**		**19754**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	41,04	963,01		39525,00				
12.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	5,38272		17,00		92,00			
12.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	3,47634	1965,00				6831,00		
12.4	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,43828	12752,00				145861,00		
12.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,011214	15113,00				169,00		
12.6	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	22,428	766,00				17180,00		
12.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	3,9249	29,00				114,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2252625**	**182161**	**1678657**	**458642**	**2928167**
								391804	**70962**	**--**	**216901**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2061687**				
	Материалы		Тенге					**660741**				
	Всего заработная плата		Тенге						**462766**			
	Местные материалы		Тенге					**826980**				
		Накладные расходы	Тенге					**458642**				
		Сметная прибыль	Тенге					**201626**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2721955**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**380**
		Сметная заработная плата	Тенге						**462766**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**130164**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**130164**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10413**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**140577**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**60774**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**60774**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4862**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**65636**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2928169**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					462766			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2928167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				391804				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					182161			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					70962			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1678657		
		- Накладные расходы	Тенге							458642	
		- Сметная прибыль	Тенге							216901	

Временные здания и сооружения, 1,5%	1,3%	38 066
Итого с временными		**2 928 167**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	0,91%	26 646
Итого с зимними		**2 954 813**
Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	59 096
Итого в базовых ценах. СМР		**3 013 910**
Итого в базовых ценах. Оборудование		**-**
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование		**3 013 910**
Итого в текущих ценах	1,049901	3 164 307
Понижающий коэффициент	0,95	**3 006 091**
НДС (12%)	12%	360 731
Стоимость строительства		**3 366 822**

Подрядчик:

Директор ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Байысбаев Б.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Намыс"

Оспанов Ғ.Д.