Форма КС-3

Заказчик : ТОО "Нұр Құрлыс Болашак"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СК АлатауСтрой KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство 50-квартирного жилого дома в селе Кордай Кордайского района Жамбылской области**

Договор подряда (контракт) №16/2021 от 15 июля 2021 г

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 г.

№ пп	Наименование объекта,комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)										
		С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополни-тельные затраты		Налоги в		в т.ч. налог на добавлен-ную стои-мость.
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Обору-дование в текущих ценах	на прио-бретение матер-в	другие дополнит. расходы	фонд заня тости	дорож. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительно-монтажные работы, в том числе:	43 545 895,80	43 545 895,80	25 000 886,30	25 000 886,30							2 678 666,39
1.1	5-этажный 60-квартирный жилой дом	43 545 895,80	43 545 895,80	25 000 886,30	25 000 886,30							2 678 666,39
2	К оплате подрядчику	43 545 895,80	43 545 895,80	25 000 886,30	25 000 886,30							2 678 666,39

ТОО "СК АлатауСтрой KZ"

(наименование организации)

Директор

Садырбеков А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нұр Құрлыс Болашак"

(наименование организации)

Директор

Амалбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик : ТОО "Нұр Құрлыс Болашақ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СК АлатауСтрой KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительство 50-квартирного жилого дома в селе Кордай Кордайского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №16/2021 от 15 июля 2021 г

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ (8 баллов)										
1	1	**Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**		**135,8**	**22999,81**	**1574,67**	**3123374**	**213841**	**2051033**	**843956**	**4284717**	
				м3 кладки		**6321,8**	**360,68**	**858500**	**48980**		**317386**		
	1.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	32,592	17216				561103,87			Казахстан 100%
	1.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	51,604	28869				1489755,88			Казахстан 100%
2	2	**Е11-080201-0601**	**Расшивка швов кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ)**		**459**	**283,82**	**0**	**-130275**	**0**	**0**	**-121156**	**-271546**	
				м2		**283,82**	**0**	**-130275**	**0**		**-20114**		
3	3	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/СГ-1(3мм)**		**2,05**	**283988**		**582175**		**582175**		**628749**	
				т							**46574**		
4	4	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 ммГОСТ 23279-2012/СГ-1(5мм)**		**2,05**	**283988**		**582175**		**582175**		**628749**	
				т							**46574**		
5	5	**Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50**		**17,05**	**22600,84**	**1566,6**	**385344**	**26711**	**257512**	**99734**	**523884**	
				м3 кладки		**5930,91**	**358,86**	**101122**	**6119**		**38806**		
	5.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4,092	17216				70447,87			Казахстан 100%
	5.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,479	28869				187042,25			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ (8 баллов)									**5794553**	
			Раздел: 2. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-33-35)										
6	6	**Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**		**75**	**7176,92**	**1264,3**	**538269**	**94822**	**198696**	**314738**	**921248**	
				шт. сборных конструкций		**3263,34**	**293,03**	**244751**	**21977**		**68241**		
	6.1	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,875	17535				85483,13			Казахстан 100%
	6.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,545	16858				26045,61			Казахстан 100%
	6.3	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3225	214611				69212,05			Казахстан 100%

7	7	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92										
				м2	353,91	6077		2150711		2150711		2322768	Казахстан
											172057		
8	8	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92										
				м2	1486,09	6077		9030969		9030969		9753446	Казахстан
											722478		
			Итого по разделу: 2. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-33-35)									12997462	
			Раздел: 3. ЛЕСТНИЦА Л-1 3шт (АС-47-54)										
9	9	С121-060209-0201	Косоуры										
				т	8,54352	643463		5497439		5497439		5937234	
			Итого по разделу: 3. ЛЕСТНИЦА Л-1 3шт (АС-47-54)								439795		
												5937234	
			ИТОГО:										
								21760181	335374	20350710	1137272	24729249	
			В том числе :					1074097	77076		1831797		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого в текущих ценах с договорным коэффициентам, k=0,902664691							0			
			НДС			12 %		2 678 666,39				22 322 219,91	
			Итого с НДС									25 000 886,30	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК АлатауСтрой KZ"

(наименование организации)

Директор

Салиярбеков А.Т.

(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Нұр Құрлыс Болашақ"

(наименование организации)

Директор

Аскербай Е

(подпись, расшифровка подписи)