Заказчик : **ТОО "Нұр Құрлыс Болашақ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК АлатауСтрой KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство 50-квартирного жилого дома в селе Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№16/2021 от 15 июля 2021 г**

Акт выполненных работ №4

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ										
1	1	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В7,5 ССЦ ТОЛЩ.80мм**		**5,3104**	**19981,96**	**7,2**	**106112**	**38**	**86735**	**18179**	**134234**	
			м3 подстилающего слоя			**3641,7**	**0**	**19339**	**0**		**9943**		
	1.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4166	13804				74770,86			Казахстан 100%
2	2	**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройств/ТОЛЩ.20мм**		**66,38**	**975,52**	**95,16**	**64755**	**6316**	**35841**	**23429**	**95239**	
			м2 покрытия			**340,42**	**35,06**	**22597**	**2327**		**7055**		
	2.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,0312	15372				31224,04			Казахстан 100%
3	3	**Е11-110101-1502 *К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**		**66,38**	**184,84**	**8,44**	**-12270**	**-560**	**-10408**	**-1481**	**-14851**	
			м2 покрытия			**19,61**	**4,12**	**-1302**	**-274**		**-1100**		
	3.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,6771	15372				10408,01			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ									**214622**	
			Раздел: 2. СТЕНЫ (8 баллов)										
4	4	**Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**		**327,52**	**22999,81**	**1574,67**	**7532897**	**515737**	**4946645**	**2035439**	**10333803**	
			м3 кладки			**6321,8**	**360,68**	**2070515**	**118129**		**765467**		
	4.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	78,6048	17216				1353260,24			Казахстан 100%
	4.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	124,4576	28869				3592966,45			Казахстан 100%
5	5	**Е11-080201-0601**	**Расшивка швов кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ)**		**1365,79**	**283,82**	**0**	**-387644**	**0**	**0**	**-360509**	**-808005**	
			м2			**283,82**	**0**	**-387644**	**0**		**-59852**		
6	6	**Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50**		**307,5**	**22600,84**	**1566,6**	**6949760**	**481730**	**4644276**	**1798717**	**9448355**	
			м3 кладки			**5930,91**	**358,86**	**1823754**	**110350**		**699878**		
	6.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	73,8	17216				1270540,8			Казахстан 100%
	6.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	116,85	28869				3373342,65			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. СТЕНЫ (8 баллов)									**18974153**	
			Раздел: 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-33-35)										
			ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТЕХПОДПОЛЬЯ на отм.-0,180										
7	7	**Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**		**3**	**7176,92**	**1264,3**	**21531**	**3793**	**7948**	**12590**	**36850**	
			шт. сборных конструкций			**3263,34**	**293,03**	**9790**	**879**		**2730**		
	7.1	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,195	17535				3419,33			Казахстан 100%
	7.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0618	16858				1041,82			Казахстан 100%
	7.3	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0129	214611				2768,48			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С121-040108-9903	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**		353,91	6077		2150711		2150711		2322768	Казахстан
				м2							172057		
			ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+2,72; +5,52; +8,38; +11,20.										
9	9	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**		182	7176,92	1264,3	1306199	230102	482169	763765	2235561	
				шт. сборных конструкций		3263,34	293,03	593928	53331		165597		
	9.1	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	11,83	17535				207439,05			Казахстан 100%
	9.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	3,7492	16858				63204,01			Казахстан 100%
	9.3	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7826	214611				167954,57			Казахстан 100%
10	10	С121-040108-9903	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**		1345,19	6077		8174720		8174720		8828697	Казахстан
				м2							653978		
			ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+13,92.										
11	11	С121-040108-9903	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**		729,81	6077		4435055		4435055		4789860	Казахстан
				м2							354804		
			Итого по разделу: 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-33-35)									18213736	
			Раздел: 4. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-33-35)										
12	12	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство/В12,5**		25,5	30895,63	4677,35	787839	119272	422427	245841	1116374	
				м3		9652,5	941,81	246139	24016		82694		
	12.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	25,8825	14396				372604,47			Казахстан 100%
13	13	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-**		0,2903	266090		77246		77246		83426	
				т							6180		
14	14	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		1,087	246529		267977		267977		289415	
				т							21438		
15	15	Е11-060301-0404	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АС-I**		0,00681	275926,29	2119,83	1879	14	1596	249	2298	
				1т		39422,1	688,61	268	5		170		
	15.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0068	233962				1593,28			
16	16	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство/В15**		18,01	31685,3	4677,35	570652	84239	312572	173631	803826	
				м3		9652,5	941,81	173842	16962		59543		
	16.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	18,2802	15174				277383			Казахстан 100%
17	17	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-**		0,11455	266090		30481		30481		32919	
				т							2438		
18	18	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,389	246529		95900		95900		103572	
				т							7672		
19	19	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В15**		0,3024038	29790,48	2631,36	9009	796	5467	2649	12591	
				м3		9080,26	547,16	2746	165		933		
	19.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3069	15174				4657,51			Казахстан 100%
20	20	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-**		0,057267	266090		15238		15238		16457	
				т							1219		
21	21	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,0223738	246529		5516		5516		5957	
				т							441		
22	22	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/В15**		1,2	42794,19	1817,89	51353	2181	28467	19288	76292	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		17253,6	409,19	28704	491		5651		
	22.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,218	15174				18481,93			Казахстан 100%
	22.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0072	497891				3584,82			
	22.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0746	25036				1868,69			Казахстан 100%
23	23	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)**		0,037368	283988		10612		10612		11461	
				т							849		
24	24	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-**		0,014232	266090		3787		3787		4090	
				т							303		
25	25	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,141336	246529		34843		34843		37631	
				т							2787		
26	26	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/(3мм)ФИКСАТОР**		0,00102	239950		245		245		264	
				т							20		
27	27	Е11-060301-0404	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АС-1**		0,009336	275926,29	2119,83	2576	20	2188	341	3150	
				1т		39422,1	688,61	368	6		233		
	27.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0093	233962				2184,27			
			Итого по разделу: 4. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-33-35)									2599723	
			ИТОГО:					32306979	1443676	26268254	4732128	40002234	
								4595044	326387		2963128		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого в текущих ценах с договорным коэффициентом, k=0,902664691									36 108 604,19	
			НДС			12 %		4 333 032,50					
			Итого с НДС									40 441 636,70	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК АлатауСтрой KZ"
(наименование организации)

Директор
Садырбеков А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Нур Курлыс Болашак"
(наименование организации)

Директор
Камалбай Е
(должность, расшифровка подписи)

Форма КС-3

Заказчик : ТОО "Нұр Құрлыс Болашақ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СК АлатауСтрой KZ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительство 50-квартирного жилого дома в селе Кордай Кордайского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №16/2021 от 15 июля 2021 г

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 г.

№ пп	Наименование объекта,комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)										
		С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополнительные затраты		Налоги в		в т.ч. налог на добавленную стоимость.
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение матер-в	другие дополнит. расходы	фонд занятости	дорож. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительно-монтажные работы, в том числе:	83 987 532,50	83 987 532,50	40 441 636,70	40 441 636,70							4 333 032,50
1.1	5-этажный 60-квартирный жилой дом	83 987 532,50	83 987 532,50	40 441 636,70	40 441 636,70							4 333 032,50
2	К оплате подрядчику	83 987 532,50	83 987 532,50	40 441 636,70	40 441 636,70							4 333 032,50

ТОО "СК АлатауСтрой KZ"
(наименование организации)
Директор
Садырбеков А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Нұр Құрлыс Болашақ"
(наименование организации)
Директор
Амалбай Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)