Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Сервис-СК"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт первого этажа стационара КГП на ПХВ «Аккайынская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО**

СПРАВКА № 1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июнь месяц 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование			код
		77	14.05.2020 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь 2020 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт первого этажа стационара КГП на ПХВ «Аккайынская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО	13 807 036,84	12 327 711,46	13 073 517,00	13 073 517,00					1 479 325,38	13 807 036,84

Заказчик: БИН 990740003201

Главный врач Байгулов М.Ш.
М.П.

Эксперт авторского надзора:

М.П.

Подрядчик БИН 010340001031

Директор Марданов А.И.
М.П.

Эксперт технического надзора:

М.П.

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Сервис-СК"**

(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: Капитальный ремонт первого этажа стационара КГП на ПХВ «Аккайынская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО

Наименование объекта: Капитальный ремонт первого этажа стационара КГП на ПХВ «Аккайынская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО по адресу СКО, Аккайынский район, с. Смирново, ул. Молодежная, 6

Договор подряда (контракт) **№ 77 от 14.05.2020 года**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за июнь месяц 2020 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1						
		Архитектурно-строительная часть						
		Раздел 1 Демонтажные работы						
1	12-120104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2		3360,6	123,94	416513	59,1
								246169
2	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		160,9	558,83	89915	59,1
								51245
3	12-130103-0401	Облицовка из декоративных панелей стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки		215,6	59,94	12924	59,1
								7398

4	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3		0,86	7844,19	6746	50,8
								—
								2884
5	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		38	976,36	37102	59,1
								—
								21476
6	12-060101-0201	Переплеты оконные неостекленные. Снятие	м2		216,5598	243,25	52679	59,1
								—
								30745
7	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2		33,8	679,59	22970	59,1
								—
								13575
8	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		3	1479,67	4439	59,1
								—
								2547
10	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2		75,115	257,28	19326	59,1
								—
								11421
11	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки		904,4	250,9	226919	60,9
								—
								133250
12	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		87,70	551,86	48398	59,1
								—
								28132
13	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		156,5	81,12	12695	59,1
								—
								7427
		Итого прямые затраты по разделу 1					**950 626**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					556 270	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 506 896	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					54 248	
		Итого, тенге					1 561 144	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					124 892	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 686 036**	

Раздел 2 Окна

14	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов		21,8772	33834,77	740210	59,8
								—
								12927
15	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов		1,7082	32405,46	55355	59,8
								—
								1090
16	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов		84,6945	30977,36	2623612	59,8
								—
								62672
18	21-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.		124	59,24	7346	–
19	11-260201-0201	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции		1,38105	18932,70	26147	55,3
								—
								4782
20	11-100405-0101	Откосы оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу	м откоса		280,24	474,63	133009	59,8
								—
								49800
22	11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции		6,30	22924,9	144427	55,3
								—
								33009
23	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2		36	3672,96	133806	59,1
								—
								57779
		Итого прямые затраты по разделу 2					3 863 912	
		Накладные расходы I уровня, тенге					222 059	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 085 971	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					147 095	
		Итого, тенге					4 233 066	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					338 645	

		Итого по разделу на подряд, тенге					4 571 711	
		Раздел 6 Отделочные работы						
52	12-110101-0107	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета						
		до 5 мм	м2		914,40	510,45	466754	59,1
								180823
53	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска						
		поливинилацетатными водоэмульсионными						
		составами улучшенная по сборным конструкциям	м2		560,26	339,88	190419	54,8
								73825
54	12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при						
		площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		257,1	2046,4	526129	59,1
								235164
55	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание						
		сплошное (однослойная штукатурка) сухой						
		растворной смесью толщиной до 10 мм для						
		последующей окраски или оклейки обоями /5 мм/	м2		2474,58	1084,79	2684394	59,1
								962479
		Итого прямые затраты по разделу 6					3 867 696	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 452 290	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 319 987	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					191 520	
		Итого, тенге					5 511 506	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					440 921	
		Итого по разделу на подряд, тенге					5 952 427	

Локальная ресурсная смета № 2-1-2

Электроосвещение

		Раздел 2. Электрооборудование подвала						
29	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по						
		стенам и колоннам с креплением скобами	м		110	309,16	34008	42,8

								8798
30	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		110	25,56	2812	–
31	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		110	197,83	21761	42,8
								5490
32	13-080206-2209	Кабель в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава /прим/	м		190	33,12	6293	42,8
								1382
33	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км		0,18	213607,85	38449	–
34	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км		0,12	373679,06	44841	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					148 164	
		Накладные расходы I уровня, тенге					15 670	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					163 834	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					5 898	
		Итого, тенге					169 731	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					13 579	
		Итого по разделу на подряд, тенге					183 310	
	Раздел 3 Монтажные работы							
88	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		1510	198,58	299855	42,8
								77381
89	13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		200	217,54	43507	42,8
								11738
90	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		1300	25,56	33228	–
91	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		210	39,86	8371	–
92	23-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		200	74,61	14922	–

93	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.						
		Затягивание первого в проложенные трубы и						
		металлические рукава	м		378	59,35	22435	42,8
								6823
94	13-080206-2209	Провод одножильный или многожильный в общейоплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание						
		каждого последующего в проложенные трубы и						
		металлические рукава	м		1622	33,11	53711	42,8
								11794
95	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		1332	197,83	263510	42,8
								66481
96	13-080206-2209	Кабель в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в						
		проложенные трубы и металлические рукава						
		/прим/	м		143	33,12	4736	42,8
								1040
97	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение						
		ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км		0,045	807433,7	36335	–
98	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение						
		ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км		1,43	213607,85	305459	–
99	23-060902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1						
		сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км		1,1	418951,76	460847	–
100	23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1						
		сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,9	90280,99	81253	–
101	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью						
		сечения до 20 см2	м борозд		1450	189,31	274500	50,8
								107138
		Итого прямые затраты по разделу 3					432522	
		Накладные расходы I уровня, тенге					175 257	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					607 779	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					21 880	

		Итого, тенге					629 658	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					50 373	
							680 031	
		Итого прямые затраты по акту					**9 262 920**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					2 421 547	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					11 684 467	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					420 641	
		Итого, тенге					12 105 107	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					968 409	
		Итого по акту на подряд, тенге					**13 073 517**	
	Коэффициент перехода в текущие цены		**Тенге**	**0,94295296120**			**12 327 711,46**	
	НДС 12%		Тенге	12%			**1 479 325,38**	
	ВСЕГО по АКТУ:		Тенге				**13 807 036,84**	

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

Главный врач

Байгулов М.Ш. _____

Технадзор:

_____

Подрядчик:

ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"

Директор

Марлагин А.И. _____

Авторский надзор:

_____