Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Сервис-СК"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт первого этажа стационара КГП на ПХВ «Аккайынская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО**

СПРАВКА № 1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июнь месяц 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		77	14.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь 2020 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт первого этажа стационара КГП на ПХВ «Аккайынская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО	13 807 036,84	12 327 711,46	13 073 517,00	13 073 517,00					1 479 325,38	13 807 036,84

Заказчик: БИН 990740003201

Главный врач Байгулов М.Ш.
М.П.

Эксперт авторского надзора:

М.П.

Подрядчик: БИН 010340001031

Директор Марданов А.И.
М.П.

Эксперт технического надзора:

М.П.

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Сервис-СК"**

(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: Капитальный ремонт первого этажа стационара КГП на ПХВ «Аккайынская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО

Наименование объекта: Капитальный ремонт первого этажа стационара КГП на ПХВ «Аккайынская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО по адресу СКО, Аккайынский район, с. Смирново, ул. Молодежная, 6

Договор подряда (контракт) **№ 77 от 14.05.2020 года**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за июнь месяц 2020 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1						
		Архитектурно-строительная часть						
		Раздел 1 Демонтажные работы						
1	12-120104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2		3360,6	123,94	416513	59,1
								246169
2	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		160,9	558,83	89915	59,1
								51245
3	12-130103-0401	Облицовка из декоративных панелей стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки		215,6	59,94	12924	59,1
								7398

4	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3		0,86	7844,19	6746	50,8
								—
								2884
5	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		38	976,36	37102	59,1
								—
								21476
6	12-060101-0201	Переплеты оконные неостекленные. Снятие	м2		216,5598	243,25	52679	59,1
								—
								30745
7	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2		33,8	679,59	22970	59,1
								—
								13575
8	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		3	1479,67	4439	59,1
								—
								2547
10	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2		75,115	257,28	19326	59,1
								—
								11421
11	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки		904,4	250,9	226919	60,9
								—
								133250
12	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		87,70	551,86	48398	59,1
								—
								28132
13	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		156,5	81,12	12695	59,1
								—
								7427
		Итого прямые затраты по разделу 1					**950 626**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					556 270	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 506 896	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					54 248	
		Итого, тенге					1 561 144	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					124 892	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 686 036**	

Раздел 2 Окна

14	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов		21,8772	33834,77	740210	59,8
								—
								12927
15	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов		1,7082	32405,46	55355	59,8
								—
								1090
16	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов		84,6945	30977,36	2623612	59,8
								—
								62672
18	21-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.		124	59,24	7346	–
19	11-260201-0201	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции		1,38105	18932,70	26147	55,3
								—
								4782
20	11-100405-0101	Откосы оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу	м откоса		280,24	474,63	133009	59,8
								—
								49800
22	11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции		6,30	22924,9	144427	55,3
								—
								33009
23	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2		36	3672,96	133806	59,1
								—
								57779
		Итого прямые затраты по разделу 2					3 863 912	
		Накладные расходы I уровня, тенге					222 059	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 085 971	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					147 095	
		Итого, тенге					4 233 066	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					338 645	

		Итого по разделу на подряд, тенге					4 571 711	
		Раздел 6 Отделочные работы						
52	12-110101-0107	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета						
		до 5 мм	м2		914,40	510,45	466754	59,1
								180823
53	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска						
		поливинилацетатными водоэмульсионными						
		составами улучшенная по сборным конструкциям	м2		560,26	339,88	190419	54,8
								73825
54	12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при						
		площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		257,1	2046,4	526129	59,1
								235164
55	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание						
		сплошное (однослойная штукатурка) сухой						
		растворной смесью толщиной до 10 мм для						
		последующей окраски или оклейки обоями /5 мм/	м2		2474,58	1084,79	2684394	59,1
								962479
		Итого прямые затраты по разделу 6					3 867 696	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 452 290	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 319 987	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					191 520	
		Итого, тенге					5 511 506	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					440 921	
		Итого по разделу на подряд, тенге					5 952 427	
		Локальная ресурсная смета № 2-1-2						

Электроосвещение

		Раздел 2. Электрооборудование подвала						
29	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по						
		стенам и колоннам с креплением скобами	м		110	309,16	34008	42,8

								8798
30	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		110	25,56	2812	–
31	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		110	197,83	21761	42,8
								5490
32	13-080206-2209	Кабель в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава /прим/	м		190	33,12	6293	42,8
								1382
33	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км		0,18	213607,85	38449	–
34	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км		0,12	373679,06	44841	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					148 164	
		Накладные расходы I уровня, тенге					15 670	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					163 834	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					5 898	
		Итого, тенге					169 731	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					13 579	
		Итого по разделу на подряд, тенге					183 310	
	Раздел 3 Монтажные работы							
88	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		1510	198,58	299855	42,8
								77381
89	13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		200	217,54	43507	42,8
								11738
90	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		1300	25,56	33228	–
91	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		210	39,86	8371	–
92	23-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		200	74,61	14922	–

93	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.						
		Затягивание первого в проложенные трубы и						
		металлические рукава	м		378	59,35	22435	42,8
								6823
94	13-080206-2209	Провод одножильный или многожильный в общейоплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание						
		каждого последующего в проложенные трубы и						
		металлические рукава	м		1622	33,11	53711	42,8
								11794
95	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		1332	197,83	263510	42,8
								66481
96	13-080206-2209	Кабель в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в						
		проложенные трубы и металлические рукава						
		/прим/	м		143	33,12	4736	42,8
								1040
97	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение						
		ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км		0,045	807433,7	36335	–
98	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение						
		ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	км		1,43	213607,85	305459	–
99	23-060902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1						
		сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км		1,1	418951,76	460847	–
100	23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1						
		сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,9	90280,99	81253	–
101	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью						
		сечения до 20 см2	м борозд		1450	189,31	274500	50,8
								107138
		Итого прямые затраты по разделу 3					432522	
		Накладные расходы I уровня, тенге					175 257	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					607 779	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					21 880	

		Итого, тенге					629 658	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					50 373	
							680 031	
		Итого прямые затраты по акту					**9 262 920**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					2 421 547	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					11 684 467	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					420 641	
		Итого, тенге					12 105 107	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					968 409	
		Итого по акту на подряд, тенге					**13 073 517**	
	Коэффициент перехода в текущие цены		**Тенге**	**0,94295296120**			**12 327 711,46**	
	НДС 12%		Тенге	12%			**1 479 325,38**	
	ВСЕГО по АКТУ:		Тенге				**13 807 036,84**	

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

Главный врач

Байгулов М.Ш. _____

Технадзор:

_____

Подрядчик:

ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"

Директор

Марлагин А.И. _____

Авторский надзор:

_____

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Сервис-СК"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт первого этажа стационара КГП на ПХВ «Аккайынская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО**

СПРАВКА № 2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август месяц 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование			код
		77	14.05.2020 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2020 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт первого этажа стационара КГП на ПХВ «Аккайынская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО	38 636 538,19	22 169 197,64	36 583 913,00	23 510 396,00					4 139 629,09	24 829 501,35

Заказчик: БИН 990740003201

Главный врач Байгулов М.Ш.
М.П.

Подрядчик: БИН 010340001031

Директор Марлагин А.И.
М.П.

Эксперт авторского надзора:

М.П.

Эксперт технического надзора:

М.П.

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Сервис-СК"**

(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: Капитальный ремонт первого этажа стационара КГП на ПХВ «Аккайынская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО

Наименование объекта: Капитальный ремонт первого этажа стационара КГП на ПХВ «Аккайынская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО по адресу СКО, Аккайынский район, с. Смирново, ул. Молодежная, 6

Договор подряда (контракт) **№ 77 от 14.05.2020 года**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
за август месяц 2020 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1						
		Архитектурно-строительная часть						
		Раздел 1 Демонтажные работы						
3	12-130103-0401	Облицовка из декоративных панелей стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки		419,4	59,94	25141	59,1
								14392
5	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		24	976,36	23433	59,1
								13564
9	12-060101-0904	Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж	шт.		72	541,65	38999	59,1
								23048
10	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2		51,842	257,28	13338	59,1
								7883
12	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		283,7	551,86	156563	59,1

								91005
13	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		376,51	81,12	30542	59,1
								—
								17868
		Итого прямые затраты по разделу 1					288 016	
		Накладные расходы I уровня, тенге					167 759	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					455 775	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					16 408	
		Итого, тенге					472 183	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					37 774	
		Итого по разделу на подряд, тенге					509 957	
	Раздел 2 Окна							
17	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м		67,58	2432,58	164394	59,8
								—
								7577
21	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной						
		стороной, толщина 2 мм	1000м2		0,1261	2682201,18	338226	–
24	12-120102-0801	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми						
		красками по подготовленной поверхности за 1 раз						
		с земли и лесов	м2		36,43	175,3	6386	59,1
								—
								1230
25	12-080101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м		61,38	822,01	50455	59,1
								—
								11468
		Итого прямые затраты по разделу 1					559 461	
		Накладные расходы I уровня, тенге					20 275	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					579 736	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					20 870	
		Итого, тенге					600 606	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					48 048	
		Итого по разделу на подряд, тенге					648 655	
	Раздел 3 Двери							
26	12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые.						
		Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки		1,21	27003,31	32674	59,1
								—
								3253
27	11-100107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2						
		в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов		9,261	1423,28	13181	59,8
								—
								4785
28	21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-						

		2003	м2		9,261	38720,96	358595	–
29	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка						
		блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		122,07	1324,15	161639	59,8
								65966
30	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими						
		полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК						
		943-92	м2		97,2	7276,54	707280	–
31	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК						
		943-92	м2		22,24	8181,34	181953	–
32	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами						
		ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2		2,63	6428,72	16908	–
33	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка						
		блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		1,89	1301,59	2460	59,8
								1021
34	21-090102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9 СТ РК 943-						
		92	м2		1,89	31523,38	59579	–
35	11-150203-0505	Откосы плоские дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштуриваемой поверхности					
		(однослойное оштукатуривание) из сухих			113	1047,61	118380	54,8
		растворных смесей толщиной до 10 мм						
								29513
36	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	иваемой поверхности		113	611,77	69130	54,8
								27093
37	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м		718,6	257,72	185198	–
38	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089- 2011						
			шт.		75	5039,72	377979	–
39	21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		72	3420,65	246287	–
40	21-090404-1003							
		Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		3	4072,21	12217	–
41	21-090404-0201							
		Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		150	428,37	64256	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					2 607 716	
		Накладные расходы I уровня, тенге					131 631	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 739 347	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					98 616	
		Итого, тенге					2 837 963	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					227 037	
		Итого по разделу на подряд, тенге					3 065 000	
	Раздел 4 Полы							

	4.1 Тип пола 1							
42	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		351,56	764,45	268749	60,9
								64746
43	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном						
		растворе. Устройство	м2 покрытия		351,56	3161,51	1111461	60,9
								209996
	4.2 Тип пола 2							
44	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		533,01	764,45	407458	60,9
								98163
45	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-	м2 стяжки		533,01	479,96	255826	60,9
								7253
46	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		533,01	7289,08	3885155	60,9
								108615
	4.3 Тип пола 3							
47	47 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройствопервого слоя	ируемой поверхности		19,84	1146,98	22756	60,9
								5935
48	48 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		19,84	764,47	15167	60,9
								3654
49	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном						
		растворе. Устройство	м2 покрытия		19,84	3161,44	62723	60,9
								11851
	4.4 Плинтус							
50	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		570,3	269,84	153888	60,9
								31430
51	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		397,4	488,05	193951	60,9
								55967
		Итого прямые затраты по разделу 4					6 377 134	
		Накладные расходы I уровня, тенге					597 610	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					6 974 744	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					251 091	
		Итого, тенге					7 225 835	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					578 067	

		Итого по разделу на подряд, те					7 803 902	
	Раздел 6 Отделочные работы							
53	11-150405-0106							
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	иваемой поверхности		354,14	339,88	120364	54,8
								46664
55	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание						
		сплошное (однослойная штукатурка) сухой						
		растворной смесью толщиной до 10 мм для						
		последующей окраски или оклейки обоями /5 мм/	м2		96,42	1084,79	104595	59,1
								37502
56	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	иваемой поверхности		2571	611,77	1572853	54,8
								616418
57	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток).						
		Облицовка гладкая без установки плиток						
		туалетного гарнитура на цементном растворе по						
		кирпичу и бетону	ерхности	облицовки	597,5	4554,31	2721202	54,8
								620368
58	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	иваемой поверхности		79,37	92,15	7314	54,8
								3369
		Итого прямые затраты по разделу 6					4 526 328	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 324 321	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 850 649	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					210 623	
		Итого, тенге					6 061 272	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					484 902	
		Итого по разделу на подряд, тенге					6 546 174	
	Раздел 7 Перегородки							
59	12-050101-0912	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство.						
		Площадь помещения более 5 м2	м2		0,7	4331,43	3032	59,1
								769
60	11-100501-0102	Перегородки площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов		13,2	2065,53	27265	59,8

								7151
61	21-090201-0301	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со	м2		13,2	15303,76	202010	–
62	11-100501-0102	Перегородки площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов		3,783	2065,82	7815	59,8
								2050
63	21-090201-0301	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся:						
		глухие ГОСТ 30674-99	м2		3,783	15303,76	57894	–
64	11-100501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных						
		нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ						
		профилей	м2 проемов		1,827	1732,9	3166	59,8
								971
65	21-090202-0101	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2		1,827	22140,15	40450	–
		Итого прямые затраты по разделу 7					341 632	
		Накладные расходы I уровня, тенге					10 941	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					352 573	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					12 693	
		Итого, тенге					365 266	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					29 221	
		Итого по разделу на подряд, тенге					394 487	
	Раздел 8 Вывоз мусора							
66	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т		66,8	73	4876	–
67	41-020101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		66,8	707,07	47232	–
		Итого прямые затраты по разделу 8					52 108	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					52 108	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					1 876	
		Итого, тенге					53 984	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 319	
		Итого по разделу на подряд, тенге					58 303	

Локальная ресурсная смета № 2-1-2

Электроосвещение

Раздел 1 Демонтажные работы

1	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж ктрр1=0,3;ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	шт.		1	733	733	42,8
								253
2	13-080303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно						

		ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.		1	520	520	42,8
								216
3	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж						
		ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.		5	549,4	2747	42,8
								1150
4	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.		52	44,42	2310	59,1
								1359
5	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп.	шт.		42	129,14	5424	59,1
								3193
6	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		119	40,67	4840	59,1
								2860
7	12-170101-0501	Проводки трубные с первым проводом сечением 6	м		285	16,4	4674	59,1
								2763
8	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м		950	17,69	16802	
								9930
		Итого прямые затраты по разделу 1					38 050	
		Накладные расходы I уровня, тенге					21 724	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					59 774	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					2 152	
		Итого, тенге					61 926	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 954	
		Итого по разделу на подряд, тенге					66 880	
	Раздел 2 Электрооборудование подвала							
9	13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и						
		ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.		1	8954	8954	42,8
								1421
10	51-080401-0303(об)	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток						
		вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	160834	160834	–
11	13-080303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.		1	2797	2797	42,8
								719
12	29-000000-0001(пл)Пр	Пускатель ПМЛ-121001	шт		1	14045	14045	–
13	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.		1	2230	2230	42,8
								767
14	23-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-						

		12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 8-2001	шт.		1	5604,7	5605	–
15	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.		5	893,2	4466	42,8
								1895
16	23-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5						
		кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1186,11	1186	–
17	23-070204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5						
		кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	1186,11	4744	–
18	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж						
		оборудования	шт.		2	1018	2036	42,8
								792
19	23-070203-0609	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25						
		380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		2	7723,93	15448	–
20	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля						
		12 м ГОСТ 17677-82	шт.		2	3962,31	7925	–
21	21 23-070104-0302							
		Лампы накаливания электрические для местного						
		освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10шт.		0,2	520,14	104	–
22	13-080305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж						
		оборудования	шт.		31	713,65	22123	42,8
								8386
23	23-070101-0329	Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ						
		17677-82	шт.		31	899,05	27871	–
24	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети						
		220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.		31	615,11	19068	–
25	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного						
		типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		6	300,67	1804	42,8
								752
26	23-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до						
		250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44						
		ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		6	423,36	2540	–
27	13-100902-1212	Коробка разветвительная. Монтаж оборудования	шт.		5	194	970	42,8
								389
28	24-040207-3973	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		5	38,76	194	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					304 944	
		Накладные расходы I уровня, тенге					15 121	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					320 065	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					11 522	
		Итого, тенге					331 587	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					26 527	
		Итого по разделу на подряд, тенге					358 115	

	Раздел 3 Монтажные работы							
35	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.		1	2230	2230	42,8
								767
36	23-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн- 12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	3206,19	3206	–
37	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.		5	893,2	4466	42,8
								1895
38	23-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1186,11	1186	–
39	23-070204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	1186,11	2372	–
40	23-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	382,35	765	–
41	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.		2	2232,5	4465	42,8
								1534
42	23-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн- 12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		2	3206,19	6412	–
43	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.		16	893,25	14292	42,8
								6065
44	23-070204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	1186,11	4744	–
45	23-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		12	382,35	4588	–
46	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.		2	2232,5	4465	42,8
								1534
47	13-080305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.		2	3129,5	6259	42,8
								2292
48	23-070201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн- 48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		2	7186,54	14373	–
49	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.		4	893,5	3574	42,8
								1516
50	23-070204-1324	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	1477,83	5911	–
51	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.		116	893,28	103620	42,8
								43970
52	23-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		28	382,35	10706	–

53	23-070204-1305	Выключатель автоматический ВА4 1Р 25А 4,5						
		кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		46	382,35	17588	–
54	23-070204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А						
		30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		42	3331,89	139939	–
55	13-080303-0401	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя						
		предохранителями, или с двумя блоками						
		"предохранитель-выключатель", или с двумя						
		предохранителями на ток до 100 А. Установка на						
		конструкции на полу	шт.		2	3539,5	7079	42,8
								1534
56	23-070203-0807	Ящик силовой с рубильником и предохранителями						
		ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.		2	16946,54	33893	–
57	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		2	1018	2036	42,8
								792
58	23-070203-0609	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25						
		380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		2	7723,93	15448	–
59	13-080305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж						
		оборудования	шт.		29	713,66	20696	42,8
								7844
60	23-070101-0330	Светильники потолочные, тип НПП03-100-005.03						
		IP54 ГОСТ 17677-82	шт.		6	736,87	4421	–
61	23-070101-0827	Светильники, тип MD-160, мощность 60 Вт, степень						
		защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.		23	1486,21	34183	–
62	13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,						
		двухламповый. Монтаж с креплением винтами или						
		болтами	шт.		96	1495,86	143603	42,8
								48061
63	23-070102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП46-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		96	7608,09	730377	–
64	13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.		11	2313,64	25450	42,8
								8512
65	23-070102-1315	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.		11	7222,5	79448	–
66	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		9	1285,44	11569	42,8
								3637
67	23-070101-1604	Светильники, тип НСО17-150-300 ГОСТ 17677-82	шт.		9	1349,6	12146	–
68	23-070104-0201	Лампы галогенные 50 Вт	шт.		9	299,91	2699	–

69	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь (мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.		236	478,41	112905	–
70	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		14	885,79	12401	42,8
								4487
71	23-070101-0901	Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82	шт.		14	934,46	13082	–
72	13-340108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.		10	8112,3	81123	40,6
								32908
73	29-000000-0003(пл)П	Светильник облучатель ОБН-150-2х30	шт		10	2736	27360	–
74	23-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного						
		освещения ГОСТ 1182-77 25 Вт	10шт.		1,4	520,14	728	–
75	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 23W, напряжение электрической сети						
		220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27	шт.		29	615,11	17838	–
76	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж						
		при скрытой проводке	шт.		66	323,77	21369	42,8
								8529
77	23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой						
		установки с заземляющими контактами, без						
		защитных шторок, номинальное напряжение до						
		250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень						
		защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		64	263,21	16845	–
78	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой						
		установки с заземляющими контактами, с						
		защитными шторками, номинальное напряжение						
		до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень						
		защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		2	340,73	681	–
79	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа.						
		Монтаж при скрытой проводке	шт.		91	271,16	24676	42,8
								10034
80	13-080305-0103	Выключатель полугерметический и						
		герметический. Монтаж оборудования	шт.		6	723,67	4342	42,8
								1552
81	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный						
		ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р						
		51324.1-2012	шт.		91	201,05	18296	–
82	23-070218-1702	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный						
		ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		6	423,36	2540	–
83	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа.						
		Монтаж при скрытой проводке	шт.		7	271	1897	42,8
								772

84	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скр й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный						
		ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р						
		51324.1-2012	шт.		7	229,62	1607	–
85	13-100902-1212							
		Коробка разветвительная. Монтаж оборудования	шт.		68	194,1	13199	42,8
								5293
86	24-040207-3973	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		68	38,76	2636	–
87	23-080306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.		160	32	5120	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					3327001	
		Накладные расходы I уровня, тенге					300 666	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 627 667	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					130 596	
		Итого, тенге					3 758 263	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					300 662	
		Итого по разделу на подряд, тенге					4 058 925	
		Итого по акту на подряд, тенге					23 510 396	
	Коэффициент перехода в текущие цены		Тенге	0,94295296120			22 169 197,64	
	НДС 12%		Тенге	12%			2 660 303,71	
	ВСЕГО по АКТУ:		Тенге				24 829 501,35	

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

Главный врач

Байгулов М.Ш._____

Технадзор:

_____

Подрядчик:

ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"

Директор

Марлагин А.И._____

Авторский надзор:

_____