Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Сервис-СК"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт первого этажа стационара КГП на ПХВ «Аккайынская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО**

СПРАВКА № 2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август месяц 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		77	14.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2020 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт первого этажа стационара КГП на ПХВ «Аккайынская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО	38 636 538,19	22 169 197,64	36 583 913,00	23 510 396,00					4 139 629,09	24 829 501,35

Заказчик: БИН 990740003201

Главный врач Байгулов М.Ш.
М.П.

Эксперт авторского надзора:

М.П.

Подрядчик: БИН 010340001031

Директор Мардагин А.И.
М.П.

Эксперт технического надзора:

М.П.

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Сервис-СК"**

(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: Капитальный ремонт первого этажа стационара КГП на ПХВ «Аккайынская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО

Наименование объекта: Капитальный ремонт первого этажа стационара КГП на ПХВ «Аккайынская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО по адресу СКО, Аккайынский район, с. Смирново, ул. Молодежная, 6

Договор подряда (контракт) **№ 77 от 14.05.2020 года**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
за август месяц 2020 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, %
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная ресурсная смета № 2-1-1								
Архитектурно-строительная часть								
Раздел 1 Демонтажные работы								
3	12-130103-0401	Облицовка из декоративных панелей стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки		419,4	59,94	25141	59,1
								14392
5	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		24	976,36	23433	59,1
								13564
9	12-060101-0904	Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж	шт.		72	541,65	38999	59,1
								23048
10	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2		51,842	257,28	13338	59,1
								7883
12	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		283,7	551,86	156563	59,1

								91005
13	**12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2		**376,51**	**81,12**	**30542**	**59,1**
								17868
		Итого прямые затраты по разделу 1					**288 016**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					167 759	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					455 775	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					16 408	
		Итого, тенге					472 183	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					37 774	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**509 957**	
	Раздел 2 Окна							
17	**11-100501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м		**67,58**	**2432,58**	**164394**	**59,8**
								7577
21	**21-130816-3505**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной**						
		стороной, толщина 2 мм	1000м2		**0,1261**	**2682201,18**	**338226**	**–**
24	**12-120102-0801**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми**						
		красками по подготовленной поверхности за 1 раз						
		с земли и лесов	м2		**36,43**	**175,3**	**6386**	**59,1**
								1230
25	**12-080101-2501**	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	м		**61,38**	**822,01**	**50455**	**59,1**
								11468
		Итого прямые затраты по разделу 1					**559 461**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					20 275	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					579 736	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					20 870	
		Итого, тенге					600 606	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					48 048	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**648 655**	
	Раздел 3 Двери							
26	**12-030101-1901**	**Участки стен отдельные и проемы простые.**						
		Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки		**1,21**	**27003,31**	**32674**	**59,1**
								3253
27	**11-100107-0102**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2**						
		в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов		**9,261**	**1423,28**	**13181**	**59,8**
								4785
28	**21-090402-0202**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-**						

		2003	м2		9,261	38720,96	358595	–
29	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка						
		блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		122,07	1324,15	161639	59,8
								65966
30	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими						
		полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК						
		943-92	м2		97,2	7276,54	707280	–
31	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК						
		943-92	м2		22,24	8181,34	181953	–
32	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами						
		ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2		2,63	6428,72	16908	–
33	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка						
		блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		1,89	1301,59	2460	59,8
								1021
34	21-090102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9 СТ РК 943-						
		92	м2		1,89	31523,38	59579	–
35	11-150203-0505	Откосы плоские дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2					
		(однослойное оштукатуривание) из сухих	оштуриваемой		113	1047,61	118380	54,8
		растворных смесей толщиной до 10 мм	поверхности					
								29513
36	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	иваемой поверхности		113	611,77	69130	54,8
								27093
37	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м		718,6	257,72	185198	–
38	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089- 2011						
			шт.		75	5039,72	377979	–
39	21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		72	3420,65	246287	–
40	21-090404-1003							
		Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		3	4072,21	12217	–
41	21-090404-0201							
		Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		150	428,37	64256	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					2 607 716	
		Накладные расходы I уровня, тенге					131 631	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 739 347	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					98 616	
		Итого, тенге					2 837 963	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					227 037	
		Итого по разделу на подряд, тенге					3 065 000	
	Раздел 4 Полы							

	4.1 Тип пола 1							
42	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**351,56**	**764,45**	**268749**	**60,9**
								64746
43	**11-110101-2703**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном**						
		растворе. Устройство	м2 покрытия		**351,56**	**3161,51**	**1111461**	**60,9**
								209996
	4.2 Тип пола 2							
44	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**533,01**	**764,45**	**407458**	**60,9**
								98163
45	**11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-**						
			м2 стяжки		**533,01**	**479,96**	**255826**	**60,9**
								7253
46	**11-110101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия		**533,01**	**7289,08**	**3885155**	**60,9**
								108615
	4.3 Тип пола 3							
47	**47 11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройствопервого слоя**	ируемой поверхности		**19,84**	**1146,98**	**22756**	**60,9**
								5935
48	**48 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**19,84**	**764,47**	**15167**	**60,9**
								3654
49	**11-110101-2703**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном**						
		растворе. Устройство	м2 покрытия		**19,84**	**3161,44**	**62723**	**60,9**
								11851
	4.4 Плинтус							
50	**11-110101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов		**570,3**	**269,84**	**153888**	**60,9**
								31430
51	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов		**397,4**	**488,05**	**193951**	**60,9**
								55967
		Итого прямые затраты по разделу 4					**6 377 134**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					597 610	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					6 974 744	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					251 091	
		Итого, тенге					7 225 835	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					578 067	

		Итого по разделу на подряд, те					**7 803 902**	
	Раздел 6 Отделочные работы							
53	**11-150405-0106**							
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	**иваемой поверхности**		**354,14**	**339,88**	**120364**	**54,8**
								46664
55	**12-110101-0109**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание**						
		сплошное (однослойная штукатурка) сухой						
		растворной смесью толщиной до 10 мм для						
		последующей окраски или оклейки обоями /5 мм/	**м2**		**96,42**	**1084,79**	**104595**	**59,1**
								37502
56	**11-150403-0308**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**иваемой поверхности**		**2571**	**611,77**	**1572853**	**54,8**
								616418
57	**11-150107-0101**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток).**						
		Облицовка гладкая без установки плиток						
		туалетного гарнитура на цементном растворе по						
		кирпичу и бетону	**ерхности**	**облицовки**	**597,5**	**4554,31**	**2721202**	**54,8**
								620368
58	**11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**иваемой поверхности**		**79,37**	**92,15**	**7314**	**54,8**
								3369
		Итого прямые затраты по разделу 6					**4 526 328**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 324 321	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 850 649	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					210 623	
		Итого, тенге					6 061 272	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					484 902	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**6 546 174**	
	Раздел 7 Перегородки							
59	**12-050101-0912**	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство.**						
		Площадь помещения более 5 м2	**м2**		**0,7**	**4331,43**	**3032**	**59,1**
								769
60	**11-100501-0102**	**Перегородки площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**		**13,2**	**2065,53**	**27265**	**59,8**

								7151
61	21-090201-0301	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со						
			м2		13,2	15303,76	202010	–
62	11-100501-0102	Перегородки площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих						
			м2 проемов		3,783	2065,82	7815	59,8
								2050
63	21-090201-0301	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся:						
		глухие ГОСТ 30674-99	м2		3,783	15303,76	57894	–
64	11-100501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных						
		нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ						
		профилей	м2 проемов		1,827	1732,9	3166	59,8
								971
65	21-090202-0101	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2		1,827	22140,15	40450	–
		Итого прямые затраты по разделу 7					341 632	
		Накладные расходы I уровня, тенге					10 941	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					352 573	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					12 693	
		Итого, тенге					365 266	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					29 221	
		Итого по разделу на подряд, тенге					394 487	
	Раздел 8 Вывоз мусора							
66	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т		66,8	73	4876	–
67	41-020101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		66,8	707,07	47232	–
		Итого прямые затраты по разделу 8					52 108	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					52 108	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					1 876	
		Итого, тенге					53 984	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 319	
		Итого по разделу на подряд, тенге					58 303	

Локальная ресурсная смета № 2-1-2

Электроосвещение

Раздел 1 Демонтажные работы								
1	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж ктрр1=0,3;ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	шт.		1	733	733	42,8
								253
2	13-080303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно						

		ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.		1	520	520	42,8
								216
3	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж						
		ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.		5	549,4	2747	42,8
								1150
4	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.		52	44,42	2310	59,1
								1359
5	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп.	шт.		42	129,14	5424	59,1
								3193
6	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		119	40,67	4840	59,1
								2860
7	12-170101-0501	Проводки трубные с первым проводом сечением 6	м		285	16,4	4674	59,1
								2763
8	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м		950	17,69	16802	
								9930
		Итого прямые затраты по разделу 1					38 050	
		Накладные расходы I уровня, тенге					21 724	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					59 774	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					2 152	
		Итого, тенге					61 926	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 954	
		Итого по разделу на подряд, тенге					66 880	
	Раздел 2 Электрооборудование подвала							
9	13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и						
		ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.		1	8954	8954	42,8
								1421
10	51-080401-0303(об)	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток						
		вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	160834	160834	–
11	13-080303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.		1	2797	2797	42,8
								719
12	29-000000-0001(пл)Пр	Пускатель ПМЛ-121001	шт		1	14045	14045	–
13	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.		1	2230	2230	42,8
								767
14	23-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-						

		12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р [illegible] 8-2001	шт.		1	5604,7	5605	-
15	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.		5	893,2	4466	42,8
								1895
16	23-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5						
		кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1186,11	1186	-
17	23-070204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5						
		кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	1186,11	4744	-
18	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж						
		оборудования	шт.		2	1018	2036	42,8
								792
19	23-070203-0609	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25						
		380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		2	7723,93	15448	-
20	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля						
		12 м ГОСТ 17677-82	шт.		2	3962,31	7925	-
21	21 23-070104-0302							
		Лампы накаливания электрические для местного						
		освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10шт.		0,2	520,14	104	-
22	13-080305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж						
		оборудования	шт.		31	713,65	22123	42,8
								8386
23	23-070101-0329	Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ						
		17677-82	шт.		31	899,05	27871	-
24	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети						
		220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.		31	615,11	19068	-
25	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного						
		типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		6	300,67	1804	42,8
								752
26	23-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до						
		250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44						
		ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		6	423,36	2540	-
27	13-100902-1212	Коробка разветвительная. Монтаж оборудования	шт.		5	194	970	42,8
								389
28	24-040207-3973	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		5	38,76	194	-
		Итого прямые затраты по разделу 2					304 944	
		Накладные расходы I уровня, тенге					15 121	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					320 065	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					11 522	
		Итого, тенге					331 587	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					26 527	
		Итого по разделу на подряд, тенге					358 115	

	Раздел 3 Монтажные работы							
35	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.		1	2230	2230	42,8
								767
36	23-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн- 12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	3206,19	3206	-
37	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.		5	893,2	4466	42,8
								1895
38	23-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1186,11	1186	-
39	23-070204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	1186,11	2372	-
40	23-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	382,35	765	-
41	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.		2	2232,5	4465	42,8
								1534
42	23-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн- 12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		2	3206,19	6412	-
43	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.		16	893,25	14292	42,8
								6065
44	23-070204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	1186,11	4744	-
45	23-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		12	382,35	4588	-
46	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.		2	2232,5	4465	42,8
								1534
47	13-080305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.		2	3129,5	6259	42,8
								2292
48	23-070201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн- 48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		2	7186,54	14373	-
49	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.		4	893,5	3574	42,8
								1516
50	23-070204-1324	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	1477,83	5911	-
51	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.		116	893,28	103620	42,8
								43970
52	23-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		28	382,35	10706	-

53	23-070204-1305	Выключатель автоматический ВА4 1Р 25А 4,5						
		кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		46	382,35	17588	–
54	23-070204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А						
		30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		42	3331,89	139939	–
55	13-080303-0401	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя						
		предохранителями, или с двумя блоками						
		"предохранитель-выключатель", или с двумя						
		предохранителями на ток до 100 А. Установка на						
		конструкции на полу	шт.		2	3539,5	7079	42,8
								1534
56	23-070203-0807	Ящик силовой с рубильником и предохранителями						
		ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.		2	16946,54	33893	–
57	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		2	1018	2036	42,8
								792
58	23-070203-0609	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25						
		380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		2	7723,93	15448	–
59	13-080305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж						
		оборудования	шт.		29	713,66	20696	42,8
								7844
60	23-070101-0330	Светильники потолочные, тип НПП03-100-005.03						
		IP54 ГОСТ 17677-82	шт.		6	736,87	4421	–
61	23-070101-0827	Светильники, тип MD-160, мощность 60 Вт, степень						
		защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.		23	1486,21	34183	–
62	13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,						
		двухламповый. Монтаж с креплением винтами или						
		болтами	шт.		96	1495,86	143603	42,8
								48061
63	23-070102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП46-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		96	7608,09	730377	–
64	13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.		11	2313,64	25450	42,8
								8512
65	23-070102-1315	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.		11	7222,5	79448	–
66	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		9	1285,44	11569	42,8
								3637
67	23-070101-1604	Светильники, тип НСО17-150-300 ГОСТ 17677-82	шт.		9	1349,6	12146	–
68	23-070104-0201	Лампы галогенные 50 Вт	шт.		9	299,91	2699	–

69	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь (мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.		236	478,41	112905	–
70	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		14	885,79	12401	42,8
								4487
71	23-070101-0901	Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82	шт.		14	934,46	13082	–
72	13-340108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.		10	8112,3	81123	40,6
								32908
73	29-000000-0003(пл)П	Светильник облучатель ОБН-150-2х30	шт		10	2736	27360	–
74	23-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного						
		освещения ГОСТ 1182-77 25 Вт	10шт.		1,4	520,14	728	–
75	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 23W, напряжение электрической сети						
		220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27	шт.		29	615,11	17838	–
76	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж						
		при скрытой проводке	шт.		66	323,77	21369	42,8
								8529
77	23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой						
		установки с заземляющими контактами, без						
		защитных шторок, номинальное напряжение до						
		250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень						
		защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		64	263,21	16845	–
78	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой						
		установки с заземляющими контактами, с						
		защитными шторками, номинальное напряжение						
		до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень						
		защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		2	340,73	681	–
79	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа.						
		Монтаж при скрытой проводке	шт.		91	271,16	24676	42,8
								10034
80	13-080305-0103	Выключатель полугерметический и						
		герметический. Монтаж оборудования	шт.		6	723,67	4342	42,8
								1552
81	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный						
		ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р						
		51324.1-2012	шт.		91	201,05	18296	–
82	23-070218-1702	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный						
		ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		6	423,36	2540	–
83	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа.						
		Монтаж при скрытой проводке	шт.		7	271	1897	42,8
								772

84	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скр[illegible]й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный						
		ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р						
		51324.1-2012	шт.		7	229,62	1607	–
85	13-100902-1212							
		Коробка разветвительная. Монтаж оборудования	шт.		68	194,1	13199	42,8
								5293
86	24-040207-3973	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		68	38,76	2636	–
87	23-080306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.		160	32	5120	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					3327001	
		Накладные расходы I уровня, тенге					300 666	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 627 667	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					130 596	
		Итого, тенге					3 758 263	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					300 662	
		Итого по разделу на подряд, тенге					4 058 925	
		Итого по акту на подряд, тенге					23 510 396	
	Коэффициент перехода в текущие цены		Тенге	0,94295296120			22 169 197,64	
	НДС 12%		Тенге	12%			2 660 303,71	
	ВСЕГО по АКТУ:		Тенге				24 829 501,35	

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

Главный врач

Байгулов М.Ш._____

Технадзор:

_____

Подрядчик:

ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"

Директор

Марлагин А.И._____

Авторский надзор:

_____