Бекітемін

«Жасыл аймақ» КММ-нің

_____А.Куламетов

«05» 07 2022 жыл

Қабылдау Актісі

Біздер төмендегі акт жасап қол қоюшылар, Түркістан обылыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасының «Жасыл аймақ» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Түркістан қаласының айналасында Жасыл белдеу аумағында трансформаторларды орнату бойынша жұмыстар , Бас гидротехник Аблаев Бауыржан, Инженер энергетик Бөбенов Бердібек және «Ернур строй и К» ЖШС – нің директоры Тилеукабылов Даулет, учаске басшысы Бекторе М , бұрғылау-шебері Бекториев Д. болып, «05» 07 2022 жылғы жоспар бойынша орындалған трансформаторларды орнату жұмыстары жобалық сметалық құжаттарға сай толық 3 675 000 (үш миллион алты жүз жетпіс бес мың) теңгеге орындалғанын растап қол қоямыз.

«Жасыл аймақ» КММ-інің Бас инженер- гидротехнигі	Аблаев Б
«Жасыл аймақ» КММ-інің инженер-энергетигі	Бөбенов Б
«Ернур строй и К» ЖШС – нің учаске басшысы	Бекторе М
«Ернур строй и К» ЖШС – нің бұрғылау-шебері	Бекториев Д.
«Ернур строй и К» ЖШС – нің директоры	Тилеукабылов Д

Заказчик - **КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"**
Подрядчик - **ТОО "Ернур Строй и К"**
Договор №102 от 23.05.2022г.
Наименование стройки - **"Работа по установке трансформатора на територии "Зеленного пояса"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2022 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		с начала строительства по отчетный месяц			с начала года по отчетный месяц		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	**Работа по установке трансформатора на територии "Зеленного пояса"**	**3281250**	**393750,00**	**3675000,00**	**3281250**	**393750,00**	**3675000,00**
	Всего к оплате ТОО "Ернур Строй и К"	**3281250**	**393750,00**	**3675000,00**	**3281250**	**393750,00**	**3675000,00**

Заказчик:

Директор КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"

_____**Куламетов А.Р.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Ернур Строй и К"

_____**Тилеукабылов Д.А.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Ернур Строй и К"

Наименование строительства и его адрес: "Работа по установке трансформатора на територии "Зеленного пояса"

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2022 год

Составлен(а) в текущих ценах 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ										
1	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1**	м3 грунта		4,1	51,99	51,99	213	213	--	49	283
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,63	--	68		21	
2	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т(в три прохода).Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		5,125	62,62	62,62	321	321	--	92	446
		НР - 72%; СП - 8%				--	24,90	--	128		33	
3	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		5,125	13,50	13,50	69	70	--	20	96
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,40	--	28		7	
4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		2	5170,92	1042,08	10342	2085	7969	815	12050
		НР - 108%; СП - 8%				144,14	233,30	288	467		893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы,гравия.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		2	4198,51	1078,39	8397	2156	5953	837	9972
		НР - 108%; СП - 8%				144,14	243,16	288	486		739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы**	подстанция		1	11640,45	6753,45	11640	6754	1358	5538	18553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			3528,00	3394,87	3528	3395		1374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00312	247135,00	--	771	--	771	--	833
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
8	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015 прим.	**Разборка трансформаторной подстанций**	к-т	1	129062,09	68086,00	129062	68086	2130	75623	221059
		НР - 84%; СП - 8%			58845,93	31181,08	58846	31181		16375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы**	подстанция	1	36486,34	9165,40	36486	9165	10659	15953	56634
		НР - 80%; СП - 8%			16661,70	3279,07	16662	3279		4195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	ТПРАЙС лист	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1	1476502,00	--	1476502	--	1476502	--	1594622
		СП - 8%			--	--	--	--		118120	
11	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	685149,00	--	685149	--		--	685149
					--	--	--	--	685149	--	
12	1401-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Генератор синхронный (компенсатор), напряжение до 1 кВ, мощность до 100 кВт. Пусконаладочные работы**	шт.	1	106120,80	--	106121	--	--	53060	171916
		НР - 50%; СП - 8%			106120,80	--	106121	--		12734	
13	ТПРАЙС лист	**Компенсаторные устройство**	шт	1	178960,00	--	178960	--	178960	--	193277
		СП - 8%			--	--	--	--		14317	
14	4101-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	416	363,00	--	151008	--		--	163089
		СП - 8%			--	--	--	--		12081	
15	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные.Установка на готовом основании**	шт.	1	584,23	81,25	584	81	26	367	1027

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				477,36	32,81	477	33		76	
16	ТПРАЙС лист	**Счетчики электронные трехфазные "Энергомера-1" CE 303 S31**	**шт.**		1	33000,00	--	33000	--	33000	--	35640
		СП - 8%				--	--	--	--		2640	
17	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители.Установка с помощью механизмов**	**комплект**		1	14918,02	4182,58	14918	4182	125	9873	26775
		НР - 80%; СП - 8%				10610,60	1731,21	10611	1731		1983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)**	**шт.**		1	89830,00	--	89830	--		--	89830
						--	--	--	--	89830	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					2933373	93113	1717453	162227	3281251
								196821	40796	774979	185650	
	Стоимость оборудования		Тенге					774979				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					774979				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1689046				
	Материалы		Тенге					26				
	Всего заработная плата		Тенге						510			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1688462				
		Накладные расходы	Тенге					367				
		Сметная прибыль	Тенге					135153				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1824566				
		Сметная заработная плата	Тенге						510			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					363227				
	Материалы		Тенге					28194				
	Всего заработная плата		Тенге						130986			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					771				
	Транспортные расходы		Тенге					151008				
		Накладные расходы	Тенге					108800				
		Сметная прибыль	Тенге					37763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					509790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
		Сметная заработная плата	Тенге						130986			
	Стоимость прочих работ		Тенге					106121				
	Всего заработная плата		Тенге						106121			
		Накладные расходы	Тенге					53060				
		Сметная прибыль	Тенге					12734				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					171915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						106121			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3281250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									153
		Сметная заработная плата	Тенге						237617			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3281250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					196821				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						93113			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						40796			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1717453		
		- Перевозка грузов	Тенге					151008				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							774979		
		- Накладные расходы	Тенге								162227	
		- Сметная прибыль	Тенге								185650	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3281250				
		НДС 12%	Тенге					393750				
		Всего к оплате	Тенге					3675000				

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"

Жуламетов А.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ернур Строй и К"

Тилеукабылов Д.А.