Бекітемін

«Жасыл аймақ» КММ-нің

_____А.Куламетов

«07» 09 2021жыл

Қабылдау Актісі

Біздер төмендегі акт жасап қол қоюшылар, Түркістан обылыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасының «Жасыл аймақ» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Түркістан қаласының айналасында Жасыл белдеу аумағында ұңғыма бұрғылау жұмыстары (4 дана)», Бас гидротехник Аблаев Бауыржан, Инженер энергетик Бөбенов Бердібек және «Ернур строй и К» ЖШС – нің директоры Хайдарбеков Сапарғали , учаске басшысы Тилеукабылов Даулет , бұрғылау-шебері Бектoриев Д., болып 03 маусым 2021 жылғы №118 келісім шарт бойынша жасалынған 4 дана (ұңғыма №№ 001-21, 104-21, 182, 183) қазу жұмыстары жобалық сметалық құжаттарға сай толық 82 499 999,68 (Сексен екі миллион төрт жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз теңге алпыс сегіз тиын) орындалғанын растап қол қоямыз.

«Жасыл аймақ» КММ-інің бас гидротехнигі — Аблаев Б

«Жасыл аймақ» КММ-інің инженер-энергетигі — Бөбенов Б

«Ернур строй и К» ЖШС – нің директоры — Хайдарбеков С.Ш

«Ернур строй и К» ЖШС – нің учаске басшысы — Тилеукабылов Д

«Ернур строй и К» ЖШС – нің бұрғылау-шебері — Бектoриев Д.

Заказчик - **КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"**
Подрядчик - **ТОО "Ернур Строй и К"**
Договор №321 от 20.08.2021г
Наименование стройки - **"Работы по бурению водянных скважины на территории Зеленного пояса вокруг города Туркестан (2 шт)".**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		с начала строительства по отчетный месяц			с начала года по отчетный месяц		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	**Работы по бурению водянных скважины на территории Зеленного пояса вокруг города Туркестан (2 шт).**	**73660714,00**	**8839285,68**	**82499999,68**	**11377785,43**	**1365334,25**	**12743119,68**
	Всего к оплате ТОО "Ернур Строй и К"	**73660714,00**	**8839285,68**	**82499999,68**	**11377785,43**	**1365334,25**	**12743119,68**

Заказчик:

Директор КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"

Куламетов А.Р.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ернур Строй и К"

Хайдарбеков С.Ш.

39

Заказчик: КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Ернур Строй и К"

Наименование строительства и его адрес: "Работы по бурению водянных скважины на территории Зеленного пояса вокруг города Туркестан (2 шт)".

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СКВАЖИНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ-2шт									
1	1308-0301-0906 РСНБ РК 2015	Монтаж бурового станка	шт	2	82974,85	49122,85	165950	98246	--	74517	259704
		НР - 72%; СП - 8%			33852,00	17896,20	67704	35792		19237	
2	1308-0301-0905 РСНБ РК 2015	Демонтаж бурового станка	шт	2	70982,38	42338,38	141965	84677	--	63461	221860
		НР - 72%; СП - 8%			28644,00	15426,04	57288	30852		16434	
3	1104-0101-0107 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем	м бурения	100	20822,16	13966,82	2082216	1396682	13390	898234	3218886
		НР - 85%; СП - 8%			6721,44	3846,02	672144	384602		238436	
4	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	16	7762,60	--	124202	--	--	89425	230717
		НР - 72%; СП - 8%			7762,60	--	124202	--		17090	
5	2403-0101-0164 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	6	198758,00	--	1192548	--	1192548	--	1287952
		СП - 8%			--	--	--	--		95404	
6	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	8,084	34002,00	--	274872	--	274872	--	296862
		СП - 8%			--	--	--	--		21990	
7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	30	29,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
8	Прайс лист	Трубы пластиковые D 160 мм, толщина стенки 6 мм	м	101	5957,90	--	601748	--	601748	--	649888
		СП - 8%			--	--	--	--		48140	
9	1104-0201-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	100	1675,99	916,86	167599	91686	1175	83105	270761
		НР - 85%; СП - 8%			747,38	230,33	74738	23033		20056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1104-0501-0109 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	3,88	292434,23	210839,03	1134645	818055	--	465588	1728251
		НР - 85%; СП - 8%			81595,20	59577,54	316589	231161		128019	
11	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	40	2077,30	543,81	83092	21752	1072	64785	159707
		НР - 98%; СП - 8%			1506,70	145,97	60268	5839		11830	
12	Аналог локальная смета 4-1-1	Геофизические исследования	м	100	2500,00	--	250000	--		--	250000
					--	--	--	--	250000	--	
13	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	748,00	--	29920	--	29920	--	32314
		СП - 8%			--	--	--	--		2394	
14	Прайс лист	Дизтопливо	литр	1480	172,32	--	255034	--	255034	--	275436
		СП - 8%			--	--	--	--		20403	
15	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	2	15852,00	--	31704	--	7787	20330	56196
		НР - 85%; СП - 8%			11958,60	--	23917	--		4163	
16	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2	2389,00	--	4778	--	4778	--	5160
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
17	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20104,97	435,44	40210	871	7390	31566	77518
		НР - 98%; СП - 8%			15974,27	130,99	31949	262		5742	
18	Прайс лист	Насос Q=7 м3/час H=60м	шт	2	133928,57	--	267857	--	267857	--	289286
		СП - 8%			--	--	--	--		21429	
19	Прайс лист	Уровнемер -ЭУ-50	шт	2	51785,71	--	103571	--	103571	--	111857
		СП - 8%			--	--	--	--		8286	
20	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1	15480,69	1175,17	15481	1175	13288	1158	17970
		НР - 91%; СП - 8%			1017,53	255,31	1018	255		1331	
21	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	673,65	350,93	13473	7019	3444	3799	18654
		НР - 72%; СП - 8%			150,48	113,32	3010	2266		1382	
22	ТПРАЙС лист	Кабель КГ 2x2,5	м	20	758,93	--	15179	--	15179	--	16393
		СП - 8%			--	--	--	--		1214	
23	ТПРАЙС лист	Генератор однофазный бензиновый с ручным стартером	шт	2	169642,86	--	339286	--	339286	--	366429
		СП - 8%			--	--	--	--		27143	
24	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	25125,31	7004,00	50251	14008	3639	26983	83412
		НР - 72%; СП - 8%			16302,00	2436,00	32604	4872		6179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,78	345983,33	140619,00	269867	109683	7730	115363	416049
		НР - 69%; СП - 8%			195454,00	18896,10	152454	14739		30818	
26	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,328	250866,00	--	82284	--	82284	--	88867
		СП - 8%			--	--	--	--		6583	
27	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18	251727,00	--	45311	--	45311	--	48936
		СП - 8%			--	--	--	--		3625	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47	86,99	1,65	4089	78	2858	804	5284
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	1153	12		391	
29	2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1567,00	--	3134	--	3134	--	3385
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
30	2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	2	472,00	--	944	--	944	--	1020
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
31	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
32	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
33	ТПРАЙС лист	Тросс Д=4 мм	шт	40	133,20	--	5328	--	5328	--	5754
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
34	ТПРАЙС лист	Оголовок скважины стальной	шт	2	4464,00	--	8928	--	8928	--	9642
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
35	ТПРАЙС лист	Отбор проб воды на СХА. Лабораторные работы	анализ	2	12500,00	--	25000	--	25000	--	27000
		СП - 8%			--	--	--	--		2000	
36	Аналог локальная смета 4-1-1	Рекультивация участка бурения	м2	1800	400,00	--	720000	--	720000	--	777600
		СП - 8%			--	--	--	--		57600	
37	Аналог локальная смета 4-1-1	Камеральные работы	паспорт	2	32000,00	--	64000	--	64000	--	69120
		СП - 8%			--	--	--	--		5120	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8619843	2643931	4106875	1939118	11383681
							1619038	733685	250000	824719	
	Стоимость оборудования		Тенге				250000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				250000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2777568				
	Материалы		Тенге				7083				
	Всего заработная плата		Тенге					234388			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2405930				
		Накладные расходы	Тенге				168760				
		Сметная прибыль	Тенге				235706				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3182034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					234388			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5161188				
	Материалы		Тенге				38498				
	Всего заработная плата		Тенге					1852824			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1321603				
	Местные материалы		Тенге				279650				
		Накладные расходы	Тенге				1558644				
		Сметная прибыль	Тенге				537587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7257418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1387
		Сметная заработная плата	Тенге					1852824			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				277865				
	Материалы		Тенге				7730				
	Всего заработная плата		Тенге					167193			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7998				
		Накладные расходы	Тенге				115363				
		Сметная прибыль	Тенге				31458				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				424686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					167193			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				153222				
	Материалы		Тенге				8462				
	Всего заработная плата		Тенге					98317			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29920				
	Сдача и испытание		Тенге				956				
		Накладные расходы	Тенге				96351				
		Сметная прибыль	Тенге				19966				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				269539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					98317			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				11377785,43				
	НДС 12%		Тенге				1365334,25				
	Всего к оплате		Тенге				12743119,68				

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"

Куламетов А.Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ернур Строй и К"

Хайдарбеков С.Ш.

Заказчик - **КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"**
Подрядчик - **ТОО "Ернур Строй и К"**
Договор №321 от 20.08.2021г
Наименование стройки - **"Работы по бурению водянных скважины на территории Зеленного пояса вокруг города Туркестан (1 шт)".**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		с начала строительства по отчетный месяц			с начала года по отчетный месяц		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	**Работы по бурению водянных скважины на территории Зеленного пояса вокруг города Туркестан (1 шт).**	**62282929**	**7473951**	**69756880**	**14943009**	**1793161**	**16736170**
	Всего к оплате ТОО "Ернур Строй и К"	**62282929**	**7473951**	**69756880**	**14943009**	**1793161**	**16736170**

Заказчик:

Директор КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"

_____Куламетов А.Р.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ернур Строй и К"

_____ Хайдарбеков С.Ш.

94

Заказчик: КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Ернур Строй и К"
Наименование строительства и его адрес: "Работы по бурению водянных скважины на территории Зеленного пояса вокруг города Туркестан (1 шт)".

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.СКВАЖИНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ-1шт												
1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Срезка растительного слоя вручную	м3 грунта		32	1288,56	--	41234	--	--	32657	79803
		НР - 79,2%; СП - 8%				1288,56	--	41234	--		5911	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта		32	799,15	--	25573	--	--	20254	49493
		НР - 79,2%; СП - 8%				799,15	--	25573	--		3666	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.	м3 грунта		6	1681,68	--	10090	--	--	7991	19528
		НР - 79,2%; СП - 8%				1681,68	--	10090	--		1447	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта		6	877,72	--	5266	--	--	4171	10192
		НР - 79,2%; СП - 8%				877,72	--	5266	--		755	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Проходка шурфа вручную сечением 2х2 м2 глубиной 2 м для установки кондуктора	м3 грунта		8	1681,68	--	13453	--	--	10655	26037
		НР - 79,2%; СП - 8%				1681,68	--	13453	--		1929	
6	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины./монолит В-15/	м3		0,6	36598,16	--	21959	--	14223	7233	31528
		НР - 93,5%; СП - 8%				12893,40	--	7736	--		2335	
7	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка песчанно-гравийная под сооружения.Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции		0,4	3361,53	309,31	1345	124	777	497	1990
		НР - 100,1%; СП - 8%				1110,20	131,87	444	53		147	
8	1104-0101-0901 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 200 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты 1 группы	м бурения		10	5867,24	3689,67	58672	36897	1105	28086	93698
		НР - 93,5%; СП - 8%				2067,03	936,78	20670	9368		6941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1104-0101-0902 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 200 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты 2 группы	м бурения	15	7672,84	4914,99	115093	73725	1851	54409	183063
		НР - 93,5%; СП - 8%			2634,45	1245,01	39517	18675		13560	
10	1104-0101-0903 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 200 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты 3 группы	м бурения	15	9685,16	6254,40	145277	93816	2622	67841	230167
		НР - 93,5%; СП - 8%			3255,91	1581,21	48839	23718		17049	
11	1104-0101-0904 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 200 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты 4 группы	м бурения	25	14463,25	9452,81	361581	236320	5697	167288	571179
		НР - 93,5%; СП - 8%			4782,54	2374,17	119564	59354		42310	
12	1104-0101-0905 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 200 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты 5 группы	м бурения	30	18575,36	12166,35	557261	364990	8670	256669	879044
		НР - 93,5%; СП - 8%			6120,03	3030,37	183601	90911		65114	
13	1104-0101-0906 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 200 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты 6 группы	м бурения	30	33184,22	21903,95	995527	657119	12142	456117	1567775
		НР - 93,5%; СП - 8%			10875,55	5385,29	326266	161559		116131	
14	2101-0102-0102	Глина бентонитовая	т	13,6	36366,00	--	494578	--	494578	--	534144
		СП - 8%			--	--	--	--		39566	
15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	26,6	14,00	--	372	--	372	--	402
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
16	2101-0301-0205	Рядовой гравий	м3	10	2869,00	--	28690	--	28690	--	30985
		СП - 8%			--	--	--	--		2295	
17	2101-0202-0101 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	20	2309,00	--	46180	--	46180	--	49874
		СП - 8%			--	--	--	--		3694	
18	1104-0201-0104 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	50	2417,61	1384,98	120880	69250	900	64558	200273
		НР - 93,5%; СП - 8%			1014,60	366,31	50730	18316		14835	
19	1104-0201-0106 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	70	2564,97	1482,35	179548	103764	1263	95295	296830
		НР - 93,5%; СП - 8%			1064,59	391,40	74521	27398		21987	
20	1308-0305-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство центраторов /направляющих фонарей/	шт.	7	6643,44	2028,00	46504	14196	72	33243	86127
		НР - 79,2%; СП - 8%			4605,12	1391,06	32236	9737		6380	
21	1104-0501-0106 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м.Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором,работающим от электродвигателя	сутки откачки	3,3	450940,48	363042,28	1488104	1198039	--	666479	2326949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93,5%; СП - 8%			87898,20	128105,21	290064	422747		172367	
22	1104-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 700 м.Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	1,327	181814,80	118478,80	241268	157222	--	120453	390658
		НР - 93,5%; СП - 8%			63336,00	33745,00	84047	44780		28938	
23	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство.-бетонирование оголовка	м3 конструкции	0,8	22800,38	624,53	18240	500	15924	2030	21891
		НР - 100,1%; СП - 8%			2269,68	265,01	1816	212		1622	
		Спецификация оборудования и материалов									
24	2301-0501-1519 РСНБ РК 2015	Труба обсадная диам.219х6	м	120	14000,00	--	1680000	--	1680000	--	1814400
		СП - 8%			--	--	--	--		134400	
25	2301-0501-1518	Отстойник диам.219	м	5	8034,00	--	40170	--	40170	--	43384
		СП - 8%			--	--	--	--		3214	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка ЦЕНТРАТОРОВ И ЗАГЛУШКИ	шт.	8	1436,89	922,70	11495	7381	--	6713	19664
		НР - 108,9%; СП - 8%			514,19	256,31	4114	2050		1457	
27	2302-1104-2207	ЦЕНТРАТОРЫ ИЗ ПВХ	комплект	7	11000,00	--	77000	--	77000	--	83160
		СП - 8%			--	--	--	--		6160	
28	2302-0103-2812 РСНБ РК 2015 прим	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200	шт.	1	9525,00	--	9525	--	9525	--	10287
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
29	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением.Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т /водоподъемная труба/	м спуска или подъема труб	40	459,62	287,58	18385	11503	722	8488	29023
		НР - 93,5%; СП - 8%			154,01	72,95	6160	2918		2150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89	м	40	4850,00	--	194000	--	194000	--	209520
		СП - 8%			--	--	--	--		15520	
31	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	9	1110,16	73,80	9991	664	606	9497	21047
		НР - 108,9%; СП - 8%			969,00	--	8721	--		1559	
32	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	9	7350,00	--	66150	--	66150	--	71442
		СП - 8%			--	--	--	--		5292	
33	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до	клапан	1	2119,72	82,47	2120	83	360	1871	4310
		НР - 108,9%; СП - 8%			1677,20	40,53	1677	41		319	
34	2304-0101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным	шт.	1	28942,00	--	28942	--	28942	--	31257
		СП - 8%			--	--	--	--		2315	
35	5102-1301-0225 РСНБ РК 2015 прим	Шкаф управления,модель СУЗ-80 с насосом KDX/2200,д кабелем ВВП-16 -60М,муфтами,комплектом переключения 22 кВт,номинальный ток 43 А,типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	889270,00	--	889270	--		--	889270
					--	--	--	--	889270	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	прайс лист	Насос ЭЦВ 8-25-60	шт	1	580000,00	--	580000	--		--	580000
					--	--	--	--	580000	--	
37	2306-0144-0108 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВПП 1х6	км	0,18	540350,00	--	97263	--	97263	--	105044
		СП - 8%			--	--	--	--		7781	
38	прайс лист	Муфта	шт	1	38340,18	--	38340	--		--	38340
					--	--	--	--	38340	--	
39	прайс лист	Комплект переключения	шт	1	159430,36	--	159430	--		--	159430
					--	--	--	--	159430	--	
40	Сборн.цен на инжен.изыскан для строит.Раздел 2.Инжен-геолог.изыск.табл. 1602-0604-01 п.7	Электрокоротаж	М	50	267,00	--	13350	--	--	--	13350
					--	--	--	--		--	
41	Сборн.цен на инжен.изыскан для строит.Раздел 2.Инжен-геолог.изыск.табл. 1602-0504-04 п.2	СТАНДАРТНЫЙ АНАЛИЗ ВОДЫ С ОТБОРОМ ПРОБ	проба	1	1604,00	--	1604	--	--	--	1604
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8933731	3025593	2829804	2122495	11806163
							1396339	891837	1667041	749938	
	Стоимость оборудования		Тенге				1667040				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1667040				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				143767				
	Материалы		Тенге				72				
	Всего заработная плата		Тенге					41973			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97263				
		Накладные расходы	Тенге				33243				
		Сметная прибыль	Тенге				14161				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				191171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					41973			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5012182				
	Материалы		Тенге				66862				
	Всего заработная плата		Тенге					2246203			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				372				
	Местные материалы		Тенге				569448				
		Накладные расходы	Тенге				2089252				
		Сметная прибыль	Тенге				568114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7669548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1480
		Сметная заработная плата	Тенге					2246203			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2095787				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2095787				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					167663				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2263450				
	Стоимость прочих работ		Тенге					14954				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					14954				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11806163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1495
		Сметная заработная плата	Тенге						2288176			
РАЗДЕЛ 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ												
42	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1	м3 грунта		4,1	51,99	51,99	213	213	--	54	288
		НР - 79,2%; СП - 8%				--	16,63	--	68		21	
43	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т(в три прохода).Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		5,125	62,62	62,62	321	321	--	101	456
		НР - 79,2%; СП - 8%				--	24,90	--	128		34	
44	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		5,125	13,50	13,50	69	70	--	22	98
		НР - 79,2%; СП - 8%				--	5,40	--	28		7	
45	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле		2	5569,39	1042,08	11139	2085	8766	897	12999
		НР - 118,8%; СП - 8%				144,14	233,30	288	467		963	
46	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы,гравия.Устройство	м3 материала основания в плотном теле		2	4496,11	1078,39	8992	2156	6548	920	10705
		НР - 118,8%; СП - 8%				144,14	243,16	288	486		793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,14	14,00				2		
47	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до	подстанция		1	11776,35	6753,45	11776	6754	1494	6092	19298
		НР - 88%; СП - 8%				3528,00	3394,87	3528	3395		1429	
48	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		1,152	29394,00	--	33862	--	33862	--	36571
		СП - 8%				--	--	--	--		2709	
49	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из	т		0,00312	247135,00	--	771	--	771	--	833
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
50	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция		1	37552,26	9165,40	37552	9165	11725	17548	59508
		НР - 88%; СП - 8%				16661,70	3279,07	16662	3279		4408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	5108-0102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1039559,00	--	1039559	--		--	1039559
					--	--	--	--	1039559	--	
52	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	474397,00	--	474397	--		--	474397
					--	--	--	--	474397	--	
53	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	586,79	81,25	587	81	29	404	1070
		НР - 79,2%; СП - 8%			477,36	32,81	477	33		79	
54	ТПРАЙС лист	Счетчики электронные трехфазные "Энергомера-1" CE 303 S31	шт.	1	33000,00	--	33000	--	33000	--	35640
		СП - 8%			--	--	--	--		2640	
55	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	14930,50	4182,58	14931	4182	138	10861	27855
		НР - 88%; СП - 8%			10610,60	1731,21	10611	1731		2063	
56	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
					--	--	--	--	89830	--	
				10кВ							
57	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	7441,33	3128,75	52089	21902	4997	31833	90635
		НР - 88%; СП - 8%			3598,56	1569,09	25190	10984		6714	
58	2104-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	7	57000,00	--	399000	--	399000	--	430920
		СП - 8%			--	--	--	--		31920	
59	4102-0501-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Расстояние перевозки свыше 30 км	т·км	806,4	51,00	--	41126	--		--	44416
		СП - 8%			--	--	--	--		3290	
60	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,3	165957,01	93999,26	49787	28199	1184	26063	81918
		НР - 88%; СП - 8%			68014,10	30708,23	20404	9212		6068	
61	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,9	487916,00	--	439124	--	439124	--	474254
		СП - 8%			--	--	--	--		35130	
62	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	14277,00	--	85662	--	85662	--	92515
		СП - 8%			--	--	--	--		6853	
63	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В	шт.	18	1832,00	--	32976	--	32976	--	35614
		СП - 8%			--	--	--	--		2638	

50

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	2404-0207-4716 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная поддерживающая для ОПТО кабеля SO128 ГОСТ Р 51177-2017**	комплект		54	1300,00	--	70200	--	70200	--	75816
		СП - 8%				--	--	--	--		5616	
65	2404-0201-0439 РСНБ РК 2015 прим.	**Заземляющий проводник**	м.		1	1620,00	--	1620	--	1620	--	1750
		СП - 8%				--	--	--	--		130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					2928583	75128	1131096	94795	3136945
								77448	29811	1603786	113567	
	Стоимость оборудования		Тенге					1603786				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1603786				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					505687				
	Материалы		Тенге					28				
	Всего заработная плата		Тенге						510			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					505100				
		Накладные расходы	Тенге					404				
		Сметная прибыль	Тенге					40487				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					546578				
		Сметная заработная плата	Тенге						510			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					819110				
	Материалы		Тенге					34851				
	Всего заработная плата		Тенге						106749			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					158253				
	Местные материалы		Тенге					432862				
	Транспортные расходы		Тенге					41126				
		Накладные расходы	Тенге					94391				
		Сметная прибыль	Тенге					73080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					986581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76
		Сметная заработная плата	Тенге						106749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3136945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76
		Сметная заработная плата	Тенге						107259			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									14943009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1473787				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3100721			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						921648			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3960898		
		- Перевозка грузов	Тенге					41126				
		- Прочие затраты	Тенге					14954				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							3270826		
		- Накладные расходы	Тенге								2217290	
		- Сметная прибыль	Тенге								863505	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					14943010				
		НДС 12%	Тенге					1793160				
		Всего к оплате	Тенге					16736170				

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и
Куламетов А.Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ернур Строй и К"
Хайдарбеков С.Ш.

Заказчик - **КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"**
Подрядчик - **ТОО "Ернур Строй и К"**
Договор №321 от 20.08.2021г
Наименование стройки - **"Работы по бурению водянных скважины на территории Зеленного пояса вокруг города Туркестан (1 шт)".**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		с начала строительства по отчетный месяц			с начала года по отчетный месяц		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	**Работы по бурению водянных скважины на территории Зеленного пояса вокруг города Туркестан (6 шт).**	**47339920**	**5680790**	**53020710**	**47339920**	**5680790**	**53020710**
	Всего к оплате ТОО "Ернур Строй и К"	**47339920**	**5680790**	**53020710**	**47339920**	**5680790**	**53020710**

Заказчик:

Директор КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"

Куламетов А.Р.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ернур Строй и К"

Хайдарбеков С.Ш.

52

Заказчик: КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Ернур Строй и К"

Наименование строительства и его адрес: "Работы по бурению водянных скважины на территории Зеленного пояса вокруг города Туркестан (1 шт)".

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.СКВАЖИНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ-1шт												
1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Срезка растительного слоя вручную	м3 грунта		32	1288,56	--	41234	--	--	32657	79803
		НР - 79,2%; СП - 8%				1288,56	--	41234	--		5911	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта		32	799,15	--	25573	--	--	20254	49493
		НР - 79,2%; СП - 8%				799,15	--	25573	--		3666	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.	м3 грунта		6	1681,68	--	10090	--	--	7991	19528
		НР - 79,2%; СП - 8%				1681,68	--	10090	--		1447	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта		6	877,72	--	5266	--	--	4171	10192
		НР - 79,2%; СП - 8%				877,72	--	5266	--		755	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Проходка шурфа вручную сечением 2х2 м2 глубиной 2 м для установки кондуктора	м3 грунта		8	1681,68	--	13453	--	--	10655	26037
		НР - 79,2%; СП - 8%				1681,68	--	13453	--		1929	
6	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины./монолит В-15/	м3		0,6	36598,16	--	21959	--	14223	7233	31528
		НР - 93,5%; СП - 8%				12893,40	--	7736	--		2335	
7	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка песчанно-гравийная под сооружения.Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции		0,4	3361,53	309,31	1345	124	777	497	1990
		НР - 100,1%; СП - 8%				1110,20	131,87	444	53		147	
8	1104-0101-0402 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы	м бурения		10	20618,60	5403,60	206186	54036	129037	40377	266288
		НР - 93,5%; СП - 8%				2311,30	2007,06	23113	20071		19725	
9	1104-0101-0403 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения		12	42361,79	9197,42	508341	110369	348979	84852	640649
		НР - 93,5%; СП - 8%				4082,72	3479,86	48993	41758		47455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1104-0101-0405 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы	м бурения	13	48093,19	13120,19	625211	170562	375549	129377	814955
		НР - 93,5%; СП - 8%			6084,64	4559,31	79100	59271		60367	
11	1104-0101-0407 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы	м бурения	130	69109,63	16258,32	8984251	2113581	5836209	1576828	11405965
		НР - 93,5%; СП - 8%			7957,39	5015,28	1034461	651986		844886	
12	1104-0101-0408 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы	м бурения	140	96733,25	23480,60	13542655	3287284	8615527	2433579	17254333
		НР - 93,5%; СП - 8%			11713,17	6877,96	1639844	962914		1278099	
13	2101-0102-0102 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая	т	15	36366,00	--	545490	--	545490	--	589129
		СП - 8%			--	--	--	--		43639	
14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	35	14,00	--	490	--	490	--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
15	2101-0301-0205 РСНБ РК 2015	Рядовой гравий	м3	20	2869,00	--	57380	--	57380	--	61970
		СП - 8%			--	--	--	--		4590	
16	2101-0202-0101 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	60	2309,00	--	138540	--	138540	--	149623
		СП - 8%			--	--	--	--		11083	
17	1104-0201-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	105	1079,53	512,69	113350	53832	1357	67757	195596
		НР - 93,5%; СП - 8%			553,91	136,26	58161	14307		14489	
18	1104-0201-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	200	1765,24	947,11	353047	189422	2585	196986	594035
		НР - 93,5%; СП - 8%			805,20	248,20	161040	49640		44003	
19	1308-0305-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство центраторов /направляющих фонарей/	шт.	7	6643,44	2028,00	46504	14196	72	33243	86127
		НР - 79,2%; СП - 8%			4605,12	1391,06	32236	9737		6380	
20	1104-0501-0106 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м.Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором,работающим от электродвигателя	сутки откачки	4	450940,48	363042,28	1803762	1452169	--	807853	2820544
		НР - 93,5%; СП - 8%			87898,20	128105,21	351593	512421		208929	
21	1104-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 700 м.Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	1,32	181814,80	118478,80	239996	156392	--	119817	388598
		НР - 93,5%; СП - 8%			63336,00	33745,00	83604	44543		28785	

54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство.- бетонирование оголовка	м3 конструкции	0,8	22800,38	624,53	18240	500	15924	2030	21891
		НР - 100,1%; СП - 8%			2269,68	265,01	1816	212		1622	
		Спецификация оборудования и материалов									
23	2301-0501-1518 РСНБ РК 2015	Отстойник диам.219	м	5	8034,00	--	40170	--	40170	--	43384
		СП - 8%			--	--	--	--		3214	
24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка ЦЕНТРАТОРОВ И ЗАГЛУШКИ	шт.	8	1436,89	922,70	11495	7381	--	6713	19664
		НР - 108,9%; СП - 8%			514,19	256,31	4114	2050		1457	
25	2302-1104-2207 РСНБ РК 2015 прим	ЦЕНТРАТОРЫ ИЗ ПВХ	комплект	7	11000,00	--	77000	--	77000	--	83160
		СП - 8%			--	--	--	--		6160	
26	2302-0103-2812 РСНБ РК 2015 прим	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200	шт.	1	9525,00	--	9525	--	9525	--	10287
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
27	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением.Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т /водоподъемная труба/	м спуска или подъема труб	84	459,62	287,58	38608	24157	1514	17825	60948
		НР - 93,5%; СП - 8%			154,01	72,95	12937	6128		4515	
28	2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89	м	84	4850,00	--	407400	--	407400	--	439992
		СП - 8%			--	--	--	--		32592	
29	2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219	м	188	19500,00	--	3666000	--	3666000	--	3959280
		СП - 8%			--	--	--	--		293280	
30	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 140 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	117	15500,00	--	1813500	--	1813500	--	1958580
		СП - 8%			--	--	--	--		145080	
31	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	30	1110,16	73,80	33305	2214	2021	31657	70159
		НР - 108,9%; СП - 8%			969,00	--	29070	--		5197	
32	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	30	7350,00	--	220500	--	220500	--	238140
		СП - 8%			--	--	--	--		17640	
33	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2119,72	82,47	2120	83	360	1871	4310
		НР - 108,9%; СП - 8%			1677,20	40,53	1677	41		319	
34	2304-0101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем	шт.	1	28942,00	--	28942	--	28942	--	31257
		СП - 8%			--	--	--	--		2315	
35	5102-1301-0225 РСНБ РК 2015 прим	Шкаф управления,модель СУЗ-80 с насосом KDX/2200,д кабелем ВВП-16 -60М,муфтами,комплектом переключения 22 кВт,номинальный ток 43 А,типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	889270,00	--	889270	--		--	889270
					--	--	--	--	889270	--	
36	прайс лист	Насос ЭЦВ 8-25-180	шт	1	910000,00	--	910000	--		--	910000
					--	--	--	--	910000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2306-0144-0108 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВШП 1х6	км	0,585	540350,00	--	316105	--	316105	--	341393
		СП - 8%			--	--	--	--		25288	
38	прайс лист	Муфта	шт	1	38340,18	--	38340	--		--	38340
					--	--	--	--	38340	--	
39	прайс лист	Комплект переключения	шт	1	159430,36	--	159430	--		--	159430
40	Сбори.цен на инжен.изыскан для строит.Раздел 2.Инжен-геолог.изыск.табл.1 602-0604-01 п.7	Электрокоротаж	М	50	267,00	--	13350	--	--	--	13350
					--	--	--	--		--	
41	Сбори.цен на инжен.изыскан для строит.Раздел 2.Инжен-геолог.изыск.табл.1 602-0504-04 п.2	СТАНДАРТНЫЙ АНАЛИЗ ВОДЫ С ОТБОРОМ ПРОБ	проба	1	1604,00	--	1604	--	--	--	1604
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35979028	7636302	22665176	5634223	44781352
							3665555	2375132	1997041	3168100	
	Стоимость оборудования		Тенге				1997040				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1997040				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				362609				
	Материалы		Тенге				72				
	Всего заработная плата		Тенге					41973			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				316105				
		Накладные расходы	Тенге				33243				
		Сметная прибыль	Тенге				31668				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				427520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					41973			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27341387				
	Материалы		Тенге				15344064				
	Всего заработная плата		Тенге					5998714			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				490				
	Местные материалы		Тенге				741410				
		Накладные расходы	Тенге				5600980				
		Сметная прибыль	Тенге				2635389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35577756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3930
		Сметная заработная плата	Тенге					5998714			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6263037				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6263037				
		Сметная прибыль	Тенге				501043				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6764080				
	Стоимость прочих работ		Тенге				14954				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					14954				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					44781350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3945
		Сметная заработная плата	Тенге						6040687			
РАЗДЕЛ 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ												
42	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1	м3 грунта		4,1	51,99	51,99	213	213	--	54	288
		НР - 79,2%; СП - 8%				--	16,63	--	68		21	
43	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т(в три прохода).Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		5,125	62,62	62,62	321	321	--	101	456
		НР - 79,2%; СП - 8%				--	24,90	--	128		34	
44	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		5,125	13,50	13,50	69	70	--	22	98
		НР - 79,2%; СП - 8%				--	5,40	--	28		7	
45	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле		2	5569,39	1042,08	11139	2085	8766	897	12999
		НР - 118,8%; СП - 8%				144,14	233,30	288	467		963	
46	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы,гравия.Устройство	м3 материала основания в плотном теле		2	4496,11	1078,39	8992	2156	6548	920	10705
		НР - 118,8%; СП - 8%				144,14	243,16	288	486		793	
47	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция		1	11776,35	6753,45	11776	6754	1494	6092	19298
		НР - 88%; СП - 8%				3528,00	3394,87	3528	3395		1429	
48	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		1,152	29394,00	--	33862	--	33862	--	36571
		СП - 8%				--	--	--	--		2709	
49	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00312	247135,00	--	771	--	771	--	833
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
50	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция		1	37552,26	9165,40	37552	9165	11725	17548	59508
		НР - 88%; СП - 8%				16661,70	3279,07	16662	3279		4408	
51	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.		1	474397,00	--	474397	--		--	474397
						--	--	--	--	474397	--	

57

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	5108-0102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.		1	1039559,00	--	1039559	--		--	1039559
						--	--	--	--	1039559	--	
53	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.		1	586,79	81,25	587	81	29	404	1070
		НР - 79,2%; СП - 8%				477,36	32,81	477	33		79	
54	ТПРАЙС лист	Счетчики электронные трехфазные "Энергомера-1" CE 303 S31	шт.		1	33000,00	--	33000	--	33000	--	35640
		СП - 8%				--	--	--	--		2640	
55	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъеднинители.Установка с помощью механизмов	комплект		1	14930,50	4182,58	14931	4182	138	10861	27855
		НР - 88%; СП - 8%				10610,60	1731,21	10611	1731		2063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,01	1373,00				14		
55.2	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00012	437496,00				52		
55.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	453,00				45		
56	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.		1	89830,00	--	89830	--		--	89830
						--	--	--	--	89830	--	
					10кВ							
57	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		4	7441,33	3128,75	29765	12515	2856	18190	51792
		НР - 88%; СП - 8%				3598,56	1569,09	14394	6276		3836	
58	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.		3	65000,00	--	195000	--	195000	--	210600
		СП - 8%				--	--	--	--		15600	
59	2104-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.		1	57000,00	--	57000	--	57000	--	61560
		СП - 8%				--	--	--	--		4560	
60	4102-0501-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Расстояние перевозки свыше 30 км	т*км		681,6	51,00	--	34762	--		--	37543
		СП - 8%				--	--	--	--		2781	
61	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,16	165957,01	93999,26	26553	15040	631	13900	43689
		НР - 88%; СП - 8%				68014,10	30708,23	10882	4913		3236	
62	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км		0,48	487916,00	--	234200	--	234200	--	252936
		СП - 8%				--	--	--	--		18736	
63	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		3	14277,00	--	42831	--	42831	--	46257
		СП - 8%				--	--	--	--		3426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В	шт.	9	1832,00	--	16488	--	16488	--	17807
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
65	2404-0207-4716 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная поддерживающая для ОПТО кабеля SO128 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	18	1300,00	--	23400	--	23400	--	25272
		СП - 8%			--	--	--	--		1872	
66	2404-0201-0439 РСНБ РК 2015 прим.	Заземляющий проводник	м.	1	1620,00	--	1620	--	1620	--	1750
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2418618	52582	670359	68989	2558313
							57130	20804	1603786	70704	
	Стоимость оборудования		Тенге				1603786				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1603786				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				284275				
	Материалы		Тенге				28				
	Всего заработная плата		Тенге					510			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				283688				
		Накладные расходы	Тенге				404				
		Сметная прибыль	Тенге				22774				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				307453				
		Сметная заработная плата	Тенге					510			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				530557				
	Материалы		Тенге				32157				
	Всего заработная плата		Тенге					77424			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68622				
	Местные материалы		Тенге				285862				
	Транспортные расходы		Тенге				34762				
		Накладные расходы	Тенге				68585				
		Сметная прибыль	Тенге				47930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				647072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					77424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2558311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					77934			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								47339920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3722685				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7688884			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2395936			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23335535		
		- Перевозка грузов	Тенге				34762				
		- Прочие затраты	Тенге				14954				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3600826		
		- Накладные расходы	Тенге							5703212	
		- Сметная прибыль	Тенге							3238804	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				47339919				
		НДС 12%	Тенге				5680790				
		Всего с НДС:	Тенге				53020709				

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и
Куламетов А.Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ернур Строй и К"
Хайдарбеков С.Ш.