Бекітемін

«Жасыл аймақ» КММ-нің

_____А.Куламетов

«28» 06 2021жыл

Қабылдау Актісі

Біздер төмендегі акт жасап қол қоюшылар, Түркістан обылыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасының «Жасыл аймақ» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Түркістан қаласының айналасында Жасыл белдеу аумағында ұңғыма бұрғылау жұмыстары (6 дана)», Бас гидротехник Аблаев Бауыржан, Инженер энергетик Бөбенов Бердібек және «Ернур строй и К» ЖШС – нің директоры Хайдарбеков Сапарғали , участке басшысы Тилеукабылов Даулет , бұрғылау-шебері Бекториев Д., болып 03 маусым 2021 жылғы №118 келісім шарт бойынша жасалынған 6 дана (ұңғыма №№078-21, 077-21, 076-21, 075-21, 074-21,073-21) қазу жұмыстары жобалық сметалық құжаттарға сай толық 98999,998мың (Тоқсан сегіз миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан сегіз) тенгеге орындалғанын растап қол қоямыз.

«Жасыл аймақ» КММ-інің бас гидротехнигі	Аблаев Б
«Жасыл аймақ» КММ-інің инженер-энергетигі	Бөбенов Б
«Ернур строй и К» ЖШС – нің директоры	Хайдарбеков С.Ш
«Ернур строй и К» ЖШС – нің участке басшысы	Тилеукабылов Д
«Ернур строй и К» ЖШС – нің бұрғылау-шебері	Бекториев Д.

Заказчик - **КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"**
Подрядчик - **ТОО "Ернур Строй и К"**
Договор №118 от 03.06. 2021г.
Наименование работы -Работа по бурению скважины на територии Зеленого пояса вокруг города Туркестан (6 шт.)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		с начала строительства по отчетный месяц			с начала года по отчетный месяц		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	**Работа по бурению скважины на територии Зеленого пояса вокруг города Туркестан (6 шт.)**	**88392855,36**	**10607142,64**	**98999998**	**88392855,36**	**10607142,64**	**98999998**
	Всего к оплате ТОО "Ернур Строй и К"	**88392855,36**	**10607142,64**	**98999998**	**88392855,36**	**10607142,64**	**98999998**

Заказчик:

Директор КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"

_____ **Куламетов А.Р.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Ернур Строй и К"

_____ **Хайдарбеков С.Ш.**

22

Заказчик: КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Ернур Строй и К"

Наименование строительства и его адрес: "Работы по бурению водянных скважин (6 шт)".

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СКВАЖИНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ-6 шт										
1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Срезка растительного слоя вручную**	**м3 грунта**		192	1288,56	--	247404	--	--	195944	478815
		НР - 79,2%; СП - 8%				1288,56	--	247404	--		35468	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		192	799,15	--	153437	--	--	121522	296956
		НР - 79,2%; СП - 8%				799,15	--	153437	--		21997	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.**	**м3 грунта**		36	1681,68	--	60540	--	--	47948	117167
		НР - 79,2%; СП - 8%				1681,68	--	60540	--		8679	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		36	877,72	--	31598	--	--	25026	61153
		НР - 79,2%; СП - 8%				877,72	--	31598	--		4530	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Проходка шурфа вручную сечением 2х2 м2 глубиной 2 м для установки кондуктора**	**м3 грунта**		48	1681,68	--	80721	--	--	63931	156224
		НР - 79,2%; СП - 8%				1681,68	--	80721	--		11572	
6	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Пространство межтрубное скважины./монолит В-15/**	**м3**		3,6	36598,16	--	131753	--	85337	43399	189164
		НР - 93,5%; СП - 8%				12893,40	--	46416	--		14012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка песчанно-гравийная под сооружения.Устройство**	**м3 бетона,гравия или песка в конструкции**		2,4	3361,53	309,31	8068	742	4662	2984	11936
		НР - 100,1%; СП - 8%				1110,20	131,87	2664	316		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 50 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 2 группы**	м бурения	60	16057,45	3933,60	963447	236016	621080	174379	1228852
		НР - 93,5%; СП - 8%			1772,52	1335,84	106351	80150		91026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1104-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 50 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 3 группы**	м бурения	48	31031,47	6811,14	1489511	326935	1010832	246235	1874606
		НР - 93,5%; СП - 8%			3161,34	2325,18	151744	111609		138860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1104-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 50 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы**	м бурения	30	36492,18	10368,94	1094765	311069	633377	232295	1433225
		НР - 93,5%; СП - 8%			5010,64	3270,82	150319	98125		106165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1104-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 50 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 7 группы**	м бурения	120	55701,14	14451,66	6684136	1734199	4080974	1277482	8598548
		НР - 93,5%; СП - 8%			7241,36	4144,40	868963	497328		636929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1104-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 50 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 8 группы**	м бурения	42	81121,72	20453,07	3407112	859029	2112304	630997	4361158
		НР - 93,5%; СП - 8%			10375,68	5692,49	435779	239085		323049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2101-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая**	т	72	36366,00	--	2618352	--	2618352	--	2827820
		СП - 8%			--	--	--	--		209468	
14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	**Вода техническая**	м3	159,6	14,00	--	2234	--	2234	--	2413
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
15	2101-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Рядовой гравий**	м3	60	2869,00	--	172140	--	172140	--	185911
		СП - 8%			--	--	--	--		13771	
16	2101-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	120	2309,00	--	277080	--	277080	--	299246
		СП - 8%			--	--	--	--		22166	
17	1104-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 50 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 1 группы по устойчивости**	м закрепленной скважины	141	1079,53	512,69	152213	72290	1822	90989	262658
		НР - 93,5%; СП - 8%			553,91	136,26	78101	19213		19456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1104-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 50 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 2 группы по устойчивости**	м закрепленной скважины	159	1765,24	947,11	280672	150591	2054	156604	472258
		НР - 93,5%; СП - 8%			805,20	248,20	128027	39464		34982	

24

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	1308-0305-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство центраторов /направляющих фонарей/**	шт.		42	6643,44	2028,00	279024	85176	433	199457	516759
		НР - 79,2%; СП - 8%				4605,12	1391,06	193415	58425		38279	
20	1104-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 700 м.Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором,работающим от электродвигателя**	сутки откачки		36	450940,48	363042,28	16233857	13069523	–	7270675	25384894
		НР - 93,5%; СП - 8%				87898,20	128105,21	3164335	4611788		1880363	
21	1104-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 700 м.Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки		15	181814,80	118478,80	2727222	1777182	–	1361561	4415886
		НР - 93,5%; СП - 8%				63336,00	33745,00	950040	506175		327103	
22	1105-0101-5901 РСНБ РК 2015	**Откачка ламаиз скважины**	м3 конструктивного объема пустот		410,4	3205,12	1183,10	1315381	485544	–	1146722	2659071
		НР - 108,9%; СП - 8%				2022,02	543,78	829837	223167		196968	
23	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство.- бетонирование оголовка**	м3 конструкции		4,8	22800,38	624,53	109442	2998	95550	12179	131350
		НР - 100,1%; СП - 8%				2269,68	265,01	10894	1272		9730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Спецификация оборудования и материалов										
24	2301-0501-1519 РСНБ РК 2015	**Труба обсадная диам.225х10,0 мм из ПВХ**	м		303	14000,00	--	4242000	--	4242000	–	4581360
		СП - 8%				--	--	--	--		339360	
25	2301-0501-1518 РСНБ РК 2015	**Отстойник диам.219**	м		30	8034,00	--	241020	--	241020	--	260302
		СП - 8%				--	--	--	--		19282	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка ЦЕНТРАТОРОВ И ЗАГЛУШКИ**	шт.		48	1436,89	922,70	68971	44290	–	40276	117986
		НР - 108,9%; СП - 8%				514,19	256,31	24681	12303		8740	
27	2302-1104-2207 РСНБ РК 2015 прим	**ЦЕНТРАТОРЫ ИЗ ПВХ**	комплект		42	11000,00	--	462000	--	462000	–	498960
		СП - 8%				--	--	--	--		36960	
28	2302-0103-2812 РСНБ РК 2015 прим	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200**	шт.		6	9525,00	--	57150	--	57150	--	61722
		СП - 8%				--	--	--	--		4572	
29	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением.Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т /водоподъемная труба/**	м спуска или подъема труб		240	459,62	287,58	110309	69019	4328	50930	174138
		НР - 93,5%; СП - 8%				154,01	72,95	36962	17508		12899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		240	4850,00	--	1164000	--	1164000	--	1257120
		СП - 8%				--	--	--	--		93120	
31	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		54	1110,16	73,80	59949	3985	3638	56983	126287
		НР - 108,9%; СП - 8%				969,00	--	52326	--		9355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.		54	7350,00	--	396900	--	396900	--	428652
		СП - 8%				--	--	--	--		31752	
33	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 100 мм. Установка	задвижка или клапан		6	2119,72	82,47	12718	495	2160	11224	25857
		НР - 108,9%; СП - 8%				1677,20	40,53	10063	243		1915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	2304-0101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.		6	28942,00	--	173652	--	173652	--	187544
		СП - 8%				--	--	--	--		13892	
35	2307-0502-1222 РСНБ РК 2015	Уровнемер ЭУ-50	шт		6	120160,00	--	720960	--	720960	--	778637
		СП - 8%				--	--	--	--		57677	
36	5102-1301-0225 РСНБ РК 2015 прим	Шкаф управления,модель СУЗ-80 с насосом KDX/2200,д кабелем ВВП-16 -60М,муфтами,комплектом переключения 22 кВт,номинальный ток 43 А,типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.		6	889270,00	--	5335620	--		--	5335620
						--	--	--	--	5335620	--	
37	прайс лист	Насос ЭЦВ 8-25-60	шт		6	580000,00	--	3480000	--		--	3480000
						--	--	--	--	3480000	--	
38	2306-0144-0108 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВП 1х6	км		1,08	540350,00	--	583578	--	583578	--	630264
		СП - 8%				--	--	--	--		46686	
39	прайс лист	Муфта	шт		6	38340,18	--	230041	--		--	230041
						--	--	--	--	230041	--	
40	прайс лист	Комплект переключения	шт		6	159430,36	--	956582	--		--	956582
						--	--	--	--	956582	--	

26

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	**Сборн.цен на инжен.изыскан для строит.Раздел 2.Инжен-геолог.изыск.табл.1 602-0604-01 п.7**	**Электрокоротаж**	**М**		**300**	**267,00**	**--**	**80100**	**--**	**--**	**--**	**80100**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
42	**Сборн.цен на инжен.изыскан для строит.Раздел 2.Инжен-геолог.изыск.табл.1 602-0504-04 п.2**	**СТАНДАРТНЫЙ АНАЛИЗ ВОДЫ С ОТБОРОМ ПРОБ**	**проба**		**6**	**1604,00**	**--**	**9624**	**--**	**--**	**--**	**9624**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**56905283**	**19229083**	**19769617**	**13459742**	**75186866**
								7814617	**6516171**	**10002243**	**4821846**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**10002243**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**10002243**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**1583562**				
	Материалы		Тенге					**433**				
	Всего заработная плата		Тенге						**251840**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1304538**				
		Накладные расходы	Тенге					**199457**				
		Сметная прибыль	Тенге					**142642**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**1925661**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**94**
		Сметная заработная плата	Тенге						**251840**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**38493032**				
	Материалы		Тенге					**8658119**				
	Всего заработная плата		Тенге						**14078948**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2234**				
	Местные материалы		Тенге					**3067572**				
		Накладные расходы	Тенге					**13260285**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4140266**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**55893583**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9023**
		Сметная заработная плата	Тенге						**14078948**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**6736722**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**6736722**				
		Сметная прибыль	Тенге					**538938**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**7275660**				
	Стоимость прочих работ		Тенге					**89724**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					**89724**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**75186871**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9117**
		Сметная заработная плата	Тенге						**14330788**			

РАЗДЕЛ 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

27

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1	м3 грунта		8,2	51,99	51,99	426	426	--	108	577
		НР - 79,2%; СП - 8%				--	16,63	--	136		43	
44	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т(в три прохода).Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		10,25	62,62	62,62	642	642	--	202	912
		НР - 79,2%; СП - 8%				--	24,90	--	255		68	
45	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		10,25	13,50	13,50	138	138	--	44	196
		НР - 79,2%; СП - 8%				--	5,40	--	55		15	
46	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле		4	5569,39	1042,08	22278	4168	17533	1794	25997
		НР - 118,8%; СП - 8%				144,14	233,30	577	933		1926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы,гравия.Устройство	м3 материала основания в плотном теле		4	4496,11	1078,39	17984	4314	13093	1840	21410
		НР - 118,8%; СП - 8%				144,14	243,16	577	973		1586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция		2	11776,35	6753,45	23553	13507	2990	12184	38596
		НР - 88%; СП - 8%				3528,00	3394,87	7056	6790		2859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		1,152	29394,00	--	33862	--	33862	--	36571
		СП - 8%				--	--	--	--		2709	
50	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00312	247135,00	--	771	--	771	--	833
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
51	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция		2	37552,26	9165,40	75105	18331	23451	35096	119017
		НР - 88%; СП - 8%				16661,70	3279,07	33323	6558		8816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	5108-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ**	шт.	2	1703295,00	--	3406590	--		--	3406590
					--	--	--	--	3406590	--	
53	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	2	685149,00	--	1370298	--		--	1370298
					--	--	--	--	1370298	--	
54	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные.Установка на готовом основании**	шт.	2	586,79	81,25	1174	163	56	808	2141
		НР - 79,2%; СП - 8%			477,36	32,81	955	66		159	
55	ТПРАЙС лист	**Счетчики электронные трехфазные "Энергомера-1" CE 303 S31**	шт.	2	33000,00	--	66000	--	66000	--	71280
		СП - 8%			--	--	--	--		5280	
56	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители.Установка с помощью механизмов**	комплект	2	14930,50	4182,58	29861	8365	275	21722	55709
		НР - 88%; СП - 8%			10610,60	1731,21	21221	3462		4127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)**	шт.	2	89830,00	--	179660	--		--	179660
					--	--	--	--	179660	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5228342	50054	158031	73798	5329787
							63709	19228	4956548	27650	
	Стоимость оборудования		Тенге				4956548				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4956548				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				67174				
	Материалы		Тенге				56				
	Всего заработная плата		Тенге					1021			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66000				
		Накладные расходы	Тенге				808				
		Сметная прибыль	Тенге				5439				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				73421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1021			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				204620				
	Материалы		Тенге				57342				
	Всего заработная плата		Тенге					81916			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				771				
	Местные материалы		Тенге				33862				
		Накладные расходы	Тенге				72990				
		Сметная прибыль	Тенге				22211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				299821				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге						81916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5329790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	Тенге						82937			
		РАЗДЕЛ 3. 10кВ										
58	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**		**56**	**7441,33**	**3128,75**	**416715**	**175210**	**39986**	**254662**	**725087**
		НР - 88%; СП - 8%				3598,56	1569,09	201519	87869		53710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59	**2104-0405-0110 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**		**20**	**65000,00**	**--**	**1300000**	**--**	**1300000**	**--**	**1404000**
		СП - 8%				--	--	--	--		104000	
60	**2104-0405-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**		**36**	**57000,00**	**--**	**2052000**	**--**	**2052000**	**--**	**2216160**
		СП - 8%				--	--	--	--		164160	
61	**4102-0501-0118 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Расстояние перевозки свыше 30 км**	**т·км**		**4170,8**	**51,00**	**--**	**212711**	**--**		**--**	**229728**
		СП - 8%				--	--	--	--		17017	
62	**1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**		**1,6**	**165957,01**	**93999,26**	**265531**	**150399**	**6309**	**139001**	**436895**
		НР - 88%; СП - 8%				68014,10	30708,23	108823	49133		32363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	**2306-1201-0918 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**		**0,2585**	**850986,00**	**--**	**219980**	**--**	**219980**	**--**	**237578**
		СП - 8%				--	--	--	--		17598	
64	**2306-1201-1317 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**		**0,6**	**686947,00**	**--**	**412168**	**--**	**412168**	**--**	**445141**
		СП - 8%				--	--	--	--		32973	
65	**2306-1201-0703 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012**	**км**		**2,4**	**487916,00**	**--**	**1170998**	**--**	**1170998**	**--**	**1264678**
		СП - 8%				--	--	--	--		93680	
66	**2404-0207-1935 РСНБ РК 2015**	**Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**		**20**	**14277,00**	**--**	**285540**	**--**	**285540**	**--**	**308383**
		СП - 8%				--	--	--	--		22843	
67	**2404-0102-0225 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В**	**шт.**		**60**	**1832,00**	**--**	**109920**	**--**	**109920**	**--**	**118714**
		СП - 8%				--	--	--	--		8794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2404-0207-4916 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.3 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	20	3500,00	--	70000	--	70000	--	75600
		СП - 8%			--	--	--	--		5600	
69	2404-0207-4716 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная поддерживающая для ОПТО кабеля SO128 ГОСТ Р 51177-2017**	**комплект**	50	7076,00	--	353800	--	353800	--	382104
		СП - 8%			--	--	--	--		28304	
70	2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	**Зажимы промежуточный**	**шт.**	20	1487,00	--	29740	--	29740	--	32119
		СП - 8%			--	--	--	--		2379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6899103	325609	6050441	393663	7876187
							310342	137002	--	583421	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1913066				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1913066				
		Сметная прибыль	Тенге				153045				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2066111				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4986037				
	Материалы		Тенге				46295				
	Всего заработная плата		Тенге					447344			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				739080				
	Местные материалы		Тенге				3352000				
	Транспортные расходы		Тенге				212711				
		Накладные расходы	Тенге				393663				
		Сметная прибыль	Тенге				430376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5810076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					447344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7876187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					447344			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								88392855
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8188668				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19604746			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6672401			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25978090		
		- Перевозка грузов	Тенге				212711				
		- Прочие затраты	Тенге				89724				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14958791		
		- Накладные расходы	Тенге							13927203	
		- Сметная прибыль	Тенге							5432917	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				88392855,36				
		НДС 12%	Тенге				10607142,64				
		Всего к оплате	Тенге				98999998,00				

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и
Куламетов А.Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ернур Строй и К"
Хайдарбеков С.Ш.