Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здоровья г.Алматы",г.Алматы,ул. Жандосова, 6**	**000340001583**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5**	**050940000576**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №91 от 12 июля 2019 года, доп. согл. №2 от 17.11.2020г.

Номер документа	Дата составления
34	24.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Городской кардиологичсекий центр" расположенный по адресу г Алматы ул Толе би №93			работа	1,00	104 803 797,68	104 803 797,68
				Итого	1	x	104 803 797,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Н. Мадеева
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2020

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здоровья города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Городской кардиологический центр" расположенный по адресу г. Алматы ул. Толе би № 93

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		91	12.07.2019 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Городской кардиологический центр" расположенный по адресу г. Алматы ул. Толе би № 93	104 803 797,68	104 803 797,68	104 803 797,68						11 228 978,32	104 803 797,68
Итого к оплате										**104 803 797,68**

Заказчик:
КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"
И.о руководителя
Мадеева Ж. А.

Эксплуатирующая организация:
ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения города Алматы
Руководитель **Кодасбаев А. Т.**

Технический надзор:
ТОО «MSK Engineering»
Директор **Манкеев Ж.Н**

Авторский надзор:
ТОО «Ақ жол-II»
Эксперт **Оспанов М. С.**

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор **Ишназаров Б. Р.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы" БИН 000340001583**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Городской кардиологический центр" расположенный по адресу г. Алматы ул. Толе би № 93**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 91** от **12.07.2019г.**

РЕЕСТР
актов выполненных работ за ноябрь 2020 года.

Номер акта	№ локальных смет	Наименование	Сумма, тенге
1	2-1-1	Архитектурно-строительная часть	54 986 706,46
2	7-1-1	План покрытия, озеленения, МАФЫ	14 783 602,76
3	2	Добавляемые работы	35 033 488,46
		Итого:	**104 803 797,68**

Принял:

Заказчик: КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"
И.о. руководителя Мадеева Жанар Ахылбековна
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «MSK Engineering»
Эксперт Касымжанов Бауыржан Нусипович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «Ақ жол-П»
Эксперт Оспанов Мереке Сагадиевич
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксплуатирующая организация ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения города Алматы
Руководитель Кодасбаев Алмат Турысбекович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Начальник ПТО Казимов Ж.Б.
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Прораб Абдраманов Ж.
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы" БИН 000340001583**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Городской кардиологический центр" расположенный по адресу г. Алматы ул. Толе би № 93**
(наименование, адрес)

Объект **Архитектурно-строительная часть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 91 от 12.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №1 за ноябрь 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фасад здания /лист 3 АР/				
1	**2**	**1115-0213-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости**	**м2**	**2778,250**	**124,03**	**344589**
2	**3**	**1115-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2778,250**	**4231,74**	**11756826**
3	**4**	**1115-0213-0301 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту до 2,5 м с лесов**	**м2**	**2418,050**	**2387,05**	**5772002**
4	**5**	**2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**120,910**	**21045,96**	**2544667**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	6	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	2778,250	3091,09	8587821
6	7	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	2778,250	1414,62	3930164
7	8	1115-0402-0603 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	2778,250	615,88	1711072
8	12	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	3017,600	1300,46	3924279
			Раздел: Отмостка/лист 4 АР/#				
9	16	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	12,000	2969,47	35634
10	17	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	120,000	332,47	39896
11	18	1111-0101-1401 РСНБ РК 2015	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	м2 пола	120,000	2319,38	278326
			Раздел: Стремянки См-1, люки,выходы на кровлю /лист 15 АР/				
			Раздел: Кровля				
12	29	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2341,760	441,09	1032933
13	30	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2341,760	840,60	1968484
14	32	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3291,300	442,82	1457451
15	37	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8,000	26875,06	215000
16	38	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	262,000	181,76	47622
17	39	СПРАЙС-ЛИСТ	Ограждение кровельное ОКП-600 Н-600мм, L 2000м	комплект	132,000	7116,43	939369
18	40	2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	37,800	318,60	12043

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	41	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005	249173,28	1237
20	42	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	260,400	100,44	26155
21	43	2113-0206-0201 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 100 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,013	278683,20	3628
22	44	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	228,460	3975,55	908253
23	45	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	1,780	293087,16	521739
24	46	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,370	250483,32	92579
			Раздел: Демонтажные работы				
25	47	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	329,130	296,15	97473
26	50	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	3291,300	1156,26	3805586
27	51	1208-0101-0303 РСНБ РК 2015	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка	окно	8,000	2843,57	22749
28	52	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	116,527	83,16	9690
29	53	4101-0101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	116,527	2009,88	234206
			ИТОГО:				50321470
			В том числе :				
			Накладные расходы				14290971
			Сметная прибыль				3727516
			Итого с временными		1,35 %	679340,00	51000810
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	1178119,00	52178929
			Итого в текущих ценах (1,02494802494802)				53 480 690,22
			2018 г. - 50 % (МРП = 2405 тенге)				
			2019 г. - 50 % (МРП = 2525 тенге)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**	**1 069 613,80**	**54 550 304,03**
			Итого с НДС		**12 %**	**6 546 036,48**	**61 096 340,51**
			Скидка подрядчика		**10%**	**6 109 634,05**	**54 986 706,46**
			Итого к оплате				**54 986 706,46**

Принял:

Заказчик: КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"
И.о. руководителя Мадеева Жанар Ахылбековна
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «MSK Engineering»
Эксперт Касымжанов Бауыржан Нусипович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «Ақ жол-II»
Эксперт Оспанов Мереке Сагадиевич
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксплуатирующая организация ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения города Алматы
Руководитель Кодасбаев Алмат Турысбекович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Начальник ПТО Казимов Ж.Б.
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Прораб Абдраманов Ж.
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика
(застройщика)
Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы" БИН 000340001583**
олное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
олное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Городской кардиологический центр" расположенный по адресу г. Алматы ул. Толе би № 93**
(наименование, адрес)

Объект **План покрытия, озеленения, МАФЫ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 91 от 12.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №2 за ноябрь 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	**1**	**1127-0302-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**1428,500**	**110,43**	**157747**
2	**2**	**1127-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	**м**	**1626,000**	**1242,56**	**2020407**
3	**3**	**1127-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания мостовой из булыжного камня. Разборка**	**м3 конструкции**	**110,496**	**3881,12**	**428848**

4	4	1218-0101-2301 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Демонтаж	м2	526,800	4067,64	2142831
5	5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка (асфальтобетон)	т	151,777	83,16	12622
6	6	4101-0101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км (асфальтобетон)	т	151,777	2009,88	305053
7	7	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка (брусчатка)	т	8,550	530,28	4534
8	8	4101-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (брусчатка)	т	8,550	1708,56	14608
			Раздел: Покрытия				
9	9	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1428,000	1444,87	2063278
10	10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	655,000	2608,56	1708607
11	11	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/	м3	13,088	46476,72	608287
12	12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27,450	3378,18	92731
13	13	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	549,000	924,84	507737
14	14	2104-0509-0113 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	560,000	3359,88	1881533
15	15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	352,000	2608,56	918213
16	16	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/	м3	5,632	46476,72	261757
			Раздел:				
17	31	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	9,900	1021,59	10114
18	32	СПРАЙС-ЛИСТ	Плитка тактильная размер 30х30	м2	9,900	3857,14	38186
			Раздел: МАФ				
19	35	8601-0106-0109 УСН РК 8.02-03-2017	Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом	комплект	1,000	332230,92	332231
			ИТОГО:				13509324
			В том числе :				

			Накладные расходы			**3219209**
			Сметная прибыль			**1000691**
			Итого с временными	**1,5 %**	**202640,00**	**13711964**
			Итого с зимними удорожаниями	**2,31 %**	**316746,00**	**14028710**
			Итого в текущих ценах (1,02494802494802)			**14 378 698,61**
			2018 г. - 50 % (МРП = 2405 тенге)			
			2019 г. - 50 % (МРП = 2525 тенге)			
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**2%**	**287 573,97**	**14 666 272,58**
			Итого с НДС	**12 %**	**1 759 952,71**	**16 426 225,29**
			Скидка подрядчика	**10%**	**1 642 622,53**	**14 783 602,76**
			Итого к оплате			**14 783 602,76**

Принял:

Заказчик: КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"
И.о. руководителя Мадеева Жанар Ахылбековна
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «MSK Engineering»
Эксперт Касымжанов Бауыржан Нусипович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «Ақ жол-II»
Эксперт Оспанов Мереке Сагадиевич
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксплуатирующая организация ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения города Алматы
Руководитель Кодасбаев Алмат Турысбекович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Начальник ПТО Казимов Ж.Б.
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Прораб Абдраманов Ж.
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика
(застройщика)
Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы" БИН 000340001583**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Городской кардиологический центр" расположенный по адресу г. Алматы ул. Толе би № 93**
(наименование, адрес)

Объект **Добавляемые работы (согласно протокола технического совещания от №2 от "____" _____ 2020 года**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 91 от 12.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №3 за ноябрь 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
1	**1**	**1146-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции навесы . Демонтаж**	**т демонтированных конструкций**	**1,800**	**27468,81**	**49444**
2	**2**	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Оконные решетки. Демонтаж**	**т конструкций**	**5,100**	**186918,83**	**953286**
3	**3**	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами местами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**600,000**	**1483,40**	**890038**
4	**4**	**2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**30,000**	**31752,00**	**952560**
5	**5**	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное профилированным листом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**2459,900**	**4445,09**	**10934466**

6	6	2110-0104-0913 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2720,649	3489,48	9493652
7	7	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	101,935	4325,91	440962
8	8	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	101,935	2076,84	211703
9	9	1110-0210-0101 РСНБ РК 2015	Подкос. Установка	м3 древесины в конструкции	3,506	63477,34	222552
10	10	1110-0211-0102 РСНБ РК 2015	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	315,924	3109,58	982392
11	11	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	331,720	2566,08	851221
12	12	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,909	68453,64	678307
			Раздел: Балконы между блоками				
13	13	1110-0204-0205 РСНБ РК 2015	Устройство каркасной конструкции. Сборка	м2 стен (за вычетом проемов)	173,000	428,65	74157
14	14	2203-0301-0204 РСНБ РК 2015	Сайдинг с комплектующими	м2	198,950	5616,00	1117303
15	15	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,098	55248,48	336905
			Раздел: Общивка балкона главного корпуса				
			Раздел: Водоотводные сооружения				
16	24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	38,700	3055,23	118237
17	25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,450	256,94	1657
18	26	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,900	13465,78	173709
19	27	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	3,110	108258,11	336683
20	28	2104-0304-0102 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	29,000	10065,60	291902
21	29	2303-0101-0402 РСНБ РК 2015	Дождеприемник малый для пешеходной зоны, тип Д (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6,000	21921,84	131531

			Раздел: Асфальт				
			Раздел: Ограждение пандуса приемного покоя				
			Раздел: Перенос водопровода Д=200мм				
22	42	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	21,000	257,39	5405
23	43	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,000	1594,33	28698
24	44	1216-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных труб диаметром 219 мм. Разборка	м	12,000	2287,09	27445
25	45	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	1962286,03	23547
26	46	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,000	8041,68	96500
27	47	1216-0101-2404 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	задвижка	1,000	7934,38	7934
28	48	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	14633,73	14634
29	49	2304-0201-0605 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с76нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°С, PN 64, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,000	422964,72	1691859
30	50	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,032	125519,32	3966
31	51	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	9102,24	36409
32	52	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	3630074,67	43561
33	53	1212-0103-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза	м2	11,280	1449,74	16353
34	54	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	30,000	557,28	16718
35	55	4102-0102-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	30,000	811,08	24332
			Раздел: Пандус				
36	56	1146-0401-0202 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	5,960	89626,67	534189
37	57	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	58,880	557,28	32813

38	58	4102-0102-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	58,880	811,08	47756
39	59	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,000	24788,23	99153
40	60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	214172,64	19822
			Раздел: Беседка				
			ИТОГО:				32013762
			В том числе :				
			Накладные расходы				6252203
			Сметная прибыль				2371390
			Итого с временными		1,5 %	480206,00	32493968
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	750611,00	33244579
			Итого в текущих ценах (1,02494802494802)				34 073 965,59
			2018 г. - 50 % (МРП = 2405 тенге)				
			2019 г. - 50 % (МРП = 2525 тенге)				
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	681 479,31	34 755 444,90
			Итого с НДС		12 %	4 170 653,39	38 926 098,29
			Скидка подрядчика		10%	3 892 609,83	35 033 488,46
			Итого к оплате				35 033 488,46

Принял:

Заказчик: КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"
И.о. руководителя Мадеева Жанар Ахылбековна
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «MSK Engineering»
Эксперт Касымжанов Бауыржан Нусипович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «Ақ жол-II»
Эксперт Оспанов Мереке Сагадиевич
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксплуатирующая организация ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения города Алматы
Руководитель Кодасбаев Алмат Турысбекович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Начальник ПТО Казимов Ж.Б.
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Прораб Абдраманов Ж.
М.П. (должность, подпись, ФИО)