Форма КС-3
Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ "Коныс" ВКО, Тарбагатайский район с. Акжар ул. Жамбыла 11
Подрядчик: ТОО "Артабан System"
Субподрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование объекта : "Строительство бизнес центра в с. Акжар Тарбагатайского района ВКО, ул. Жамбыла 11"

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат 2022 год**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | 10.12.2022 | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добав-ленную стоимость | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включи-тельно | в отчетном месяце | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| Строительство бизнес центра в с№ Акжар Тарбагатайского района ВКО, ул. Жамбыла 11 | 30 958 836 | 30 958 836 | | | | | | | 3 317 018 | **30 958 836** |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | **30 958 836** |

**Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ "Коныс"**

**Подрядчик: ТОО "Артабан System"**

Директор_____Толеубеков Д.Т.

**Технадзор: ТОО "Акбозат LTD"**

Эксперт технадзора_____Малгажинов М.

**Субподрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**

И.о. директора_____Бакытбеков Т.Б.

Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ "Коныс" ВКО, Тарбагатайский район с. Акжар ул. Жамбыла 11
Подрядчик: ТОО "Артабан System"
Субподрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование объекта : "Строительство бизнес центра в с. Акжар Тарбагатайского района ВКО, ул. Жамбыла 11"

**Акт выполненных работ №1**

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0326 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 212 | 173,88 | 166,88 | 36863 | 35379 | – | 5663 | 45928 |
| | | | | | | 7 | 30,1 | 1484 | 6381 | – | 3402 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 3,816 | 2014,32 | – | 7687 | – | – | 5535 | 14280 |
| | | | | | | 2014,32 | – | 7687 | – | – | 1058 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 1101-0104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 184,44 | 35,51 | 35,51 | 6549 | 6549 | – | 2090 | 9330 |
| | | | | | – | 15,74 | – | 2903 | – | 691 | |
| 4 | 4 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 184,44 | 186,08 | 83,59 | 34321 | 15417 | – | 19254 | 57861 |
| | | | | | 102,49 | 42,5 | 18903 | 7839 | – | 4286 | |
| 5 | 5 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 4,38 | 1051,7 | – | 4606 | – | – | 3316 | 8556 |
| | | | | | 1051,7 | – | 4606 | – | – | 634 | |
| 6 | 6 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /подсыпка под полы/ НР = 72 % | м3 грунта | 57,4 | 1051,7 | – | 60368 | – | – | 43465 | 112140 |
| | | | | | 1051,7 | – | 60368 | – | – | 8307 | |
| 7 | 7 1101-0102-0326 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 20,7 | 250,39 | 241,24 | 5183 | 4994 | 8 | 886 | 6555 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 8,78 | 50,63 | 182 | 1048 | – | 486 | |
| 8 | 8 412-102-0206 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км | т·км | 198,72 | 43 | | 8545 | | – | – | 9229 |
| | | | | | – | | – | | – | 684 | |
| | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 3,9 | 22439,84 | 1150,71 | 87515 | 4488 | 77057 | 6476 | 101510 |
| | | | | | 1530,9 | 293,52 | 5971 | 1145 | – | 7519 | |
| 10 | 10 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 39 | 33078,76 | 2083,87 | 1290072 | 81271 | 1007327 | 201254 | 1610632 |
| | | | | | 5166 | 504,73 | 201474 | 19684 | – | 119306 | |
| 11 | 11 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,01887 | 264048 | | 4983 | | 4983 | – | 5382 |
| | | | | | – | | – | | – | 399 | |
| 12 | 12 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01055 | 277977 | | 2933 | | 2933 | – | 3168 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 235 | |
| 13 | 13 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04673 | 275482 | | 12873 | | 12873 | – | 13903 |
| | | | | | – | | – | | – | 1030 | |
| 14 | 14 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КПФ, КП1/ НР = 91 % | т | 0,00489 | 23956,33 | 1437,61 | 117 | 7 | 1 | 101 | 235 |
| | | | | | 22230,72 | 462,4 | 109 | 2 | – | 17 | |
| 15 | 15 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД3, ЗД4/ НР = 91 % | т | 0,01055 | 631054,83 | 1504,83 | 6658 | 16 | 5731 | 835 | 8092 |
| | | | | | 86304 | 686,79 | 911 | 7 | – | 599 | |
| 16 | 16 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 48,8 | 932,85 | 20,68 | 45523 | 1009 | 28023 | 15484 | 65888 |
| | | | | | 337,93 | 3,24 | 16491 | 158 | – | 4881 | |

**Раздел 3 Покрытие**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 1106-0801-0102 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 % | м3 | 84,8 | 59369,48 | 1926,05 | 5034532 | 163329 | 3042983 | 1703125 | 7276670 |
| | | | | | 21559,2 | 511,16 | 1828220 | 43346 | – | 539013 | |
| 18 | 18 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 5,64243 | 275482 | | 1554388 | | 1554388 | – | 1678739 |
| | | | | | – | | – | | – | 124351 | |
| 19 | 19 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,14593 | 264048 | | 38533 | | 38533 | – | 41616 |
| | | | | | – | | – | | – | 3083 | |
| 20 | 20 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,14944 | 23956,33 | 1437,61 | 3580 | 215 | 43 | 3086 | 7199 |
| | | | | | 22230,72 | 462,4 | 3322 | 69 | – | 533 | |
| 21 | 21 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11392 | 275482 | | 31383 | | 31383 | – | 33894 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 2511 | |
| 22 | 22 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03552 | 277977 | | 9874 | | 9874 | – | 10664 |
| | | | | | – | | – | | – | 790 | |
| 23 | 23 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. НР = 91 % | т | 0,00018 | 839374,83 | 1504,83 | 151 | – | 98 | 48 | 215 |
| | | | | | 294624 | 686,79 | 53 | – | – | 16 | |
| | **Раздел 4 Стены** | | | | | | | | | | |
| | **4.1 Несущие кирпичные стены** | | | | | | | | | | |
| 24 | 24 1108-0201-0501 | Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 106 | 67305,69 | 3055,08 | 7134403 | 323838 | 5973655 | 864191 | 8638482 |
| | | | | | 7895,37 | 871,03 | 836909 | 92329 | – | 639888 | |
| 25 | 25 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2573 | 277977 | | 71523 | | 71523 | – | 77245 |
| | | | | | – | | – | | – | 5722 | |
| 26 | 26 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,35428 | 296003 | | 104868 | | 104868 | – | 113257 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 8389 | |
| 27 | 27 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,68243 | 267997 | | 182889 | | 182889 | – | 197520 |
| | | | | | – | | – | | – | 14631 | |
| 28 | 28 1106-0701-0109 | Перемычки. Устройство НР = 91 % | м3 | 3,66 | 52892,08 | 4523,17 | 193585 | 16555 | 110769 | 63938 | 278125 |
| | | | | | 18104,2 | 1092,88 | 66261 | 4000 | – | 20602 | |
| 29 | 29 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,26041 | 275482 | | 71738 | | 71738 | – | 77477 |
| | | | | | – | | – | | – | 5739 | |
| 30 | 30 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,08412 | 277977 | | 23383 | | 23383 | – | 25254 |
| | | | | | – | | – | | – | 1871 | |
| | **Раздел 5 Проемы** | | | | | | | | | | |
| 31 | 31 1110-0501-0106 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1/ НР = 90 % | м2 проемов | 38,55 | 2532,55 | 201,64 | 97630 | 7773 | 45538 | 43358 | 152267 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1149,63 | 100,08 | 44318 | 3858 | – | 11279 | |
| 32 | 32 223-102-0209 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками /ОК-1/ | м2 | 38,55 | 29017 | | 1118605 | | 1118605 | – | 1208093 |
| | | | | | – | | – | | – | 89488 | |
| 33 | 33 1110-0501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % | м | 18,7 | 1302,07 | 5,96 | 24349 | 111 | 18868 | 4883 | 31571 |
| | | | | | 287,12 | 2,97 | 5369 | 56 | – | 2339 | |
| 34 | 34 223-501-0113 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм | м | 18,7 | 1320 | | 24684 | | 24684 | – | 26659 |
| | | | | | – | | – | | – | 1975 | |
| 35 | 35 1115-0108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 % | м | 18,7 | 1586,61 | 5,89 | 29670 | 110 | 19225 | 8288 | 40995 |
| | | | | | 552,64 | 1,39 | 10334 | 26 | – | 3037 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **5.2 Витраж** | | | | | | | | | | |
| 36 | 36 1110-0501-0501 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 % | м2 | 9 | 2846,86 | 2,63 | 25622 | 24 | 14225 | 10236 | 38727 |
| | | | | | 1263,67 | – | 11373 | – | – | 2869 | |
| 37 | 37 223-102-0307 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками | м2 | 9 | 25914 | | 233226 | | 233226 | – | 251884 |
| | | | | | – | | – | | – | 18658 | |
| 38 | 38 223-203-0705 | Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный /прим/ | м2 | 6,72 | 62816 | | 422124 | | 422124 | – | 455894 |
| | | | | | – | | – | | – | 33770 | |
| 39 | 39 1109-0403-0501 | Доводчики дверные. Установка НР = 69 % | шт. | 2 | 1540,36 | 2,04 | 3081 | 4 | – | 2123 | 5620 |
| | | | | | 1538,32 | – | 3077 | – | – | 416 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 223-502-0102 | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг | комплект | 2 | 5902 | | 11804 | | 11804 | – | 12748 |
| | | | | | – | | – | | – | 944 | |
| | **5.3 Двери** | | | | | | | | | | |
| 41 | 41 1110-0107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % | м2 | 27,72 | 1973,27 | 90,51 | 54699 | 2509 | 14124 | 35303 | 97202 |
| | | | | | 1373,22 | 41,81 | 38066 | 1159 | – | 7200 | |
| 42 | 42 223-201-0103 | Блок дверной внутренний ДГ 21-9П, ДГ 21-7П | м2 | 27,72 | 5812 | | 161109 | | 161109 | – | 173998 |
| | | | | | – | | – | | – | 12889 | |
| | **Раздел 6 Кровля** | | | | | | | | | | |
| 43 | 43 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 % | м2 кровли | 236,88 | 3560,19 | 107,12 | 843338 | 25375 | 258164 | 522334 | 1474926 |
| | | | | | 2363,22 | 33,58 | 559800 | 7954 | – | 109254 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 224-101-0201 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,106; | м2 | 261,98928 | 1839 | | 481798 | | 481798 | – | 520342 |
| | | | | | – | | – | | – | 38544 | |
| 45 | 45 1112-0101-0706 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=10,000; | м2 кровли | 5,4 | 2474,91 | 107,12 | 13365 | 578 | 1741 | 10328 | 25588 |
| | | | | | 2045,36 | 33,58 | 11045 | 181 | – | 1895 | |
| 46 | 46 224-101-0201 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,106; | м2 | 5,9724 | 1839 | | 10983 | | 10983 | – | 11862 |
| | | | | | – | | – | | – | 879 | |
| 47 | 47 224-105-0112 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 24 | 1692 | | 40608 | | 40608 | – | 43857 |
| | | | | | – | | – | | – | 3249 | |
| 48 | 48 224-105-0103 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 33,5 | 729 | | 24422 | | 24422 | – | 26376 |
| | | | | | – | | – | | – | 1954 | |

## Раздел 7 Разные работы

### 7.1 Лист

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 49 1110-0404-0101 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 % | м2 стен (за вычетом проемов) | 41,48 | 2381,45 | 16,12 | 98783 | 669 | 49384 | 44106 | 154320 |
| | | | | | 1174,78 | 6,68 | 48730 | 277 | – | 11431 | |
| 50 | 50 1115-0108-1401 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 % | м2 | 206,46 | 1776,98 | 170,8 | 366875 | 35263 | – | 279238 | 697802 |
| | | | | | 1606,18 | 84,45 | 331612 | 17436 | – | 51689 | |
| 51 | 51 232-401-0102 | Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм | м2 | 206,46 | 3281 | | 677395 | | 677395 | – | 731587 |
| | | | | | – | | – | | – | 54192 | |
| 52 | 52 1115-0406-0201 | Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 80 % | м карниза (галтели) | 191,23 | 410,64 | – | 78527 | – | 16522 | 49603 | 138380 |
| | | | | | 324,24 | – | 62004 | – | – | 10250 | |

### 7.2 Крыльца

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 53 1111-0101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 13 | 863,21 | 32,64 | 11222 | 424 | 5402 | 5283 | 17825 |
| | | | | | 415,04 | 17,21 | 5396 | 224 | – | 1320 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 54 1111-0101-1104 | Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=2,000; | м2 стяжки | 26 | 114,32 | 5,63 | 2972 | 146 | 2696 | 192 | 3417 |
| | | | | | 4,99 | 2,85 | 130 | 74 | – | 253 | |
| 55 | 55 1111-0101-2701 | Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 13 | 5212,74 | 111,29 | 67766 | 1447 | 54172 | 12081 | 86235 |
| | | | | | 934,36 | 54,25 | 12147 | 705 | – | 6388 | |
| | **7.10 Отмостка** | | | | | | | | | | |
| 56 | 56 1131-0301-0102 | Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 25 см. Устройство /прим/ НР = 88 % | м2 отмостки | 30 | 3953,31 | 163,01 | 118599 | 4890 | 100390 | 13439 | 142601 |
| | | | | | 443,96 | 65,11 | 13319 | 1953 | – | 10563 | |

**Итого** **27 099 822**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 209 671
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 732 390
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 212 814

| | |
|---|---|
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 16 162 272 |
| - перевозка грузов, тенге | 8 545 |
| - накладные расходы, тенге | 3 979 542 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 358 160 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 2 007 398 |
| **Всего** | **27 099 822** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **541 996** |
| **Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.** | **27 641 818** |
| НДС (12 %) | 3 317 018 |
| **Итого** | **30 958 836** |

**Заказ**

Директор _____ Кунафиянов Б. К.

**Технадзор: ТОО "Акбозат LTD"**

Эксперт технадзора _____ Малгажинов М.

**Подрядчик: ТОО "Артабан System"**

Директор _____ Толеубеков Д.Т.

**Авторский надзор: ТОО "Engineering Group"**

Инженер _____ Нуржакипов Д.

**Субподрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**

И.о. директора _____ Бакытбеков Т.Б.