ЗАКАЗЧИК:ТОО «RT Services»

ПОДРЯДЧИК:ТОО «KasStroyService»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО АБК НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ ТОО "RT Servisec"
ПО АДРЕСУ :СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА , Г.АКСАЙ,БУРЛИНСКИЙ РАЙОН,ЗКО

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Договор № 014 /2019/ RTS от 01.04.2019г. Приложение №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2019Г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС										
55.	1109-0301 -0101	-Плиты опорные с обработанной	т конструк	0,0220272	75788,49	41762,72	1669	920	252	496	2338	
					22570,5	10031,71	497	221	--	173		

РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	ций						
55.1.	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	20,5	0,4516	1100,63		497	
55.2.	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	7,59	0,1672				
55.3. 3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,57	0,034583		291		10
55.4. 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,004405		4347		19
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,004405		1572,00		6,92
55.5. 3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	7	0,15419		5546		855
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	7	0,15419		1316,00		202,91
55.6. 3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,099	0,002181		8107		18
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,099	0,002181		1879,00		4,10
55.7. 3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,21	0,004626		28		0,13
55.8. 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,006388		2478		16
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,006388		1101,00		7,03
55.9. 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,36	0,074011		26		2
55.10. 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,021	0,000463	218211			101
55.11. 2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А	кг	0,03	0,000661	70			0,05

	диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98									
55.12. 2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	0,0187 10 м	0,000412	3360				1		
55.13. 2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,00103 м3	0,000023	60203				1		
55.14. 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,009 т	0,000198	404706				80		
55.15. 2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,01 кг	0,00022	310				0,07		
55.16. 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	3 м3	0,066082	258				17		
55.17. 2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	0,9 кг	0,019824	147				3		
55.18. 2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000002	1880677				4		
55.19. 2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,007 т	0,000154	212247				33		
55.20. 2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000007	461512				3		
55.21. 2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000013	628790				8		
56. 2106-0408 -0301	-Опорные плиты колонн, поверхность плиты	т	0,0220272	431681 --	-- --	9509 --	-- --	9509 --	-- 761	10269

РСНБ РК 2015	подвержена механической обработке									
	СП - 8%									
57.			1,927432	21366,77	10374,58	41183	19996	2625	16340	62125
1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных зданий высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		9630,5	2656,03	18562	5119	--	4602	
	НР - 69%; СП - 8%									
57.1.		9,35	18,02							
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч		1029,99		18562				
57.2.		2,03	3,91							
3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
57.3.		0,98	1,888883							
3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч			291		550			
57.4.		0,08	0,154195							
3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч			5460		842			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,08 чел-ч	0,154195		1316,00		202,92			
57.5.		0,2	0,385486							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		1676			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,2 чел-ч	0,385486		1572,00		605,98			
57.6.		1,44	2,775502							
3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч			5546		15393			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,44 чел-ч	2,775502		1316,00		3652,56			
57.7.		0,09	0,173469							
3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч			28		5			
57.8.		0,31	0,597504							
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		1481			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,31 чел-ч	0,597504		1101,00		657,85			
57.9.		1,01	1,946706							
3106-0202-0501	Аппарат для газовой	маш.-ч			26		51			

	сварки и резки				
57.10. 2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	0,03 кг	0,057823	70	4
57.11. 2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	0,0187 10 м	0,036043	3360	121
57.12. 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,0004 т	0,000771	415421	320
57.13. 2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,00103 м3	0,001985	60203	120
57.14. 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00015 т	0,000289	404706	117
57.15. 2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,01 кг	0,019274	310	6
57.16. 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,7 м3	1,349202	258	348
57.17. 2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	0,21 кг	0,404761	147	59
57.18. 2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000193	1880677	362
57.19.		0,0004	0,000771		

2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			212247			164		
57.20.		0,00031	0,000598							
2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			461512			276		
57.21.		0,0006	0,001156							
2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т			628790			727		
58.			1,927432	400135	--	771233	--	771233	--	832932
2106-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т		--	--	--	--	--	61699	
	СП - 8%									
59.			0,0813384	54369,73	19387,49	4422	1577	448	1862	6787
1109-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Фахверк. Монтаж	т конструкций		29474,5	3697	2397	301	--	503	
	НР - 69%; СП - 8%									
59.1.		25,3	2,06							
	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч		1164,8		2397				
59.2.		2,78	0,226							
	3 Затраты труда машинистов	чел-ч								
59.3.		14	1,138738							
3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч			291		331			
59.4.		0,08	0,006507							
3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч			23		0,15			
59.5.		0,11	0,008947							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		39			
		0,11	0,008947							
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		14,06			
59.6.		2,41	0,196026							
3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч			5546		1087			
		2,41	0,196026							
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		257,97			
59.7.		0,088	0,007158							
3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч			8107		58			

	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,088 чел-ч	0,007158		1879,00	13,45	
59.8. 3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	0,25 маш.-ч	0,020335		28	0,57	
59.9. 3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	1,39 маш.-ч	0,11306		178	20	
59.10. 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,17 маш.-ч	0,013828		2478	34	
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,17 чел-ч	0,013828		1101,00	15,22	
59.11. 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	3,02 маш.-ч	0,245642		26	6	
59.12. 2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	0,03 кг	0,00244	70			0,17
59.13. 2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	0,0187 10 м	0,001521	3360			5
59.14. 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,001 т	0,000081	415421			34
59.15. 2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,01 кг	0,000813	310			0,25
59.16. 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ	2,6 м3	0,21148	258			55

5583-78										
59.17.		0,78	0,063444							
2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг		147				9		
59.18.		0,0001	0,000008							
2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т		1880677				15		
59.19.		0,016	0,001301							
2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т		220651				287		
59.20.		0,00031	0,000025							
2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		461512				12		
59.21.		0,0006	0,000049							
2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т		628790				31		
60.			0,0813384	383028	--	31155	--	31155	--	33647
2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	-Стойки фахверка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2492	
61.			4,0620632	49475,11	22597,98	200971	91794	16310	80702	304207
1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР - 69%; СП - 8%	конструкций		22862	5931,01	92867	24092	--	22534	
61.1.		23	93,43							
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч		994		92867				
61.2.		4,52	18,37							
3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
61.3.		0,6	2,437238							
3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч			291		709			
61.4.		0,47	1,90917							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		8299			
		0,47	1,90917							
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		3001,22			
61.5.		3,32	13,48605							
3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч			5546		74794			

	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	3,32 чел-ч	13,48605		1316,00	17747,64	
61.6. 3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	0,022 маш.-ч	0,089365		8107	724	
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,022 чел-ч	0,089365		1879,00	167,92	
61.7. 3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	0,23 маш.-ч	0,934275		28	26	
61.8. 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,71 маш.-ч	2,884065		2478	7147	
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,71 чел-ч	2,884065		1101,00	3175,36	
61.9. 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	0,9 маш.-ч	3,655857		26	95	
61.10. 2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	0,03 кг	0,121862	70			9
61.11. 2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	0,0187 10 м	0,075961	3360			255
61.12. 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,002 т	0,008124	415421			3375
61.13. 2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,00103 м3	0,004184	60203			252
61.14.		0,0019	0,007718				

2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			404706				3123		
61.15. 2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,040621	310				13		
61.16. 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	2,924685	258				755		
61.17. 2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	0,893654	147				131		
61.18. 2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000406	1880677				764		
61.19. 2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,010968	212247				2328		
61.20. 2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001259	461512				581		
61.21. 2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002437	628790				1533		
61.22. 2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00788	405011				3192		
62. 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(фермы)	т		4,0620632	439282	--	1784391	--	1784391	--	1927143
					--	--	--	--	--	142751	
	СП - 8%										
63. 1113-0301 -1703 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2		90	321,15	1,57	28904	141	27533	862	32147
					13,66	0,22	1230	20	--	2381	

доп. вып. 4	НР - 69%; СП - 8%									
63.1.	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	0,0135 чел-ч	1,22	1012,35		1230				
63.2.	3 Затраты труда машинистов	0,0002 чел-ч	0,018							
63.3. 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0001 маш.-ч	0,009		4262		38			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,009		1101,00		9,91			
63.4. 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	0,0001 маш.-ч	0,009		27		0,24			
63.5. 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0001 маш.-ч	0,009		2478		22			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,009		1101,00		9,91			
63.6. 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	0,0065 маш.-ч	0,585		137		80			
63.7. 2204-0601-0703	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	0,00004 т	0,0036	494845				1781		
63.8. 2204-0702-0106	Эмаль термостойкая КО-811 для защитного покрытия зеленая ГОСТ Р 51691-2008	0,00019 т	0,0171	1505955				25752		
64.			0,327808	75987,33	19575,6	24909	6417	767	13313	41280
1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		54070,5	4787,54	17725	1569	--	3058	
	НР - 69%; СП - 8%									
64.1.	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	56,5 чел-ч	18,52	957,01		17725				
64.2.	3 Затраты труда машинистов	3,61 чел-ч	1,18							

64.3. 3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	0,1 маш.-ч	0,032781		291	10	
64.4. 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,12 маш.-ч	0,039337		4347	171	
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,12 чел-ч	0,039337		1572,00	61,84	
64.5. 3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	3,21 маш.-ч	1,052264		5546	5836	
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	3,21 чел-ч	1,052264		1316,00	1384,78	
64.6. 3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	0,088 маш.-ч	0,028847		8107	234	
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,088 чел-ч	0,028847		1879,00	54,20	
64.7. 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,19 маш.-ч	0,062284		2478	154	
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,19 чел-ч	0,062284		1101,00	68,57	
64.8. 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	1,46 маш.-ч	0,4786		26	12	
64.9. 2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	0,03 кг	0,009834	70			0,69
64.10. 2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	0,0187 10 м	0,00613	3360			21
64.11. 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	0,0002 т	0,000066	415421			27

	горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т									
64.12. 2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,00103 м3	0,000338	60203				20		
64.13. 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00044 т	0,000144	404706				58		
64.14. 2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,01 кг	0,003278	310				1		
64.15. 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,39337	258				101		
64.16. 2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	0,36 кг	0,118011	147				17		
64.17. 2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000033	1880677				62		
64.18. 2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00044 т	0,000144	212247				31		
64.19. 2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000102	461512				47		
64.20. 2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000197	628790				124		
64.21. 2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000636	405011				258		
65. 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,	т	0,327808	439282	--	144000	--	144000	--	155520
				--	--	--	--	--	11520	

	средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(связи) СП - 8%									
66. 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,5104544	26447,09 13493,7	9370,67 2449,58	39947 20382	14154 3700	5411 --	16616 4525	61089
66.1.	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	14,1 чел-ч	21,3	957,02		20382				
66.2.	3 Затраты труда машинистов	1,6 чел-ч	2,41							
66.3. 3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	0,58 маш.-ч	0,876064		291		255			
66.4. 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,13 маш.-ч	0,196359		4347		854			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,13 чел-ч	0,196359		1572,00		308,68			
66.5. 3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	1,19 маш.-ч	1,797441		6248		11230			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,19 чел-ч	1,797441		1572,00		2825,58			
66.6. 3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	0,088 маш.-ч	0,13292		8107		1078			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,088 чел-ч	0,13292		1879,00		249,76			
66.7. 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,19 маш.-ч	0,286986		2478		711			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,19 чел-ч	0,286986		1101,00		315,97			
66.8. 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	0,67 маш.-ч	1,012004		26		26			
66.9. 2105-0307-1013	Проволока горячекатаная	0,03 кг	0,045314	70				3		

	обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98				
66.10. 2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	0,0187 10 м	0,028245	3360	95
66.11. 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,0001 т	0,000151	415421	63
66.12. 2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,00103 м3	0,001556	60203	94
66.13. 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,003 т	0,004531	404706	1834
66.14. 2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,01 кг	0,015105	310	5
66.15. 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,5 м3	0,755227	258	195
66.16. 2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	0,15 кг	0,226568	147	33
66.17. 2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000151	1880677	284
66.18. 2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0026 т	0,003927	212247	834
66.19.		0,00031	0,000468		
2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая,	т		461512	216

	ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003				1 6						
66.20. 2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000906	628790			570				
66.21. 2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,00293	405011			1187				
67.			1,5104544	432608	--	653435	--	653435	--	705709	
2106-0408 -0801 РСНБ РК 2015	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т		--	--	--	--	--	52275		
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	3735729	135000	3447069	130191	4175193	
		Тенге		--	--	153660	35022	--	309274		
Стоимость общестроительных работ		Тенге				28904					
Материалы		Тенге				27533					
Всего заработная плата		Тенге					1249				
Накладные расходы		Тенге				862					
Сметная прибыль		Тенге				2381					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32147					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1
Сметная заработная плата		Тенге					1249				
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3706825					
Материалы		Тенге				25814					
Всего заработная плата		Тенге					187432				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3393723					
Накладные расходы		Тенге				129328					
Сметная прибыль		Тенге				306892					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4143045					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									180
Сметная заработная плата		Тенге					187432				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				4480975					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									181
Сметная заработная плата		Тенге					188682				

С К-том перехода в 2019г. К=1,07 **4794,64 тыс.тенге**
НДС 12% **575,357 тыс.тенге**
Всего с НДС 12% **5370,00 тыс.тенге**

Подрядчик:
ТОО «KASStroyService»

Директор _____ **Сальков А.Т.**

Заказчик:
ТОО «RT Services»

Управляющий директор _____ **Рыскалиев А.А.**