Заказчик : ТОО "RT Services"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "KazStroyService"

Договор № 014/2019/RTS от 01.04.2019г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АБК НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ ТОО "RT SERVICES" ПО АДРЕСУ: СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА, Г.АКСАЙ ,
Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО

Акт выполненых работ №3
за июль месяц 2019г.

на БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлена составлена в ценах 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС			
1	**1101-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**3630,0000**		**168,82**	**612832**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,00517	18,767	1930,25	36225
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01432	51,982	5624,13	292351
		Итого оплата труда:				**90,52**	**328577**
1. 3	3101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, 2,5 м3	маш.-ч	0,012745	46,264	7122,00	329490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел	чел-ч	0,02549	92,528	1805,50	167059
		Итого эксплуатация машин:				**158,84**	**576607**
		Накладные расходы	%	72		65,17	236575
		Сметная прибыль	%	8		18,72	67953
		Сметная стоимость:				**252,72**	**917360**
2	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3630,0000**		**210,74**	**764986**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	51,909	5538,47	287496
		Итого оплата труда:				**79,20**	**287496**

2. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,025454	92,398	4731,00	437135
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,025454	92,398	1778,00	164284
		Итого эксплуатация машин:				**210,74**	**764986**
		Накладные расходы	%	72		57,02	206997
		Сметная прибыль	%	8		21,42	77759
		Сметная стоимость:				**289,19**	**1049742**
3	**1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1089,0000**		**189,92**	**206819**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	14,702	5292,04	77801
		Итого оплата труда:				**71,44**	**77801**
3. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02047	22,292	4731,00	105463
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02047	22,292	1778,00	39635
3. 3	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,00356	3,877	3281,00	12720
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00356	3,877	1244,00	4823
		Итого эксплуатация машин:				**189,92**	**206819**
		Накладные расходы	%	72		51,44	56017
		Сметная прибыль	%	8		19,31	21027
		Сметная стоимость:				**260,66**	**283863**
4	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3630,0000**		**2047,00**	**7430610**
		Сметная прибыль	%	8		163,76	594449
		Сметная стоимость:				**2210,76**	**8025059**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				**9015248**
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**36225**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1548412**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**657649**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7430610**
	- перевозка грузов	Тенге				**0**
	- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы		Тенге				**499589**
ИТОГО:		Тенге				**9514837**
Сметная прибыль		Тенге				**761187**
ИТОГО по смете:		Тенге				**10276024**
НДС 12%		Тенге				**1 233 122,88**

ВСЕГО С НДС	Тенге					11 509 146,88

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: