Форма 2В

Заказчик : ТОО "RT Services"

Подрядчик : ТОО "KazStroyS[illegible]"

Договор № 014/2019/RTS от 01.04.2019г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ ТОО "RT Services" ПО
Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Акт выполненых работ №5
за июнь месяц 2019г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ										
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,16		11611,18	1737,08	25080	3752	19452	3715	31099
						868,70	739,54	1876	1597		2304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,484	7818,00				19420		
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,16		28794,15	1097,59	62195	2371	57106	3390	70832
						1258,20	241,31	2718	521		5247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2102-0101-2405	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,2032	24221,00				53364		
3	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3(ФСТ1). Устройство 52 м3	м3	9,5		40951,67	1920,85	389041	18248	303697	74527	500654
						7062,76	433,66	67096	4120		37085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0101-2705	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,6425	29489,00				284348		
4	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,188		19632,72	1361,10	3691	256	–	3670	7949
						18271,62	380,20	3435	71		589	
5	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка арматуры	т	0,188		7206,49	929,88	1355	175	173	799	2326
						5354,64	2,66	1007	1		172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	[illegible]42	0,00079	219516,00				173		
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Ста[illegible]матурная горячекатаная периодического профиля клас[illegible]III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1258	228166,00	–	28703	–	28703	–	31000
						–	–	–	–		2296	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0622	233333,00	–	14513	–	14513	–	15674
						–	–	–	–		1161	
8	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0924	577252,73	2257,73	53338	209	21619	33069	93320
						341020,00	967,72	31510	89		6913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
8.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0924	233975,00				21619		
9	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2		8,1	1184,58	5,72	9595	46	5460	4298	15004
						504,84	2,19	4089	18		1111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
9.1	2102-0101-2705	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,16524	29489,00				4873		
10	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=13	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2		8,1	1395,38	7,94	11303	64	7734	3694	16196
						432,72	3,08	3505	25		1200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
10.1	2102-0101-2705	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,24786	29489,00				7309		
11	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные (Б1). Устройство	м3		1,6	48877,72	3902,60	78204	6244	51966	22292	108536
						12496,00	817,34	19994	1308		8040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
11.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,624	27687,00				44964		
11.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,08848	25046,00				2216		
12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,0899	19632,72	1361,10	1765	122	–	1755	3801
						18271,62	380,20	1643	34		282	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0242	233333,00	–	5647	–	5647	–	6098
						–	–	–	–		452	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0378	228166,00	–	8625	–	8625	–	9315
						–	–	–	–		690	
15	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,0279	248245,00	–	6926	–	6926	–	7480
						–	–	–	–		554	
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,012	898233,89	1321,89	10779	16	7857	3048	14933
						242154,00	564,66	2906	7		1106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
16.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,012	654758,00				7857		
17	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка арматуры	т		0,0899	7206,49	929,88	648	84	83	382	1112
						5354,64	2,66	481	–		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
17.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,000378	219516,00				83		
18	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные (Б2). Устройство	м3		1,26	48877,72	3902,60	61586	4917	40924	17555	85472
						12496,00	817,34	15745	1030		6331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
18.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,2789	27687,00				35409		
18.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,069678	25046,00				1745		
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,0666	19632,72	1361,10	1308	91	–	1300	2816
						18271,62	380,20	1217	25		209	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01848	233333,00	–	4312	–	4312	–	4657
						–	–	–	–		345	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02892	228166,00	–	6599	–	6599	–	7126
						–	–	–	–		528	
22	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,0192	248245,00	–	4766	–	4766	–	5148
						–	–	–	–		381	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0072	898233,89	1321,89	6467	10	4713	1829	8960
						242154,00	564,66	1744	4		664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0072	654758,00				4714		
24	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка арматуры	т		0,111	7206,49	929,88	800	103	103	472	1374
						5354,64	2,66	594	–		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,000466	219516,00				102		
25	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные (Б3). Устройство	м3		0,12	48877,72	3902,60	5865	468	3897	1672	8140
						12496,00	817,34	1500	98		603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1218	27687,00				3372		
25.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,006636	25046,00				166		
26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,00604	19632,72	1361,10	119	8	–	118	255
						18271,62	380,20	110	2		19	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00172	233333,00	–	401	–	401	–	433
						–	–	–	–		32	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00272	228166,00	–	621	–	621	–	670
						–	–	–	–		50	
29	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,0016	248245,00	–	397	–	397	–	429
						–	–	–	–		32	
30	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0024	898233,89	1321,89	2156	3	1572	610	2987
						242154,00	564,66	581	1		221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0024	654758,00				1571		
31	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка арматуры	т		0,00604	7206,49	929,88	44	6	6	26	75
						5354,64	2,66	32	–		6	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
31.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,000025	219516,00				6		
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	128,6		874,07	19,81	112406	2548	74116	38592	163078
						277,93	2,66	35742	342		12080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
32.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	308,64	223,00				68827		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					919254	39741	681988	216813	1226949
								197525	9295	–	90887	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					916408				
	Материалы		Тенге					600114				
	Всего заработная плата		Тенге						204704			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					81510				
		Накладные расходы	Тенге					215133				
		Сметная прибыль	Тенге					90523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1222064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									174
		Сметная заработная плата	Тенге						204704			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2846				
	Материалы		Тенге					364				
	Всего заработная плата		Тенге						2116			
		Накладные расходы	Тенге					1679				
		Сметная прибыль	Тенге					362				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1226951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									176
		Сметная заработная плата	Тенге						206820			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ										
33	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	47		5786,20	993,16	271951	46679	81650	175542	483293
						3055,78	399,30	143622	18767		35799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
33.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	52,64	1538,00				80960		
34	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	28		15382,97	1725,64	430723	48318	289689	122384	597355
						3311,28	732,05	92716	20497		44249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
34.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	8,12	8145,00				66137		
34.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	28	7216,00				202048		
35	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты железобетонные плоские. Устройство	м3	52		32076,73	1686,75	1667990	87711	1476588	129662	1941464
						1994,06	388,65	103691	20210		143812	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
35.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,015	52,78	27687,00				1461320		
36	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,8912		254068,00	–	1242697	–	1242697	–	1342113
						–	–	–	–		99416	
37	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5709		19632,72	1361,10	11208	777	–	11143	24140
						18271,62	380,20	10431	217		1788	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5709		228166,00	–	130260	–	130260	–	140681
						–	–	–	–		10421	
39	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка арматуры	т	0,5709		7206,49	929,88	4114	531	526	2427	7064
						5354,64	2,66	3057	2		523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
39.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,002398	219516,00				526		
40	1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство	м2	256		1723,15	19,81	441128	5070	90797	374051	880392
						1348,67	2,98	345261	762		65214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
40.1	2204-0101-1001	Двухкомпонентная пропитка - грунтовка на основе эпоксидной смолы, содержащая растворитель СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	0,1536	–				–		
40.2	2205-0103-0301	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	0,003	0,768	118225,00				90797		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4200072	189085	3312207	815209	5416502
								698777	60455	–	401222	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4195958				
	Материалы		Тенге					1938725				
	Всего заработная плата		Тенге						756174			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1372957				
		Накладные расходы	Тенге					812782				
		Сметная прибыль	Тенге					400699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5409439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									583
		Сметная заработная плата	Тенге						756174			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4114				
	Материалы		Тенге					526				
	Всего заработная плата		Тенге						3058			
		Накладные расходы	Тенге					2427				
		Сметная прибыль	Тенге					523				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					7064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5416503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									585
		Сметная заработная плата	Тенге						759232			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	2,16	1905,60	–	4116	–	–	3408	8126
					1905,60	–	4116	–		602	
42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	864,11	–	864	–	–	715	1706
					864,11	–	864	–		126	
43	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2	160,21	75,97	320	152	–	197	559
					84,24	34,94	168	70		41	
44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	1	786,77	–	787	–	–	651	1553
					786,77	–	787	–		115	
45	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	15	58,49	–	877	–	–	726	1732
					58,49	–	877	–		128	
		ТРУБОПРОВОД									
46	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	357255,12	106551,68	715	213	10	629	1451
					245798,00	30455,73	492	61		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 0,036	267,00				10		
46.2	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010 2,02	–				–		
47	2301-0801-0114 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	м	2	604,00	–	1208	–	1208	–	1305
					–	–	–	–		97	
48	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	562,29	4,09	1125	8	112	834	2115
					502,71	0,97	1005	2		157	
49	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	2	114,00	–	228	–	228	–	246
					–	–	–	–		18	
50	2306-0408-0401 РСНБ РК 2015	Провод	км	0,002	11839,00	–	24	–	24	–	26
					–	–	–	–		2	
		Колодцы ф2000 мм -1шт									
51	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,65	35841,54	7110,02	94980	18842	50009	38466	144121
					9859,83	2889,72	26129	7658		10676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	573	1,51845	27687,00				42041		
51.2	2102-0403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,011	0,02915	--				--		
51.3	2106-0510-1802	Отмостка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0021	0,005565	901885,00				5019		
52	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		41760,00	–	41760	–	41760	–	45101
						–	–	–	–		3341	
53	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		51100,00	–	51100	–	51100	–	55188
						–	–	–	–		4088	
54	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5		35206,00	–	176030	–	176030	–	190112
						–	–	–	–		14082	
55	2303-0101-0507 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный, тип-ЛМ СТ РК 2384-2013	комплект	1		5952,00	–	5952	–	5952	–	6428
						–	–	–	–		476	
56	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	48		154,00	–	7392	–	7392	–	7983
						–	–	–	–		591	
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ОТМОСТКА. Устройство	м3	1,5		27317,19	1097,59	40976	1646	37443	2354	46796
						1258,20	241,31	1887	362		3466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,53	22773,00				34843		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					428453	20861	371268	47980	514548
		Стоимость монтажных работ	Тенге					36326	8152	–	38113	
		Материалы	Тенге					1148				
		Всего заработная плата	Тенге					111				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1007			
		Накладные расходы	Тенге					24				
		Сметная прибыль	Тенге					834				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2141				
		Сметная заработная плата	Тенге									1
		Стоимость общестроительных работ	Тенге						1007			
		Материалы	Тенге					420145				
		Всего заработная плата	Тенге					87462				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						43471			
		Местные материалы	Тенге					7620				
		Накладные расходы	Тенге					268890				
		Сметная прибыль	Тенге					47147				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					37383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					504676				
		Сметная заработная плата	Тенге									35
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						43471			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7160				
		Сметная прибыль	Тенге					7160				
			Тенге					573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7733				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				514550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					44478			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7157999
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				932628				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					249687			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77902			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4365463		
		- Накладные расходы	Тенге							1080002	
		- Сметная прибыль	Тенге							530222	
	НДС 12%		Тенге				-	-	-		858 959,88
	ВСЕГО С НДС		Тенге				-	-	-		8 016 958,88

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: