Заказчик : ТОО "RT Services"

Подрядчик : ТОО "KazStroyService"

Договор № 014/2019/RTS от 01.04.2019г.

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ ТОО "RT Services" ПО АДРЕСУ :ПРОМЗОНА УЧАСТОК , Г.АКСАЙ,БУРЛИНСКИЙ РАЙОН,ЗКО

Шифр стройки БАЗА
Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Шифр объекта 2-1

Акт выполненых работ №8
за июль месяц 2020г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КРОВЛЯ										
1	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (коньковый элемент;накладка внутренняя-капельник) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		41,8	1109,39	13,99	46373	585	527	48045	101972
						1082,81	3,59	45261	150		7553	
2	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		28,1	967,00	--	27173	--	27173	--	29347
						--	--	--	--		2174	
3	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		28,1	580,00	--	16298	--	16298	--	17602
						--	--	--	--		1304	
4	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		51,5	1109,39	13,99	57134	720	649	59195	125635
						1082,81	3,59	55765	185		9306	
5	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		68,72	675,00	--	46386	--	46386	--	50097
						--	--	--	--		3711	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	2110-0102-0108 РСНБ РК 2015	Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64,9		629,00	--	40822	--	40822	--	44088
						--	--	--	--		3266	
7	2113-0208-0226 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,2 мм х 200 мм	1000 шт.	0,672		30511,00	--	20503	--	20503	--	22144
						--	--	--	--		1640	
8	2113-0208-0401 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм	1000 шт.	2,01		2019,00	--	4058	--	4058	--	4383
						--	--	--	--		325	
9	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	256,2		2548,96	14,26	653044	3654	337470	324294	1055525
						1217,49	5,49	311920	1408		78187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
9.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	456,036	58,00				26450		
9.2	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	263,886	500,00				131943		
9.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	23,058	917,00				21144		
9.4	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,8634	733,60308	138,00				101237		
		ОКНА										
10	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	36,55		2324,99	167,62	84978	6126	39321	43985	139281
						1081,57	81,16	39531	2966		10317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
10.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	24,123	1630,00				39320		
11	2109-0201-0805 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	36,55		20837,00	--	761592	--	761592	--	822520
						--	--	--	--		60927	
12	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,83		3267,89	167,70	2712	139	1245	1445	4490
						1600,59	81,16	1328	67		333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
12.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,7636	1630,00				1245		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2109-0201-0704 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,83	20284,00	–	16836	–	16836	–	18183
					–	–	–	–		1347	
14	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	21,95	1021,50	6,28	22422	138	17085	5451	30102
					236,84	3,09	5199	68		2230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
14.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,453 9,94335	1630,00				16208		
15	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	21,95	1156,00	–	25374	–	25374	–	27404
					–	–	–	–		2030	
16	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	36	111,00	–	3996	–	3996	–	4316
					–	–	–	–		320	
17	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	4,06	2545,52	2,68	10335	11	6106	4366	15876
					1038,92	–	4218	–		1176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92 3,7352	1630,00				6088		
18	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный для витражей из ПВХ	м	5,3	260,00	–	1378	–	1378	–	1488
					–	–	–	–		110	
19	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,06	13924,00	–	56531	–	56531	–	61054
					–	–	–	–		4523	
		ОТМОСТКА									
20	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	4,395	3917,94	1021,58	17219	4490	9225	5659	24709
					797,16	406,79	3504	1788		1830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1 4,8345	1895,00				9161		
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка. Устройство	м3	13,185	27317,19	1097,59	360177	14472	329116	20690	411337
					1258,20	241,31	16589	3182		30469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 13,4487	22773,00				306267		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3 011 553,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				483315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30335			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9814			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1761691		
		- Накладные расходы	Тенге							513130	
		- Сметная прибыль	Тенге							223078	
	НДС 12%		Тенге				-	-	-		361 386,36
	ВСЕГО С НДС		Тенге				-	-	-		3 372 939,36

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: