ФОРМА 2В

Заказчик : ТОО "RT Services"

Подрядчик : ТОО "KazStroyService"

Договор № 014/2019/RTS от 01.04.2019г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ ТОО "RT Services" ПО АДРЕСУ :ПРОМЗОНА УЧАСТОК , Г.АКСАЙ,БУРЛИНСКИЙ РАЙОН,ЗКО
Шифр стройки БАЗА РТС
Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Шифр объекта 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020Г.

на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЕ
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1310-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1		16311,19	3,77	16311	4	247	11266	29783
						16060,00	–	16060	–		2206	
2	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Оповещатель. Монтаж оборудования	шт.	1		2744,44	2,08	2744	2	80	1867	4981
						2662,00	--	2662	--		369	
3	1308-0105-0104 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования	шт.	1		4962,35	–	4962	–	969	3306	8930
						3993,00	–	3993	–		661	
4	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	20		1375,60	0,78	27512	16	876	18674	49881
						1331,00	–	26620	–		3695	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6		2744,44	2,08	16467	12	483	11204	29885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2662,00	–	15972	–		2214	
6	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1692,55	323,52	3385	647	76	2418	6268
					1331,00	129,28	2662	259		464	
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2677,56	23,66	2678	24	1343	1086	4064
					1311,00	--	1311	--		301	
8	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5	482,88	50,55	2414	253	485	1450	4174
					335,14	15,19	1676	76		309	
9	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	120	238,92	2,23	28670	268	2775	21231	53893
					213,56	0,11	25627	13		3992	
10	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	64	704,74	50,45	45103	3229	17950	20186	70512
					373,81	7,11	23924	455		5223	
11	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	64	83,83	0,81	5365	52	1188	3432	9501
					64,45	0,32	4125	21		704	
12	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка	м	120	466,73	0,75	56008	90	12608	30382	93301
					360,92	--	43310	--		6911	
13	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1340,77	136,15	2682	272	142	1938	4989
					1134,06	36,20	2268	72		370	
14	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сирена сигнальная. Монтаж оборудования	шт.	1	2744,44	2,08	2744	2	80	1867	4981
					2662,00	–	2662	–		369	
				МАТЕРИАЛЫ							
15	2308-0303-0104 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	19081,00	--	19081	--	19081	--	20607
					--	--	--	--		1526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1928,00 --	--	1928 --	--	1928	-- 154	2082
17	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	1998,00 --	--	1998 --	--	1998	-- 160	2158
18	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1	шт.	20	334,00 --	--	6680 --	--	6680	-- 534	7214
19	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	6	1502,00 --	--	9012 --	--	9012	-- 721	9733
20	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 530-10	шт.	2	1064,00 --	--	2128 --	--	2128	-- 170	2298
21	2307-0204-2101 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	425,00 --	--	425 --	--	425	-- 34	459
22	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,05	44127,00 --	--	2206 --	--	2206	-- 177	2383
23	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,12	23748,00 --	--	2850 --	--	2850	-- 228	3078
24	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,014	64347,00 --	--	901 --	--	901	-- 72	973
25	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	331,00 --	--	1655 --	--	1655	-- 132	1787
26	2308-0304-0609 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные световые "Выход"	шт.	2	618,00 --	--	1236 --	--	1236	-- 99	1335
27	2308-0304-0402 РСНБ РК 2015	Сирена сигнальная АС-12	шт.	1	1785,00 --	--	1785 --	--	1785	-- 143	1928
28	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 10 мм	м	120	46,00 --	--	5520 --	--	5520	-- 442	5962
29	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 6	м	64	125,00 --	--	8000 --	--	8000	-- 640	8640
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				282451 172872	4870 896	104707 --	130307 33020	445780
	Стоимость монтажных работ		Тенге				282451				
	Материалы		Тенге				39303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					173768			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65405				
		Накладные расходы	Тенге				130308				
		Сметная прибыль	Тенге				33021				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				445780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					173768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				445780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					173768			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЖАРОТУШЕНИЕ									
30	ИП СТРАЖ	Модуль пожаротушения ТУНГУС 4	шт	1	1609440,00	--	1609440	--	1609440	--	1738195
					--	--	--	--		128755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1609440	--	1609440	--	1738195
							--	--	--	128755	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1609440				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1609440				
		Сметная прибыль	Тенге				128755				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1738195				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1738195				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 640 178,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				172872				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4870			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					896			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1714147		
		- Накладные расходы	Тенге							130307	
		- Сметная прибыль	Тенге							161775	
		НДС 12%	Тенге			-	-	-			316 821,36
		ВСЕГО С НДС	Тенге			-	-	-			2 956 999,36

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: