Заказчик : ТОО "RT Services"
Подрядчик : ТОО "KasStroyService"
Договор № 014/2019/RTS от 01.04.2[illegible]г.

Форма2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ ТОО "RT Services" ПО АДРЕСУ :ПРОМЗОНА УЧАСТОК , Г.АКСАЙ,БУРЛИНСКИЙ РАЙОН,ЗКО

Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 г

на НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ГЗ										
1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		2885,94	159,58	2886	160	168	3001	6358
		ЗП - 11,8 % ; СП - 8%				2557,73	77,83	2558	78		471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
1.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	188483,00				151		
2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1		29882,00	–	29882	–	29882	–	32273
		СП - 8%				–	–	–	–		2391	
3	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1		41314,17	1911,22	41314	1912	12156	31407	78539
		ЗП - 11,7 % ; СП - 8%				27245,57	622,58	27246	623		5818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
3.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	0,59	1538,00				907		
3.2	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,005	0,005	12277,00				61		
3.3	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,85	1,85	401,00				742		
3.4	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,33	1,33	2861,00				3805		
3.5	2301-1306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2,03	2144,00				4352		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.6	2302-0103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	471,00				471		
4	ТПРАЙС	ШКАФНОЙ РЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ	ШТ	1	368928,57	--	368929	--	--	--	398443
		СП - 8%			--	--	--	--		29514	
5	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	2769,23	1797,10	11077	7188	--	6668	19165
		НР - 113,8 %; СП - 8%			972,13	492,08	3889	1968		1420	
6	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	4	188,00	--	752	--	752	--	812
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
7	1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	10	481,10	291,90	4811	2919	2	2505	7902
		НР - 92%; СП - 8%			188,99	83,33	1890	833		585	
8	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0158	230237,00	--	3638	--	3638	--	3929
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
9	1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	3	481,10	291,90	1443	876	--	752	2370
		НР - 92%; СП - 8%			188,99	83,33	567	250		176	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019	233333,00	--	443	--	443	--	478
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,5	3181,52	--	4772	--	--	3951	9421
		НР - 82,8%; СП - 8%			3181,52	--	4772	--		698	
12	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,76	39816,77	1958,19	30261	1488	22483	7144	40397
		НР - 101,6 %; СП - 8%			8275,89	705,82	6290	536		2992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 0,7752	27687,00				21463		
13	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	0,5	317,10	9,40	159	5	68	68	245
		НР - 79,35 %; СП - 8%			171,15	1,04	86	1		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018 0,00009	713856,00				64		
14	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	0,5	746,63	7,71	373	4	337	26	431
		НР - 79,35 %; СП - 8%			64,36	1,56	32	1		32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	2204-0701-0901	Эмаль ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00046 0,00023	1168426,00				269		
15	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1370634,87	420027,55	6853	2100	44	6397	14310

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 113?,?; СП - 8%				941875,20	181809,44	4709	909		1060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0009	25046,00				23		
15.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0001	211192,00				21		
16	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3		1197,00	--	3591	--	3591	--	3878
		СП - 8%				--	--	--	--		287	
17	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,005		1825230,20	1554669,11	9126	7773	42	2811	12893
		НР - 101,6 ?; СП - 8%				262225,92	275086,89	1311	1375		955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	2,7	0,0135	2567,00				35		
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,72		206,06	6,65	148	5	71	58	222
		НР - 79,35 ?; СП - 8%				100,03	1,04	72	1		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00013	484042,00				63		
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,72		268,13	9,40	193	7	63	98	315
		НР - 79,35 ?; СП - 8%				171,15	1,04	123	1		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,00013	438655,00				57		
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГСН Л.3 - 3 ШТ										
20	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004965		1529130,50	466221,94	7592	2315	267	6680	15327
		НР - 113,8 ?; СП - 8%				1009152,00	158417,35	5010	787		1135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,1986	556,00				110		
6.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,000397	211192,00				84		
6.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,17874	267,00				48		
21	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,965		3571,00	--	17730	--	17730	--	19148
		СП - 8%				--	--	--	--		1418	
22	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	3		4003,27	309,99	12010	930	5076	7146	20690
		НР - 113,8 ?; СП - 8%				2001,48	90,80	6004	272		1532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3,3	1538,00				5075		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ФУТЛЯРА БЕТОНОМ класса В15	м3	0,045		42505,69	2248,61	1913	101	1340	518	2625
		НР - 104,6 % СП - 8%				10480,51	519,30	472	23		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0459	27687,00				1271		
24	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	3,42		4375,87	320,71	14965	1097	634	11650	28745
		НР - 87,4% СП - 8%				3869,61	28,02	13234	96		2129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,000058	1588643,00				92		
24.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000428	0,001463	331271,00				485		
25	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка ШВЕЛЛЕРА	т	0,09585		704297,76	2576,56	67507	246	62760	4821	78114
		НР - 104,6 % СП - 8%				46963,20	1100,61	4501	105		5786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,09585	654758,00				62759		
26	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015		855386,90	136377,18	1283	204	15	1295	2784
		НР - 113,8 % СП - 8%				709209,60	48850,82	1064	73		206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00027	25046,00				7		
26.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00003	211192,00				6		
27	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5		1036,00	--	1554	--	1554	--	1678
		СП - 8%				--	--	--	--		124	
28	2302-0101-2007 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Спец соединения стальные: втулки бурговые, гайки накидные, муфтовые, d 65 мм/ НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ/	шт.	3		4084,00	--	12252	--	12252	--	13232
		СП - 8%				--	--	--	--		980	
29	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	1,08		8649,11	247,47	9341	268	6744	2758	13068
		НР - 112,7 % СП - 8%				2156,86	108,96	2329	118		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2305-0301-0601	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	1,08	5961,00				6438		
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ ГСН Л.5 - 1 ШТ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбов	м3 подстилающего слоя	0,042		20067,24	3363,53	843	141	435	353	1292
		НР - 108,1 % СП - 8%				6357,66	1426,87	267	60		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,01218	8145,00				99		
30.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,042	7216,00				303		
31	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0029		991065,87	217054,01	2874	630	49	2765	6090
		НР - 113,8 % СП - 8%				756864,00	80642,73	2195	234		451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000522	25046,00				13		
31.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000116	211192,00				24		
32	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,9		1647,00	–	4776	–	4776	–	5158
		СП - 8%				–	–	–	–		382	
33	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,1291		210799,24	3016,73	27214	389	1525	20172	51177
		НР - 79,35 % СП - 8%				195974,40	937,56	25300	121		3791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,002066	633854,00				1309		
34	2105-0308-0219 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0255		584,00	–	15	–	15	–	16
		СП - 8%				–	–	–	–		1	
35	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1036		264340,00	–	27386	–	27386	–	29577
		СП - 8%				–	–	–	–		2191	
36	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2		406,00	–	812	–	812	–	877
		СП - 8%				–	–	–	–		65	
37	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1		411,00	–	411	–	411	–	444
		СП - 8%				–	–	–	–		33	
38	СЦ РК 8.04-08-2020 техчасть табл. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	0,1291		4391,00	–	567	–	567	–	612
		СП - 8%				–	–	–	–		45	
39	СЦ РК 8.04-08-2020 техчасть табл. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,1291		18434,00	–	2380	–	2380	–	2570

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		190	
40	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные, БЕТОН КЛАССА В15 W4. Устройство	м3		0,41	39011,21	2616,30	15995	1072	12401	2893	20399
		НР - 104,6 %, СП - 8%				6150,76	590,91	2522	242		1511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,41615	28668,00				11930		
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, БИТУМ БН 70/30	м2 поверхности		0,84	1148,57	38,61	965	32	485	484	1565
		НР - 105,9 %, СП - 8%				533,63	5,19	448	4		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,016	223,00				450		
		ОГРАЖДЕНИЕ КРАНА ГСН Л.4 - 1 ШТ										
		СТОЙКА СТ-1 -4 ШТ										
42	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,32	9540,17	1935,81	3053	619	557	2299	5780
		НР - 108,1 %, СП - 8%				5867,10	778,29	1877	249		428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,3584	1538,00				551		
43	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,052992	45508,05	24646,45	2412	1306	387	858	3531
		НР - 79,35 %, СП - 8%				13570,10	6827,49	719	362		262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000265	473435,00				125		
43.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000212	633854,00				134		
43.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,103334	283,00				29		
43.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000103	417326,00				43		
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,006216	233333,00	–	1450	–	1450	–	1566
		СП - 8%				–	–	–	–		116	
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,014208	228166,00	–	3242	–	3242	–	3501
		СП - 8%				–	–	–	–		259	
46	2301-0201-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		8,4	1089,00	–	9148	–	9148	–	9880
		СП - 8%				–	–	–	–		732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат стальной стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01568	275572,00	–	4321	–	4321	–	4667
		СП - 8%			–	–	–	–		346	
48	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. БЕТОН КЛАССА В15 W4. Устройство	м3	0,112	39011,21	2616,30	4369	293	3387	790	5572
		НР - 10,6 %; СП - 8%			6150,76	590,91	689	66		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,11368	28668,00				3259		
49	СЦ РК 8.04-08-2020 техчасть табл. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	0,052984	4391,00	–	233	–	233	–	252
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
50	СЦ РК 8.04-08-2020 техчасть табл. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,052984	18434,00	–	977	–	977	–	1055
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
		ОГРАДА ОГ-1 - 3 ШТ									
51	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,05742	210799,24	3016,73	12104	173	678	8972	22762
		НР - 79,35 %; СП - 8%			195974,40	937,56	11253	54		1686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016 0,000919	633854,00				582		
52	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0444	264340,00	–	11737	–	11737	–	12676
		СП - 8%			–	–	–	–		939	
53	2105-0308-0219 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	3,69	584,00	–	2155	–	2155	–	2327
		СП - 8%			–	–	–	–		172	
54	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00726	230237,00	–	1672	–	1672	–	1806
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
55	СЦ РК 8.04-08-2020 техчасть табл. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	0,05742	4391,00	–	252	–	252	–	272
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
56	СЦ РК 8.04-08-2020 техчасть табл. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,05742	18434,00	–	1058	–	1058	–	1143
		СП - 8%			–	–	–	–		85	
		КАЛИТКА К-1 - 1 ШТ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и [illegible] из одиночных и парных уголков, гнутосвар[illegible]е профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА	т конструкций	0,01244		170208,94	42063,99	2117	523	31	1351	3746
		ЗП - 79,35 ; СП - 85%				125619,84	11281,77	1563	140		278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
57.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000005	633854,00				3		
57.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,014928	283,00				4		
57.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1863677,00				2		
57.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000004	438655,00				2		
57.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000007	623096,00				5		
57.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000024	417326,00				10		
58	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0074		264340,00	--	1956	--	1956	--	2112
		СП - 85%				--	--	--	--		156	
59	2105-0308-0219 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,68		584,00	--	981	--	981	--	1059
		СП - 85%				--	--	--	--		78	
60	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00242		230237,00	--	557	--	557	--	602
		СП - 85%				--	--	--	--		45	
61	СЦ РК 8.04-08-2020 техчасть табл. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	0,01244		4391,00	--	55	--	55	--	59
		СП - 85%				--	--	--	--		4	
62	СЦ РК 8.04-08-2020 техчасть табл. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,01244		18434,00	--	229	--	229	--	247
		СП - 85%				--	--	--	--		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					815114	34776	278417	140611	1032184
								132992	9582	--	76454	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					633953				
	Материалы		Тенге					110684				
	Всего заработная плата		Тенге						72746			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					428482				
		Накладные расходы	Тенге					75093				
		Сметная прибыль	Тенге					56720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					765766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	Тенге						72746			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					50821				
	Материалы		Тенге					2619				
	Всего заработная плата		Тенге						39512			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструк		Тенге				6974				
		Накладные расходы	Тенге				31353				
		Сметная прибыль	Тенге				6574				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				88748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					39512			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				130340				
	Материалы		Тенге				18901				
	Всего заработная плата		Тенге					30316			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79685				
	Сдача и испытание		Тенге				124				
		Накладные расходы	Тенге				34165				
		Сметная прибыль	Тенге				13160				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				177665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					30316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1032179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					142574			
		РАЗДЕЛ 2.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД									
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
63	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	643,5	398,71	378,13	256571	243326	–	60322	342244
		НР - 82,8% СП - 85%			20,58	92,63	13245	59607		25351	
64	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	20,1	3817,82	–	76738	–	–	63539	151499
		НР - 82,8% СП - 85%			3817,82	–	76738	–		11222	
65	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	187,5	1659,09	–	311080	–	–	257574	614147
		НР - 82,8% СП - 85%			1659,09	–	311080	–		45492	
66	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	481,7	68,42	68,42	32958	32958	–	9967	46359
		НР - 82,8% СП - 85%			–	24,99	–	12038		3434	
		ЛИШНИЙ ГРУНТ - 45,8 М3									
67	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/ОБЪЕМ 0,299-0,01 В ФУТЛЯРЕ/	км трубопровода	0,299	601671,83	164043,55	179900	49049	654	163995	371406
		НР - 113,8% СП - 85%			435442,56	46311,63	130197	13847		27512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
67.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	В 2,392	267,00				639		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	299		552,00	–	165048	–	165048	–	178252
		СП - 8%				–	–	–	–		13204	
69	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	299		171,19	3,15	51187	942	5846	37075	95322
		НР - 82,8% СП - 8%				148,49	1,26	44399	377		7061	
70	2306-0144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,299		122862,00	–	36736	–	36736	–	39675
		СП - 8%				–	–	–	–		2939	
71	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,299		54906,68	37875,51	16417	11325	–	5356	23514
		НР - 70,15 % СП - 8%				17031,17	8502,32	5092	2542		1742	
72	2113-0809-1604 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	299		31,00	–	9269	–	9269	–	10011
		СП - 8%				–	–	–	–		742	
73	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,299		1406908,12	451385,68	420666	134964	3243	387894	873245
		НР - 113,8 % СП - 8%				944678,40	194806,91	282459	58247		64685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,05382	25046,00				1348		
73.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00897	211192,00				1894		
74	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		17309,17	2297,27	17309	2297	1045	15902	35868
		НР - 113,8 % СП - 8%				13967,19	–	13967	–		2657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	283,00				253		
74.2	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	0,56	1036,00				580		
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК ГСН Л.6 - 3 ШТ										
75	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3		8900,44	1584,56	26701	4754	1414	27425	58456
		НР - 124,2 % СП - 8%				6844,42	516,05	20533	1548		4330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,00144	633854,00				917		
75.2	2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,00058	508519,00				295		
76	2401-0201-0331 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 710 мм х 560 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	3		13881,00	--	41643	--	41643	--	44974
		СП - 8%				--	--	--	--		3331	
		ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ФУТЛЯРЫ L = 10 М - 1 ШТ										
77	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,01		684522,47	207684,87	6845	2077	49	6049	13925
		НР - 113,8% СП - 8%				471932,16	59362,69	4719	594		1032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,18	267,00				48		
78	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10		2409,00	--	24090	--	24090	--	26017
		СП - 8%				--	--	--	--		1927	
79	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим	Протаскивание в футляр диаметром 100 мм	м трубы, уложенной в футляре	10		2324,41	14,63	23244	146	1529	24606	51679
		НР - 113,8% СП - 8%				2156,85	4,41	21569	44		3828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	2,26	621,00				1403		
80	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2		4980,62	--	9961	--	1508	9527	21047
		НР - 112,7% СП - 8%				4226,69	--	8453	--		1559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00128	182309,00				233		
80.2	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	320,00				1152		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1706363	481838	292074	1069231	2997640
								932451	148844	--	222048	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					104340				
	Материалы		Тенге					5845				
	Всего заработная плата		Тенге						52410			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					36736				
		Накладные расходы	Тенге					42431				
		Сметная прибыль	Тенге					11742				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					158513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						52410			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1402924				
	Материалы		Тенге					7933				
	Всего заработная плата		Тенге						1020432			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					50912				
		Накладные расходы	Тенге					1017273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				193616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2613813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								827
		Сметная заработная плата	Тенге					1020432			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				199099				
	Материалы		Тенге				1508				
	Всего заработная плата		Тенге					8453			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				189138				
		Накладные расходы	Тенге				9527				
		Сметная прибыль	Тенге				16690				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				225316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2997642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
		Сметная заработная плата	Тенге					1081295			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4029825
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1065443				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					516614			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					158426			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						570491		
		- Накладные расходы	Тенге							1209842	
		- Сметная прибыль	Тенге							298502	
		НДС 12%	Тенге								483 579,00
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								4 513 404,00

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: