Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ ГОО "RT Services" ПО АДРЕСУ :ПРОМЗОНА УЧАСТОК , Г.АКСАЙ,БУРЛИНСКИЙ РАЙОН,ЗКО

Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Договор № 014/2019/RTS от 01.04.2019г.

Форма 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 г

на ВОРОТА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОРОТА										
1	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ПРИМ	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		195006,53	31686,17	195007	31686	7765	227431	456233
		НР - 135,7 СП - 8%				155555,62	12042,73	155556	12043		33795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
1.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,291	0,291	22773,00				6627		
1.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0016	633854,00				1014		
2	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,185432		283427,00	–	52556	–	52556	–	56761
		СП - 8%				–	–	–	–		4205	
3	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Обшивка стальным профилированным листом	м2	12		2360,09	74,15	28321	890	165	21925	54266
		НР - 79,35 СП - 8%				2272,16	30,42	27266	365		4020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
3.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000036	1588643,00				57		
3.2	2113-0211-0402	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000036	3005665,00				108		
4	2105-0108-0211 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12		2475,00	–	29700	–	29700	–	32076
		СП - 8%				–	–	–	–		2376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали ст[illegible]ные весом до 4 кг. Установка	т	0,02	2222590,71	8360,95	44452	167	13096	32714	83340
		НР - 104% СП - 8%			1559471,76	3571,47	31189	71		6173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,02	654758,00				13095		
6	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	406,00	–	3248	–	3248	–	3508
		СП - 8%			–	–	–	–		260	
7	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	1	3495,00	–	3495	–	3495	–	3775
		СП - 8%			–	–	–	–		280	
8	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3207,00	–	3207	–	3207	–	3464
		СП - 8%			–	–	–	–		257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				359986	32743	113232	282070	693423
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				214011	12479	–	51366	
		Материалы	Тенге				321715				
		Всего заработная плата	Тенге				20860				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					198859			
		Накладные расходы	Тенге				82256				
		Сметная прибыль	Тенге				260145				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				46549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				628409				
		Сметная заработная плата	Тенге								142
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					198859			
		Материалы	Тенге				38271				
		Всего заработная плата	Тенге				165				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					27631			
		Накладные расходы	Тенге				9950				
		Сметная прибыль	Тенге				21925				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				65013				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					27631			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				693422				
		Сметная заработная плата	Тенге								165
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					226490			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									693423
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				214011				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32743			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12479			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						113232		
		- Накладные расходы	Тенге							282070	
		- Сметная прибыль	Тенге							51366	
		НДС 12%	Тенге								83 210,76
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								776 633,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: