Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "RT Services",Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, Х.Чурина 37 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020240005596
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "KASStroyService",РК,ЗКО,г.Уральск,ул.Х. Чурина,дом №37 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	161140000126
Договор (контракт)	Договор № 014-2019-RTS от 01.04.2019	

Номер документа	Дата составления
59	31.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство административного здания на производственной Базе ТОО "RT Services" по адресу:Северная промзона г. Аксай, Бурлинский район, ЗКО			Одна услуга	1	8 279 886,72	8 279 886,72	887 130,72
				Итого	1	x	8 279 886,72	887 130,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садыков А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «KASStroyService» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД УРАЛЬСК БИН 161140000126 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ ОБЛ.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2020

М.П. "RT Services" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 020240005596 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ ОБЛАСТЬ

Заказчик : ТОО "RT Services"
Подрядчик : ТОО "KasStroyServic
Договор № 014/2019/RTS от 01.04.2019г.

Форма2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ ТОО "RT Services" ПО АДРЕСУ :ПРОМЗОНА УЧАСТОК , Г.АКСАЙ,БУРЛИНСКИЙ РАЙОН,ЗКО

Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №14
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 г

на ВЕНТИЛЯЦИЯ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	1120-1901-0101 РСНБ РК 2015	Приточно вытяжная установка. Установка	агрегат	1		37265,30	2565,36	37265	2565	4809	34919	77959
						29891,31	1092,88	29891	1093		5775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0017	0,0017	526699,00				895		
1.2	2113-0816-2402	Рукав герметичный гибкий	шт.	1	1	3101,00				3101		
2	5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS010s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1		1107817,70	–	1107818	–		–	1107818
						–	–	–	–	1107818	–	
3	1120-2601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1		163805,49	16754,14	163805	16755	4189	168268	358639
						142861,48	6444,55	142861	6445		26566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0499-9901	Растворы	м3	0,009	0,009	--				–		
3.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00478	0,00478	633854,00				3030		
3.3	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00128	0,00128	526699,00				674		
3.4	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	6	6	--				--		
4	5105-0501-0208 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-16, номинальная производительность по воздуху 16000 м3/ч, размеры 1300 мм х 1090 мм	комплект	1		1300997,00	–	1300997	–		–	1300997
						–	–	–	–	1300997	–	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, периметр 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30		13952,49	205,92	418575	6178	120309	331366	809936
						9736,26	64,55	292088	1937		59995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
5.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	30	3840,00				115200		
6	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15		537,00	–	8055	–	8055	–	8699
						–	–	–	–		644	
7	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,6		537,00	–	24487	–	24487	–	26446
						–	–	–	–		1959	
8	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Диффузоры. Установка	воздухораспределитель	12		9173,61	427,40	110083	5128	1943	116964	245211
						8584,33	64,29	103012	771		18164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
8.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00014	0,00168	633854,00				1065		
8.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,164	1,968	446,00				878		
9	Прайс "Климатическая компания RUVenta"	Приточный диффузор VS 200M	шт	3		2924,25	–	8773	–	8773	–	9475
						–	–	–	–		702	
10	Прайс "Климатическая компания RUVenta"	Приточный диффузор VS 160M	шт	9		2367,25	–	21305	–	21305	–	23009
						–	–	–	–		1704	
11	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные АРН 400х200. Установка	решетка	7		8048,08	251,94	56337	1764	888	61010	126735
						7669,25	64,29	53685	450		9388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
11.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00077	206090,00				159		
11.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00301	233333,00				702		
12	2305-0306-1953 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1		4579,00	–	4579	–	4579	–	4945
						–	–	–	–		366	
13	2305-0306-1903 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	6		2578,00	–	15468	–	15468	–	16705
						–	–	–	–		1237	
14	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны противопожарные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	7		30381,72	405,00	212672	2835	4619	231788	480016
						29316,84	64,29	205218	450		35557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
14.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00126	633854,00				799		
14.2	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00013	0,00091	2446517,00				2226		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.3	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,[illegible]	2,73	401,00				1095		
15	2305-0308-0604 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	6		56919,00	–	341514	–	341514	–	368835
						–	–	–	–		27321	
16	2305-0308-0611 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1		68514,00	–	68514	–	68514	–	73995
						–	–	–	–		5481	
		СИСТЕМА В1										
17	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные. Установка	вентилятор	1		30031,98	1014,49	30032	1015	48	33041	68119
						28969,13	348,97	28969	349		5046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	633854,00				13		
17.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446,00				36		
18	2305-0402-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		63951,00	–	63951	–	63951	–	69067
						–	–	–	–		5116	
19	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31		13952,49	205,92	432527	6383	124320	342411	836933
						9736,26	64,55	301824	2001		61995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером больней стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	31	3840,00				119040		
20	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,2		166066,28	8132,71	33213	1627	2533	26078	64034
						145266,84	3918,46	29053	784		4743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,00212	131985,00				280		
20.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,0053	331271,00				1756		
21	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,206		12112,00	–	2495	–	2495	–	2695
						–	–	–	–		200	
22	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16		537,00	–	8592	–	8592	–	9279
						–	–	–	–		687	
23	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,6		537,00	–	24487	–	24487	–	26446
						–	–	–	–		1959	
24	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Диффузоры. Установка	воздухораспределитель	12		9173,61	427,40	110083	5128	1943	116964	245211
						8584,33	64,29	103012	771		18164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000[illegible]	0,00168	633854,00				1065		
24.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1[illegible]	1,968	446,00				878		
25	Прайс "Климатическая компания RUVenta"	Вытяжной диффузор VE 200M	шт	3		2924,25	–	8773	–	8773	–	9475
						–	–	–	–		702	
26	Прайс "Климатическая компания RUVenta"	Вытяжной диффузор VE 160M	шт	9		2367,25	–	21305	–	21305	–	23009
						–	–	–	–		1704	
27	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1		8297,97	215,85	8298	216	4444	4172	13468
						3637,73	64,29	3638	64		998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	1	4320,00				4320		
				СИСТЕМА В2								
28	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные. Установка	вентилятор	1		30031,98	1014,49	30032	1015	48	33041	68119
						28969,13	348,97	28969	349		5046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	633854,00				13		
28.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446,00				36		
29	2305-0401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВКВ-100Е, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		18882,00	–	18882	–	18882	–	20393
						–	–	–	–		1511	
30	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6		13952,49	205,92	83715	1235	24062	66273	161987
						9736,26	64,55	58418	387		11999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	6	3840,00				23040		
31	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,15		166066,28	8132,71	24910	1220	1900	19558	48026
						145266,84	3918,46	21790	588		3557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,00159	131985,00				210		
31.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,003975	331271,00				1317		
32	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1545		12112,00	–	1871	–	1871	–	2021
						–	–	–	–		150	
33	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3		537,00	–	1611	–	1611	–	1740
						–	–	–	–		129	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,6		537,00	–	24487	–	24487	–	26446
						–	–	–	–		1959	
35	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные АМН 150х150. Установка	решетка	7		8048,08	251,94	56337	1764	888	61010	126735
						7669,25	64,29	53685	450		9388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00077	206090,00				159		
35.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00301	233333,00				702		
36	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2		2460,00	–	4920	–	4920	–	5314
						–	–	–	–		394	
37	2305-0306-1903 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	5		2578,00	–	12890	–	12890	–	13921
						–	–	–	–		1031	
38	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1		8297,97	215,85	8298	216	4444	4172	13468
						3637,73	64,29	3638	64		998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	1	4320,00				4320		
				СИСТЕМА В3								
39	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1		30031,98	1014,49	30032	1015	48	33041	68119
						28969,13	348,97	28969	349		5046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	633854,00				13		
39.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446,00				36		
40	2305-0403-0516 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-7,1, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	1		238144,00	–	238144	–	238144	–	257196
						–	–	–	–		19052	
41	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3		13952,49	205,92	41857	618	12030	33137	80993
						9736,26	64,55	29209	194		6000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	3	3840,00				11520		
42	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,15		166066,28	8132,71	24910	1220	1900	19558	48026
						145266,84	3918,46	21790	588		3557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,00159	131985,00				210		
42.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,003975	331271,00				1317		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1545	12112,00	–	1871	–	1871	–	2021
					–	–	–	–		150	
44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	537,00	–	1074	–	1074	–	1160
					–	–	–	–		86	
45	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,6	537,00	–	24487	–	24487	–	26446
					–	–	–	–		1959	
46	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8297,97	215,85	8298	216	4444	4172	13468
					3637,73	64,29	3638	64		998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1 1	4320,00				4320		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5282629	58113	1272344	1740943	7392756
							1543357	18148	2408815	369183	
		Стоимость оборудования	Тенге				2408815				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2408815				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				89270				
		Материалы	Тенге				6333				
		Всего заработная плата	Тенге					74593			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6237				
		Накладные расходы	Тенге				65194				
		Сметная прибыль	Тенге				12357				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				166821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					74593			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2784544				
		Материалы	Тенге				313478				
		Всего заработная плата	Тенге					1486912			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				946298				
		Сдача и испытание	Тенге				72611				
		Накладные расходы	Тенге				1675749				
		Сметная прибыль	Тенге				356826				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4817119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1232
		Сметная заработная плата	Тенге					1486912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7392755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1285
		Сметная заработная плата	Тенге					1561505			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7392756
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1543357				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58113			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18148			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1272344		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2408815		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1740943	
		- Сметная прибыль	Тенге							369183	
		НДС 12%	Тенге								887 130,72
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								8 279 886,72

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: