Приложение №1
Типовая межведомственная форма
КС-3 Предоставляется ежемесячно
Порядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Заказчик: ГККП «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков акимата Сарысуского района»

Подрядчик: ТОО «Нұр Құрылыс - 2020»

Договор: Договор № 53 от 03.06.2022 г., и Дополнительное соглашение № 1 от 15.09.2022 г.

Объект: «Строительство газоснабжения для сельских клубов в ауылах Абильда, Тогызкент, Досбол Сарысуского района»

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 г.

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	«Строительство газоснабжения для сельского клуба в ауыле Абильда Сарысуского района»	230 720,00	230 720,00	206 000,00	24 720,00		230 720,00	206 000,00	24 720,00	
2.	«Строительство газоснабжения для сельского клуба в ауыле Тогыскент Сарысуского района»	2 116 800,00	2 116 800,00	1 727 437,00	226 800,00	162 563,00	2 116 800,00	1 727 437,00	226 800,00	162 563,00
3.	«Строительство газоснабжения для сельского клуба в ауыле Досбол Сарысуского района»	508 480,00	508 480,00	454 000,00	54 480,00		508 480,00	454 000,00	54 480,00	
4.	Итого	2 856 000,00	2 856 000,00	2 387 437,00	306 000,00	162 563,00	2 856 000,00	2 387 437,00	306 000,00	162 563,00
5.	в том числе НДС 12%	306 000,00	306 000,00				306 000,00			
6.	Итого к оплате :	2 856 000,00	2 856 000,00				2 856 000,00			

Заказчик:

ГККП «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков акимата Сарысуского района»

Директор _____ Утембаева Р.Т.

Подрядчик:

ТОО «Нұр Құрылыс - 2020»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГККП «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков акимата Сарысуского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұр Құрылыс - 2020»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство газоснабжения для сельского клуба в ауле Абильда Сарысуского района», а. Абильда, Сарысуского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство газоснабжения для сельского клуба в ауле Абильда Сарысуского района»**
(наименование)

Договор : **Договор подряда (контракт) № 53 от 03.06.2022 г., и Дополнительное соглашение № 1 от 15.09.2022 г.**

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 06.11.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1. Наружное газоснабжение												
1	1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 323 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,018	990768,87	300138,43	17834	5402	506	14052	34437
						662538,24	126008	11926	2268		2551	
2	2	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	18,072	926		16735		16735		18074
											1339	
3	3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0013	1346077,03	649469,17	1750	844	32	1124	3104
						671879,73	201849,2	873	262		230	
4	4	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	483		966		966		1043
											77	
5	5	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	403		403		403		435
											32	
6	6	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2075,65	119,18	2076	119	156	1836	4225
						1800,51	53,94	1801	54		313	
7	7	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658		39658		39658		42831
											3173	
8	8	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	760,2	44,74	1520	89	56	1361	3112
						687,56	0	1375	0		231	
9	9	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1800		3600		3600		3888
											288	
10	10	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,42	3526,43	0	1481	0		1066	2751
						3526,43	0	1481	0		204	
11	11	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,32	43462,39	1539,36	13908	492	11056	2252	17453
						7373,91	359,94	2360	115		1293	
12	12	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,07952	30646,08	13936,19	2437	1108	78	1101	3821
						15733,43	4337,12	1251	345		283	
13	13	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10,4	1810		18824		18824		20330
											1506	
14	14	214-103-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74),добавка с поправкой	т	0,00752	1559798		11730		11730		12668
											938	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (Хомут ГОСТ 24137-80) СТ РК 2591-2014	т	0,00048	389901		187		187		202
											15	
16	16	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	165506		33		33		36
											3	
17	17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9	109,78	2,96	988	26	430	369	1466
						59,07	0,35	532	3		109	
18	18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,(2 раза)	м2	9	185,14	4,23	1666	38	1007	433	2267
						69,05	0,71	621	6		168	
19	19	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80	км трубопровода	0,018	548671,75	460537,69	9876	8289	92	2765	13652
						83029,28	85789,76	1495	1544		1011	
20	20	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	1	790,41	18,95	790	19	51	440	1328
						720,74	0	721	0		98	
21	21	1122-1101-0101 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6143,49	3017,49	6143	3018	472	3610	10533
						2653,98	992,79	2654	993		780	
			ИТОГО по акту					152605	19444	106072	30409	197656
								27090	5590	0	14642	
			ИТОГО ПО АКТАМ									197 656
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ									-
			Временные здания и сооружения			1,04%		2 056				
			Итого с временными									199 712
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			1,44%		2 876				
			Итого с зимними удорожаниями									202 587
			Непредвиденные работы и затраты			2%		4 052				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									206 639
			Оборудования с понижающим коэффициентом К=0,9969062721443									-
			СМР с понижающим коэффициентом К=0,9969062721443									206 000
			НДС			12 %		24 720				
			Итого с НДС									230 720

Заказчик:

ГККП «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков акимата Сарысуского района»

Директор _____ Утембаева Р.Т.

Подрядчик:

ТОО «Нұр Құрылыс - 2020»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГККП «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков акимата Сарысуского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұр Құрылыс - 2020»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство газоснабжения для сельского клуба в ауле Тогыскент Сарысуского района», а. Тогыскент, Сарысуского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство газоснабжения для сельского клуба в ауле Тогыскент Сарысуского района»**
(наименование)

Договор : **Договор подряда (контракт) № 53 от 03.06.2022 г., и Дополнительное соглашение № 1 от 15.09.2022 г.**

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 06.11.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1. Наружное газоснабжение									
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления									
1	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	6,984	233,9	233,9	1634	1634		444	2244
						0	88,31	0	617		166	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,216	2239,04	0	484	0		348	899
						2239,04	0	484	0		67	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,44	51,28	51,28	279	279		57	363
						0	14,49	0	79		27	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,44	221,23	107,45	1203	585		631	1981
						113,78	47,2	619	257		147	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,36	1167,57	0	1588	0		1143	2949
						1167,57	0	1588	0		218	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,4	13364,33	197,69	5346	79	4703	583	6403
						1408,74	62,94	563	25		474	
7	7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 65 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	754044,14	472922,35	4524	2838		2415	7494
						281121,79	125448,58	1687	753		555	
8	8	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	6,06	826		5006		5006		5406
											400	
9	9	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 63 мм. Установка	шт.	1	5104,02	374,04	5104	374	516	4206	10055
						4214,03	78,1	4214	78		745	
10	10	СТПЕРЕЧЕНЬ	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 диам.63мм	шт	1	40982,14		40982		40982		44261
											3279	
11	11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,25	13364,33	197,69	30070	445	26455	3278	36016
						1408,74	62,94	3170	142		2668	
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,125	34312,42	1465,14	4289	183	3893	230	4881
						1700,24	326,01	213	41		362	
13	13	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,001	34143,6	1582,49	34	1	31	2	39
						1459,73	366,11	1	0		3	
14	14	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4,ОПТ 6)	шт	2	1779,45	77,31	3559	155		4058	8226
						1702,14	17,26	3404	35		609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные	м3	0,081	69088		5596		5596		6044
											448	
16	16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Установка полиэтиленовых муфт	шт	2	1871,6	1187,44	3743	2375		2030	6235
						684,16	341,04	1368	682		462	
17	17	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	849		1698		1698		1834
											136	
18	18	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (Футляр). Укладка	км трубопровода	0,006	1080995,62	353235,78	6486	2119	202	4998	12403
						694087,68	147248,12	4165	883		919	
19	19	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,006	4403		26		26		28
											2	
20	20	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 65 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,002	754044,14	472922,35	1508	946		805	2498
						281121,79	125448,58	562	251		185	
21	21	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,02	826		1669		1669		1802
											133	
22	22	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,0006	1741,76	10,55	1	0		1	2
						1517,65	3,06	1	0			
23	23	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм (патрубок). Укладка	км трубопровода	0,001	990768,87	300138,43	991	300	28	781	1914
						662538,24	126008	663	126		142	
24	24	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	1810		1817		1817		1962
											145	
25	25	261-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV и 08кп ГОСТ 1050-2013(Плостина.Деталь поз.3)	т	0,00857	62807		538		538		581
											43	
26	26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1871,6	1187,44	3743	2375		2030	6235
						684,16	341,04	1368	682		462	
27	27	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1326		1326		1326		1432
											106	
28	28	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4337		4337		4337		4684
											347	
29	29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Установка полиэтиленовых муфт	шт	1	1871,6	1187,44	1872	1187		1015	3118
						684,16	341,04	684	341		231	
30	30	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	849		849		849		917
											68	
31	31	1122-0601-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	1486576,35	39751,72	892	24	700	167	1144
						280294,56	233,76	168	0		85	
32	32	1107-0516-0108 РСНБ РК 2022	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	0,678	821,37	171,89	557	116	269	263	886
						252,84	75,88	171	51		66	
33	33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки	м3	0,05	36159,64	1465,14	1808	73	1650	92	2052
						1700,24	326,01	85	16		152	
34	34	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм (коверы)	т	0,0035	109158,32	4171,44	382	15	146	226	657
						63355,45	1888,07	222	7		49	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	1	532		532		532		575
											43	
36	36	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	10858,57	2997,36	10859	2998	3091	5768	17957
						4770,23	1055,78	4770	1056		1330	
37	37	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	870		870		870		940
											70	
38	38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Укладка сигнальной ленты. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,006	32015,35	20146,97	192	121		65	278
						11868,38	5837,18	71	35		21	
39	39	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2	м	6	17		102		102		110
											8	
40	40	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	6483,07	1075,48	6483	1076	592	5587	13036
						4815,62	357,76	4816	358		966	
41	41	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	6368		6368		6368		6877
											509	
42	42	251-101-0326 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 140 мм х 210 мм	шт.	1	5562		5562		5562		6007
											445	
43	43	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	1219270,57	1023417,1	7316	6141	68	2048	10113
						184509,52	190643,91	1107	1144		749	
44	44	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	1	902,28	21,63	902	22	58	502	1516
						822,76	0	823	0		112	
45	45	1122-1101-0101 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6632,29	3017,49	6632	3018	961	3610	11061
						2653,98	992,79	2654	993		819	
46	46	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80	км трубопровода	0,006	548671,75	460537,69	3292	2763	31	922	4551
						83029,28	85789,76	498	515		337	
47	47	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм(57 мм), толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	1	790,41	18,95	790	19	51	440	1328
						720,74	0	721	0		98	
48	48	1122-1101-0101 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6632,29	3017,49	6632	3018	961	3610	11061
						2653,98	992,79	2654	993		819	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления					200473	35279	121684	52355	273055
								43514	10160	0	20227	
			Раздел 2: Надземный газопровод высокого давления									
49	49	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	990768,87	300138,43	4954	1501	140	3903	9566
						662538,24	126008	3313	630		709	
50	50	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	2067		10376		10376		11206
											830	
51	51	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,001	1346077,03	649469,17	1346	650	25	865	2388
						671879,73	201849,2	672	202		177	
52	52	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	483		966		966		1043
											77	
53	53	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2075,65	119,18	2076	119	156	1836	4225
						1800,51	53,94	1801	54		313	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658		39658		39658		42831
											3173	
55	55	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	760,2	44,74	1520	89	56	1361	3112
						687,56	0	1375	0		231	
56	56	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1800		3600		3600		3888
											288	
57	57	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,21	3526,43	0	741	0		533	1376
						3526,43	0	741	0		102	
58	58	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16	43462,39	1539,36	6954	247	5528	1126	8726
						7373,91	359,94	1180	58		646	
59	59	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,03976	30646,08	13936,19	1218	554	39	551	1911
						15733,43	4337,12	626	172		142	
60	60	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5,2	1810		9412		9412		10165
											753	
61	61	214-103-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74),добавка с поправкой	т	0,00376	1559798		5865		5865		6334
											469	
62	62	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (Хомут ГОСТ 24137-80) СТ РК 2591-2014	т	0,00024	389901		94		94		101
											7	
63	63	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	165506		17		17		18
											1	
64	64	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	43013,67	1333,53	43014	1333	22876	18843	66806
						18803,9	423,26	18804	423		4949	
65	65	Т Перечень обор.п6,7	Газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У1 с регулятором давления газа РДК-400,с узлом учета расхода газа,с обогревам	шт	1	162642,86		162643				162643
										162643		
66	66	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Кран чугунные диаметром 25 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1603,67	39,73	1604	40	162	1406	3251
						1402,09	17,98	1402	18		241	
67	67	242-201-0203 РСНБ РК 2022	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3884		3884		3884		4195
											311	
68	68	1124-0206-0101 РСНБ РК 2022	Свечи газовые условным диаметром 32 мм. Установка	свеча	1	14827,72	4950	14828	4950	3719	7620	24244
						6158,76	1538,71	6159	1539		1796	
69	69	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,816	1939,54	0	5462	0		3932	10146
						1939,54	0	5462	0		752	
70	70	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,4	1167,57	0	6305	0		4539	11712
						1167,57	0	6305	0		868	
71	71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,256	33371,98	1465,14	8543	375	7733	472	9736
						1700,24	326,01	435	83		721	
72	72	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,6	45058,69	1539,36	72094	2463	57833	11260	90022
						7373,91	359,94	11798	576		6668	
73	73	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01445	20434,9	1910,85	295	28	1	254	593
						18482,05	806,6	267	12		44	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	74	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00245	691811		1695		1695		1831
											136	
75	75	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,012	391464		4698		4698		5074
											376	
76	76	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж рама	т конструкций	0,05772	142093,9	9379,06	8202	541	640	4867	14114
						121628,42	570,27	7020	33		1045	
77	77	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05772	435218		25121		25121		27131
											2010	
78	78	1109-0601-0103 РСНБ РК 2022	Стойки другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,0407	149695,38	3563,46	6093	145	129	4039	10942
						142963,6	842,57	5819	34		810	
79	79	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,90812	721,61	1,41	2099	4	418	1343	3717
						576,62	0,68	1677	2		275	
80	80	1107-0111-0109 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	11	7035,22	1294,77	77387	14242	21154	55845	143891
						3817,4	485,02	41991	5335		10659	
81	81	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,3	31778		9533		9533		10296
											763	
82	82	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,180747	435218		78664		78664		84957
											6293	
83	83	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	20,05	952		19088		19088		20615
											1527	
84	84	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	16284,93	152,49	16285	153	1470	17366	36343
						14662,54	54,58	14663	55		2692	
85	85	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02209	435218		9614		9614		10383
											769	
86	86	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,85	952		809		809		874
											65	
87	87	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(Стойки металлические)	м	13,8	2067		28525		28525		30807
											2282	
88	88	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00738	498437		3678		3678		3972
											294	
89	89	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг(МС-11, МС-12). Установка	т	0,00528	1288635,2	1806,32	6804	10	5067	1576	9050
						327206,88	762,93	1728	4		670	
90	90	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,74756	109,78	2,96	960	26	418	359	1425
						59,07	0,35	517	3		106	
91	91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,74756	185,14	4,23	1620	37	979	421	2204
						69,05	0,71	604	6		163	
92	92	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия из гравий однослойные. Устройство	м2 основания или покрытия	12	228,19	167,7	2738	2012		1476	4551
						60,49	53,42	726	641		337	
93	94	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок навесной	шт.	1	2110		2110		2110		2279
											169	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	95	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции молниеотводов со шпилем стальные. Изготовление	т конструкций	0,01332	242879,75	70847,5	3235	944	93	1738	5371
						165071,09	24018,28	2199	320		398	
95	96	1133-0109-0120 РСНБ РК 2022	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,01332	143140,93	80816,49	1907	1077	46	857	2985
						58836,96	21596,06	784	288		221	
96	97	241-102-0118 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 33,7х2,0 мм	м	4,8	704		3379		3379		3649
											270	
97	98	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,7	519		882		882		953
											71	
98	99	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0043	498437		2143		2143		2314
											171	
99	100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,38628	109,78	2,96	42	1	18	16	63
						59,07	0,35	23	0		5	
100	101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,01332	185,14	4,23	2	0	1	1	3
						69,05	0,71	1	0			
101	102	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	7123,16	244,12	35616	1221	26636	5882	44818
						1551,8	82,17	7759	411		3320	
102	103	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10,8	970,96	30,98	10486	335	7545	1951	13432
						241,39	9,51	2607	103		995	
103	104	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	7	970,96	30,98	6797	217	4890	1265	8707
						241,39	9,51	1690	67		645	
104	105	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4996,21	210,66	29977	1264	21472	5476	38289
						1206,95	60,55	7242	363		2836	
105	106	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	109,78	2,96	165	5	72	61	244
						59,07	0,35	89	1		18	
106	107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115.(2 раза)	м2	1,5	185,14	4,23	278	6	168	72	378
						69,05	0,71	104	1		28	
107	108	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80	км трубопровода	0,005	548671,75	460537,69	2743	2303	26	768	3792
						83029,28	85789,76	415	429		281	
108	109	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм(57 мм), толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	1	790,41	18,95	790	19	51	440	1328
						720,74	0	721	0		98	
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод высокого давления					811634	36911	453372	164320	1041020
								158719	11863	162643	65066	
			Раздел 3: Надземный газопровод низкого давления									
109	110	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,052	990768,87	300138,43	51520	15607	1461	40594	99483
						662538,24	126008	34452	6552		7369	
110	111	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	52,208	2067		107914		107914		116547
											8633	
111	112	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,001	1346077,03	649469,17	1346	650	25	865	2388
						671879,73	201849,2	672	202		177	
112	113	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	483		966		966		1043
											77	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	114	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		1	2075,65	119,18	2076	119	156	1836	4225
				задвижка или клапан		1800,51	53,94	1801	54		313	
114	115	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	39658		39658		39658		42831
				шт.							3173	
115	116	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	760,2	44,74	1520	89	56	1361	3112
				фланец		687,56	0	1375	0		231	
116	117	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	1800		3600		3600		3888
				шт.							288	
117	118	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1,155	3526,43	0	4073	0		2933	7566
				м3 грунта		3526,43	0	4073	0		560	
118	119	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,88	43462,39	1539,36	38247	1355	30403	6193	47995
				м3		7373,91	359,94	6489	317		3555	
119	120	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,21868	30646,08	13936,19	6702	3047	214	3028	10508
				т конструкций		15733,43	4337,12	3441	948		778	
120	121	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		28,6	1810		51766		51766		55907
				м							4141	
121	122	214-103-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74),добавка с поправкой		0,02068	1559798		32257		32257		34838
				т							2581	
122	123	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (Хомут ГОСТ 24137-80) СТ РК 2591-2014		0,00132	389901		515		515		556
				т							41	
123	124	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00055	165506		91		91		98
				т							7	
124	125	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,21	3526,43	0	741	0		533	1376
				м3 грунта		3526,43	0	741	0		102	
125	126	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,16	43462,39	1539,36	6954	247	5528	1126	8726
				м3		7373,91	359,94	1180	58		646	
126	127	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,01496	30646,08	13936,19	458	209	15	207	718
				т конструкций		15733,43	4337,12	235	65		53	
127	128	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		2,8	1810		5068		5068		5473
				м							405	
128	129	214-103-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74),добавка с поправкой		0,00376	1559798		5865		5865		6334
				т							469	
129	130	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (Хомут ГОСТ 24137-80) СТ РК 2591-2014		0,00024	389901		94		94		101
				т							7	
130	131	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87		0,0001	165506		17		17		18
				т							1	
131	132	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		17,4	109,78	2,96	1910	51	831	713	2833
				м2		59,07	0,35	1028	6		210	
132	133	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,(2 раза)		17,4	185,14	4,23	3222	73	1946	838	4385
				м2		69,05	0,71	1202	12		325	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	134	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80**	**км трубопровода**	**0,052**	**548671,75**	**460537,69**	**28531**	**23948**	**265**	**7989**	**39442**
						83029,28	**85789,76**	**4318**	**4461**		**2922**	
134	135	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	**Трубопровод, диаметр 65 мм(57 мм), толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание**	**стык**	**1**	**790,41**	**18,95**	**790**	**19**	**51**	**440**	**1328**
						720,74	**0**	**721**	**0**		**98**	
			Итого по разделу 3: Надземный газопровод низкого давления					**395901**	**45414**	**288762**	**68656**	**501719**
								61728	**12675**	**0**	**37162**	
			ИТОГО по акту					**1408008**	**117604**	**863818**	**285331**	**1815794**
								263961	**34698**	**162643**	**122455**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							162643		
			ИТОГО ПО АКТАМ									1 815 794
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ									162 643
			Временные здания и сооружения			1,04%		17 193				
			Итого с временными									**1 832 987**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			1,44%		24 053				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 857 040**
			Непредвиденные работы и затраты			2%		33 888				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 890 928**
			Оборудования с понижающим коэффициентом К=0,999509405578									**162 563**
			СМР с понижающим коэффициентом К=0,999509405578									**1 727 437**
			НДС			12 %		226 800				
			Итого с НДС									**2 116 800**

Заказчик:

ГККП «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков акимата Сарысуского района»

Директор _____ Утембаева Р.Т.

Подрядчик:

ТОО «Нұр Құрылыс - 2020»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГККП «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков акимата Сарысуского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұр Құрылыс - 2020»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство газоснабжения для сельского клуба в ауле Досбол Сарысуского района», а. Досбол, Сарысуского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство газоснабжения для сельского клуба в ауле Досбол Сарысуского района»**
(наименование)

Договор : **Договор подряда (контракт) № 53 от 03.06.2022 г., и Дополнительное соглашение № 1 от 15.09.2022 г.**

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 06.11.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1. Наружное газоснабжение									
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления									
1	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	6,984	233,9	233,9	1634	1634		444	2244
						0	88,31	0	617		166	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,216	2239,04	0	484	0		348	899
						2239,04	0	484	0		67	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,44	51,28	51,28	279	279		57	363
						0	14,49	0	79		27	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,44	221,23	107,45	1203	585		631	1981
						113,78	47,2	619	257		147	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,36	1167,57	0	1588	0		1143	2949
						1167,57	0	1588	0		218	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,4	13364,33	197,69	5346	79	4703	583	6403
						1408,74	62,94	563	25		474	
7	7	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	6,06	826		5006		5006		5406
											400	
8	8	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 63 мм. Установка	шт.	1	5104,02	374,04	5104	374	516	4206	10055
						4214,03	78,1	4214	78		745	
9	9	СТПЕРЕЧЕНЬ	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 диам.63мм	шт	1	40982,14		40982		40982		44261
											3279	
10	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,25	13364,33	197,69	30070	445	26455	3278	36016
						1408,74	62,94	3170	142		2668	
11	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,125	34312,42	1465,14	4289	183	3893	230	4881
						1700,24	326,01	213	41		362	
12	12	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,001	34143,6	1582,49	34	1	31	2	39
						1459,73	366,11	1	0		3	
13	13	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4,ОПТ 6)	шт	2	1779,45	77,31	3559	155		4058	8226
						1702,14	17,26	3404	35		609	
14	14	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные	м3	0,081	69088		5596		5596		6044
											448	
15	15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Установка полиэтиленовых муфт	шт	2	1871,6	1187,44	3743	2375		2030	6235
						684,16	341,04	1368	682		462	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	849		1698		1698		1834
											136	
17	17	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (Футляр). Укладка	км трубопровода	0,0006	1080995,62	353235,78	649	212	20	500	1241
						694087,68	147248,12	416	88		92	
18	18	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	4403		2642		2642		2853
											211	
19	19	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,02	826		1669		1669		1802
											133	
20	20	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,0006	1741,76	10,55	1	0		1	2
						1517,65	3,06	1	0			
21	21	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм (патрубок). Укладка	км трубопровода	0,001	990768,87	300138,43	991	300	28	781	1914
						662538,24	126008	663	126		142	
22	22	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	1810		1817		1817		1962
											145	
23	23	261-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV и 08кп ГОСТ 1050-2013(Плостина.Деталь поз.3)	т	0,00857	62807		538		538		581
											43	
24	24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1871,6	1187,44	3743	2375		2030	6235
						684,16	341,04	1368	682		462	
25	25	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1326		1326		1326		1432
											106	
26	26	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4337		4337		4337		4684
											347	
27	27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Установка полиэтиленовых муфт	шт	1	1871,6	1187,44	1872	1187		1015	3118
						684,16	341,04	684	341		231	
28	28	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	849		849		849		917
											68	
29	29	1122-0601-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	1486576,35	39751,72	892	24	700	167	1144
						280294,56	233,76	168	0		85	
30	30	1107-0516-0108 РСНБ РК 2022	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	0,678	821,37	171,89	557	116	269	263	886
						252,84	75,88	171	51		66	
31	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки	м3	0,05	36159,64	1465,14	1808	73	1650	92	2052
						1700,24	326,01	85	16		152	
32	32	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм (коверы)	т	0,0035	109158,32	4171,44	382	15	146	226	657
						63355,45	1888,07	222	7		49	
33	33	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	1	532		532		532		575
											43	
34	34	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	10858,57	2997,36	10859	2998	3091	5768	17957
						4770,23	1055,78	4770	1056		1330	
35	36	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Укладка сигнальной ленты. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,006	32015,35	20146,97	192	121		65	278
						11868,38	5837,18	71	35		21	
36	37	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x 0,2	м	6	17		102		102		110
											8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	38	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	6483,07	1075,48	6483	1076	592	5587	13036
						4815,62	357,76	4816	358		966	
38	39	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	6368		6368		6368		6877
											509	
39	40	251-101-0326 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 140 мм х 210 мм	шт.	1	5562		5562		5562		6007
											445	
40	41	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	1219270,57	1023417,1	7316	6141	68	2048	10113
						184509,52	190643,91	1107	1144		749	
41	42	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковой дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений первичного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	1	902,28	21,63	902	22	58	502	1516
						822,76	0	823	0		112	
42	43	1122-1101-0101 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6632,29	3017,49	6632	3018	961	3610	11061
						2653,98	992,79	2654	993		819	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления					179636	23788	122205	39665	236846
								33643	6853	0	17545	
			Раздел 2: Надземный газопровод низкого давления									
43	44	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	990768,87	300138,43	11889	3602	337	9368	22958
						662538,24	126008	7950	1512		1701	
44	45	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	2067		24903		24903		26895
											1992	
45	46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,001	1346077,03	649469,17	1346	650	25	865	2388
						671879,73	201849,2	672	202		177	
46	47	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	483		966		966		1043
											77	
47	48	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2075,65	119,18	2076	119	156	1836	4225
						1800,51	53,94	1801	54		313	
48	49	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658		39658		39658		42831
											3173	
49	50	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	760,2	44,74	1520	89	56	1361	3112
						687,56	0	1375	0		231	
50	51	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1800		3600		3600		3888
											288	
51	52	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,315	3526,43	0	1111	0		800	2064
						3526,43	0	1111	0		153	
52	53	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,24	43462,39	1539,36	10431	369	8292	1689	13090
						7373,91	359,94	1770	86		970	
53	54	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,05964	30646,08	13936,19	1828	831	58	826	2866
						15733,43	4337,12	938	259		212	
54	55	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,8	1810		14118		14118		15247
											1129	
55	56	214-103-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74),добавка с поправкой	т	0,00564	1559798		8797		8797		9501
											704	
56	57	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (Хомут ГОСТ 24137-80) СТ РК 2591-2014	т	0,00036	389901		140		140		151
											11	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	58	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	165506		25		25		27
											2	
58	59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,4	109,78	2,96	1910	51	831	713	2833
						59,07	0,35	1028	6		210	
59	60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,(2 раза)	м2	17,4	185,14	4,23	3222	73	1946	838	4385
						69,05	0,71	1202	12		325	
60	61	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80	км трубопровода	0,052	548671,75	460537,69	28531	23948	265	7989	39442
						83029,28	85789,76	4318	4461		2922	
61	62	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм(57 мм), толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений первичного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	1	790,41	18,95	790	19	51	440	1328
						720,74	0	721	0		98	
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод низкого давления					156861	29751	104224	26725	198274
								22886	6592	0	14688	
			ИТОГО по акту					336497	53539	226429	66390	435120
								56529	13445	0	32233	
			ИТОГО ПО АКТАМ									435 120
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ									-
			Временные здания и сооружения			1,04%		4 525				439 645
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			1,44%		6 331				445 976
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2%		8 920				454 896
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-
			Оборудования с понижающим коэффициентом К=0,9980313376501									454 000
			СМР с понижающим коэффициентом К=0,9980313376501									
			НДС			12 %		54 480				508 480
			Итого с НДС									

Заказчик:
ГККП «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков акимата Сарысуского района»

Директор _____ Утембаева Р.Т.

Подрядчик:
ТОО «Нұр Құрылыс - 2020»

Директор _____ Нұрбек О.О.