"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ТОО РАЙС KZ

Форма 2в

Подрядчик: ТОО ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей села Кызылжар Ростовского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Наименование объекта - Строительство водопроводных сетей села Кызылжар Ростовского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области

А К Т № 3

приемки выполненных работ

за август 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Резервуары чистой воды V=100 м3 (2 шт), Устройство котлована на 2 резервуара смета 6-1-1									
		Раздел 1 Бетонные работы									
1	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	44,36	30848,31 / 8072,41	3100,54 / 1061,54	1368431 / 358092	137540 / 47090	872799 / –	368716 / 138972	1876119
2	2105-0309-0303	Сетки С-1, С-3 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,77152	244766 / –		433608 / –		433608 / –	– / 34689	468297
3	2105-0301-3001	(Ф-1, Ш-1, Ш-2) Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1864	223222		41609		41609	–	44938

4	2105-0301-3201	(Ан-1, 1у, 2у) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	3329	
			т	0,49428	220428		108953		108953	–	117669
5	1106-0301-0407	Детали Зд-1 закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %			–		–		–	8716	
			т	0,02255	843458,98	1286,03	19020	29	13736	4793	25718
6	1106-0301-0410	Установка труб отвода Т-1 воды НР = 91 %			233037,69	532,15	5255	12	–	1905	
			т	0,01026	14522,42	1364,52	149	14	–	128	299
7	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			13157,89	584,8	135	6	–	22	
			т	0,01026	514980		5284		5284	–	5707
8	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %			–		–		–	423	
			м2 покрытия	47,57	595,5	143,35	28328	6819	8986	13961	45672
9	1107-0504-0106	Плиты перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %			263,25	48,96	12523	2329	–	3383	
			шт. сборных конструкций	4	6377,75	1301,5	25511	5206	6888	17164	46089
					3354,25	282,25	13417	1129	–	3414	

10	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92								
			м3	2,475	74256		183784		183784	–	198487
					–		–		–	14703	
11	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %									
			м3 сборных железобетонных конструкций	0,36	13402,78	7302,78	4825	2629	143	3502	8993
					5702,78	2541,67	2053	915	–	666	
12	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	14893		14893		14893	–	16084
					–		–		–	1191	
13	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2									
			шт.	1	11554		11554		11554	–	12478
					–		–		–	924	
14	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6									
			шт.	1	4976		4976		4976	–	5374
					–		–		–	398	
15	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
			комплект	1	21329		21329		21329	–	23035
					–		–		–	1706	

16	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,754	3225,46	529,18	2432	399	1057	966	3670
					1294,43	128,65	976	97	–	272	
17	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	0,754	33103		24960		24960	–	26957
					–		–		–	1997	
18	1126-0101-2101	((АС-10. Наружные стены и перекрытие) Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления толщ.100 мм НР = 76 %	м3 изоляции	16,02	87074,91	6213,61	1394940	99542	612948	523965	2072417
					42599,88	435,52	682450	6977	–	153512	
19	1112-0101-1701	(Покрытие) Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (всего-25 мм) НР = 92 %	м2 стяжки	38,626	577,72	100,94	22315	3899	9997	8628	33418
					217,96	24,83	8419	959	–	2475	
20	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	38,626	155,21	14,91	5995	576	5107	423	6931
					8,08	3,83	312	148	–	513	
21	1106-0301-0410	Армирование стяжки НР = 91 % К=38,626;	т	0,11974	14556,54	1361,28	1743	163	4	1497	3499
					13161,85	576,25	1576	69	–	259	

22	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11974	253896		30402		30402	–	32834
					–		–		–	2432	
23	1112-0101-1501	Гидроизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	38,626	688,86	27,11	26608	1047	18137	6970	36264
					192,2	3,94	7424	152	–	2686	
24	1112-0101-1502	Гидроизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	38,626	562,24	23,59	21717	911	15968	4570	28390
					125,25	3,34	4838	129	–	2103	
25	1111-0101-0401	По утеплителю гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,626	1476,54	89,6	57033	3461	28489	24004	87520
					649,38	11,73	25083	453	–	6483	
26	1112-0101-1701	По плитам перекрытий стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (всего-10 мм) НР = 92 %	м2 стяжки	38,626	577,72	100,94	22315	3899	9997	8628	33418
					217,96	24,83	8419	959	–	2475	

27	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;								
			м2 стяжки	-38,626	81,27	7,46	-3139	-288	-2695	-212	-3619
					4,04	1,92	-156	-74	–	-268	
		Итого по разделу 1					**5 256 658**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 130 816				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					265 846				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					61 350				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 482 913				
		- накладные расходы, тенге					987 703				
		в т.ч. зарплата, тенге					88 893				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					389 380				
		Наружные сети электроснабжения									
		Раздел 4 Опоры электроснабжения									
		4.1 Разъединитель на существующей концевой опоре (2 шт)									
52	2900-0006-0001 (пл)	(Стр.15) Кронштейн РА1 К=2,000;	шт	2	9500		19000		19000	–	20520
					–		–		–	1520	
53	2900-0006-0002 (пл)	(Стр.15) Кронштейн РА2 К=2,000;	шт	2	5446		10892		10892	–	11763
					–		–		–	871	
54	2900-0006-0003 (пл)	(Стр.15) Вал привода РА3 К=2,000;	шт	4	8214		32856		32856	–	35484

55	2900-0006-0004 (пл)	(Стр.15) Кронштейн РА4 К=2,000;	шт	2	1357	2714	2714	2931
56	2900-0006-0005 (пл)	(Стр.15) Кронштейн РА5 К=2,000;	шт	2	1357	2714	2714	2931
57	2900-0006-0006 (пл)	(Стр.14) Хомут Х7 К=2,000;	шт	6	1071	6426	6426	6940
58	2900-0006-0007 (пл)	(Стр.14) Хомут Х8 К=2,000;	шт	2	1161	2322	2322	2508
59	2900-0006-0008 (пл)	(Стр.15) Проводник ЗП1 К=2,000;	м	9	1393	12537	12537	13540
60	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=2,000;	шт.	8	1793	14344	14344	15492
61	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт.	8	41	328	328	354
62	2900-0006-0009 (пл)	(Стр.16) Крепление СШ-2 провода К=2,000;	шт	2	223	446	446	482

63	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	350		2100		2100	–	2268
					–		–		–	168	
64	1308-0101-1101	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	комплект (3 полюса)	2	42522,5	11980,5	85045	23961	12406	40933	136056
					24339	4086,5	48678	8173	–	10078	
65	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1 К=2,000;	шт.	2	79440		158880		–	–	158880
					–		–		158880	–	
66	2306-1004-0105	Для ошиновки провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 К=2,000;	т	0,00234	985323		2306		2306	–	2490
					–		–		–	184	
67	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=2,000;	т	0,00176	499546		879		879	–	949
					–		–		–	70	
68	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	790		9480		9480	–	10238
					–		–		–	758	

4.2 Ответвление УОК (1 шт)

69	1133-0206-0102	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2 НР = 80 %	ответвление	1	2449 / 1824	488 / 218	2449 / 1824	488 / 218	137 / –	1634 / 327	4410
70	2900-0007-0001 (пл)	(Стр.13) Траверса ТМ2	шт	1	7464 / –		7464 / –		7464 / –	– / 597	8061
71	2900-0007-0002 (пл)	(Стр.14) Хомут Х1	шт	1	1161 / –		1161 / –		1161 / –	– / 93	1254
72	2900-0006-0008 (пл)	(Стр.15) Проводник ЗП1	м	0,6	1393 / –		836 / –		836 / –	– / 67	903

4.3 Опоры А10-1 анкерные (1 шт)

73	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	14295 / 6662	6960 / 3438	14295 / 6662	6960 / 3438	673 / –	8080 / 1790	24165
74	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	40487 / –		80974 / –		80974 / –	– / 6478	87452
75	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2422	1351	4844	2702	–	2548	7983

				1071	521,5	2142	1043	–	591	
76	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	5120	10240		10240	–	11059
					–	–		–	819	
77	2900-0007-0006 (пл)	(Стр.13) Траверса ТМ6	шт	1	18058	18058		18058	–	19503
					–	–		–	1445	
78	2900-0007-0007 (пл)	(Стр.15) Оголовок ОГ2	шт	2	1973	3946		3946	–	4262
					–	–		–	316	
79	2900-0007-0008 (пл)	(Стр.15) Оголовок ОГ5	шт	1	1357	1357		1357	–	1466
					–	–		–	109	
80	2900-0007-0002 (пл)	(Стр.14) Хомут Х1	шт	1	1161	1161		1161	–	1254
					–	–		–	93	
81	2900-0007-0009 (пл)	(Стр.15) Болт Б5	шт	1	1518	1518		1518	–	1639
					–	–		–	121	
82	2900-0007-0010 (пл)	(Стр.15) Кронштейн У1	шт	2	4464	8928		8928	–	9642
					–	–		–	714	
83	2900-0007-0011 (пл)	(Стр.16) Стяжка Г1	шт	2	4071	8142		8142	–	8793
					–	–		–	651	
84	2900-0006-0008 (пл)	(Стр.15) Проводник ЗП1	м	2	1393	2786		2786	–	3009

85	2106-0510-1601	Стальные надставки ТС1			–	–	–	223
			т	0,153	399931	61189	61189	–
					–	–	–	4895
86	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	1793	1793	1793	–
					–	–	–	143
87	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	41	41	41	–
					–	–	–	3
88	2900-0006-0009 (пл)	(Стр.16) Крепление СШ-2 провода	шт	1	223	223	223	–
					–	–	–	18
89	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	440	880	880	–
					–	–	–	70
90	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	350	1050	1050	–
					–	–	–	84
91	2404-0203-0201	Подвески натяжные изолирующие НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1578	9468	9468	–
					–	–	–	757

4.4 Опоры УА10-1 угловые анкерные (2 шт)

92	1133-0202-0103	(УА10-1) Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	2	21902,5	11203,5	43805	22407	1346	24901	74202
					10026	5537	20052	11074	–	5496	
93	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	6	40487		242922		242922	–	262356
					–		–		–	19434	
94	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=2,000;	шт.	6	2422	1351	14532	8106	–	7643	23949
					1071	521,33	6426	3128	–	1774	
95	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 К=2,000;	шт.	6	5120		30720		30720	–	33178
					–		–		–	2458	
96	2900-0007-0006 (пл)	(Стр.13) Траверса ТМ6 К=2,000;	шт	2	18058		36116		36116	–	39005
					–		–		–	2889	
97	2900-0007-0007 (пл)	(Стр.15) Оголовок ОГ2 К=2,000;	шт	4	1973		7892		7892	–	8523
					–		–		–	631	
98	2900-0007-0008 (пл)	(Стр.15) Оголовок ОГ5 К=2,000;	шт	2	1357		2714		2714	–	2931
					–		–		–	217	
99	2900-0007-0002 (пл)	(Стр.14) Хомут Х1 К=2,000;	шт	2	1161		2322		2322	–	2508

100	2900-0007-0009 (пл)	(Стр.15) Болт Б5 К=2,000;	шт	2	1518 / –	3036 / –	3036 / –	186 / – / 3279
101	2900-0007-0010 (пл)	(Стр.15) Кронштейн У1 К=2,000;	шт	4	4464 / –	17856 / –	17856 / –	243 / – / 19284
102	2900-0007-0011 (пл)	(Стр.16) Стяжка Г1 К=2,000;	шт	6	4071 / –	24426 / –	24426 / –	1428 / – / 26380
103	2900-0006-0008 (пл)	(Стр.15) Проводник ЗП1 К=2,000;	м	4	1393 / –	5572 / –	5572 / –	1954 / – / 6018
104	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=2,000;	шт.	4	1793 / –	7172 / –	7172 / –	446 / – / 7746
105	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт.	4	41 / –	164 / –	164 / –	574 / – / 177
106	2900-0006-0009 (пл)	(Стр.16) Крепление СШ-2 провода К=2,000;	шт	4	223 / –	892 / –	892 / –	13 / – / 963
107	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	440 / –	2640 / –	2640 / –	71 / – / 2851
								211

108	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	350 / –		2100 / –		2100 / –	– / 168	2268
109	2404-0203-0201	Подвески натяжные изолирующие НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	1578 / –		18936 / –		18936 / –	– / 1515	20451
110	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	593 / –		1186 / –		1186 / –	– / 95	1281
111	2404-0201-0102	Серьги типа СР-7-17 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	431 / –		862 / –		862 / –	– / 69	931
		4.5 Опоры П10-2 промежуточные (4 шт)									
112	1133-0202-0101	(П10-2) Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	4	7093 / 3408,75	3011,25 / 1487,25	28372 / 13635	12045 / 5949	2692 / –	15667 / 3523	47562
113	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	40487 / –		161948 / –		161948 / –	– / 12956	174904
114	2900-0007-0010 (пл)	(Стр.13) Траверса ТМ3 К=4,000;	шт	4	14250 / –		57000 / –		57000 / –	– / 4560	61560

115	2900-0007-0002 (пл)	(Стр.14) Хомут Х1	шт	4	1161		4644		4644	–	5016
					–		–		–	372	
116	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=4,000;	шт.	24	1793		43032		43032	–	46475
					–		–		–	3443	
117	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=4,000;	шт.	24	41		984		984	–	1063
					–		–		–	79	
118	2900-0006-0009 (пл)	(Стр.16) Крепление СШ-2 провода К=4,000;	шт	24	223		5352		5352	–	5780
					–		–		–	428	
119	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	4	440		1760		1760	–	1901
					–		–		–	141	
120	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	24	350		8400		8400	–	9072
					–		–		–	672	
121	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	0,4	228220	124062,5	91288	49625	–	42301	144276
					104157,5	28032,5	41663	11213	–	10687	

122	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,234	985323		230566		230566	–	249011
					–		–		–	18445	
4.6 Заземление опор											
123	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м	48	216,79	18,4	10406	883	–	7007	18806
					198,4	4,35	9523	209	–	1393	
124	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22752	223222		50787		50787	–	54850
					–		–		–	4063	
125	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	шт.	15	1040,6	172,6	15609	2589	–	9845	27490
					868	43,53	13020	653	–	2036	
126	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1185	223222		26452		26452	–	28568
					–		–		–	2116	
127	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм (L=8 м). Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	шт.	15	987,53	119,53	14813	1793	–	9643	26412

				868	24,87	13020	373	–	1956	
128	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1344	223222		30001		30001	–	32401
					–		–		–	2400	
129	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм (L=5 м). Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	шт.	15	987,53	119,53	14813	1793	–	9643	26412
					868	24,87	13020	373	–	1956	
130	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084	223222		18751		18751	–	20251
					–		–		–	1500	
131	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м	44	199,05	25,45	8758	1120	–	5716	15632
					173,59	6,84	7638	301	–	1158	
132	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05544	276265		15316		15316	–	16541
					–		–		–	1225	
	Итого по разделу 4						**2 251 559**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	197 303
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	134 472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 145
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 420 334
- оборудование, тенге	158 880
- накладные расходы, тенге	185 561
в т.ч. зарплата, тенге	16 700
- сметная прибыль (8 %), тенге	155 009
Итого по АКТУ	**7 508 217**
ИТОГО со скидкой подрядчика	6512000

Директор ТОО РАИС KZ

_____ Копжасаров М.Г.

Директор ТОО ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау

_____ Бекбаев Е.К.