02.

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"**

есть /

Наименование строительства: **Капитальный ремонт стадиона, находящегося в парке "Женис" расположенного по ул. 50 лет Октября, г. Тайынша, Тайыншинского района, СКО**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май-июнь 2015 г.

Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%
	С начала договора по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по капитальному ремонту	9480161	9480161	3440137	3440137					1137619
Итого с НДС	10617780	10617780							

Аким г. Тайынша

ЗАКАЗЧИК: _____ Жантилесов Р.А.

М.П.

Директор ТОО "Кайргожа и К"

ПОДРЯДЧИК: _____ Тогаев Н.К.

М.П.

Заказчик ГУ "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик ТОО "Кайргожа и К"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт стадиона, находящегося в парке "Женис" расположенного по ул 50 лет Октября, г. Тайынша, Тайыншинского района, СКО

А К Т
приемки выполненных работ

за май- июнь 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Площадка для волейбола								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	72	7,91	7,91	570	570	179	0	0
		м3		0	2,57	0	185	97	0,01	1
2	E0101-136-1	Уплотнение грунта оснований	360	4,31	4,31	1553	1553	636	0	0
		м2		0	1,82	0	656	97	0,01	3
3	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	36	1052,26	68,13	37881	2453	1635	0,14	5
		м3		21,38	12,76	770	459	133	0,04	2
4	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм (10 см)	360	343,24	34,29	123566	12345	7089	0,04	14
		м2		6,01	8,79	2164	3166	133	0,03	11
5	E0127-26-3К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	360	-45,15	-2,73	-16255	-985	-480	0	0
		м2		-0,2	-0,8	-72	-289	133	0	-1
6	E0127-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (5 см)	360	461,17	15,35	166020	5527	5267	0,03	12
		м2		5,94	5,06	2138	1822	133	0,02	6
7	E0127-54-5К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	360	109,55	0	39439	0	10	0	0
		м2		0,02	0	7	0	133	0	0
		Итого по разделу: Площадка для волейбола				**352774**				
		Раздел: Площадка для прыжков в длину								
8	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	36,81	7,91	7,91	291	291	92	0	0
		м3		0	2,57	0	95	97	0,01	0
9	E0101-136-1	Уплотнение грунта оснований	175,8	4,31	4,31	758	758	311	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0	1,82	0	320	97	0,01	1
10	Е0127-14-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	17,58	1072,5	85,16	18855	1497	853	0,17	3
		м3		24,59	15,95	432	280	119,7	0,05	1
11	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм (10 см)	175,8	343,24	34,29	60342	6028	3462	0,04	7
		м2		6,01	8,79	1057	1546	133	0,03	5
12	Е0127-26-3К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	360	-45,15	-2,73	-16255	-985	-480	0	0
		м2		-0,2	-0,8	-72	-289	133	0	-1
13	Е0127-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (5 см)	175,8	461,17	15,35	81073	2699	2572	0,03	6
		м2		5,94	5,06	1044	890	133	0,02	3
		Яма с песком для приземления								
14	Е0127-54-5К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	175,8	109,55	0	19259	0	5	0	0
		м2		0,02	0	4	0	133	0	0
15	Е0101-162-2	Разработка грунта вручную шириной 2,75 м, длиной 6 м, глубиной 0,5 м	8,25	294,75	0	2432	0	2748	1,89	16
		м3		294,75	0	2432	0	113	0	0
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев из песка	8,25	1052,26	68,13	8681	562	375	0,14	1
		м3		21,38	12,76	176	105	133	0,04	0
		Итого по разделу: Площадка для прыжков в длину				175436				
		Раздел: Площадка для толкания ядра								
17	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	93,922	7,91	7,91	743	743	234	0	0
		м3		0	2,57	0	241	97	0,01	1
18	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований	175,8	4,31	4,31	758	758	311	0	0
		м2		0	1,82	0	320	97	0,01	1
		Покрытие асфальтобетонной горизонтальной площадки поз.1								
19	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,576	1052,26	68,13	606	39	26	0,14	0
		м3		21,38	12,76	12	7	133	0,04	0
20	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм (10 см)	5,76	343,24	34,29	1977	198	113	0,04	0
		м2		6,01	8,79	35	51	133	0,03	0
21	Е0127-26-3К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	5,76	-45,15	-2,73	-260	-16	-8	0	0
		м2		-0,2	-0,8	-1	-5	133	0	0
22	Е0127-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (5 см)	5,76	461,17	15,35	2656	88	84	0,03	0
		м2		5,94	5,06	34	29	133	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-54-5К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	5,76	109,55	0	631	0	0	0	0
		м2		0,02	0	0	0	0	0	0
24	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	71,586	1052,26	68,13	75327	4877	3251	0,14	10
		м3		21,38	12,76	1531	914	133	0,04	3
25	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,519	1052,26	68,13	5807	376	251	0,14	1
		м3		21,38	12,76	118	70	133	0,04	0
26	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм (10 см)	55,19	343,24	34,29	18943	1892	1087	0,04	2
		м2		6,01	8,79	332	485	133	0,03	2
27	Е0127-26-3К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	55,19	-45,15	-2,73	-2492	-151	-74	0	0
		м2		-0,2	-0,8	-11	-44	133	0	0
28	Е0127-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (5 см)	55,19	461,17	15,35	25452	847	807	0,03	2
		м2		5,94	5,06	328	279	133	0,02	1
29	Е0127-54-5К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	55,19	109,55	0	6046	0	1	0	0
		м2		0,02	0	1	0	133	0	0
		Итого по разделу: Площадка для толкания ядра				136196				
		Раздел: Трибуна								
30	Е0109-48-4	Восстановление металлического каркаса трибины	3,25464	2452,13	545,76	7981	1776	3605	5,25	17
		т		1230,75	0	4006	0	90	0	0
31	С12041-26 мзм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,32864	50900		16728				
		т								
32	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм, из стали спокойной марки Ст2сп	2,926	53500		156541				
		т								
33	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	369,2	28,74	0,02	10609	7	1931	0,03	11
		м2		5,81	0	2145	0	90	0	0
34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	369,2	20,36	0,02	7516	7	1382	0,02	8
		м2		4,16	0	1536	0	90	0	0
35	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	177,2	595,93	11,03	105599	1955	21647	0,6	106
		м2		95,18	4,14	16866	734	123	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,10495	149300		15669				
		т								
37	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	177,2	131,98	0,55	23387	97	1420	0,04	7
		м2		6,48	0,2	1148	35	120	0	0
38	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных покрытий трибун	177,2	167,96	1,88	29763	333	14702	0,47	83
		м2		78,3	0,72	13875	128	105	0	1
		Итого по разделу: Трибуна				**373793**				
		Раздел: Виптрибуна								
39	Е0109-34-5#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж существующей металлической гостевой трибуны	1,278	3684,24	1513,55	4708	1934	2415	10,38	13
		т		1809	290,72	2312	372	90	1,09	1
40	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	95,15	4575,16	350,51	435327	33351	28963	1,52	145
		м2		249,75	88,47	23764	8418	90	0,31	30
41	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	82,98	4286,98	120,75	355733	10020	7192	0,4	33
		м2		66,6	29,7	5526	2465	90	0,11	9
42	С11011-864 изм. И доп. Вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0273	67180		1834				
		т								
43	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных витражей	11,5425	669,07	55,88	7723	645	5767	2,98	34
		м2		549	6,13	6337	71	90	0,03	0
44	С12061-181 изм. И доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	11,5425	4472		51618				
		м2								
45	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	7,35	121,68	8,3	894	61	834	0,57	4
		м2		94,18	1,17	692	9	119	0	0
46	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	7,35	1190		8747				
		м2								
47	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	7,35	207,96	1,19	1528	9	240	0,16	1
		м2		27	0,45	198	3	119	0	0
48	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами ISOVER в один слой	7,35	189,45	4,72	1392	35	636	0,4	3
		м2		70,88	1,78	521	13	119	0,01	0
49	С11031-181 изм. И доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,323	14600		19316				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Виптрибуна				**888821**				
		Раздел: Ремонт подтрибунных помещений								
50	E0153-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	0,7	13252,27	474,95	9277	332	3968	35,39	25
		м3		5258,25	78,75	3681	55	106,2	0,43	0
51	E0146-27-3	Пробивка оконного проема в конструкциях из кирпича	0,55	2975,47	1238,47	1637	681	1213	10,6	6
		м3		1737	468	955	257	100	2,28	1
52	E0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,125704	96689,72	3209,4	12154	403	4196	179,48	23
		т		32166	1212,75	4043	152	100	5,92	1
53	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,48	10713,42	353,46	15856	523	1117	3,6	5
		м3		585	133,52	866	198	105	0,65	1
54	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,48	105		155				
		м3								
55	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,48	216		320				
		м3								
56	C12041-4 изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003885	50600		197				
		т								
57	C12041-24 изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0264979	52400		1388				
		т								
58	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	10,96	504,2	34,73	5526	381	3078	1,43	16
		м2		225	13,01	2466	143	118	0,06	1
59	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	139,15	94,23	557	377	276	0,15	1
		шт		23,85	25,52	95	102	140	0,11	0
60	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,044	29300		1289				
		м3								
61	E0112-13-3	Утепление перекрытий плитами ISOVER в один слой	41,07	189,45	4,72	7781	194	3551	0,4	17
		м2		70,88	1,78	2911	73	119	0,01	0
62	C11031-177 изм. И доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	4,107	2890		11869				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков плитами ЦСП на металлическом каркасе	41,07	670,87	2,86	27553	117	12203	1,63	67
		м2		282,04	0,94	11583	39	105	0	0
64	С11011-620	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм	41,07	419		17208				
		м2								
		Итого по разделу: Ремонт подтрибунных помещений				**112766**				
		Раздел: Проемы								
65	Е0156-11-1	Демонтаж дверных металлических коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
		шт		290,7	2,9	581	6	108	0,19	0
66	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	8,568	427,5	19,32	3663	166	1976	1,11	10
		м2		185,83	6,39	1592	55	120	0,03	0
67	С12061-710 изм. И доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	8,568	6433		55118				
		м2								
68	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	2,6	27,2	0,47	71	1	71	0,16	0
		м		25,09	0,09	65	0	108	0	0
69	С12061-195 изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	2,6	2860		7436				
		м								
70	Е0126-29-1	Теплоизоляция подоконников изделиями из пенополистирола толщиной 20 мм на цементно-латексном растворе	0,052	1240,09	155,59	64	8	59	7,11	0
		м3		1075,5	58,5	56	3	100	0,28	0
71	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,04992	8390		419				
		м3								
72	Е0134-56-2	Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	3,231	714,59	4,47	2309	14	1230	2,13	7
		м2		344,25	1,71	1112	6	110	0,01	0
73	Е0134-60-8	Облицовка откосов шириной 400 мм плитами пластиковыми облицовочными	3,231	1384,28	1,2	4473	4	1065	1,85	6
		м2		299,25	0,45	967	1	110	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен пенопластом полистирольным толщиной заполнения 20 мм	3,231	56,07	1,17	181	4	197	0,35	1
		м2		54,9	0,45	177	1	110	0	0
75	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,0620352	8390		520				
		м3								
76	Е0107-57-8	Устройство герметизации коробок окон	28,68	152,29	38,87	4368	1115	1620	0,15	4
		м		25,65	14,69	736	421	140	0,07	2
77	Е0158-25-1	Смена отливов шириной 200 мм из оцинкованной стали	1,428	194,46	0,77	278	1	92	0,41	1
		м2		60,01	0,11	86	0	107,1	0	0
78	С11011-1969 изм.идоп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1,428	38,09		54				
		м2								
79	Е0161-24-1	Ремонт штукатурки наружных откосов сухой растворной смесью	3,231	347,3	15,63	1122	51	380	0,58	2
		м2		112,55	11,95	364	39	94,5	0,06	0
80	Е0162-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с лесов и земли	3,231	47,8	4,88	154	16	42	0,07	0
		м2		12,92	0,91	42	3	94,5	0,01	0
81	Е0110-92-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	3,78	363,03	22,07	1372	83	732	0,92	3
		м2		153,73	7,58	581	29	120	0,04	0
82	С12061-191 изм.идоп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3,78	13000		49140				
		м2								
83	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	11,55	398,48	102,53	4602	1184	2596	0,9	10
		м2		151,65	35,67	1752	412	120	0,14	2
84	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П	5,88	4250		24990				
		м2								
85	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	5,67	11200		63504				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		14,63	0,63	2454	106	105	0	1
		Лестница								
109	Е0105-29-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	1,6	17135,95	2913,57	27418	4662	2067	2,25	4
		м3		401,06	847,3	642	1356	103,5	3,65	6
110	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,6	105		168				
		м3								
111	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,6	216		346				
		м3								
112	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00477	70437,87	304,24	336	1	49	58	0
		1т		9675	114,75	46	1	105	0,56	0
113	Е0109-29-1	Монтаж лестницы	1,307	13711,47	5475,87	17921	7157	7755	28,9	38
		т		5040	1552,87	6587	2030	90	5,46	7
114	С12021-267	Лестница	1,307	133700		174746				
		т								
115	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	53	28,74	0,02	1523	1	277	0,03	2
		м2		5,81	0	308	0	90	0	0
116	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	53	20,36	0,02	1079	1	198	0,02	1
		м2		4,16	0	220	0	90	0	0
		Итого по разделу: Фасады трибуны				**328238**				
		Раздел: Отмостка								
117	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	67,2	2071	0	139171	0	43890	3,24	218
		м3		531	0	35683	0	123	0	0
118	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	67,2	362,88	0	24385	0	2212	0,14	10
		м2		24,75	0	1663	0	133	0	0
		Итого по разделу: Отмостка				**163556**				
		Раздел: Электротехническая часть								
119	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	104	72,13	6,92	7502	720	5667	0,29	30
		м		46,13	4,33	4798	450	108	0,02	2
120	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	4	114,4	7,8	458	31	187	0,29	1
		м		48,8	0,5	195	2	95	0	0
121	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	108	11,04	1,09	1193	118	1153	0,06	6
		м		9,23	0,66	997	71	108	0	0
122	СИП Желобкович	Гофротруба	100	9,91		991				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**3888818**				
		Сметная заработная плата				**360528**				
		Нормативная трудоемкость				**1950**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,39				**9294275**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**185886**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**9480161**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1137619**				
		Итого с НДС				**10617780**				
		Всего:				**10617780**				

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Аким г. Тайынша _____ **Жантилесов Р.А.**

Директор _____ **Тогаев Н.К.**

Технадзор

ТОО "Мерей Тайынша" _____