06.

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"**

Наименование строительства: **Капитальный ремонт стадиона, находящегося в парке "Женис"** расположенного по ул. **50 лет Октября, г. Тайынша, Тайыншинского района, СКО**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 г.

Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%
	С начала договора по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по капитальному ремонту	15530431,86	6050271,00		2873901,00					726032,52
Итого с НДС	17394083,68	6776303,68							

Аким г. Тайынша

ЗАКАЗЧИК: _____ Жантилесов Р.А.

М.П.

Директор ТОО "Кайргожа и К"

ПОДРЯДЧИК: _____ Тогаев Н.К.

М.П.

Заказчик ГУ "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кайргожа и К"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт стадиона, находящегося в парке "Женис" расположенного по ул 50 лет Октября, г. Тайынша, Тайыншинского района, СКО

Наименование обьекта: Стадион

АКТ № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь- июль месяц 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт спортивных сооружений /флагштоки, факельная вышка, стенды, стойки волейбольной сетки, баскетбольная мачта, судейская вышка, и т.д./								
1.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	м2	334,11	150,43 118,89	0,04 0,02	50260 39722	13 7	0,74 0,00	247 0
		Раздел: Площадка для волейбола								
2.	Е0127-81-7	Устройство тартанового покрытия	м2	360,00	6,35 4,66	1,52 0,20	2285 1678	546 71	0,03 0,00	11 0
3.	СПРАЙС-ЛИСТ	Тартановое покрытие	м2	360,00	1638,52 --	-- --	589868 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Площадка для прыжков в длину								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0127-81-7	Устройство тартанового покрытия	м2	175,80	6,35	1,52	1116	266	0,03	6
					4,66	0,20	819	35	0,00	0
5.	СПРАЙС-ЛИСТ	Тартановое покрытие	м2	175,80	1638,52	--	288052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Площадка для толкания ядра								
6.	С11021-25	Дугообразный брусок Н 100 мм	м3	0,02	16000,00	--	320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С11011-4156	Металлическое кольцо толщ. 20 мм	т	0,02662	48055,00	--	1279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0127-81-7	Устройство тартанового покрытия	м2	55,19	6,35	1,52	350	84	0,03	2
					4,66	0,20	257	11	0,00	0
9.	СПРАЙС-ЛИСТ	Тартановое покрытие	м2	55,19	1638,52	--	90430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Трибуна								
10.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - пластиковых сидений	шт	798,00	124,22	23,87	99128	19048	0,68	540
					100,35	9,02	80079	7198	0,04	35
11.	СПРАЙС-ЛИСТ	Сиденье пластиковое	шт	798,00	1219,37	--	973054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепежный комплект сиденья	шт	798,00	34,29	--	27367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0109-1-1	Монтаж каркаса купола	т	0,5838	8493,42	3350,04	4958	1956	20,00	12
					3690,00	830,84	2154	485	2,92	2
14.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн,	т	0,5838	542,84	144,52	317	84	1,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий			292,50	--	171	--	--	--
15.	С12021-244	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,5 т	т	0,5838	151000,00	--	88154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00129	149300,00	--	193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	14,70	121,68	8,30	1789	122	0,57	8
					94,18	1,17	1384	17	0,00	0
18.	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	м2	14,70	260,86	3,72	3835	55	0,29	4
					42,95	0,59	631	9	0,01	0
19.	СПРАЙС-ЛИСТ	Гибкая черепица	шт	14,70	838,31	--	12323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Отделочные работы								
20.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	42,41	1070,91	2,10	45417	89	2,00	85
					333,00	0,79	14123	34	0,00	0
		Раздел: Полы								
21.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на саморезах	м	82,36	112,29	0,16	9248	13	0,09	7
					16,18	0,07	1333	6	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								9248
		Раздел: Электротехническая часть								
22.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	0,23	0
23.	ТПрайс-ли	Щиток учетно-распределительный	шт	1,00	2944,01	--	2944	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	ЩУРн-3/9з 2 36 УХЛ3								
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
25.	ТПрайс-лист	Счетчик Меркурий 230 ART	шт	1,00	5144,20	--	5144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
27.	ТПрайс-лист	Диф.автомат АД14 4Р 16А	шт	1,00	1512,40	--	1512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-29 2А	шт	2,00	114,32	--	229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-29 13А	шт	1,00	85,74	--	86	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	4,00	199,08	6,30	796	25	0,48	2
					76,05	2,50	304	10	0,01	0
31.	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	9,00	325,07	92,47	2926	832	1,26	11
					203,18	52,49	1829	472	0,23	2
32.	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	шт	4,00	158,00	--	632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151702-23	Светильники тип ЛПБ06-2Х20-001-УХЛ4	шт	4,00	1440,00	--	5760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151706-11	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60	шт	4,00	39,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	шт	18,00	64,00	--	1152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	152013
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2695476
Итого с временными, 2,72 %	2768523
Итого с зимними удорожаниями, 2,42 %	2835281
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2846315
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2873901
Пересчет в текущих ценах,	5931638
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	118633
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6050271
Налог на добавленную стоимость, 12 %	726032,52
Итого с НДС	6776303,68

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Аким г. Тайынша _____ Жантилесов Р.А.

Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Директор _____ Тогаев Н.К.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Мерей Тайынша"