Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"
Подрядчик. ТОО "Кайргожа и К"
Наименование объекта: Капитальный ремонт сооружений - газораспределительных устройств в г.Кокшетау в целях сохранения государственного жилищного фонда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2014г

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Капитальный ремонт сооружений - газораспределительных устройств в г.Кокшетау в целях сохранения государственного жилищного фонда	33 325 184	6 359 855	12 205 525	2 329 330					681 413
Итого:	33 325 184	6 359 855							681 413

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Руководитель _____ Кадралиев А.С.

Директор _____ Гыржанов М.К.

Форма 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства. пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Подрядчик ТОО "Кайргожа и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт сооружений - газораспределительных устройств в г Кокшетау в целях сохранения государственного жилищного фонда

АКТ №3 от 24.09.2014г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Основание

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость. тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда. чел ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т ч ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ул.Аблай-хана 11									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	85	29,64	28,03	2519	2383	715	0,0112	1
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы		1,61	7,06	137	600	97	0,0245	2
		м3 грунта	0,315	389,25	–	123	–	139	2,48	1
3	Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) с перемещением до 10 м		389,25	–	123	–	113	–	–
		м3 грунта	13,1	14,46	14,46	189	189	52	–	–
4	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы		–	4,1	–	54	97	0,0157	–
		м3 грунта	7,4	167,18	–	1237	–	1398	1,21	9
5	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) с перемещением до 5 м		167,18	–	1237	–	113	–	–
		м3 грунта	66 7	7,57	7,57	505	505	159	–	–
6	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками		–	2 46	–	164	97	0 00942	1
		м3 уплотненного грунта	66 7	25 65	5,38	1711	359	1311	0 129	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Резервуары			20,27	–	1352	–	97	–	–
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	87,4	389,25	–	34020	–	38443	2,48	217
				389,25	–	34020	–	113	–	–
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы - зачистка дна т ч п 3 180 ктрр1=1,2, кзпр1=1,2, *м3 грунта*	4,6	467,1	–	2149	–	2428	2,976	14
				467,1	–	2149	–	113	–	–
3	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	103	5,55	5,55	572	572	179	–	–
4	30-8-92	Песок природный *м3*	103	– 707	1,8	– 72821	185	97	0,00691	1
5	Ц18-1-23 (ДМ)	Демонтаж газовых емкостей (прим.) ОПр п 2 8д: ктрр1=0,6, ктрм1=0,7, кзпр1=0,6, кэкс1=0,7; кзпм1=0,7, кмат1=0, *шт*	6	5215,2	2960,7	31291	17764	15891	13,8	83
				2254,5	688,28	13527	4130	90	4,0194	24
6	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка (вывоз лишних емкостей-2шт)К=2,000, *т*	3	247,1	247,1	741	741	519	–	–
				–	172,97	–	519	100	0,36324	1
7	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза *т*	3	89,65	89,65	269	269	54	–	–
				–	17,93	–	54	100	0,03765	–
8	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка (газ емкость) *т*	3	234,3	234,3	703	703	492	–	–
				–	164,01	–	492	100	0,34442	1
9	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	8	490,65	243,37	3925	1947	2150	0,668	5
				106,88	85,08	855	681	140	0,3375	3
10	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=8,000 *м3*	2,12	9205		19515				
11	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (ФИ_1) *м3*	1,6	8502,08	98,32	13603	157	1230	4,41	7
				695,25	37,15	1112	59	105	0,1814	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя-ФИ-1,К=4,000								
		м2 поверхности	30,72	245,44	3,82	7540	117	1405	0,212	7
				37,35	1,44	1147	44	118	0,007	–
	Раздел 2 Ограждение									
30	Е7-24-11 (ДМ)	Демонтаж металлических оград высотой до 1,7 м из решетчатых панелей (прим) ОПс п 2 8д ктрр1=0,6, ктрм1=0,7, кзпр1=0,6, кэкс1=0,7, кзпм1=0,7, кмат1=0,								
		м оград	43	318,02	168,17	13675	7231	11777	0,852	37
				149,85	45,76	6444	1968	140	0,16457	7
31	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка (оражждение б\у)								
		т	1,42545	247,1	247,1	352	352	247	–	–
				–	172,97	–	247	100	0,36324	1
32	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза								
		т	1,42545	84,26	84,26	120	120	24	–	–
				–	16,85	–	24	100	0,03539	–
33	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7м из решетчатых панелей по металлическим столбам (прим)								
		м оград	35	503,36	240,24	17618	8408	15441	1,42	50
				249,75	65,38	8741	2288	140	0,2351	8
34	Е7-25-8	Устройство калиток								
		шт	1	1488,85	33,47	1489	33	2029	7,85	8
				1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
35	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)К=13,000,								
		м3	1,976	6637		13115				
36	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя под								
		м3 подстилающего слоя	0,208	2319,5	–	482	–	135	3,24	1
				531	–	110	–	123	–	–
37	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя-ФМ-1К=13,000,								
		м2 поверхности	19,76	245,44	3,82	4850	75	904	0,212	4
				37,35	1,44	738	28	118	0,007	–
38	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 ммК=13,000								
		м	32,5	474		15405				
39	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз -трубыК=13,000								
		м2	14,95	21,8	0,05	326	1	78	0,0295	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000,		5,81	0,02	87	–	90	0,0001	–
		м2	29,9	20,35	0,02	608	1	112	0,0213	1
41	2-1-268	Сварная решетка ограждения		4,16	–	124	–	90	–	–
		т	0,93786	134000		125673				
42	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз -решеткиК=27,000,								
		м2	25,38	21,8	0,05	553	1	133	0,0295	1
43	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000,		5,81	0,02	147	1	90	0,0001	–
		м2	50,76	19,64	0,02	997	1	143	0,016	1
44	1-1-954	Запрещающие знаки (прим)		3,13	–	159	–	90	–	–
		шт	4	359		1436				
	Раздел 3 Пожарный инвентарь									
45	99-1-1прайс-лист	Кошма 2*2м								
		шт	1	1905		1905				
46	30-8-92	Песок природный для пожарного ящика								
		м3	1	707		707				
47	Е9-62-7	Изготовление пожарного ящика (прим)								
		т конструкций	0,03672	48950,06	16388,64	1797	602	1073	161	6
48	1-1-886			28980	3478,9	1064	128	90	13,02	–
		Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97К=1,064								
		т	0,00848	51027		433				
49	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,064,								
		т	0,02394	58700		1405				
50	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I d=8 ммК=1,064,								
		т	0,00713	47400		338				
51	Е15-179-4	Двухслойная окраска металлических стен кузбасским лаком (изнутри)								
		м2 окрашиваемой поверхности	0,488	35,96	–	18	–	15	0,177	–
				29,7	–	14	–	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е15-172-2	Двухслойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера (снаружи)	0,488	65,24	1,84	32	1	9	0,111	–
		м2 окрашиваемой поверхности		18,45	0,7	9	–	105	0,0034	–
53	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,17	1932,27	100,89	328	17	33	0,85	–
		м3 основания		123,75	38,25	21	7	118	0,18	–
54	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	2,05	8502,08	98,32	17429	202	1576	4,41	9
		м3		695,25	37,15	1425	76	105	0,1814	–
55	Е10-35-1	Установка пожарного ящика на фундамент (прим)	1	332,3	23,87	332	24	131	0,677	1
		изделие		100,35	9,02	100	9	120	0,044	–
56	76-69-6	Лопата железная	1	288		288				
		шт								
	ул.Аблай-хана 24									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-9	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	168,7	29,64	28,03	5000	4729	1419	0,0112	2
		м3 грунта		1,61	7,06	272	1191	97	0,0245	4
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы-зачистка дна	4,7	389,25	–	1829	–	2067	2,48	12
		м3 грунта		389,25	–	1829	–	113	–	–
3	Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) с перемещением до 10 м	16,6	14,46	14,46	240	240	66	–	–
		м3 грунта		–	4,1	–	68	97	0,0157	–
4	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	15,7	167,18	–	2625	–	2966	1,21	19
		м3 грунта		167,18	–	2625	–	113	–	–
5	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) с перемещением	141,2	7,57	7,57	1069	1069	337	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	347	97	0,00942	1
6	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими	141,2	25,65	5,38	3622	760	2776	0,129	18
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	2862	-	97	–	–
	Раздел 1 Резервуары									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	38,95	389,25	–	15161	–	17132	2,48	97
		м3 грунта		389,25	–	15161	–	113	–	–
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы - зачистка дна т ч п 3 180 ктрр1=1,2, кзпр1=1,2,	2,05	467,1	–	958	–	1083	2,976	6
		м3 грунта		467,1	–	958	–	113	–	–
3	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) с перемещением до 5 м	51	5,55	5,55	283	283	89	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	92	97	0,00691	–
4	30-8-92	Песок природный	51	707		36057				
		м3								
5	Ц18-1-23 (ДМ)	Демонтаж газовых емкостей (прим) ОПр п 2 8д ктрр1=0,6, ктрм1=0,7, кзпр1=0,6, кэкс1=0,7, кзпм1=0,7, кмат1=0,	3	5215,2	2960,7	15646	8882	7946	13,8	41
		шт		2254,5	688,28	6764	2065	90	4,0194	12
6	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (ФИ_1)	1,2	8502,08	98,32	10202	118	923	4,41	5
		м3		695,25	37,15	834	45	105	0,1814	–
7	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя-ФИ-1К=3,000,	11,52	245,44	3,82	2827	44	527	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	430	17	118	0,007	–
	Раздел 2 Ограждение									
23	Е7-24-11 (ДМ)	Демонтаж металлических оград высотой до 1 7 м из решетчатых панелей (прим) ОПс п 2 8д ктрр1=0,6, ктрм1=0,7, кзпр1=0,6, кэкс1=0 7 кзпм1=0 7 кмат1=0,	28	318,02	168,17	8905	4709	7668	0,852	24
		м оград		149,85	45 76	4196	1281	140	0,16457	5
24	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка (ограждение б\у)	0,9282	247 1	247,1	229	229	161	–	–
		т		–	172,97	–	161	100	0,36324	–
25	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	0,9282	84 26	84,26	78	78	16	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
26	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7м из решетчатых панелей по металлическим столбам (прим.)	29	–	16.85	–	16	100	0.03539	–
		м оград		503.36	240.24	14597	6967	12795	1,42	41
27	Е7-25-8	Устройство калиток	1	249,75	65.38	7243	1896	140	0,2351	7
		шт		1488,85	33.47	1489	33	2029	7,85	8
28	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)К=11,000,	1,672	1435,5	12.65	1436	13	140	0.0617	–
		м3		6637		11097				
29	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя под фундаменты ограды Н=0,1м с уплотнением трамбовкамиК=11,000,	0,176	2319,5	–	408	–	114	3,24	1
		м3 подстилающего слоя		531	–	93	–	123	–	–
30	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя-ФМ-1К=11,000.	16,72	245,44	3,82	4104	64	765	0.212	4
		м2 поверхности		37,35	1,44	624	24	118	0,007	–
31	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 ммК=11,000,	27,5	474		13035				
		м								
32	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз -трубыК=11,000,	12,65	21,8	0,05	276	1	66	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	73	–	90	0,0001	–
33	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000	25,3	20,35	0.02	515	1	95	0,0213	1
		м2		4,16	–	105	–	90	–	–
34	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,78277	134000		104891				
		т								
35	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз -решеткиК=27,000.	21,13479	21,8	0.05	461	1	111	0.0295	1
		м2		5.81	0.02	123	–	90	0.0001	–
36	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2.000.	42,27	19.64	0.02	830	1	119	0.016	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,13	–	132	–	90	–	–
37	1-1-954	Запрещающие знаки (прим)	4	359		1436				
		шт								
	Раздел 3 Противопожарный инвентарь									
38	99-1-1прайс-лист	Кошма 2*2м	1	1905		1905				
		шт								
39	30-8-92	Песок природный для пожарного ящика	1	707		707				
		м3								
40	Е9-62-7	Изготовление пожарного ящика (прим)	0,03672	48950,06	16388,64	1797	602	1073	161	6
		т конструкций								
				28980	3478,9	1064	128	90	13,02	–
41	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97К=1,064,	0,00848	51027		433				
		т								
42	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,064,	0,02394	58700		1405				
		т								
43	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=1,064,	0,00713	47400		338				
		т								
44	Е15-179-4	Двухслойная окраска металлических стен кузбасским лаком (изнутри)	0,488	35,96	–	18	–	15	0,177	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				29,7	–	14	–	105	–	–
45	Е15-172-2	Двухслойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера (снаружи)	0,488	65,24	1,84	32	1	9	0,111	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				18,45	0,7	9	–	105	0,0034	–
46	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,17	1932,27	100,89	328	17	33	0,35	–
		м3 основания								
				123,75	38,25	21	7	118	0,18	–
47	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	2,05	8502,08	98,32	17429	202	1576	4,41	9
		м3								
				695,25	37,15	1425	76	105	0,1814	–
48	Е10-35-1	Установка пожарного ящика на фундамент (прим)	1	332,3	23,87	332	24	131	0,677	1
		изделие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	76-69-6	Лопата железная		100,35	9,02	100	9	120	0 044	–
		шт	1	288		288				
	ул Аблай -хана 30									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-9	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	58,6	29,64	28,03	1737	1643	493	0,0112	1
		м3 грунта		1,61	7,06	94	414	97	0,0245	1
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	1,6	389,25	–	623	–	704	2,48	4
		м3 грунта		389,25	–	623	–	113	–	–
3	Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) с перемещением до 10 м	5,7	14,46	14 46	82	82	22	–	–
		м3 грунта		–	4,1	–	23	97	0,0157	–
4	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	5,5	167,18	–	919	–	1038	1,21	7
		м3 грунта		167,18	–	919	–	113	–	–
5	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) с перемещением до 5 м	49,1	7,57	7,57	372	372	117	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	121	97	0,00942	–
6	Е1-134-2	трамбовками	49,1	25,65	5,38	1259	264	965	0,129	6
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	995	–	97	–	–
	Раздел 1 Резервуары									
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	18,05	389,25	–	7026	–	7939	2 48	45
		м3 грунта		389,25	–	7026	–	113	–	–
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы - зачистка дна т ч п 3 180 ктрр1=1,2, kзпр1=1,2	0,95	467,1	–	444	–	502	2,976	3
		м3 грунта		467,1	–	444	–	113	–	–
3	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) с перемещением до 5 м	24	5,55	5,55	133	133	42	–	–
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	30-8-92	Песок природный		–	1,8	–	43	97	0,00691	–
		м3	24	707		16968				
5	Ц18-1-23 (ДМ)	Демонтаж газовых емкостей (прим) ОПр п 2 8д ktpp1=0,6, ktpм1=0,7, kзпр1=0,6, kэкс1=0,7 kзпм1=0,7, kмат1=0,	4	5215,2	2960,7	20861	11843	10594	13,8	55
		шт		2254,5	688,28	9018	2753	90	4,0194	16
6	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (ФИ-1)	1,6	8502,08	98,32	13603	157	1230	4,41	7
		м3		695,25	37,15	1112	59	105	0,1814	–
7	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя-ФИ-1, ФБСК=4,000,	15,36	245,44	3,82	3770	59	703	0,212	3
		м2 поверхности		37,35	1,44	574	22	118	0,007	–
	Раздел 2 Ограждение									
24	Е7-24-11 (ДМ)	решетчатых панелей (прим) ОПс п 2 8д ktpp1=0,6, ktpм1=0,7, kзпр1=0,6, kэкс1=0,7 kзпм1=0,7, kмат1=0,	30	318,02	168,17	9541	5045	8217	0,852	26
		м оград		149,85	45,76	4496	1373	140	0,16457	5
25	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка (оражждение б\у)	0,9945	247,1	247,1	246	246	172	–	–
		т		–	172,97	–	172	100	0,36324	–
26	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	0,9945	84,26	84,26	84	84	17	–	–
		т		–	16,85	–	17	100	0,03539	–
27	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7м из решетчатых панелей по металлическим столбам (прим)	35	503,36	240,24	17618	8408	15441	1 42	50
		м оград		249 75	65.38	8741	2288	140	0.2351	3
28	Е7-25-8	Устройство калиток	1	1488,85	33.47	1489	33	2029	7,85	8
		шт		1435 5	12,65	1436	13	140	0 0617	–
29	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)К=13,000,	1 976	6637		13115				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя под фундаменты ограды Н=0.1м с уплотнением трамбовкамиК=13,000,	0,208	2319.5	–	482	–	135	3,24	1
		м3 подстилающего слоя		531	–	110	–	123	–	–
31	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя-ФМ-1К=13,000,	19,76	245,44	3,82	4850	75	904	0,212	4
		м2 поверхности		37,35	1,44	738	28	118	0,007	–
32	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 ммК=13,000,	32,5	474		15405				
		м								
33	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз -трубыК=13,000,	14,95	21,8	0,05	326	1	78	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	87	–	90	0,0001	–
34	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000,	29,9	20,35	0,02	608	1	112	0,0213	1
		м2		4,16	–	124	–	90	–	–
35	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,93786	134000		125673				
		т								
36	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз -решеткиК=27,000,	25,32222	21,8	0,05	552	1	133	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	147	1	90	0,0001	–
37	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000,	50,64	19,64	0,02	995	1	143	0,016	1
		м2		3,13	–	159	–	90	–	–
38	1-1-954	Запрещающие знаки (прим.)	4	359		1436				
		шт								
	Раздел 3 Противопожарный инвентарь									
39	99-1-1прайс-лист	Кошма 2*2м	1	1905		1905				
		шт								
40	30-8-92	Песок природный для пожарного ящика	1	707		707				
		м3								
41	Е9-62-7	Изготовление пожарного ящика (прим.)	0,03672	48950,06	16388,64	1797	602	1073	161	6
		т конструкций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	1-1-886			28980	3478 9	1064	128	90	13,02	–
		Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97К=1,064,	0,00848	51027		433				
		т								
43	1-1-897									
		Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,064,	0,02394	58700		1405				
		т								
44	4-1-5									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=1,064,	0,00713	47400		338				
		т								
45	Е15-179-4									
		двухслойная окраска металлических стен кузбасским лаком (изнутри)	0,488	35,96	–	18	–	15	0,177	–
		м2 окрашиваемой поверхности		29,7	–	14	–	105	–	–
46	Е15-172-2									
		Двухслойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера (снаружи)	0,488	65,24	1,84	32	1	9	0,111	–
		м2 окрашиваемой поверхности		18,45	0,7	9	–	105	0,0034	–
47	Е8-3-2									
		Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,17	1932,27	100,89	328	17	33	0,85	–
		м3 основания		123,75	38,25	21	7	118	0,18	–
48	Е6-1-2									
		Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	2,05	8502,08	98 32	17429	202	1576	4,41	9
		м3		695,25	37,15	1425	76	105	0,1814	–
49	Е10-35-1									
		Установка пожарного ящика на фундамент (прим)	1	332,3	23,87	332	24	131	0,677	1
		изделие		100,35	9,02	100	9	120	0,044	–
50	76-69-6									
		Лопата железная	1	288		288				
		шт								
	ул Абая 38									
	Раздел 1 Резервуары									
5	Ц18-1-23 (ДМ)									
		Демонтаж газовых емкостей (прим) ОПр п 2 8д ктрр1=0,6, ктрм1=0 7 кзпр1=0,6 кэкс1=0,7 кзпм1=0 7, кмат1=0	4	5215 2	2960,7	20861	11843	10594	13,8	55
		шт		2254,5	688 28	9018	2753	90	4 0194	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка (вывоз б\у емкостей - 2шт)К=2,000,	3	247,1	247,1	741	741	519	–	–
		т		–	172,97	–	519	100	0,36324	1
7	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	3	89,65	89,65	269	269	54	–	–
		т		–	17,93	–	54	100	0,03765	–
8	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка (газ емкость)К=2,000,	3	234,3	234,3	703	703	492	–	–
		т		–	164,01	–	492	100	0,34442	1
9	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (ФИ_1)	0,8	8502,08	98,32	6802	79	615	4,41	4
		м3		695,25	37,15	556	30	105	0,1814	–
10	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя-ФИ-1К=2,000,	7,68	245,44	3,82	1885	29	352	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	287	11	118	0,007	–
	ул .Ауельбекова,147									
	Раздел 1 Резервуары									
5	Ц18-1-23 (ДМ)	Демонтаж газовых емкостей (прим) ОПр п 2 8д ктрр1=0,6, ктрм1=0,7, кзпр1=0,6, кэкс1=0,7, кзпм1=0,7, кмат1=0,	4	5215,2	2960,7	20861	11843	10594	13,8	55
		шт		2254,5	688,28	9018	2753	90	4,0194	16
6	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка (вывоз лишних емкостей-2шт)К=2,000,	3	247,1	247,1	741	741	519	–	–
		т		–	172,97	–	519	100	0,36324	1
7	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	3	89,65	89,65	269	269	54	–	–
		т		–	17,93	–	54	100	0,03765	–
8	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка (газ емкость)	3	234,3	234,3	703	703	492	–	–
		т		–	164,01	–	492	100	0,34442	1
9	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (ФИ_1)	0,8	8502,08	98,32	6802	79	615	4,41	4
		м3		695,25	37,15	556	30	105	0,1814	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя-ФИ-1,К=2,000.								
		м2 поверхности	7,68	245,44	3,82	1885	29	352	0,212	2
				37,35	1,44	287	11	118	0,007	–
	ул .Нефтебазовская,1									
	Раздел 1 Резервуары									
5	Ц18-1-23 (ДМ)	Демонтаж газовых емкостей (прим) ОПр п 2 8д ктрр1=0,6, ктрм1=0,7, кзпр1=0,6, кэкс1=0,7, кзпм1=0,7, кмат1=0,								
		шт	6	5215,2	2960,7	31291	17764	15891	13,8	83
				2254,5	688,28	13527	4130	90	4,0194	24
6	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка (вывоз лишних - 3шт)К=3,000,								
		т	4,5	247,1	247,1	1112	1112	778	–	–
				–	172,97	–	778	100	0,36324	2
7	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза								
		т	4,5	89,65	89,65	403	403	81	–	–
				–	17,93	–	81	100	0,03765	–
8	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка (газ емкость)								
		т	4,5	234,3	234,3	1054	1054	738	–	–
				–	164,01	–	738	100	0,34442	2
9	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (ФИ_1)								
		м3	1,2	8502,08	98,32	10202	118	923	4,41	5
				695,25	37,15	834	45	105	0,1814	–
10	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя-ФИ-1,К=3,000.								
		м2 поверхности	11,52	245,44	3,82	2827	44	527	0,212	2
				37,35	1,44	430	17	118	0,007	–
	ул.Абая 155а									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	129,9	29,64	28,03	3850	3641	1092	0,0112	1
				1,61	7,06	209	917	97	0,0245	3
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы								
		м3 грунта	3,6	389,25	–	1401	–	1583	2,48	9
				389,25	–	1401	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) с перемещением до 10 м	14 6	14,46	14,46	211	211	58	–	–
		м3 грунта		–	4,1	–	60	97	0,0157	-
4	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	11,9	167,18	–	1989	–	2248	1,21	14
		м3 грунта		167,18	–	1989	–	113	–	–
5	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) с перемещением до 5 м	106,9	7,57	7,57	809	809	255	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	263	97	0,00942	1
6	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	106 9	25,65	5,38	2742	575	2102	0,129	14
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	2167	–	97	–	–
	Раздел 1 Резервуары									
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	42,75	389,25	–	16640	–	18803	2,48	106
		м3 грунта		389,25	–	16640	–	113	–	–
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы - зачистка дна т ч п 3 180 ктрр1=1,2, кзпр1=1,2	2,25	467,1	–	1051	–	1188	2,976	7
		м3 грунта		467,1	–	1051	–	113	–	-
3	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) с перемещением до 5 м	60	5,55	5,55	333	333	105	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	108	97	0,00691	-
4	30-8-92	Песок природный	60	707		42420				
		м3								
5	Ц18-1-23 (ДМ)	Демонтаж газовых емкостей (прим) ОПр п 2 8д ктрр1=0,6, ктрм1=0,7, кзпр1=0,6, кэкс1=0 7, кзпм1=0,7, кмат1=0,	2	5215,2	2960,7	10430	5921	5297	13,8	28
		шт		2254 5	688,28	4509	1377	90	4,0194	8
6	П9 21-1	Конструкции металлические - погрузка (дополнительная газ емкость с базы 1 5т)	1 5	247,1	247,1	371	371	259	–	–
		т		–	172,97	-	259	100	0,36324	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км 1 класс груза	1 5	89,65	89,65	134	134	27	–	–
		т		–	17,93	–	27	100	0,03765	–
8	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка (газ емкость)	1,5	234 3	234,3	351	351	246	–	–
		т		–	164,01	–	246	100	0,34442	1
9	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	490,65	243,37	981	487	538	0,668	1
		шт сборных конструкций		106 88	85,08	214	170	140	0,3375	1
10	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=2,000,	0,53	9205		4879				
		м3								
11	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (ФИ_1)	1,2	8502,08	98,32	10202	118	923	4,41	5
		м3		695,25	37,15	834	45	105	0,1814	–
12	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя-ФИ-1, ФБС 12 4 6К=3,000,	23,04	245,44	3,82	5655	88	1055	0,212	5
		м2 поверхности		37,35	1,44	861	33	118	0,007	--
	Раздел 2 Ограждение									
28	Е7-24-11 (ДМ)	Демонтаж металлических оград высотой до 1,7 м из решетчатых панелей (прим) ОПс п 2 8д ктрр1=0,6, ктрм1=0,7, кзпр1=0,6, кэкс1=0 7, кзпм1=0,7, кмат1=0,	24	318,02	168,17	7632	4036	6572	0,852	20
		м оград		149,85	45,76	3596	1098	140	0,16457	4
29	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка (огражждение б\у)	0,7956	247,1	247,1	197	197	138	–	–
		т		–	172,97	–	138	100	0,36324	–
30	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	0,7956	84 26	84,26	67	67	13	–	–
		т		–	16,85	–	13	100	0,03539	–
31	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7м из решетчатых панелей по металлическим столбам (прим)	29	503 36	240,24	14597	6967	12795	1,42	41
		м оград		249 75	65,38	7243	1896	140	0,2351	7
32	Е7-25-8	Устройство калиток	1	1488 85	33 47	1489	33	2029	7 85	8
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	30-1-4			1435,5	12 65	1436	13	140	0,0617	–
		Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7 5 (М-100)К=11 000, *м3*	1,672	6637		11097				
34	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя под фундаменты ограды Н=0,1м с уплотнением трамбовкамиК=11,000, *м3 подстилающего слоя*	0,176	2319,5	–	408	–	114	3,24	1
				531	–	93	–	123	–	–
35	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя-ФМ-1К=11,000, *м2 поверхности*	16,72	245,44	3,82	4104	64	765	0,212	4
				37,35	1,44	624	24	118	0,007	–
36	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 ммК=11,000, *м*	27,5	474		13035				
37	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз -трубыК=11,000, *м2*	12,65	21,8	0,05	276	1	66	0,0295	–
				5,81	0,02	73	–	90	0,0001	–
38	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000, *м2*	25,3	20,35	0,02	515	1	95	0,0213	1
				4,16	–	105	–	90	–	–
39	2-1-268	Сварная решетка ограждения *т*	0,78277	134000		104891				
40	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз -решеткиК=27,000, *м2*	21,13479	21,8	0 05	461	1	111	0,0295	1
				5 81	0 02	123	–	90	0,0001	–
41	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000, *м2*	42,27	19,64	0 02	830	1	119	0,016	1
				3,13	–	132	–	90	–	–
42	1-1-954	Запрещающие знаки (прим) *шт*	4	359		1436				
	Раздел 3 Пожарный инвентарь									
43	99-1-1прайс-лист	Кошма 2*2м *шт*	1	1905		1905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	30-8-92	Песок природный для пожарного ящика	1	707		707				
		м3								
45	Е9-62-7	Изготовление пожарного ящика (прим)	0 03672	48950.06	16388,64	1797	602	1073	161	6
		т конструкций								
				28980	3478.9	1064	128	90	13,02	–
46	1-1-886	кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного	0,00848	51027		433				
		т								
47	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,	0,02394	58700		1405				
		т								
48	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-i, d=8 ммК=1,064,	0,00713	47400		338				
		т								
49	Е15-179-4	Двухслойная окраска металлических стен кузбасским лаком (изнутри)	0,488	35,96	–	18	–	15	0,177	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				29,7	–	14	–	105	–	–
50	Е15-172-2	Двухслойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера (снаружи)	0,488	65,24	1,84	32	1	9	0,111	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				18,45	0,7	9	–	105	0.0034	–
51	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,17	1932,27	100,89	328	17	33	0,85	–
		м3 основания								
				123,75	38,25	21	7	118	0,18	–
52	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	2,05	8502,08	98,32	17429	202	1576	4,41	9
		м3								
				695,25	37,15	1425	76	105	0,1814	–
53	Е10-35-1	Установка пожарного ящика на фундамент (прим)	1	332,3	23,87	332	24	131	0 677	1
		изделие								
				100,35	9,02	100	9	120	0 044	–
54	76-69-6	Лопата железная	1	288		288				
		шт								

ул.Гагарина 68

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0 65 м3	14,265	29,64	28 03	423	400	120	0 0112	–
		м3 грунта								
				1,61	7 06	23	101	97	0 0245	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	0,315	389,25	–	123	–	139	2,48	1
		м3 грунта		389 25	–	123	–	113	–	–
3	Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) с перемещением до 10 м	4,01	14,46	14,46	58	58	16	–	–
		м3 грунта		–	4,1	–	16	97	0,0157	–
4	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1,055	167,18	–	176	–	199	1,21	1
		м3 грунта		167,18	–	176	–	113	–	–
5	Е1-27-3	бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) с перемещением до 5 м	9,515	7,57	7,57	72	72	22	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	23	97	0,00942	–
6	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	9,515	25,65	5,38	244	51	187	0,129	1
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	193	–	97	–	–
	Раздел 1 Резервуары									
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	9,5	389,25	–	3698	–	4179	2,48	24
		м3 грунта		389,25	–	3698	–	113	–	–
2	Е1-164-3	с откосами в грунтах 3 группы - зачистка дна т ч п 3 180 ктрр1=1,2, kзпр1=1,2,	0,5	467,1	–	234	–	264	2,976	1
		м3 грунта		467,1	–	234	–	113	–	–
3	Е1-27-1	бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) с перемещением до 5 м	15	5,55	5,55	83	83	26	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	27	97	0,00691	–
4	30-8-92	Песок природный	15	707		10605				
		м3								
5	Ц18-1-23 (ДМ)	Демонтаж газовых емкостей (прим) ОПр п 2 8д ктрр1=0,6, ктрм1=0,7, kзпр1=0,6 kэкс1=0,7, kзпм1=0,7, kмат1=0	6	5215,2	2960,7	31291	17764	15891	13,8	83
		шт		2254,5	688 28	13527	4130	90	4,0194	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (ФИ_1)	2,4	8502,08	98,32	20405	236	1846	4,41	11
		м3		695,25	37,15	1669	89	105	0,1814	–
7	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя-ФИ-1,К=6,000,	23,04	245,44	3,82	5655	88	1055	0,212	5
		м2 поверхности		37,35	1,44	861	33	118	0,007	–
	Раздел 2 Ограждение									
23	Е7-24-11 (ДМ)	Демонтаж металлических оград высотой до 1,7 м из решетчатых панелей (прим) ОПс п 2 8д ктрр1=0,6, ктрм1=0,7, кзпр1=0,6, кэкс1=0,7 кзпм1=0,7, кмат1=0,	42	318,02	168,17	13357	7063	11502	0,852	36
		м оград		149,85	45,76	6294	1922	140	0,16457	7
24	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка (огражждение б\у)	1,3923	247,1	247,1	344	344	241	–	–
		т		–	172,97	–	241	100	0,36324	1
25	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1,3923	84,26	84,26	117	117	23	–	–
		т		–	16,85	–	23	100	0,03539	–
26	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7м из решетчатых панелей по металлическим столбам (прим)	43	503,36	240,24	21644	10330	18970	1,42	61
		м оград		249,75	65,38	10739	2811	140	0,2351	10
27	Е7-25-8	Устройство калиток	1	1488,85	33,47	1489	33	2029	7,85	8
		шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
28	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)К=17,000,	2,584	6637		17150				
		м3								
29	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя под фундаменты ограды Н=0,1м с уплотнением трамбовкамиК=17,000	0,272	2319,5	–	631	-	177	3,24	1
		м3 подстилающего слоя		531	–	144	-	123	–	–
30	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя-ФМ-1К=17,000	25,84	245,44	3,82	6342	99	1182	0,212	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности								
31	8-6-78			37 35	1,44	965	37	118	0,007	–
		Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 ммК=17,000,	42,5	474		20145				
		м								
32	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз -трубыК=17,000,	19,55	21,8	0 05	426	1	103	0 0295	1
		м2								
				5,81	0,02	114	–	90	0,0001	–
33	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000,	39,1	20,35	0,02	796	1	147	0,0213	1
		м2								
				4,16	–	163	–	90	–	–
34	2-1-268	Сварная решетка ограждения	1,18	134000		158120				
		т								
35	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз -решеткиК=27,000,	31,86	21,8	0,05	695	2	167	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	185	1	90	0,0001	–
36	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2 000,	63,72	19,64	0,02	1251	1	179	0,016	1
		м2								
				3,13	–	199	–	90	–	–
37	1-1-954	Запрещающие знаки (прим)	4	359		1436				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1700172	210943			1740
			Тенге			285336	56635			240
		Оборудование	Тенге			1152				
		Материалы -	Тенге			1202741				
		Накладные расходы -	Тенге			383386				
		Нормативная трудоемкость в Н Р -	чел -ч							192
		Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге				57508			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126030				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2209588				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							2172
		Сметная заработная плата -	Тенге				399479			
		временные здания и сооружния-1,5%*0 8	Тенге			26 501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого.	Тенге			2 236 089				
		зимние удорожания -2 772%	Тенге			61 952				
		затраты на выслугу лет и допотпуска-1,4%	Тенге			31 289				
		в текущих ценах 2001 года	Тенге			2 329 330				
		в текущих ценах 2014 года /К=2,39/	Тенге			5 567 100	954 755			
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	Тенге			111 342				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			5 678 442				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен с Епониж=0.0.9989864	Тенге			5 678 442				
		НДС (12%)	Тенге			681 413				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			6 359 855				

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Руководитель _____ Кадралиев А.С

Подрядчик: ТОО"Кайргожа и К"

Директор _____ Бурханов М.К.

Технический надзор _____ Жабагин З.К.
ИП "Макишев"