КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт сооружений - газораспределительных устройств в г.Кокшетау в целях сохранения государственного жилищного фонда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2014г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	
Капитальный ремонт сооружений - газораспределительных устройств в г.Кокшетау в целях сохранения государственного жилищного	79 529 774	10 752 927	24 646 959	3 938 317					1 152 099
Итого:	79 529 774	10 752 927							1 152 099

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Руководитель _____ Кадралиев А.С.

Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Директор _____ Тыржанов М.К.

Форма 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Подрядчик ТОО "Кайртожа и К"

Наименование объекта Капитальный ремонт сооружений газораспределительных устройств в г Кокшетау в целях сохранения государственного жилищного фонда

АКТ №6 от 08.12.2014г.

приемки выполненных работ за декабрь 2014 г.

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ул 8-е Марта 89									
	Раздел 1 Резервуары									
21	9-4-84	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	2	6420		12840				
		шт								
24	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	12	2327,99	1344,74	27936	16137	12960	1,95	23
		стык		391,5	508,5	4698	6102	120	3,25	39
25	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	24	61,9	3,3	1486	79	534	0,14	3
		м		23	0,4	552	10	95	0,002	
	ул Абая 38									
5	Ц18-1-23 (ДМ)	Демонтаж газовых емкостей (прим) ОПр п 2 8д ktpp1=0,6, ktpм1=0,7, kзпр1=0,6, kзкс1=0,7, kзпм1=0,7, kмат1=0,	4	5215,2	2960,7	20861	11843	10594	13,8	55
		шт		2254,5	688,28	9018	2753	90	4,0194	16
6	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка (вывоз б\у емкостей - 2шт)К=2,000,	3	247,1	247,1	741	741	519	–	
		т		–	172,97	–	519	100	0,36324	1
7	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	3	89,65	89,65	269	269	54	–	–
		т		–	17,93	–	54	100	0,03765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка (газ емкость)К=2,000 *т*	3	234,3	234,3	703	703	492	–	
				–	164,01	–	492	100	0,34442	1
9	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (ФИ_1) *м3*	0,8	8502,08	98,32	6802	79	615	4,41	4
				695,25	37,15	556	30	105	0,1814	
10	Е8-4-7	поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя-ФИ- *м2 поверхности*	7,68	245,44	3,82	1885	29	352	0,212	2
				37,35	1,44	287	11	118	0,007	
11	Ц18-1-23	Монтаж б\у емкостей газгольдеров (прим) *шт*	2	10503,13	4229,57	21006	8459	8534	23	46
				3757,5	983,25	7515	1967	90	5,742	11
12	Е19-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа *установка*	2	5655,02	286,52	11310	573	5184	11,2	22
				1917	108	3834	216	128	0,52	1
21	9-4-84	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	6420		12840				
22	9-2-14	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем *шт*	1	10300		10300				
23	8-9-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на *шт*	2	465		930				
24	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных *стык*	12	2327,99	1344,74	27936	16137	12960	1,95	23
				391,5	508,5	4698	6102	120	3,25	39
25	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	24	61,9	3,3	1486	79	534	0,14	3
				23	0,4	552	10	95	0,002	

по ул Акана-серэ,90а

Раздел 2 Наружный газопровод (надземная прокладка)

2.1 Трубопроводы

18	9-4-84	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм *шт*	6	6420		38520				
19	9-4-80	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, *шт*	2	3580		7160				

ул .Ауельбекова,147

Раздел 1 Резервуары

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	9-2-14	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нж для газа конденсата и воды Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2) Dy 50 мм	1	10300		10300				
		шт								
23	8-9-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	2	465		930				
		шт								
24	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	12	2327,99	1344,74	27936	16137	12960	1,95	23
		стык		391,5	508,5	4698	6102	120	3,25	39
25	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	24	61,9	3,3	1486	79	534	0,14	3
		м		23	0,4	552	10	95	0,002	
	ул .Ауельбекова,148									
	Раздел 3 Наружный газопровод (подземная прокладка)									
28	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,125	1083,9	152,52	4471	629	1131	1,02	4
		м3 основания		153,68	57,15	634	236	130	0,279	1
29	Е22-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 76 мм с пневматическим испытанием (прим)	0,033	123549,87	51496,99	4077	1699	3489	337	11
		км трубопровода		61875	19453,5	2042	642	130	95,01	3
30	8-6-197	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 76х3 ммК=1,004,	33,132	426		14114				
		м								
31	Е22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 76мм (прим.)	0,033	215881,47	29727,34	7124	981	2007	204	7
		км трубопровода		35550	11229,75	1173	371	130	54,85	2
32	Е24-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм - (прим для Д-65 -1шт,)	1	2324,03	537,62	2324	538	1352	4,7	5
		конденсатосборник или затвор		837	202,5	837	203	130	0,99	1
33	80-1-1Прайс-листТО	Стоимость конденсатосборника Д-65мм	1	16280		16280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
34	Е22-9-4	Укладка футляра из стальных труб Д- 133*4,5 мм L-1мп - 1шт - выход из земли возле дома (прим)	0,001	127395,56	41432,06	127	41	118	411	
		км трубопровода		75150	15651	75	16	130	76,44	
35	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм (прим.) для 133х4,5ммК=1,004,	1,004	806		809				
		м								
36	Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы Д-133 мм (прим)	0,001	341856,91	34175,21	342	34	69	228	–
		км трубопровода		39600	12910,5	40	13	130	63,05	
37	1-1-955	Таблички эмалированные для указания конденсатосборника	1	451		451				
		шт								
	Раздел 1 Резервуары									
26	Е25-51-1									
		Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	24	2327,99	1344,74	55872	32274	25920	1,95	47
		стык		391,5	508,5	9396	12204	120	3,25	78
27	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	36	61,9	3,3	2228	119	800	0,14	5
		м		23	0,4	828	14	95	0,002	
	м-н Боровской,54									
	Раздел 3 Наружный газопровод (подземная прокладка)									
21	Е23-1-1									
		Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,5	1083,9	152,52	3794	534	959	1,02	4
		м3 основания		153,68	57,15	538	200	130	0,279	1
22	Е22-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 76 мм с пневматическим испытанием (прим)	0,028	123549,87	51496,99	3459	1442	2961	337	9
		км трубопровода		61875	19453,5	1733	545	130	95,01	3
23	8-6-197									
		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 76х3 ммК=1,004,	28,112	426		11976				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 76мм (прим)	0,028	219036,47	29727,34	6133	832	1702	204	6
		км трубопровода		35550	11229,75	995	314	130	54,85	2
25	Е24-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм - (прим для Д-65 -1шт.)	1	2324,03	537,62	2324	538	1352	4,7	5
		конденсатосборник или затвор		837	202,5	837	203	130	0,99	1
26	80-1-1Прайс-листТС	Стоимость конденсатосборника Д-65мм	1	16280		16280				
		шт								
27	Е22-9-4	Укладка футляра из стальных труб Д- 133*4,5 мм L-1мп - 1шт - выход из земли возле дома (прим)	0,001	127395,56	41432,06	127	41	118	411	
		км трубопровода		75150	15651	75	16	130	76,44	
28	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм (прим) для 133х4,5ммК=1,004,	1,004	806		809				
		м								
29	Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы Д-133 мм (прим)	0,001	341856,91	34175,21	342	34	69	228	
		км трубопровода		39600	12910,5	40	13	130	63,05	
30	1-1-955	Таблички эмалированные для указания конденсатосборника	1	451		451				
		шт								
	Раздел 1 Резервуары									
23	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	19	2327,99	1344,74	44232	25550	20521	1,95	37
		стык		391,5	508,5	7439	9662	120	3,25	62
24	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
		м		23	0,4	690	12	95	0,002	
	м-н Боровской,63									
	Раздел 3 Наружный газопровод (подземная прокладка)									
24	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,625	1083,9	152,52	14768	2078	3735	1,02	14
		м3 основания								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				153 68	57 15	2094	779	130	0 279	2
25	Е22 9 2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 76 мм с пневматическим испытанием (прим)	0,024	123549 87	51496 99	2965	1236	2538	337	8
		км трубопровода								
				61875	19453,5	1485	467	130	95,01	2
26	8-6-197	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 76х3 ммК=1,004,	24,096	426		10265				
		м								
27	Е22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 76мм (прим.)	0,024	219036,47	29727,34	5257	713	1460	204	5
		км трубопровода								
				35550	11229,75	853	270	130	54,85	1
	Раздел 1 Монтажные работы (РП)									
	1.1 Резервуары									
23	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	19	2327,99	1344,74	44232	25550	20521	1,95	37
		стык								
				391,5	508,5	7439	9662	120	3,25	62
24	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
		м								
				23	0,4	690	12	95	0,002	
	ул .Васильковский,1									
	Раздел 1 Резервуары									
23	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	24	2327,99	1344,74	55872	32274	25920	1,95	47
		стык								
				391,5	508,5	9396	12204	120	3,25	78
	ул .Нефтебазовская,1									
	Раздел 3 Наружный газопровод (подземная прокладка)									
26	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,5	1083,9	152,52	3794	534	959	1,02	4
		м3 основания								
				153,68	57,15	538	200	130	0,279	1
27	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с пневматическим испытанием (прим)	0,028	129222,58	54072,58	3618	1514	3094	352	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода								
				64575	20425,5	1808	572	130	99 76	3
28	8-6-212									
		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 89х3,5 ммК=1,004,	28,112	582		16361				
		м								
29	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы Д-89 мм (прим)	0,028	285120,61	30429,76	7983	852	1712	205	6
		км трубопровода								
				35550	11495,25	995	322	130	56,14	2
30	Е24-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100	1	2324,03	537,62	2324	538	1352	4,7	5
		конденсатосборник или затвор								
				837	202,5	837	203	130	0,99	1
31	80-1-1Прайс-лист ТС	Стоимость конденсатосборника Д-80мм	1	17335		17335				
		шт								
32	Е22-9-4	Укладка футляра из стальных труб Д- 133*4,5 мм L-1мп -1 шт - выход из земли возле дома (прим.)	0,001	127395,56	41432,06	127	41	118	411	
		км трубопровода								
				75150	15651	75	16	130	76,44	
33	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм (прим) для 133х4,5ммК=1,004,	1,004	806		809				
		м								
34	Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы Д-133 мм (прим)	0,001	341856,91	34175,21	342	34	69	228	
		км трубопровода								
				39600	12910,5	40	13	130	63,05	
35	1-1-955	Таблички эмалированные для указания конденсатосборника (прим)	1	451		451				
		шт								
	Раздел 1 Резервуары									
11	Ц18-1-23	Монтаж б\у емкостей газгольдеров (прим)	3	10503,13	4229,57	31509	12689	12801	23	69
		шт								
				3757,5	983,25	11273	2950	90	5,742	17
12	Е19-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	2	5655,02	286,52	11310	573	5184	11,2	22
		установка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1917	108	3834	216	125	0,52	1
21	9-4-34	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	2	6420		12840				
		шт								
22	9-2-14	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), Dy 50 мм	1	10300		10300				
		шт								
23	8-9-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	2	465		930				
		шт								
24	Е25-51-1									
		Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	19	2327,99	1344,74	44232	25550	20521	1,95	37
		стык								
				391,5	508,5	7439	9662	120	3,25	62
25	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
		м								
				23	0,4	690	12	95	0,002	

ул.Абая 155а

Раздел 3 Наружный газопровод (подземная прокладка)

31	Е23-1-1									
		Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,875	1083,9	152,52	11787	1659	2981	1,02	11
		м3 основания								
				153,68	57,15	1671	622	130	0,279	3
32	Е22-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 76 мм с пневматическим испытанием (прим)	0,056	123549,87	51496,99	6919	2884	5920	337	19
		км трубопровода								
				61875	19453,5	3465	1089	130	95,01	5
33	8-6-197	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 76х3 ммК=1,004.	56,224	426		23951				
		м								
34	Е22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 76мм (прим)	0,056	215881,47	29727,34	12089	1665	3406	204	11
		км трубопровода								
				35550	11229,75	1991	629	130	54,85	3
35	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с пневматическим испытанием (прим)	0,031	129222,58	54072,58	4006	1676	3426	352	11
		км трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				64575	20425,5	2002	633	130	99,76	3
36	8-6-212	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 89х3,5 ммК=1,004,	31,124	582		18114				
		м								
37	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы Д-89 мм (прим.)	0,031	285120,61	30429,76	8839	943	1895	205	6
		км трубопровода								
				35550	11495,25	1102	356	130	56,14	2
38	Е24-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100	3	2324,03	537,62	6972	1613	4055	4,7	14
		конденсатосборник или затвор								
				837	202,5	2511	608	130	0,99	3
39	80-1-1Прайс-листТО	Стоимость конденсатосборника Д-65мм	2	16280		32560				
		шт								
40	80-1-1Прайс-лист ТС	Стоимость конденсатосборника Д-80мм	1	17335		17335				
		шт								
41	Е22-9-4	Укладка футляра из стальных труб Д- 133*4,5 мм L-1мп - 5шт - выход из земли возле дома (прим.)	0,005	127395,56	41432,06	637	207	590	411	2
		км трубопровода								
				75150	15651	376	78	130	76,44	
42	8-6-84	(ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм (прим) для 133х4,5ммК=1,004,	5,02	806		4046				
		м								
43	Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы Д-133 мм (прим.)	0,005	341856,91	34175,21	1709	171	342	228	1
		км трубопровода								
				39600	12910,5	198	65	130	63,05	
44	1-1-955	Таблички эмалированные для указания конденсатосборника (прим)	3	451		1353				
		шт								
	ул.Аблай-хана 11									
26	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя (0,05м) с уплотнением трамбовкамиК=10,000,	1,125	2319,5	–	2609		734	3,24	4
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	597		123	–	
27	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов (бетон кл В15)К=10,000,	6,4	9437,15	95,97	60398	614	5430	4,9	31
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				771,75	36,25	4939	222	105	0,1771	1
28	Е9-17-1	Монтаж опор под трубопроводы из труб Д-159х4мм (Н=4,1м 1шт 1мп-15,3кг) , балки из швеллера № 14 (Н-0,3м-1шт , 1 мп-12,3кг), пластины из листовой стали 180х8мм (L 0,18м 2шт вес 1мп=11,3кг), хомута на трубу Д 89х3,5 (L 0,38м-1шт, вес 1мп=7,38кг)К=10,000,	0,7328	4646,85	2285,57	3405	1675	1448	9,35	7
		т конструкций		1579,5	617,13	1157	452	90	2,34	2
29	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 тК=10,000,	0,7328	146000		106989				
		т								
30	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданийК=10,000,	0,7328	538,81	144,52	395	106	193	1,34	1
		т		292,5	–	214		90		
31	Е13-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000,	21,2512	21,8	0,05	463	1	111	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	123		90	0,0001	
32	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000,	21,2512	24,84	0,02	528		79	0,0213	
		м2		4,16	–	88				
	Раздел 3 Наружный газопровод (подземная прокладка)									
33	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,875	1083,9	152,52	5284	744	1336	1,02	5
		м3 основания		153,68	57,15	749	279	130	0,279	1
34	Е22-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 76 мм с пневматическим испытанием (прим)	0,039	123549,87	51496,99	4818	2008	4124	337	13
		км трубопровода		61875	19453,5	2413	759	130	95,01	4
35	8-6-197	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 76х3 ммК=1,004,	39,156	426		16680				
		м								
36	Е22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 76мм (прим)	0,039	215881,47	29727,34	8419	1159	2371	204	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода								
				35550	11229,75	1386	438	130	54,85	2
37	Е24-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм - (прим для Д-65 -1шт,)	1	2324,03	537,62	2324	538	1352	4,7	5
		конденсатосборник или затвор								
				837	202,5	837	203	130	0,99	1
38	80-1-1Прайс-листТО	Стоимость конденсатосборника Д-65мм	1	16280		16280				
		шт								
39	Е22-9-4	Укладка футляра из стальных труб Д- 133*4,5 мм L-1мп - 1шт - выход из земли возле дома (прим)	0,001	127395,56	41432,06	127	41	118	411	
		км трубопровода								
				75150	15651	75	16	130	76,44	
40	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм (прим) для 133х4,5ммК=1,004,	1,004	806		809				
		м								
41	Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы Д-133 мм (прим)	0,001	341856,91	34175,21	342	34	69	228	
		км трубопровода								
				39600	12910,5	40	13	130	63,05	
42	1-1-955	Таблички эмалированные для указания конденсатосборника (прим)	1	451		451				
		шт								
	Раздел 1 Резервуары									
28	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	24	2327,99	1344,74	55872	32274	25920	1,95	47
		стык								
				391,5	508,5	9396	12204	120	3,25	78
	ул.Аблай-хана 24									
	Раздел 2 Наружный газопровод (надземная прокладка)									
23	Е25-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм (Д-57мм-154мп, Д-76мм-36мп, Д-89мм-5мп)	0,195	214942,93	180223,18	41914	35144	15065	172	34
		км трубопровода								
				32175	32204,48	6274	6280	120	121,11	24
	Раздел 3 Наружный газопровод (подземная прокладка)									
24	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	15,625	1083,9	152,52	16936	2383	4282	1,02	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 основания		153,68	57,15	2401	893	130	0,279	4
25	Е22-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 76 мм с пневматическим испытанием (прим)	0,04	123549,87	51496,99	4942	2060	4229	337	13
		км трубопровода		61875	19453,5	2475	778	130	95,01	4
26	8-6-197	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 76х3 ммК=1,004;	40,16	426		17108				
		м								
27	Е22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 76 мм (прим)	0,04	219036,47	29727,34	8761	1189	2432	204	8
		км трубопровода		35550	11229,75	1422	449	130	54,85	2
28	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с пневматическим испытанием (прим)	0,085	129222,58	54072,58	10984	4596	9393	352	30
		км трубопровода		64575	20425,5	5489	1736	130	99,76	8
29	8-6-212	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 89х3,5 ммК=1,004,	85,34	582		49668				
		м								
30	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 89 мм (прим)	0,085	285120,61	30429,76	24235	2587	5199	205	17
		км трубопровода		35550	11495,25	3022	977	130	56,14	5
31	Е24-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм - (прим для Д-65мм-1шт, Д-80 -1шт)	2	2324,03	537,62	4648	1075	2703	4,7	9
		конденсатосборник или затвор		837	202,5	1674	405	130	0,99	2
32	80-1-1Прайс-лист ТС	Стоимость конденсатосборника Д-65мм	1	16280		16280				
		шт								
33	80-1-1Прайс-лист ТС	Стоимость конденсатосборника Д-80мм	1	17335		17335				
		шт								
34	Е22-9-4	Укладка футляра из стальных труб Д- 133*4 мм L-1мп -2шт - выход из земли возле дома (прим)	0,002	127395,56	41432,06	255	83	235	411	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода								
				75150	15651	150	31	130	76,44	
35	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм (прим.) для 133х4,5ммК=1,004;	2,008	806		1618				
		м								
36	Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 133 мм (прим.)	0,002	341856,91	34175,21	684	68	137	228	
		км трубопровода								
				39600	12910,5	79	26	130	63,05	
37	1-1-955	Таблички эмалированные для указания конденсатосборника (прим.)	2	451		902				
		шт								
	ул.Аблай-хана 30									
	Раздел 3 Наружный трубопровод (подземная прокладка)									
24	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,375	1083,9	152,52	5826	820	1473	1,02	5
		м3 основания								
				153,68	57,15	826	307	130	0,279	2
25	Е22-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 76 мм с пневматическим испытанием (прим.)	0,024	123549,87	51496,99	2965	1236	2538	337	8
		км трубопровода								
				61875	19453,5	1485	467	130	95,01	2
26	8-6-197	8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0	24,096	426		10265				
		м								
27	Е22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 76 мм (прим.)	0,024	219036,47	29727,34	5257	713	1460	204	5
		км трубопровода								
				35550	11229,75	853	270	130	54,85	1
28	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с пневматическим испытанием (прим.)	0,019	129222,58	54072,58	2455	1027	2100	352	7
		км трубопровода								
				64575	20425,5	1227	388	130	99,76	2
29	8-6-212	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 89х3,5 ммК=1,004;	19,076	582		11102				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стальные трубопроводы Д-89 мм (прим)	0,019	285120,61	30429,76	5417	578	1161	205	4
		км трубопровода		35550	11495,25	675	218	130	56,14	1
31	Е24-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм - (прим для Д-65-1шт, Д-80 -1шт)	2	2324,03	537,62	4648	1075	2703	4,7	9
		конденсатосборник или затвор		837	202,5	1674	405	130	0,99	2
32	80-1-1Прайс-лист ТС	Стоимость конденсатосборника Д-80мм	2	17335		34670				
		шт								
33	Е22-9-4	Укладка футляра из стальных труб Д- 133*4,5 мм L-1мп - 2шт - выход из земли возле дома (прим)	0,002	127395,56	41432,06	255	83	235	411	1
		км трубопровода		75150	15651	150	31	130	76,44	
34	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм (прим) для 133х4,5ммК=1,004,	2,008	806		1618				
		м								
35	Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы Д-133 мм (прим)	0,002	341856,91	34175,21	684	68	137	228	
		км трубопровода		39600	12910,5	79	26	130	63,05	
36	1-1-955	(прим)	1	451		451				
		шт								
	Раздел 1 Резервуары									
22	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	24	2327,99	1344,74	55872	32274	25920	1,95	47
		стык		391,5	508,5	9396	12204	120	3,25	78
	ул.Абая 59									
	Раздел 3 Наружный газопровод (подземная прокладка)									
31	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,375	1083,9	152,52	5826	820	1473	1,02	5
		м3 основания		153,68	57,15	826	307	130	0,279	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с пневматическим испытанием (прим.)	0,043	129222,58	54072,58	5557	2325	4752	352	15
		км трубопровода		64575	20425,5	2777	878	130	99,76	4
33	8-6-212	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 89х3,5 ммК=1,004;	43,172	582		25126				
		м								
34	E22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы Д-89 мм (прим.)	0,043	285120,61	30429,76	12260	1308	2630	205	9
		км трубопровода		35550	11495,25	1529	494	130	56,14	2
35	E24-107-2	затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм - (прим для Д-80 -1шт)	1	2324,03	537,62	2324	538	1352	4,7	5
		конденсатосборник или затвор		837	202,5	837	203	130	0,99	1
36	80-1-1Прайс-лист ТС	Стоимость конденсатосборника Д-80мм	1	17335		17335				
		шт								
37	E22-9-4	Укладка футляра из стальных труб Д- 133*4,5 мм L-1мп -1 шт - выход из земли возле дома (прим)	0,001	127395,56	41432,06	127	41	118	411	
		км трубопровода		75150	15651	75	16	130	76,44	
38	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм (прим.) для 133х4,5ммК=1,004,	1,004	806		809				
		м								
39	E22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы Д-133 мм (прим.)	0,001	341856,91	34175,21	342	34	69	228	
		км трубопровода		39600	12910,5	40	13	130	63,05	
40	1-1-955	Таблички эмалированные для указания конденсатосборника (прим)	1	451		451				
		шт								
	Раздел 1 Резервуары									
26	E25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	24	2327,99	1344,74	55872	32274	25920	1,95	47
		стык		391,5	508,5	9396	12204	120	3,25	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Наружный газопровод (подземная прокладка)									
24	Е23 1-1									
		Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,625	1083,9	152,52	14768	2078	3735	1,02	14
		м3 основания		153,68	57,15	2094	779	130	0,279	4
25	Е22-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 76 мм с пневматическим испытанием (прим)	0,024	123549,87	51496,99	2965	1236	2538	337	8
		км трубопровода		61875	19453,5	1485	467	130	95,01	2
26	8-6-197									
		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 76х3 ммК=1,004,	24,096	426		10265				
		м								
27	Е22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 76мм (прим.)	0,024	219036,47	29727,34	5257	713	1460	204	5
		км трубопровода		35550	11229,75	853	270	130	54,85	1
28	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с пневматическим испытанием (прим.)	0,085	129222,58	54072,58	10984	4596	9393	352	30
		км трубопровода		64575	20425,5	5489	1736	130	99,76	8
29	8-6-212									
		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 89х3,5 ммК=1,004,	85,34	582		49668				
		м								
30	Е22-14-3	резиновой изоляции на стальные трубопроводы Д-89 мм (прим)	0,085	285120,61	30429,76	24235	2587	5199	205	17
		км трубопровода		35550	11495,25	3022	977	130	56,14	5
31	Е24-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм - (прим для Д-65 -1шт, Д-80 -1шт)	2	2324,03	537,62	4648	1075	2703	4,7	9
		конденсатосборник или затвор		837	202,5	1674	405	130	0,99	2
32	80-1-1Прайс-листТС	Стоимость конденсатосборника Д-65мм	1	16280		16280				
		шт								
33	80-1-1Прайс-лист ТС	Стоимость конденсатосборника Д-80мм	1	17335		17335				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е22-9-4	Укладка футляра из стальных труб Д- 133*4,5 мм L-1мп 2шт выход из земли возле дома (прим)	0,002	127395,56	41432,06	255	83	235	411	1
		км трубопровода		75150	15651	150	31	130	76,44	
35	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм (прим) для 133х4,5ммК=1,004,	2,008	806		1618				
		м								
36	Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы Д-133 мм	0,002	341856,91	34175,21	684	68	137	228	
		км трубопровода		39600	12910,5	79	26	130	63,05	
37	1-1-955	Таблички эмалированные для указания конденсатосборника (прим)	2	451		902				
		шт								
	1.1 Резервуары									
23	Е25-51-1									
		Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	19	2327,99	1344,74	44232	25550	20521	1,95	37
		стык		391,5	508,5	7439	9662	120	3,25	62
	ул.Сулейменова 6а									
	2.2 Стойки									
34	Е13-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000,	10,6256	21,8	0,05	232	1	56	0,0295	
		м2		5,81	0,02	62		90	0,0001	
	Раздел 1 Резервуары									
21	Е25-51-1									
		Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	24	2327,99	1344,74	55872	32274	25920	1,95	47
		стык		391,5	508,5	9396	12204	120	3,25	78
	ул.Акана-серы 91									
	Раздел 2 Наружный газопровод (надземная прокладка)									
	2.1 Трубопроводы									
	Раздел 1 Резервуары									
26	Е25-51-1									
		Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	24	2327,99	1344,74	55872	32274	25920	1,95	47
		стык		391,5	508,5	9396	12204	120	3,25	78
	ул.Кенесары 11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Наружный трубопровод (подземная прокладка)									
26	Е23-1-1									
		Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,25	1083,9	152,52	2439	343	618	1,02	2
		м3 основания		153,68	57,15	346	129	130	0,279	1
27	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с пневматическим испытанием (прим)	0,018	129222,58	54072,58	2326	973	1989	352	6
		км трубопровода		64575	20425,5	1162	368	130	99,76	2
28	8-6-212	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 89х3,5 ммК=1,004,	18,072	582		10518				
		м								
29	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы Д-89 мм (прим)	0,018	285120,61	30429,76	5132	548	1101	205	4
		км трубопровода		35550	11495,25	640	207	130	56,14	1
30	Е24-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм - (прим для Д-80 -1шт)	1	2324,03	537,62	2324	538	1352	4,7	5
		конденсатосборник или затвор		837	202,5	837	203	130	0,99	1
31	80-1-1Прайс-лист ТС	Стоимость конденсатосборника Д-80мм	1	17335		17335				
		шт								
32	Е22-9-4	Укладка футляра из стальных труб Д- 133*4,5 мм L-1мп -1 шт - выход из земли возле дома (прим)	0,001	127395,56	41432,06	127	41	118	411	
		км трубопровода		75150	15651	75	16	130	76,44	
33	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм (прим) для 133х4,5ммК=1,004,	1,004	806		809				
		м								
34	Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы Д-133 мм (прим)	0,001	341856,91	34175,21	342	34	69	228	
		км трубопровода		39600	12910,5	40	13	130	63,05	
35	1-1-955	Таблички эмалированные для указания конденсатосборника (прим)	1	451		451				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Резервуары									
26	Е25-51-1									
		Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	24	2327,99	1344,74	55872	32274	25920	1,95	47
		стык		391,5	508,5	9396	12204	120	3,25	78
	ул.Гагарина 68									
	Раздел 2 Наружный газопровод (надземная прокладка)									
	2.1 Трубопроводы									
	Раздел 1 Резервуары									
8	Ц18-1-23	Монтаж б\у емкостей газгольдеров (прим)	6	10503,13	4229,57	63019	25377	25601	23	138
		шт		3757,5	983,25	22545	5900	90	5,742	34
9	Е19-4-1									
		Устройство установки для редуцирования давления газа	2	5655,02	286,52	11310	573	5184	11,2	22
		установка		1917	108	3834	216	128	0,52	1
10	80-1-1Прайс-лист ГІ	Головка редукционная(ГР)	2	92916		185832				
		шт								
11	Ц12-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 32-50 мм	32	342,6	24,9	10963	797	9144	2	64
		м		313	4,5	10016	144	90	0,026	1
12	8-6-181									
		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х3 ммК=1,040,	31,2	314		9797				
		м								
13	8-6-171									
		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 32х3 ммК=1,040,	2,08	169		352				
		м								
14	Ц12-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 70-80 мм	4	426,2	27,1	1705	108	1436	2	8
		м		392	6,8	1568	27	90	0,039	
15	8-6-212									
		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 ммК=1,040,	4,16	582		2421				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	9-4-84	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss Тмакс=180 °С, Р 4 МПа Dy 50 мм *шт*	2	6420		12840				
17	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	9 6	21 8	0 05	209	–	50	0 0295	
				5,81	0,02	56	–	90	0,0001	
18	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000, *м2*	21,04	20,35	0,02	428	–	79	0,0213	
				4,16	–	88	–	90	–	
19	9-2-14	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), Dy 50 мм *шт*	1	10300		10300				
20	8-9-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	465		930				
21	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм *стык*	38	2327,99	1344,74	88464	51100	41040	1,95	74
				391,5	508,5	14877	19323	120	3,25	124
22	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	44	61,9	3,3	2724	145	979	0,14	6
				23	0,4	1012	18	95	0,002	
	пр.Аблай-хана 32									
	Раздел 3 Наружный газопровод (подземная прокладка)									
26	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	15,625	1083,9	152,52	16936	2383	4282	1,02	16
				153,68	57,15	2401	893	130	0.279	4
27	Е22-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 76 мм с пневматическим испытанием (прим) *км трубопровода*	0,058	123549,87	51496,99	7166	2987	6132	337	20
				61875	19453,5	3589	1128	130	95.01	6
28	8-6-197	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 76х3 ммК=1,004, *м*	58,232	426		24807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 76мм (прим)	0,058	215881,47	29727,34	12521	1724	3527	204	12
		км трубопровода		35550	11229,75	2062	651	130	54,85	3
30	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с пневматическим испытанием (прим)	0,067	129222,58	54072,58	8658	3623	7405	352	24
		км трубопровода		64575	20425,5	4327	1369	130	99,76	7
31	8-6-212	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 89х3,5 ммК=1,004,	67,268	582		39150				
		м								
32	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы Д-89 мм (прим)	0,067	285120,61	30429,76	19103	2039	4098	205	14
		км трубопровода		35550	11495,25	2382	770	130	56,14	4
33	Е24-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм - (прим. для Д-65 -1шт, Д-80 -1шт)	2	2324,03	537,62	4648	1075	2703	4,7	9
		конденсатосборник или затвор		837	202,5	1674	405	130	0,99	2
34	80-1-1Прайс-листТО	Стоимость конденсатосборника Д-65мм	1	16280		16280				
		шт								
35	80-1-1Прайс-лист ТС	Стоимость конденсатосборника Д-80мм	1	17335		17335				
		шт								
36	Е22-9-4	Укладка футляра из стальных труб Д- 133*4,5 мм L-1мп - 2шт - выход из земли возле дома (прим)	0,002	127395,56	41432,06	255	83	235	411	1
		км трубопровода		75150	15651	150	31	130	76,44	
37	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм (прим) для 133х4,5ммК=1,004,	2,008	806		1618				
		м								
38	Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы Д-133 мм (прим)	0,002	341856,91	34175,21	684	68	137	228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода								
				39600	12910 5	79	26	130	63 05	
39 1 1-955		Таблички эмалированные для указания конденсатосборника (прим)	2	451		902				
		шт								
		м2								
				5,81	0,02	582	2	90	0,0001	
14 1-1-290		Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железныйК=100,220,	9,0198	135		1218				
		кг								
15 Е13-26-6										
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)К=2,000,	200,44	20,35	0,02	4079	4	751	0,0213	4
		м2								
				4,16	–	834		90	–	
16 Е20-30-1										
		Установка креплений горизонтальных газопроводов к стене - уголок 50х50х4мм (L-0,5м, вес 1мп= 3,05кг)К=101,000;	154,025	14,48	1,2	2230	185	1770	0,0502	8
		кг изделия								
				8,53	0,45	1314	69	128	0,0022	
17 2-1-260										
		Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,154	114900		17695				
		т								
18 9-4-84		Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	18	6420		115560				
		шт								
19 9-4-80		Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	5	3580		17900				
		шт								
20 Е25-46-1		Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм	0,357	214942,93	180223,18	76735	64340	27580	172	61
		км трубопровода								
				32175	32204,48	11486	11497	120	121,11	43
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2887819	709411			1877
			Тенге			342490	239654			1417
		Оборудование	Тенге			472 087				
		Материалы -	Тенге			1363831				
		Накладные расходы -	Тенге			686112				
		Нормативная трудоемкость в Н Р -	чел -ч							343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в ЦЕН	Тенге				[illegible]			
		Непормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			186111				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3760042				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							3657
		Сметная заработная плата -	Тенге				685061			
		временные здания и сооружния-1.5%*0.8	Тенге			39 455				
		Итого	Тенге			3 799 497				
		зимние удорожания -2,772%	Тенге			92 236				
		затраты на выслугу лет и допотпуска-1,4%	Тенге			46 584				
		в текущих ценах 2001 года	Тенге			3 938 317				
		в текущих ценах 2014 года /К=2.39/	Тенге			9 412 577	1 637 295			
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	Тенге			188 252				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			9 600 828				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен с Епониж=0,9989864	Тенге			9 600 828				
		НДС (12%)	Тенге			1 152 099				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			10 752 927				

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Руководитель_____ Кадралиев А.С.

Подрядчик

ТОО "Кайргожа и К"

Директор_____ Тыржанов М.К