КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт сооружений - газораспределительных устройств в г Кокшетау в целях сохранения государственного жилищного фонда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2014г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	
Капитальный ремонт сооружений - газораспределительных устройств в г.Кокшетау в целях сохранения государственного жилищного фонда	84 225 258	4 695 484	26 366 705	1 719 746					503 088
Итого:	84 225 258	4 695 484							503 088

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Руководитель _____ Кадралиев А.С.

Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Директор _____ Тыржанов М.К.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Подрядчик ТОО "Кайргожа и К"

Форма 2в

Наименование объекта Капитальный ремонт сооружений - газораспределительных устройств в г.Кокшетау в целях сохранения государственного жилищного фонда

АКТ №7 от 25.12.2014г.

приемки выполненных работ за декабрь 2014 г.

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул.Абая 32								
		Раздел 2 Наружный газопровод (надземная прокладка)								
		2.1 Трубопроводы								
7	Е24-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С: Д-57мм-139мп, +30мп (вводы), Д-40мм-9мп								
		км трубопровода	0,089	121992,95 / 74250	44069,82 / 16353,75	21715 / 13217	7844 / 2911	20966 / 130	414 / 85,71	74 / 15
11	Е24-4-2	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С								
		км трубопровода	0,056	123505,67 / 75150	44459,79 / 16362,75	13833 / 8417	4979 / 1833	13325 / 130	418 / 85,75	47 / 10
14	Е24-4-3	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С								
		км трубопровода	0,0025	162105,5 / 77175	45189,12 / 16371,75	811 / 386	226 / 82	608 / 130	426 / 85,8	2
17	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой МА-15 за один раз								
		м2	43,975	7,68 / 5,81	0,05 / 0,02	338 / 256	2 / 1	213 / 90	0,0295 / 0,0001	2

18	1-1-20	Краска масляная (готовая к употреблению) цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железныйК=87,950	3,95775	135		535					
19	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)К=2,000. *кг*	87,95	20,35	0,02	1790	2	329	0,0213	2	
				4,16	–	366		90	–		
20	Е20-30-1	Установка креплений горизонтальных газопроводов к стене - уголок 50х50х4мм (L-0,5м, вес 1мп= 3,05кг)К=84,000; *кг изделия*	64,05	14,48	1,2	927	77	736	0,0502	3	
				8,53	0,45	546	29	128	0,0022		
21	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *т*	0,06405	114900		7359					
22	9-4-84	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм *шт*	5	6420		32100					
23	9-4-83	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм *шт*	1,5	5690		8535					
24	9-4-80	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм *шт*	1,5	3580		5370					
25	Е25-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм *км трубопровода*	0,1475	214942,93	180223,18	31704	26583	11395	172	25	
				32175	32204,48	4746	4750	120	121,11	18	
	Раздел 1 Резервуары										
5	Ц18-1-23 (ДМ)	Демонтаж газовых емкостей (прим.) ОПр п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; *шт*	4	5215,2	2960,7	20861	11843	10594	13,8	55	
				2254,5	688,28	9018	2753	90	4,0194	16	
7	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя-ФИ-1,К=4,000; *м2 поверхности*	15,36	245,44	3,82	3770	59	703	0,212	3	
				37,35	1,44	574	22	118	0,007		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 Ц18-1-23	Монтаж б/у емкостей газгольдеров (прим.)	2	10503,13	4229,57	21006	8459	8533	23	10
	шт		3757,5	983,25	7515	1967	90	5,742	11
11 Ц12-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 32-50 мм	16	342,6	24,9	5482	398	4572	2	32
	м		313	4,5	5008	72	90	0,026	
21 Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	24	2327,99	1344,74	55872	32274	25920	1,95	47
	стык		391,5	508,5	9396	12204	120	3,25	78
22 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	36	61,9	3,3	2228	119	800	0,14	5
	м		23	0,4	828	14	95	0,002	
Раздел 2 Ограждение									
23 Е7-24-11 (ДМ)	Демонтаж металлических оград высотой до 1,7 м из решетчатых панелей (прим.) ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	30	318,02	168,17	9541	5045	8217	0,852	26
	м оград		149,85	45,76	4496	1373	140	0,16457	5
24 П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка (огражждение б\у)	0,9945	247,1	247,1	246	246	172	–	–
	т		–	172,97		172	100	0,36324	
25 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	0,9945	84,26	84,26	84	84	17	–	–
	т		–	16,85		17	100	0,03539	
ул.Сулейменова 22									
Раздел 3 Наружный газопровод (подземная прокладка)									
21 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3	1083,9	152,52	3252	458	822	1,02	3
	м3 основания		153,68	57,15	461	171	130	0,279	1
22 Е22-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 76 мм с пневматическим испытанием (прим.)	0,024	123549,87	51496,99	2965	1236	2538	337	8
	км трубопровода								

23	8-6-197	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 76х3 ммК=1,004;	24,096	61875	10133,5	1485	457	130	95,01	2
		м								
24	Е22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 76 мм (прим.)	0,024	426		10265				
		км трубопровода		219036,47	29727,34	5257	713	1460	204	5
25	Е24-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм - (прим для Д-65мм-1шт)	1	35550	11229,75	853	270	130	54,85	1
		конденсатосборник или затвор		2324,03	537,62	2324	538	1352	4,7	5
26	80-1-1Прайс-лист ТС	Стоимость конденсатосборника Д-65мм	1	837	202,5	837	203	130	0,99	1
		шт		16280		16280				
27	Е22-9-4	Укладка футляра из стальных труб Д- 133*4 мм L-1мп -1шт - выход из земли возле дома (прим.)	0,001	127395,56	41432,06	127	41	118	411	–
		км трубопровода		75150	15651	75	16	130	76,44	
28	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм (прим.) для 133х4,5ммК=1,004;	1,004	806		809				
		м								
29	Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 133 мм (прим.)	0,001	341856,91	34175,21	342	34	69	228	–
		км трубопровода		39600	12910,5	40	13	130	63,05	
30	1-1-955	Таблички эмалированные для указания конденсатосборника (прим.)	1	451		451				
		шт								
	Раздел 1 Резервуары									
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	49,4	389,25	–	19229	–	21729	2,48	123
		м3 грунта		389,25	–	19229		113	–	

12 Е1-16-4-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 3 группы - зачистка дна т.ч. п.3.180 ктор1=1,2 ksnp1=1,2	м3 грунта	2,6	467,1	-	1214	-	1372	2,976	8
				467,1	-	1214		113	-	
13 80-1-1Прайс-лист	ГI Головка редукционная(ГР)	шт	2	1917 92916	108	3834 185832	216	128	0,52	1
14 Ц12-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 32-50 мм	м	11	342,6	24,9	3769	274	3144	2	22
				313	4,5	3443	50	90	0,026	
15 8-6-181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х3 ммК=1,040;	м	10,4	314		3266				
16 8-6-171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 32х3 ммК=1,040;	м	1,04	169		176				
17 Ц12-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 70-80 мм	м	4	426,2	27,1	1705	108	1436	2	8
				392	6,8	1568	27	90	0,039	
18 8-6-197	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 ммК=1,040;	м	4,16	426		1772				
19 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-трубы	м2	3,92	21,8	0,05	85	–	21	0,0295	–
				5,81	0,02	23		90	0,0001	
20 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	м2	7,84	20,35	0,02	160	–	30	0,0213	–
				4,16	–	33		90	–	
21 9-4-84	Краны шаровые сварные стальные Jip www Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм		2	6420		12840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	9-2-14	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), Dy 50 мм *шт*	1	10300		10300				
23	8-9-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	465		930				
24	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм *стык*	12	2327,99	1344,74	27936	16137	12960	1,95	23
				391,5	508,5	4698	6102	120	3,25	39
25	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	24	61,9	3,3	1486	79	534	0,14	3
				23	0,4	552	10	95	0,002	

ул.Абая 130

Раздел 2 Наружный трубопроводы (надземная прокладка)

2.1 Трубопроводы

9	Е24-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С: Д-57мм-227мп, +54мп (вводы), *км трубопровода*	0,281	121992,95	44069,82	34280	12384	33097	414	116
				74250	16353,75	20864	4595	130	85,71	24
10	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 ммК=-1,000; *м трубопровода*	-281	10,99	–	-3088	–	-3845	0,0501	-14
				10,69	–	-3004		128	–	
11	8-6-181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х3 ммК=1,010; *м*	283,81	314		89116				
12	Е24-4-2	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С *км трубопровода*	0,11	123505,67	44459,79	13586	4891	13087	418	46
				75150	16362,75	8267	1800	130	85,75	9

13 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 ммК=-1,000;								
	м трубопровода	-110	11,13	–	-1224	–	-1505	0,0501	-6
14 8-6-197			10,69	–	-1176		128	–	
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 76х3 ммК=1,010;								
	м	111,1	426		47329				
15 Е24-4-3	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С								
	км трубопровода	0,15	126498,5	45189,12	18975	6778	18242	426	64
16 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 ммК=-1,000;		77175	16371,75	11576	2456	130	85,8	13
	м трубопровода	-150	11,13	–	-1670	–	-2053	0,0501	-8
17 8-6-212			10,69	–	-1604		128	–	
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 89х3,5 ммК=1,010;								
	м	151,5	582		88173				
18 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой МА-15 за один раз								
	м2	166,66	7,68	0,05	1280	8	874	0,0295	5
19 1-1-290	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железныйК=166,660;		5,81	0,02	968	3	90	0,0001	
	кг	14,9994	135		2025				
20 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)К=2,000;								
	м2	333,32	20,35	0,02	6783	7	1248	0,0213	7
21 Е20-30-1			4,16	–	1387		90	–	
	Установка креплений горизонтальных газопроводов к стене - уголок 50х50х4мм (L-0,5м, вес 1мп= 3,05кг)К=162,000;								
	кг изделия	247,05	14,48	1,2	3577	296	2839	0,0502	12

22 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,24705	114900	8,33	0,45	28386	111	128	0,0022	
23 9-4-84	Краны шаровые сварные стальные Jip VVVV Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	18	6420			115560				
24 9-4-80	Краны шаровые сварные стальные Jip VVVV Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	5	3580			17900				
25 E25-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм	км трубопровода	0,541	214942,93	180223,18	116284	97501	41796	172	93	
				32175	32204,48	17407	17423	120	121,11	66	

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге				1301611	268976			1051
		Тенге				123277	61916			310
	Оборудование	Тенге				202 112				
	Материалы -	Тенге				707247				
	Накладные расходы -	Тенге				258594				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								129
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					38789			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				81486				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1641691				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1491
	Сметная заработная плата -	Тенге					223983			

временные здания и сооружния-1,5%*0,8	Тенге	17 275
Итого:	Тенге	1 658 966
зимние удорожания -2,772%	Тенге	40 384
затраты на выслугу лет и допотпуска-1,4%	Тенге	20 396
в текущих ценах 2001 года	Тенге	1 719 746
в текущих ценах 2014 года /К=2,39/	Тенге	4 110 193 535 318
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	Тенге	82 204
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	4 192 397
Сметная стоимость в текущем уровне цен с Епониж=0,9989864	Тенге	4 192 396
НДС (12%)	Тенге	503 088
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	4 695 484

| | | |