Заказчик: ТОО РАЙС KZ
Подрядчик: ТОО ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУРЫ К 16-ТИ КВАРТИРНОМУ АРЕНДНОМУ ЖИЛЫМУ ДОМУ: УЛ АУЕЗОВА 10 А П.БОТАКАРА, БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУРЫ К 16-ТИ КВАРТИРНОМУ АРЕНДНОМУ ЖИЛЫМУ ДОМУ: УЛ АУЕЗОВА 10 А П.БОТАКАРА, БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯЮРЬ 2018 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		МОНТАЖ КАБЕЛЯ									
1.	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	247,86	228,27 --	228,27 53,13	56580 --	56580 13168	-- --	9481 5285	71346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,65 (0,5 - 1) м3									
2.	1101-0102 -0381 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	82,62	273,11 --	273,11 63,56	22565 --	22565 5252	-- --	3781 2108	28453
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0106 -3303 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	165,24	17,95 --	17,95 2,53	2965 --	2965 417	-- --	300 261	3527
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания	м3	82,62	2963,57 673,92	871,8 344,06	244850 55679	72028 28426	117143 --	78218 25845	348914
		НР - 93%; СП - 8%									
5.		ФУНДАМЕНТЫ ПОД КТП									
	1101-0102 -0309 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,896	242,92 10,17	232,63 60,03	218 9	208 54	1 --	45 21	284
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0101 -0309 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	19,474	178,1 8,83	169,27 39,4	3468 172	3296 767	-- --	676 332	4476
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	4204-0201 -0119 РСНБ РК 2015	-Погрузка грунта растительного слоя	т	1,6128	306 --	-- --	494 --	-- --	-- --	-- 39	533
		СП - 8%									
8.	4101-0101	-Перевозка строительных	т	1,6128	452	--	729	--	--	--	787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1005 РСНБ РК 2015	грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
					--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
9.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания	м3	64,65	2963,57	871,8	191595	56362	91664	61206	273024
					673,92	344,06	43569	22243	--	20224	
		НР - 93%; СП - 8%									
10.	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	64,65	21633,7	581,3	1398619	37581	1118843	231855	1760912
					3746,25	194,76	242195	12591	--	130438	
		НР - 91%; СП - 8%									
11.	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,20468	144004,3	36341,44	29475	7438	1064	16047	49163
					102466	11156,84	20973	2284	--	3642	
		НР - 69%; СП - 8%									
12.	2105-0204 -0902 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0,07172	402687	--	28881	--	28881	--	31191
					--	--	--	--	--	2310	
		СП - 8%									
13.	2105-0103 -0117 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,13296	1641691	--	218279	--	218279	--	235742
					--	--	--	--	--	17462	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2198717	259024	1575875	401609	2808352
			Тенге		--	--	362597	85203	--	208025	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2169242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				1327649				
		Всего заработная плата	Тенге					424543			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				247160				
		Транспортные расходы	Тенге				1223				
		Накладные расходы	Тенге				385563				
		Сметная прибыль	Тенге				204384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2759190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					424543			441
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				29475				
		Материалы	Тенге				1064				
		Всего заработная плата	Тенге					23256			
		Накладные расходы	Тенге				16047				
		Сметная прибыль	Тенге				3642				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				49163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					23256			20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2808353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					447800			461
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

14.	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1	71426,82	38017,37	71427	38017	3008	31088	110716
		НР - 72%; СП - 8%			30402	12776,02	30402	12776	--	8201	
15.	5108-0102-0416 РСНБ РК 2015	-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	1356540	--	1356540	--	--	--	1356540
					--	--	--	--	1356540	--	
16.	1308-0101-0101	-Трансформатор трехфазный 35 кВ	шт.	1	42398,58	18963,21	42399	18963	916	20849	68308
					22520	6437,22	22520	6437	--	5060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%									
17.	5108-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1308210 -- --	-- -- --	1308210 -- --	-- -- --	-- 1308210 --	-- -- --	1308210
18.	2307-0503 -0119 РСНБ РК 2015	-Трансформаторы тока марки Т 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 СП - 8%	шт.	3	3026 -- --	-- -- --	9078 -- --	-- -- --	9078 -- --	-- -- 726	9804
19.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1119,35 1017,03 --	80,75 27,34 --	1119 1017 --	81 27 --	21 -- --	752 150 --	2021
20.	2307-0501 -0307 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 СП - 8%	шт.	1	21431 -- --	-- -- --	21431 -- --	-- -- --	21431 -- --	-- -- 1714	23145
21.	1308-0101 -1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	комплект (3 фазы)	1	35632,95 13512 --	17600,91 6554,86 --	35633 13512 --	17601 6555 --	4520 -- --	14448 4006 --	54088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	2404-0207 -4315 РСНБ РК 2015	-Ограничители перенапряжения ОПС1-в 3Р	шт.	1	28960 --	-- --	28960 --	-- --	28960 --	-- 2317	31277
		СП - 8%									
23.		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1908	298,48 112,6	139,31 38,92	569502 214841	265808 74264	88853 --	208156 62213	839871
		НР - 72%; СП - 8%									
24.	2306-0137 -0732 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,26985	1595822 --	-- --	430633 --	-- --	430633 --	-- 34451	465083
		СП - 8%									
25.	2306-0137 -0731 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,609	1267519 --	-- --	771919 --	-- --	771919 --	-- 61754	833673
		СП - 8%									
26.	2306-0137 -0730 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,7728	961840 --	-- --	743310 --	-- --	743310 --	-- 59465	802775
		СП - 8%									
27.	2306-0137 -0728 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,35175	550224 --	-- --	193541 --	-- --	193541 --	-- 15483	209025
		СП - 8%									
28.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	165	298,48 112,6	139,31 38,92	49249 18579	22987 6422	7683 --	18001 5380	72630
		НР - 72%; СП - 8%									
29.	2306-0118 -1607 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ААШв 3х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,17325	612868 --	-- --	106179 --	-- --	106179 --	-- 8494	114674
		СП - 8%									
30.	1133-0204 -0206	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше	км линии	0,1253333	146876,53 56618,8	86646,93 25593,98	18409 7096	10860 3208	453 --	8243 2132	28784