Форма КС-3

Заказчик: Құнафиянов Жалғас Бақытжанұлы

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: «Строительство одноквартирного жилого дома в с.Акжар Тарбагатайского района ВКО, ул.Толагай поз.4»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		4	04.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
«Строительство одноквартирного жилого дома в с.Акжар Тарбагатайского района ВКО, ул.Толагай поз.4»	12 440 811	12 440 811							1 332 944	**12 440 811**
Итого к опате:										**12 440 811**

Заказчик: Құнафиянов Жалғас Бақытжанұлы

_____Құнафиянов Ж.Б.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

И.о.директора_____Бакытбеков Т.Б.

Технодзор: Турсынбаев Омрбек

Эксперт технадзора _____Турсынбаев О

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: Құнафиянов Жалғас Бақытжанұлы
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование объекта: «Строительство одноквартирного жилого дома в с.Акжар Тарбагатайского района ВКО, ул.Толагай поз.4»
Договор №4 от 4 апреля 2022г

Акт №1 от 24.10.2022
выполненных работ за октябрь месяц 2022 г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Общестроительные работы											
	Раздел 1 земляные работы											
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %									
				м3 грунта	34,27	272,89	272,89	9352	9352	–	1329	11535
						–	53,87	–	1846	–	854	

2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;									
			м3 грунта	2,67	2618,62	–	6992	–	–	5034	12988
					2618,62	–	6992	–	–	962	
3	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	16,76	19,82	19,82	332	332	–	106	473
					–	8,79	–	147	–	35	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,86	1051,7	–	1956	–	–	1408	3633
					1051,7	–	1956	–	–	269	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16,76	186,08	83,59	3119	1401	–	1750	5259

					102,49	42,5	1718	712	–	390	
Раздел 2 фундаменты											
6	6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,821	22439,84	1150,71	85743	4397	75496	6345	99455
					1530,9	293,52	5850	1122	–	7367	
7	7 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	20,05	26349,44	1410,91	528306	28289	421878	77836	654633
					3897,24	368,76	78140	7394	–	48491	
8	8 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	30,6	1222,43	13,19	37406	404	21164	14914	56506
					517,61	6,48	15839	198	–	4186	
9	9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности НР = 93 %	м2 поверхности	69,3	932,85	20,68	64647	1433	39795	21989	93567
					337,93	3,24	23419	225	–	6931	

10	10 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородки НР = 91 %	м3	3,5	30762,53	2083,87	107669	7294	82294	18062	135789
					5166	504,73	18081	1767	–	10058	
11	11 1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах НР = 84 %	т арматуры	0,08196	71048,4	–	5823	–	28	4869	11547
					70712,4	–	5796	–	–	855	
	Раздел 3 стены										
12	12 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	58,228	10134,3	2784,76	590100	162151	128597	316973	979639
					5141,04	712,36	299352	41479	–	72566	
13	13 290-000-0000 (пл)	Теплоблок из автоклавного газобетона 600*400*250	шт	795	492		391140		391140	–	422431
					–		–		–	31291	

14	14 290-000-0001 (пл)	Теплоблок из автоклавного газобетона 600*200*250	шт	204	396		80784		80784	–	87247
					–		–		–	6463	
15	15 212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	632,052	43		27178		27178	–	29352
					–		–		–	2174	
16	16 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,1064	379415,05	2478,05	40370	264	31495	8095	52342
					80934	874,26	8611	93	–	3877	
17	17 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06363	277977		17688		17688	–	19103
					–		–		–	1415	
18	18 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03552	275482		9785		9785	–	10568
					–		–		–	783	

19	19 1108-0201-0701	Армирование в слое НР = 93 %	т металлических изделий	0,46092	379415,05	2478,05	174880	1142	136434	35068	226744
					80934	874,26	37304	403	–	16796	
20	20 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	1,25	52892,08	4523,17	66115	5654	37831	21836	94987
					18104,2	1092,88	22630	1366	–	7036	
21	21 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01084	277977		3013		3013	–	3254
					–		–		–	241	
22	22 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,25	9038,49	66,66	11298	83	9867	1247	13549
					1077,96	30,99	1347	39	–	1004	

Раздел 4 проемы

4.1 Окна

23	23 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,04	3345,64	204,76	26899	1646	12663	12055	42070
					1565,84	100,08	12589	805	–	3116	
24	24 223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	8,04	45256		363858		363858	–	392967
					–		–		–	29109	

25	25 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	м	5,76	18017,59	5,96	103781	34	102093	1504	113708
					287,12	2,97	1654	17	–	8423	
26	26 261-301-0233	заглушки подоконника из ПВХ профилей	шт.	8	150		1200		1200	–	1296
					–		–		–	96	
4.2 двери											
27	27 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	2	83089,02	580,96	166178	1162	162294	2759	182452
					1361,09	171,76	2722	344	–	13515	
Раздел 5 отделка											
28	28 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	271,8324	684,54	6,29	186080	1710	42757	114029	324118
					520,96	3,39	141614	922	–	24009	

29	29 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	271,8324	1521,3	36,56	413539	9938	134701	222191	686588
					989,21	32,52	268899	8840	–	50858	
30	30 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	23,571	485,85	3,55	11452	84	3413	6397	19277
					337,49	1,76	7955	41	–	1428	
31	31 1115-0203-0106	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,76	1592,02	68,61	138124	5953	40811	77189	232538
					1053,02	59,08	91360	5126	–	17225	

32	32 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	86,76	541,87	3,55	47013	308	13748	26488	79381
					379,86	1,76	32957	153	–	5880	
33	33 1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка НР = 90 %	м откоса	18,18	720,19	5,97	13093	109	4788	7421	22155
					450,86	2,67	8197	49	–	1641	
Раздел 6 полы											
34	34 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	85,37	957,24	33,29	81720	2842	43076	35035	126095
					419,37	17,21	35802	1469	–	9340	
35	35 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,06838	18269,32	1591,96	1249	109	2	1081	2516
					16646	726,1	1138	50	–	186	

36	36 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	85,37	1707,81	88,94	145796	7593	68134	67055	229879
					820,77	14,83	70069	1266	–	17028	
37	37 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	85,37	1060,93	44,4	90572	3790	44504	40419	141470
					495,22	8,46	42277	722	–	10479	
38	38 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	85,37	957,24	33,29	81720	2842	43076	35035	126095
					419,37	17,21	35802	1469	–	9340	
39	39 1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР = 72 %	м2	85,37	2217,5	20,97	189308	1790	168059	14450	220059
					227,93	7,17	19458	612	–	16301	

40	40 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	85,37	805,89	27,12	68799	2315	45748	19472	95333
					242,89	5,02	20736	429	–	7062	
41	41 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	75,12	5269,77	25,29	395865	1900	357034	35622	466006
					491,63	12,84	36931	965	–	34519	
42	42 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	10,25	4029,84	86,03	41306	882	25126	14781	60574
					1492,48	41,53	15298	426	–	4487	
Раздел 7 кровля											
43	43 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	85,4	805,89	27,12	68823	2316	45764	19478	95365
					242,89	5,02	20743	429	–	7064	

44	44 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	85,4	625,49	146,15	53417	12481	6221	35969	96537
					406,5	51,31	34715	4382	–	7151	
45	45 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,316	116740,67	1243,83	270371	2881	199331	62559	359564
					29430	582,84	68160	1350	–	26634	
46	46 1110-0210-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,69	22647,02	1537,81	38273	2599	8653	25388	68754
					15989	702,98	27021	1188	–	5093	
47	47 233-203-0301	Бруски обрезные	м3	4,0057	110608		443062		443062	–	478507
					–		–		–	35445	
48	48 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	69	156,35	5,65	10788	390	7248	2991	14881
					45,65	2,5	3150	173	–	1102	
49	49 261-103-0113	Доски обрезные хвойных пород 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,52	22200		11544		11544	–	12468
					–		–		–	924	

50	50 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	4,1	315,44	3,1	1293	13	1113	156	1565
					40,83	1,44	167	6	–	116	
51	51 1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	111	6020,37	35,2	668261	3907	531559	123269	854852
					1196,35	10,75	132795	1193	–	63322	
	Раздел 8 отмостка										
52	52 1112-0101-1703	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	57	918,92	71,07	52378	4051	36252	12179	69722
					211,85	20,4	12075	1163	–	5165	
	Раздел 9 перекрытие										
53	53 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	4479,39	940,26	53753	11283	30057	17881	77365
					1034,36	228,44	12412	2741	–	5731	

54	54 1106-0701-0202	Пояса антисейсмические. Устройство НР = 91 %	м3	5,811	32512,3	4209,24	188929	24460	129236	37354	244386
					6063,15	1000,67	35233	5815	–	18103	
55	55 222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК	м2	84	8251		693084		693084	–	748531
					–		–		–	55447	
56	56 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22	277977		61155		61155	–	66047
					–		–		–	4892	
57	57 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5811	275482		160083		160083	–	172890
					–		–		–	12807	

Раздел 10 наружная отделка

58	58 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	164,6	1521,3	36,56	250406	6018	81564	134542	415744

					989,21	32,52	162824	5353	–	30796	
59	59 1211-0101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм НР = 72 %									
			м2	26,45	839,34	16,09	22201	426	7352	10549	35370
					545,3	8,67	14423	229	–	2620	
	Всего						**10 401 726**				
	отопление										
1	1 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %									
			кВт	3,2	17576,5	182,62	56245	584	52472	3413	64431
					996,4	92,27	3188	295	–	4773	
2	2 245-101-0101	Радиатор отопления чугунный									
			секция	20	2360		47200		47200	–	50976
					–		–		–	3776	

3	3 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1701,74	20,71	8509	104	6001	2398	11780
					480,84	8,59	2404	43	–	873	
4	4 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	2125,77	20,71	42515	414	32484	9593	56277
					480,84	8,59	9617	172	–	4169	
5	5 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,21	100,82	2,69	21	1	9	8	31
					54,22	0,32	11	–	–	2	
6	6 1118-0101-0101	Котлы отопительные. Установка НР = 98 %	котел	1	43803,72	1642,21	43804	1642	3619	38460	88845
					38542,4	702,98	38542	703	–	6581	

7	7 261-701-0118	Котлы	комплект	1	200000	200000	200000	–	216000
					–	–	–	16000	

Всего	**488 340**
Всего	**10 890 066**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**217 801**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**11 107 867**
НДС (12 %)	1 332 944
Итого	**12 440 811**

Заказчик: Құнафиянов Жалғас Бақытжанұлы

_____Құнафиянов Ж.Б.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

И.о. директора_____Бақытбеков Т.Б.

Технодзор: Турсынбаев Омірбек

Эксперт технодзора_____Турсынбаев О

Авторский надзор: ТОО "RB Engineering Group"

_____Нуржакипов Д