Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "KMD Construction"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт внутренних помещений, актового зала, зала хореграфии, учебных классов,коридоров , санузлов и тира в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за июль месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		90/22	10.03.2022г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренних помещений, актового зала, зала хореграфии, учебных классов,коридоров , санузлов и тира в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90"	1 602 545,20	1 430 843,92							171 701,27	
Акт №1	**1 602 545,20**	1 430 843,92							**65 379,10**	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 602 545,20**	1 430 843,92							171 701,27	**1 602 545,20**
К оплате	***(Один миллион шестьсот две тысячи пятьсот сорок пять тенге) 20 тиын***									

Генеральный подрядчик:

ТОО КазЕвроСтрой

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО KMD Construction

БИН/ИИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Конакбаев М.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

SANA-2015 22.3Д от 29.06.2022 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMD Construction" , БИН / ИИН 201140025994, Республика Казахстан, Павлодарская обл, г. Павлодар, ул. К. Нуркина, дом № 46/1, к.67

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений, актового зала, зала хореграфии, учебных классов,коридоров , санузлов и тира в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений, актового зала, зала хореграфии, учебных классов,коридоров , санузлов и тира в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 90/22 от 10.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 25.07.2022 г.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы.													
1	1	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72%	прибор	8	849,54	6,87	6 796	55	0	4 878	12 609	Казахстан
						842,67	4,27	6 741	34	0	934		
2	2	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72%	прибор	4	1 056,33	7,67	4 225	31	0	3 034	7 840	Казахстан
						1 048,66	4,76	4 195	19	0	581		

3	3	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	комплект									
					2	663,40	96,41	1 327	193	0	883	2 387	Казахстан
						566,99	46,53	1 134	93	0	177		
Раздел 2 Приборы сан-технические.													
4	1	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект									
					5	3 849,39	126,72	19 247	634	0	13 628	35 504	Казахстан
						3 722,67	62,77	18 613	314	0	2 630		
5	5	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72%	комплект	5	3 015,76	83,45	15 079	417	0	10 695	27 836	
						2 932,31	38,62	14 662	193	0	2 062		Казахстан
6	10	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=72%	шт.									
					8	588,66	5,59	4 709	45	0	3 362	8 717	Казахстан
						583,07	0,57	4 665	5	0	646		
Раздел 1 Демонтажные работы.													
7	1	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.									
					5	80,28	0	401	0	-	289	746	Казахстан
						80,28	0	401	0	-	55		
8	2	1217-0101-0706	Щитки. Демонтаж/применит/ НР=72%	шт.									
					4	424,34	1,85	1 697	7	-	1 220	3 151	Казахстан
						422,49	1,15	1 690	5	-	233		
9	4	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72%	шт.									
					75	262,24	2,11	19 668	158	-	14 118	36 489	Казахстан
						260,13	1,31	19 510	98	-	2 703		
10	5	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	57	132,77	0,26	7 568	15	-	5 445	14 054	Казахстан
						132,51	0,16	7 553	9	-	1 041		

Раздел 2 Осветительное оборудование.

11	1	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.									
					2	3 742,79 2 320,61	1 422,18 1 030,27	7 486 4 641	2 844 2 061	- -	4 825 985	13 296	Казахстан
12	6	1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.									
					15	2 241,13 2 212,77	28,36 11,92	33 617 33 192	425 179	- -	24 027 4 611	62 255	Казахстан
13	13	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.									
					34	442,78 442,17	0,61 0,28	15 055 15 034	21 10	- -	10 831 2 071	27 957	Казахстан
14	17	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.									
					2	388,16 387,63	0,53 0,23	776 775	1 0	- -	559 107	1 442	Казахстан

Раздел 3 Кабели.

15	1	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м									
					53	306,20	3,09	16 229	164	-	11 571	30 024	Казахстан
						303,11	0,12	16 065	6	-	2 224		
16	2	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м									
					59	96,16	1,11	5 673	65	-	4 058	10 510	Казахстан
						95,05	0,48	5 608	28	-	779		
17	20	1121-0101-0102	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м									
					25	685,21	10,13	17 130	253	-	12 221	31 700	Казахстан
						675,08	3,89	16 877	97	-	2 348		
18	22	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР=72%	шт.									
					5	1 199,97	517,02	6 000	2 585	-	3 284	10 027	Казахстан
						682,95	229,35	3 415	1 147	-	743		

Раздел 4 Электрооборудование.

19	3	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72%	шт.									
					7	1 019,15	0,00	7 134	0	-	5 137	13 252	Казахстан
						1 019,15	0,00	7 134	0	-	982		

20	6	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шкаф									
					4	5 403,08 5 199,44	203,64 83,26	21 612 20 798	815 333	- -	15 214 2 946	39 773	Казахстан
21	2	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.									
					2	3 742,79 2 320,61	1 422,18 1 030,27	7 486 4 641	2 844 2 061	- -	4 825 985	13 296	Казахстан
22	1	1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	устройство									
					1	16 596,34 16 596,34	0,00 0,00	16 596 16 596	0 0	0 0	11 949 2 284	30 829	Казахстан
23	3	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.									
					1	4 515,11 4 515,11	0,00 0,00	4 515 4 515	0 0	0 0	3 251 621	8 387	Казахстан
24	5	1311-0401-0202	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.									
					1	7 406,71	1 739,64	7 407	1 740	0	4 646	13 017	Казахстан

					5 667,07	785,24	5 667	785	0	964			
25	7	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	камера									
				4	8 256,76	15,56	33 027	62	0	23 735	61 303	Казахстан	
					8 241,20	0,00	32 965	0	0	4 541			
26	10	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м									
				65	365,37	3,32	23 749	216	0	16 954	43 959	Казахстан	
					362,05	0,21	23 533	14	0	3 256			
27	11	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м кабеля									
				75,24	465,49	239,73	35 023	18 037	0	16 826	55 998	Казахстан	
					225,76	84,84	16 986	6 383	0	4 148			
Раздел 1 Пожарная сигнализация.													
28	6	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.									
				4	2 258,53	0,98	9 034	4	0	6 502	16 779	Казахстан	
					2 257,55	0,00	9 030	0	0	1 243			

29	8	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.									
					2	4 517,73	2,62	9 035	5	0	6 502	16 780	Казахстан
						4 515,11	0,00	9 030	0	0	1 243		
30	10	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.									
					2	2 824,74	567,19	5 649	1 134	0	3 594	9 983	Казахстан
						2 257,55	238,32	4 515	477	0	739		
31	12	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.									
					4	1 150,09	0,00	4 600	0	0	3 312	8 546	Казахстан
						1 150,09	0,00	4 600	0	0	633		

32	14	1310-0902-1213	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.									
					28	124,47	0,00	3 485	0	0	2 509	6 474	Казахстан
						124,47	0,00	3 485	0	0	480		
33	16	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м									
					15,66	365,37	3,32	5 722	52	0	4 085	10 591	Казахстан
						362,05	0,21	5 670	3	0	784		
34	17	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м кабеля									
					15,68	465,49	239,73	7 299	3 759	0	3 507	11 670	Казахстан
						225,76	84,84	3 540	1 330	0	864		

Раздел 2 Оповещение о пожаре.

35	1	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.									
					2	1 192,94	29,53	2 386	59	0	1 693	4 405	Казахстан
						1 163,41	12,24	2 327	24	0	326		

36	5	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.									
					1	4 517,73 4 515,11	2,62 0,00	4 518 4 515	3 0	0 0	3 251 621	8 390	Казахстан
37	9	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м									
					24,2	503,79 480,94	22,85 6,55	12 192 11 639	553 159	0 0	8 494 1 655	22 341	Казахстан
38	10	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м кабеля									
					12,47	465,49 225,76	239,73 84,84	5 805 2 815	2 989 1 058	0 0	2 789 687	9 281	Казахстан

Раздел 3 Демонтажные работы.

39	1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	шт.									
					1	14 328,14 14 327,51	0,63 0,00	14 328 14 328	1 0	0 0	10 316 1 972	26 615	Казахстан
40	2	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении.Демонтаж оборудования НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	шт.									
					19	589,17 588,93	0,24 0,00	11 194 11 190	5 0	0 0	8 057 1 540	20 791	Казахстан
41	3	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	шт.									
					19	1 178,48 1 177,85	0,63 0,00	22 391 22 379	12 0	0 0	16 113 3 080	41 584	Казахстан

42	4	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Демонтаж оборудования НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	шт.									
				2	725,05 588,93	136,12 57,20	1 450 1 178	272 114	0 0	930 190	2 571	Казахстан
43	5	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Демонтаж по стене кирпичной НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	м кабеля									
				225	207,83 178,59	29,24 9,01	46 762 40 183	6 579 2 027	0 0	30 391 6 172	83 325	Казахстан

Раздел 4 Диспетчеризация зон безопасности.

44	1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.									
				1	54 924,72 54 922,10	2,62 0,00	54 925 54 922	3 0	0 0	39 544 7 557	102 026	Казахстан

45	3	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.									
					1	4 515,11 4 515,11	0,00 0,00	4 515 4 515	0 0	0 0	3 251 621	8 387	Казахстан
46	5	1310-0408-0507	Микрофон. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.									
					1	1 889,02 1 889,02	0,00 0,00	1 889 1 889	0 0	0 0	1 360 260	3 509	Казахстан
47	7	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.									
					1	4 149,09 4 149,09	0,00 0,00	4 149 4 149	0 0	0 0	2 987 571	7 707	Казахстан
48	9	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.									
					1	4 149,09 4 149,09	0,00 0,00	4 149 4 149	0 0	0 0	2 987 571	7 707	Казахстан
49	11	1310-0105-0509	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м провода									
					13	404,15 340,02	64,13 19,88	5 254 4 420	834 258	0 0	3 369 690	9 312	Казахстан

Раздел 1 Отопление ./монтаж/

50	1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр =1,03;К1трм=1,03;К1экс =1,03; ОПр п.3.12:К2трр=1,15;К2тр м=1,25;К2экс=1,25;	кВт	11,54	1 147,21 1 121,56	25,65 9,98	13 239 12 943	296 115	- -	9 402 1 811	24 452	Казахстан
51	3	1215-0102-1401	Кран радиатора воздушный. Смена НР=72%	шт.	24	384,38 384,38	0,00 0,00	9 225 9 225	0 0	- -	6 642 1 269	17 137	Казахстан
52	5	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр =1,03;К1трм=1,03;К1экс =1,03; ОПр п.3.12:К2трр=1,15;К2тр м=1,25;К2экс=1,25;	шт.	24	761,27 760,18	1,09 0,49	18 270 18 244	26 12	- -	13 144 2 513	33 928	Казахстан
53	16	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр =1,03;К1трм=1,03;К1экс =1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2тр м=1,25;К2экс=1,25;	м трубопровода	22,57	707,28 671,59	35,69 13,03	15 963 15 158	806 294	- -	11 125 2 167	29 256	Казахстан

54	17	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м трубопровода									
				12,8	707,28 671,59	35,69 13,03	9 053 8 596	457 167	- -	6 309 1 229	16 592	Казахстан
55	18	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м трубопровода									
				12	707,28 671,59	35,69 13,03	8 487 8 059	428 156	- -	5 915 1 152	15 555	Казахстан
56	22	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; т.ч.п.1.17:К2трр=1,03;К2трм=1,03;К2экс=1,03;	м трубопровода									
				18,5	1 362,84 1 274,10	88,74 26,79	25 213 23 571	1 642 496	- -	17 328 3 403	45 944	Казахстан

57	26	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр =1,03;К1трм=1,03;К1экс =1,03; ОПр п.3.12:К2трр=1,15;К2тр м=1,25;К2экс=1,25;	м трубопрово да									
				52,56	145,11 143,35	1,76 0,00	7 627 7 534	93 0	- -	5 425 1 044	14 096	Казахстан
58	27	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваем ой поверхности									
				9,75	1 258,71 1 256,80	1,91 0,92	12 272 12 254	19 9	- -	8 829 1 688	22 790	Казахстан
59	28	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваем ой поверхности									
				3,5	719,81 717,90	1,91 0,92	2 519 2 513	7 3	- -	1 811 346	4 677	Казахстан

Раздел 2 Отопление / демонтаж/

60	1	1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72%	м трубопрово да									
				6,17	620,91	0,00	3 831	0	-	2 758	7 116	Казахстан

						620,91	0,00	3 831	0	-	527		
61	2	1215-0102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72%	м трубопровода									
					14,05	898,52	0,00	12 624	0	-	9 089	23 451	Казахстан
						898,52	0,00	12 624	0	-	1 737		
62	3	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.									
					7	1 601,12	59,21	11 208	414	-	7 957	20 698	Казахстан
						1 541,91	36,79	10 793	258	-	1 533		
63	4	1215-0102-1301	Приборы отопительные. Проверка на прогрев с регулировкой НР=72%	прибор									
					12	258,39	0,00	3 101	0	-	2 232	5 760	Казахстан
						258,39	0,00	3 101	0	-	427		
64	1	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; т.ч.п.1.17:К2трр=1,03;К2трм=1,03;К2экс=1,03;	м трубопровода	12,2								
						1 362,84	88,74	16 627	1 083	0	11 971	30 886	Казахстан
						1 274,10	26,79	15 544	1 083	0	2 288		

65	2	1116-0401-0102	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; т.ч.п.1.17:К2трр=1,03;К2трм=1,03;К2экс=1,03;	м трубопровода	2,4								
						1 617,37	108,27	3 882	260	0	2 795	7 211	Казахстан
						1 509,10	31,32	3 622	260	0	534		
66	3	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; т.ч.п.1.17:К2трр=1,03;К2трм=1,03;К2экс=1,03;	м трубопровода									
					7,85	145,11	1,76	1 139	14	0	820	2 116	Казахстан
						143,35	0,00	1 125	14	0	157		
67	1	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2		484,56	22,73	2 651	124	0	1 874,52		Казахстан
					5,47	461,83	14,13	2 526	77	0	221,99	4 747,05	
68	2	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72%	м2		196,00	0	1 072	0	0	771,93		Казахстан
					5,47	196,00	0	1 072	0	0	85,77	1 929,82	
69	4	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2		1 185,76	38,06	2 680	86	0	1 906,02		Казахстан
					2,26	1 147,70	23,65	2 594	53	0	221,27	4 807,10	
70	5	1207-0101-0205	Полы из линолеума и			159,99	3,44	384	8	0	274,22		Казахстан

			релина. Разборка покрытия НР=72%	м2									
					2,40	156,55	2,14	376	5	0	31,38	689,57	
71	6	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%										Казахстан
						51,81	0,00	115	0	0	82,81		
				м									
					2,22	51,81	0,00	115	0	0	9,20	207,03	
72	7	1207-0101-0302	Плинтусы цементные . Разборка НР=72%			196,27	0,00	246	0	0	177,07		Казахстан
				м									
					1,25	196,27	0,00	246	0	0	19,67	442,67	
73	9	1213-0103-0401	Разборка деревянных декоративных панелей с деревянными шкафами в учебных классов,актовый зал. НР=72%	м2		131,17	8,70	689	46	0	477,79		Казахстан
				облицовки	5,25	122,47	3,93	643	21	0	58,75	1 225,18	
74	10	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР=72%	м2		1 596,58	210,22	9 180	1 209	0	6 280,38		Казахстан
					5,75	1 386,36	130,64	7 972	751	0	831,13	16 291,84	
75	11	1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР=72%	м2		2 515,09	210,22	5 508	460	0	3 840,31		Казахстан
					2,19	2 304,87	130,64	5 048	286	0	477,47	9 825,83	

Итого	**1 416 958**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	717 208
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 124
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	529 719

в т.ч. зарплата, тенге	239 960
- сметная прибыль (8 %), тенге	103 941
Всего	**1 416 958**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 339**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**1 445 297**
понижающий коэф.к=0,9	1300767,20
Генподрядные 10%	130 076,72
Итого	**1430843,92**
НДС (12 %)	171701,27
Итого	**1 602 545,20**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью KMD Construction", БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)