*Приложение 4-1*
*к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420*
*форма*

**Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"**
**Субподрядчик: ТОО "KMD Construction"**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт спортивного зала, малого зала и прилегающему коридору в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул.Академика чокина 90**

**СПРАВКА № 1**
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2022 года

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор Номер | Договор Дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационная правовая форма наименование | Организационная правовая форма код | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 88/22 | 10.03. 2022 г. | | | ТОО | | | |
| Наименование объектов, и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС-12%) | Всего к оплате |
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце за август без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них: В отчетном месяце | из них: По монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты: Приобрете ние матери-алов | Дополнительные затраты: Другие дополнитель-ные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт спортивного зала, малого зала и прилегающему коридору в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул.Академика чокина 90 | 476 552,05 | 425 492,90 | | | | | | | 51 059,15 | |
| Акт №1 | **476 552,05** | 425 492,90 | | | | | | | 65 379,10 | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | **476 552,05** | 425 492,90 | | | | | | | 51 059,15 | **476 552,05** |
| **К оплате** | ***( Четыреста семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят два тенге) 05 тиын*** | | | | | | | | | |

**Генеральный подрядчик:**
**ТОО "Каз Евро Строй"**
***БИН/ИИН 050940013378***
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

**Субподрядчик:**
**ТОО "KMD Construction"**
***БИН 201140025994***
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** _____ **Конакбаев М.Д..**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г. Цены Павлодарская обл. Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

региона

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMD Construction" , БИН / ИИН 201140025994, Республика Казахстан, Павлодарская обл, г. Павлодар, ул. К. Нуркина, дом № 46/1, к.67

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивного зала, малого зала и прилегающему коридору в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул.Академика чокина 90

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт спортивного зала, малого зала и прилегающему коридору в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул.Академика чокина 90

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 86/22 от 10.03. 2022 года

**Акт приемки выполненных работ № 1 от 25.07.2022 г.**

на Ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **0.2 Полы на 1 этаже . Литера "А", литер "А1"П2Полы. Керамогранитные , тип 1.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 11,5 | 465,37 | 39,18 | 5352 | 451 | 0 | 3686 | 9761 | Казахстан |
| | | | | | | 426,19 | 19,02 | 4901 | 219 | 0 | 723 | | |
| | | | **0.3 Полы. Мармолеум , тип 2.** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 11,5 | 465,37 | 39,18 | 5352 | 451 | 0 | 3686 | 9761 | Казахстан |
| | | | | | | 426,19 | 19,02 | 4901 | 219 | 0 | 723 | | |
| | **0.4 Полы. Линолеум, тип 3.** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 8 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 11,5 | 465,37 | 39,18 | 5352 | 451 | 0 | 3686 | 9761 | Казахстан |
| | | | | | | 426,19 | 19,02 | 4901 | 219 | 0 | 723 | | |
| | **Полы на 1 этаже . Литера "А", литер "А1"П2Полы. Керамогранитные , тип 1.** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72 % | м2 покрытия | 11,5 | 1494,85 | 183,77 | 17191 | 2113 | 0 | 11521 | 31009 | Казахстан |
| | | | | | | 1311,08 | 80,36 | 15077 | 924 | 0 | 2297 | | |
| | **Полы. Керамическая плитка . тип 4.** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 13 | 1111-0101-3905 | Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 % | м | 5,68 | 359,13 | 17,4 | 2040 | 99 | 0 | 1422 | 3739 | Казахстан |
| | | | | | | 341,73 | 6,06 | 1941 | 34 | 0 | 277 | | |
| | **Отделки Стены.** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 27 | 1115-0405-0103 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 6,5 | 585,86 | 6,4 | 3808 | 42 | 0 | 2726 | 7057 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 579,46 | 2,98 | 3766 | 19 | 0 | 523 | | |
| 7 | 33 1115-0107-0105 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 % | м2 поверхности облицовки | 6,5 | 1859,55 | 46,38 | 12087 | 301 | 0 | 8590 | 22332 | Казахстан |
| | | | | | 1813,17 | 22,4 | 11786 | 146 | 0 | 1654 | | |
| | **0.9 Потолки.** | | | | | | | | | | | |
| 8 | 35 1115-0405-0104 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 12 | 734,83 | 6,79 | 8818 | 81 | 0 | 6318 | 16346 | Казахстан |
| | | | | | 728,04 | 3,16 | 8736 | 38 | 0 | 1211 | | |
| 9 | 4 1308-0206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м | 3 | 267,15 | 2,88 | 801 | 9 | 0 | 571 | 1482 | Казахстан |
| | | | | | 264,15 | 0,15 | 792 | 0 | 0 | 110 | | |
| 10 | 5 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м кабеля | 3 | 167,68 | 193,36 | 503 | 580 | 0 | 489 | 1072 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 164,68 | 61,88 | 494 | 186 | 0 | 79 | | |
| | **Раздел 1 Пожарная сигнализация.** | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1 1310-0701-0202 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 3296 | 2,4 | 6592 | 5 | 0 | 4743 | 12242 | Казахстан |
| | | | | | 3293,6 | 0 | 6587 | 0 | 0 | 907 | | |
| 12 | 3 1308-0103-3001 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 2077,7 | 430,9 | 2078 | 431 | 0 | 1311 | 3660 | Казахстан |
| | | | | | 1646,8 | 173,85 | 1647 | 174 | 0 | 271 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 1310-0702-0501 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | шт. | 4 | 838,93 | 0 | 3356 | 0 | 0 | 2416 | 6234 Казахстан |
| | | | | | 838,93 | 0 | 3356 | 0 | 0 | 462 | |
| 14 | 7 1310-0902-1213 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | шт. | 4 | 90,8 | 0 | 363 | 0 | 0 | 262 | 675 Казахстан |
| | | | | | 90,8 | 0 | 363 | 0 | 0 | 50 | |
| 15 | 9 1308-0206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м | 36 | 267,03 | 2,88 | 9613 | 104 | 0 | 6851 | 17781 Казахстан |
| | | | | | 264,15 | 0,15 | 9509 | 5 | 0 | 1317 | |
| 16 | 10 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м кабеля | 36 | 358,04 | 193,36 | 12889 | 6961 | 0 | 5872 | 20263 Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 164,68 | 61,88 | 5928 | 2228 | 0 | 1501 | | |
| | **Раздел 2 Оповещение о пожаре.** | | | | | | | | | | | |
| 17 | 13 1308-0305-0310 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 1578,25 | 176,01 | 1578 | 176 | 0 | 1045 | 2833 | Казахстан |
| | | | | | 1402,24 | 48,68 | 1402 | 49 | 0 | 210 | | |
| 18 | 15 1310-0411-0207 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 3026,8 | 0 | 6054 | 0 | 0 | 4359 | 11245 | Казахстан |
| | | | | | 3026,8 | 0 | 6054 | 0 | 0 | 833 | | |
| 19 | 19 1308-0206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | | | | | | | | | | |
| | | | м | 8 | 369,5 | 18,84 | 2956 | 151 | 0 | 2047 | 5404 | Казахстан |
| | | | | | 350,66 | 4,78 | 2805 | 38 | 0 | 400 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м кабеля | 8 | 358,04 | 193,36 | 2864 | 1547 | 0 | 1305 | 4503 Казахстан |
| | | | | | | 164,68 | 61,88 | 1317 | 495 | 0 | 334 | |
| | | **Раздел 3 Демонтажные работы.** | | | | | | | | | | |
| 21 | 24 | 1310-0701-0201 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении.Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,103; ктрм1=0,375; кмат1=0; | шт. | 4 | 148,22 | 0,72 | 593 | 3 | 0 | 425 | 1099 Казахстан |
| | | | | | | 147,5 | 0 | 590 | 0 | 0 | 81 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 1308-0103-3001 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,103; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0; | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 276,77 | 129,27 | 277 | 129 | 0 | 144 | 454 | Казахстан |
| | | | | | 147,5 | 52,16 | 148 | 52 | 0 | 34 | | |
| 23 | 26 1310-0105-0502 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Демонтаж по стене кирпичной НР = 72 % ктрр1=0,103; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0; | | | | | | | | | | |
| | | | м кабеля | 8 | 74 | 29,27 | 592 | 234 | 0 | 305 | 969 | Казахстан |
| | | | | | 44,73 | 8,22 | 358 | 66 | 0 | 72 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 1110-0107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 % | | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 1,68 | 1503,24 | 106,85 | 2525 | 180 | 0 | 1745 | 4612 | Казахстан |
| | | | | | 1396,39 | 46,24 | 2346 | 78 | 0 | 342 | | |
| 25 | 15 1121-0401-0104 | Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 % | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 5 | 1420,91 | 61,84 | 7105 | 309 | 0 | 4987 | 13058 | Казахстан |
| | | | | | 1359,07 | 26,08 | 6795 | 130 | 0 | 967 | | |
| 26 | 17 1121-0401-0509 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка НР = 72 % | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 2346,53 | 275,17 | 2347 | 275 | 0 | 1575 | 4235 | Казахстан |
| | | | | | 2071,36 | 116,04 | 2071 | 116 | 0 | 314 | | |
| 27 | 20 1121-0401-0101 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 % | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 600,01 | 5,16 | 1200 | 10 | 0 | 860 | 2225 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 594,85 | 2,18 | 1190 | 4 | 0 | 165 | | |
| 28 | 21 1121-0401-0506 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка НР = 72 % | шт. | 2 | 1754,01 | 30,92 | 3508 | 62 | 0 | 2500 | 6489 | Казахстан |
| | | | | | 1723,09 | 13,04 | 3446 | 26 | 0 | 481 | | |
| 29 | 3 1115-0108-1401 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 % | м2 | 12,6 | 1834,46 | 200,71 | 23114 | 2529 | 0 | 15668 | 41885 | Казахстан |
| | | | | | 1633,75 | 93,36 | 20585 | 1176 | 0 | 3103 | | |
| 30 | 5 1111-0101-3905 | Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 % | м | 19,8 | 359,13 | 17,4 | 7111 | 345 | 0 | 4958 | 13034 | Казахстан |
| | | | | | 341,73 | 6,06 | 6766 | 120 | 0 | 966 | | |
| 31 | 6 1203-0101-1901 | Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом/ оконные проемы/ НР = 72 % | м3 кладки | 1,38528 | 8197,15 | 1683,24 | 11355 | 2332 | 0 | 7054 | 19882 | Казахстан |
| | | | | | 6513,91 | 558,48 | 9024 | 774 | 0 | 1473 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 7 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,9 | 1284,36 | 104,87 | 6293 | 514 | 0 | 4454 | 11607 | Казахстан |
| | | | | | 1179,49 | 82,96 | 5780 | 407 | 0 | 860 | | |
| 33 | 8 1111-0101-2103 | Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР = 72 % | м2 покрытия | 2,47 | 2151,13 | 580,87 | 5313 | 1435 | 0 | 3687 | 9720 | Казахстан |
| | | | | | 1570,26 | 502,84 | 3879 | 1242 | 0 | 720 | | |
| 34 | 9 1110-0501-0201 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 % | м2 проемов | 1,68 | 1462,3 | 244,91 | 2457 | 411 | 0 | 1608 | 4390 | Казахстан |
| | | | | | 1217,39 | 111,97 | 2045 | 188 | 0 | 325 | | |
| 35 | 12 1111-0101-3504 | Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 72 % | м2 покрытия | 12 | 655,02 | 49,34 | 7860 | 592 | 0 | 5437 | 14361 | Казахстан |
| | | | | | 605,68 | 23,55 | 7268 | 283 | 0 | 1064 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 14 1115-0204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 6,51 | 2866,54 | 60,8 | 18661 | 396 | 0 | 13296 | 34513 | Казахстан |
| | | | | | 2805,74 | 30,85 | 18265 | 201 | 0 | 2557 | | |
| 37 | 15 1115-0203-0701 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 7,51 | 2460,55 | 27,73 | 18479 | 208 | 0 | 13204 | 34217 | Казахстан |
| | | | | | 2432,82 | 9,09 | 18270 | 68 | 0 | 2535 | | |
| 38 | 16 1134-0109-0202 | Экранирование стен сеткой ПВХ Устройство НР = 72 % | м2 экранирования | 3,93435 | 7408,11 | 160 | 29146 | 629 | 0 | 20633 | 53762 | Казахстан |
| | | | | | 7248,11 | 35,8 | 28517 | 141 | 0 | 3982 | | |
| 39 | 1 1215-0103-0101 | Короб вентиляционный из плит одинарных. Разборка НР = 72 % | м2 поверхности короба | 3,47 | 784,27 | 30,45 | 2721 | 106 | 0 | 1919 | 5012 | Казахстан |
| | | | | | 753,82 | 14,32 | 2616 | 50 | 0 | 371 | | |
| 40 | 2 1146-0401-1102 | Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 72 % | м2 | 0,85 | 1819,37 | 182,74 | 1546 | 155 | 0 | 1058 | 2813 | Казахстан |
| | | | | | 1636,63 | 92,73 | 1391 | 79 | 0 | 208 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 1146-0401-1103 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 % | м2 | 12,2 | 1167,16 | 182,74 | 14239 | 2229 | 0 | 9462 | 25597 | Казахстан |
| | | | | | 984,42 | 92,73 | 12010 | 1131 | 0 | 1896 | | |
| 42 | 4 1207-0101-0201 | Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 10,8 | 357,31 | 20,3 | 3859 | 219 | 0 | 2701 | 7084 | Казахстан |
| | | | | | 337,01 | 10,3 | 3640 | 111 | 0 | 525 | | |
| 43 | 5 1207-0101-0101 | Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 % | м2 | 10,8 | 143,03 | 0 | 1545 | 0 | 0 | 1112 | 2869 | Казахстан |
| | | | | | 143,03 | 0 | 1545 | 0 | 0 | 213 | | |
| 44 | 7 1205-0101-0301 | Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 % | м2 перегородок | 1,15 | 1896,2 | 204,62 | 2181 | 235 | 0 | 1480 | 3954 | Казахстан |
| | | | | | 1691,58 | 96,23 | 1945 | 111 | 0 | 293 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **515 000** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 16 996 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 27 489 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 11 546 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 0 |
| - накладные расходы, тенге | 193 177 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 38 148 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **515 000** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **10 300** |
| **Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.** | **525 300** |
| с понижающим коэффициентом 0,9 | 472 769,89 |
| Генподрядные 10% | 47 276,99 |
| **Итого** | **425492,90** |
| НДС (12 %) | 51059,15 |
| **Итого** | **476 552,05** |

**Сдал (Субподрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "KMD Construction", БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Конакбаев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Генеральный подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)