Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ОСИ "Мынбулак - 48"
Подрядчик : ТОО "Герун Жанатас"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №48 в микрорайоне "Мынбулак(9)" в г. Тараз, Жамбылской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		72/21	04.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №48 в микрорайоне "Мынбулак(9)" в г. Тараз, Жамбылской области.	10 633 196	9 493 925							1 139 271	10 633 196
удержание в счет погашения аванса	3 189 959	2 848 178							341 781	3 189 959
К оплате:	**7 443 237**	**6 645 748**							**797 490**	**7 443 237**

ЗАКАЗЧИК:
ОСИ "Мынбулак - 48"

Председатель _____ **К.А. Алимкулов**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Герун Жанатас"

Директор _____ **Р. Аманжолов**

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ОСИ "Мынбулак - 48"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Герун Жанатас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №48 в микрорайоне "Мынбулак(9)" в г. Тараз, Жамбылской области.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№72/21** от **04.11.2021г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2022** (месяц, год) на **2-1-1 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Кровля									
1	1	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий		40	158,08	0	6323	0	0	4553	11746
				м2 кровли		158,08	0	6323	0		870	
2	2	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Деревянные несущие конструкции кровли. Установка		4,547	92807,99	740,85	421998	3369	281746	124653	590383
				м3 древесины в конструкции		30104,07	356,4	136883	1621		43732	
3	3	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропильная нога. Установка		4,796	92807,99	740,85	445107	3553	297175	131480	622714
				м3 древесины в конструкции		30104,07	356,4	144379	1709		46127	
4	4	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Коньковый брус. Установка		1,547	92807,99	740,85	143574	1146	95857	42410	200863
				м3 древесины в конструкции		30104,07	356,4	46571	551		14879	
5	5	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Подкосы. Установка		0,291	92807,99	740,85	27007	216	18031	7978	37783
				м3 древесины в конструкции		30104,07	356,4	8760	104		2799	
6	6	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Карнизный щит из досок. Укладка		180	101,16	1,35	18209	242	9259	7941	28242
				м ходов		48,37	0,65	8707	117		2092	
7	7	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Торцевые стропила. Установка		0,126	92807,99	740,85	11694	93	7807	3454	16360
				м3 древесины в конструкции		30104,07	356,4	3793	45		1212	
8	8	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство		460	620,79	5,12	285564	2355	198231	61999	375368
				м2		184,73	2,46	84978	1133		27805	
9	9	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Диагональная нога. Установка		0,24	92807,99	740,85	22274	178	14871	6579	31162
				м3 древесины в конструкции		30104,07	356,4	7225	86		2308	
10	10	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		12,2	9073,88	40,41	110701	493	96289	12740	133317
				м3 древесины в конструкции		1140,89	19,44	13919	237		9875	
11	11	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		460	316,61	1,89	145640	867	124872	18286	177040
				м2 обработанной поверхности		43,26	0,91	19900	417		13114	
12	12	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,033	674358,65	1245,98	22254	41	7721	13206	38296
				т		439150,67	599,4	14492	20		2837	
13	13	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		575	969,28	5	557336	2877	50615	464479	1103560
				м2 кровли		876,25	1,78	503844	1025		81745	
14	14	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		661,25	2220		1467975		1467975		1585413
15	15	Е11-120101-2002	Снегозадержатели оцинкованного листа. Устройство	м2	83,6	628,63	2,37	52554	198	22359	117438	86589
				м планки		358,81	0,32	29996	27		27621	
16	16	С121-100102-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		83,6	574		47986		47986	6414	51825
				м							3839	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		156,3	558,92	2,97	87359	464	20425	61270	160519
				м планки		425,28	0,81	66471	127		11890	
18	18	С121-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		156,3	912		142546		142546		153949
				м							11404	
19	19	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка сталью кровельной оцинкованной карнизов крыши		160	342,12	3,7	54739	593	1721	47439	110352
				м2		327,66	1,78	52425	285		8174	
20	20	С121-100105-0303	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		160	1732		277120		277120		299290
				м2							22170	
21	21	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		152	101,35	4,71	15405	717	1061	12854	30521
				м ограждения		89,65	2,27	13627	345		2261	
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,6267	234691		147081		147081		158847
				т							11766	
23	23	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		4	20900,55	370,43	83602	1482	47223	32049	124903
				слуховое окно		8724,27	178,2	34897	713		9252	
24	24	С121-090101-6801	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99		2	26964		53928		53928		58242
				м2							4314	
25	25	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 400 мм диаметром 18 мм		90	491,75	48,49	44257	4364	585	34782	85363
				отверстие		436,75	23,33	39308	2100		6323	
26	26	Е11-460301-0117 К=20	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм		90	105	0	9450	0	585	7446	18248
				отверстие		98,5	0	8865	0		1352	
27	27	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Парапеты в опалубке. Устройство		13,44	30151,28	41,42	405233	557	233109	156370	606532
				м3		12765,43	19,93	171567	268		44928	
28	28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,15612	225938		35273		35273		38095
				т							2822	
29	29	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,20431	967326,48	707,18	197634	144	133772	58047	276136
				т		311869,31	340,2	63718	70		20454	
30	30	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 (400) мм диаметром 20 мм		482	491,75	48,49	237023	23373	3135	186277	457164
				отверстие		436,75	23,33	210514	11244		33864	
31	31	Е11-460301-0117 К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм		482	105	0	50610	0	3135	39879	97728
				отверстие		98,5	0	47475	0		7239	
32	32	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,102	674358,65	1245,98	68785	127	23864	40818	118370
				т		439150,67	599,4	44793	61		8768	
33	33	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		50	1002,53	0,67	50127	34	251	48861	106907
				м трубопровода		996,85	0,32	49842	16		7919	
34	35	С123-010801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм		51	832		42432		42432		45827
				м							3395	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	36	С121-110203-0205	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95		1,5606	15882		24785		24785		26768
				м3							1983	
36	37	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 400 мм диаметром 18 мм		980	491,75	48,49	481913	47522	6374	378738	929503
				отверстие		436,75	23,33	428017	22861		68852	
			Итого по разделу: Кровля									
												8993925
			ИТОГО:					6295498	95008	3939199	2032209	8993925
								2261289	45182		666216	
			Проектные работы									
			Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта									250000
			НДС		12 %							250000
			Итого с НДС					1139271				
												10633196

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Герун Жанатас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ______________ Р. Аманжолов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз»

Руководитель ______________ Г. Ералиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ОСИ "Мынбулак - 48"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель ______________ К.А. Алимкулов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Тұрғын үй жөндеу-Тараз"

Директор ___________________________ К.А. Абжанов

Эксперт(ы) технического надзора:

Жители дома №48

Алимкулова Н.У. собственик №15
Малбетнулова Н. собственик №16
Рекманов №12
Безунова АВ №11
Бабаухамбетов А №5
Джумабаев №7

И. Б.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разенкова Д.С. кв. 8.