Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 1 » февраль 2016 г.

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области", 060010, Атырауская область, г. Атырау, ул. Айтеке би 77

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от « » января 2016, ТОО «АксайСтройСервис», директор Есмуханов К.Т., Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, проспект Женис, дом 28, кв. 97

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « » января 2016, ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг», директор Абдешов М.Т., №06399.06400.06401 от 18 декабря 2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « » января 2016, ТОО «Инженерные изыскания и К», директор Азмаханов С.А., ГСЛ №13020610 от 18.12.2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство Центра обслуживания населения в селе Махамбет Махамбетского района» Атырауской области

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу с. Махамбет Махамбетского района Атырауской области

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

права на землю Акимат Махамбетского сельского округа Махамбетского района от «12» марта 2014г. №37;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Управление Государственного архитектурно-строительного контроля, 20 июля 2015 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Инженерные изыскания и К», №Г-25-14

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Атырауский Филиал Республиканского государственного предприятия «Госэкспертиза» №05-0440/14 от 31 октября 2014 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2015 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2015 года:

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 (шесть);
фактически, месяц: 6 (шесть);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	Сотрудников	50		50	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
1)Основное здание ЦОН:
Двухэтажное, с подвальным техническим этажом, под частью здания
Внутренние стены и перегородки- из керамического кирпича
Наружные стены- камень-ракушечник.
Полы- керамическая плитка, линолеум
Фундамент- сборный ленточный из железобетонных плит.

2) Котельная:
Одноэтажное, безподвальное здание.

Наружные стены – камень-ракушечник.
Фундамент – ленточный, монолитный железобетонный.
Крыша – односкатная, плоская.

2)Инженерные сети:
Водопровод - трубы полиэтиленовые;
Газопровод наружный – надземный- стальные трубы, подземный полиэтиленовые трубы;
Отопление - автономная котельная.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 92,232 тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 66,570 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 7,189 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство Центра обслуживания населения в селе Махамбет Махамбетского района» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Галымжанов Е.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Азмаханов С.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Есмуханов К.Т. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.