Форма №3
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Жайык Жарыгы"
Договор №156 от 19.10.2020 года
Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№156	19.10.2020г.			ТОО	

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат от 22 июля 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты, расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области	34 421 300	14 124 493							1 694 939	15 819 432
ИТОГО	34 421 300	14 124 493							1 694 939	15 819 432
Всего к оплате: 15 819 432 (пятнадцать миллионов восемьсот девятнадцать тысяч четыреста тридцать два) тенге 00 тиын										

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Технический надзор - ТОО "Оразбай-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик;
ТОО "Жайык Жарыгы"

Директор _____ Есекенов А.М.

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект":

_____ Балматамбетов М.К.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Жайык Жарыгы"
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области"
Наименование объекта - с.Косарал Байганинского района Актюбинской области

АКТ выполненных работ №3 от 22.07.2021 года

на строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области (договор №156 от 19.10.2020г.)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Промежуточная опора ПБ 35-18									
1	1133-0202-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные с тросостойкой. Установка**	опора	24	26013,53	15148,36	624325	363561	13012	302579	1001056
					10323,00	5436,31	247752	130471		74152	
2	2104-0405-0105 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,7 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	28	123862,00	--	3468136	--	3468136	--	3745587
					--	--	--	--		277451	
3	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	**Траверса В1с, 1шт-15,5 кг (82 шт)**	т	1,271	555088,00	--	705517	--	705517	--	761958
					--	--	--	--		56441	
4	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	**Траверса В2с, 1шт-20,7 кг (41 шт)**	т	0,8487	555088,00	--	471103	--	471103	--	508791
					--	--	--	--		37688	
5	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	**Хомут В30, 1шт-4,0 кг (41 шт)**	т	0,164	106825,00	--	17519	--	17519	--	18921
					--	--	--	--		1402	
6	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	**Хомут В32, 1шт-4,4 кг (41 шт)**	т	0,1804	106825,00	--	19271	--	19271	--	20813
					--	--	--	--		1542	
8	2113-0201-1004 РСНБ РК 2015	**Болты В40, В41 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,207085	875211,00	--	181243	--	181243	--	195743
					--	--	--	--		14499	
10	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д ГОСТ 6490-93**	шт.	505	3203,00	--	1617515	--	1617515	--	1746916
					--	--	--	--		129401	
11	2404-0201-0406 РСНБ РК 2015	**Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	175	712,00	--	124600	--	124600	--	134568
					--	--	--	--		9968	
12	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	175	569,00	--	99575	--	99575	--	107541
					--	--	--	--		7966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2404-0201-0209 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	175	1012,00 --	-- --	177100 --	-- --	177100	-- 14168	191268
14	2404-0202-0109 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	175	1360,00 --	-- --	238000 --	-- --	238000	-- 19040	257040
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	149,94	853,43 260,55	19,95 2,50	127964 39067	2991 374	85906	36680 13172	177815
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7871868 286819	366552 130846	7218497 --	339259 656890	8868017
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1617515				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1617515				
		Сметная прибыль	Тенге				129401				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1746916				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5077733				
		Материалы	Тенге				98918				
		Всего заработная плата	Тенге					417664			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				857309				
		Местные материалы	Тенге				3468136				
		Накладные расходы	Тенге				339259				
		Сметная прибыль	Тенге				433359				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5850351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					417664			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1176620				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1176620				
		Сметная прибыль	Тенге				94130				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1270750				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8868017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					417664			
		РАЗДЕЛ 2.Анкерно-угловая опора АУБ 35-18									
17	2104-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,7 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	13	123862,00 --	-- --	1610206 --	-- --	1610206	-- 128816	1739022
18	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Траверса В5с, 1шт-235,0 кг (1 шт)	т	0,235	555088,00 --	-- --	130446 --	-- --	130446	-- 10436	140881
19	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Траверса В6с, 1шт-10,5 кг (6 шт)	т	0,063	555088,00 --	-- --	34971 --	-- --	34971	-- 2798	37768
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1775622 --	-- --	1775623 --	-- 142050	1917671
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1610206				
		Местные материалы	Тенге				1610206				
		Сметная прибыль	Тенге				128816				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1739022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				165416				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				165416				
		Сметная прибыль	Тенге				13233				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				178650				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1917672				
		РАЗДЕЛ 7.Комлектно-трансформаторная подстанция КТПС-40кВа 35/0,5кВ									
56	**5801-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Комлектно-трансформаторная подстанция КТПС-40кВа 35/0,4кВ**	**шт.**	**1**	**3449141,00**	**--**	**3449141**	**--**		**--**	**3449141**
					--	**--**	**--**	**--**	**3449141**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3449141**	**--**	**--**	**--**	**3449141**
							--	**--**	**3449141**	**--**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**3449141**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**3449141**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3449141**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14234829**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**286819**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**366552**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**130846**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8994120**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3449141**		
		- Накладные расходы	Тенге							**339259**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**798940**	
		Итого сметная стоимость в текущих ценах 2019г.	**Тенге**								**10785688**
		Временные здания и сооружения 3,3%	**Тенге**								**355928**
		Итого:	**Тенге**								**11141616**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	**Тенге**								**130357**
		Итого:	**Тенге**								**11271973**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**225439**
		Итого в текущих ценах с 01.10.19г.	**Тенге**								**11497412**
		Стоимость оборудования	**Тенге**								**3449141**
		Итого	**Тенге**								**14946553**
		в текущих и прогнозных ценах 2020г. Иинф=1,05	**Тенге**								**15693881**
		Скидка к=0,9000000079	**Тенге**								**14124493**
		НДС 12%	**Тенге**								**1694939**
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**								**15819432**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

Технический надзор - ТОО"Оразбай-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект":

_____ Балмагамбетов М.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жайык Жарыгы"

_____ Есекенов А.М.

Расчет по смете провер