Форма №3
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Жайық Жарығы"
Договор №166 от 03.09.2021 года
Наименование стройки: Строительство ВЛ-10кВ для КХ "Орлеу" по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, Маржанбулакский с.о. в с.Маржанбулак уч.№70
Наименование объекта: Строительство ВЛ-10кВ для КХ "Орлеу" по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, Маржанбулакский с.о. в с.Маржанбулак уч.№70

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№166	03.09.2021г.			ТОО	

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат от 10 ноября 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты, расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство ВЛ-10кВ для КХ "Орлеу" по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, Маржанбулакский с.о. в Маржанбулак уч.№70	12 367 981	11 042 840							1 325 141	12 367 981
ИТОГО	12 367 981	11 042 840							1 325 141	12 367 981

Всего к оплате: 12 367 981 (одиннадцать миллионов триста шестьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят одна) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель_____Алдияров Н.С.

Технический надзор - ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ"

_____ Женсикбаев А.С.

Подрядчик;
ТОО "Жайық Жарығы"

Директор _____Есекенов А.М.

Авторский надзор ТОО "АстанаАрхСтройПроект":

_____Мухамедьяров Ж.А.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Жайық Жарығы"
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство ВЛ-10кВ для КХ "Орлеу" по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, Маржанбулакский с.о. в с.Маржанбулак уч.№70

Наименование объекта - Строительство ВЛ-10кВ для КХ "Орлеу" по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, Маржанбулакский с.о. в с.Маржанбулак уч.№70

АКТ выполненных работ №1 от 10.11.2021 года

на строительно-монтажные работы по объекту "Строительство ВЛ-10кВ для КХ "Орлеу" по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, Маржанбулакский с.о. в с.Маржанбулак уч.№70" (договор №166 от 03.09.2021г.)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Воздушная линия-10кВ										
		Опора концевая №1 А10-1										
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1		17013,92	8693,20	17014	8693	691	9257	28372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7630,48	3940,40	7630	3940		2102	
1.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	1607,00				161		
1.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				270		
1.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	459,00				184		
2	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2		38412,00	--	76824	--	76824	--	82970
						--	--	--	--		6146	
3	252-207-3936 РСНБ РК 2015	Надставка ТС 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		37716,00	--	37716	--	37716	--	40733
						--	--	--	--		3017	
4	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		26701,00	--	26701	--	26701	--	28837
						--	--	--	--		2136	
		Опора концевая №211 А10-1										
5	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1		17013,92	8693,20	17014	8693	691	9257	28372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7630,48	3940,40	7630	3940		2102	
5.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	1607,00				161		
5.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				270		
5.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	459,00				184		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2		38412,00	—	76824	—	76824	—	82970
						—	—	—	—		6146	
7	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		26701,00	—	26701	—	26701	—	28837
						—	—	—	—		2136	
		Опора промежуточная П10-2										
8	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	42		8351,59	3756,79	350767	157785	28990	188448	582352
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3904,56	1704,01	163992	71568		43137	
8.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	4,2	1607,00				6749		
8.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	252	45,00				11340		
8.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	16,8	459,00				7711		
9	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	42		38412,00	—	1613304	—	1613304	—	1742368
						—	—	—	—		129064	
10	252-207-0549 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34		22568,00	—	767312	—	767312	—	828697
						—	—	—	—		61385	
		Опора угловая промежуточная УП10-1										
11	252-207-0530 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		15294,00	—	30588	—	30588	—	33035
						—	—	—	—		2447	
		Опора угловая анкерная УА10-1										
12	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1		26176,33	14002,09	26176	14002	690	14263	43674
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				11484,00	6344,47	11484	6344		3235	
12.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	1607,00				161		
12.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				270		
12.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	459,00				184		
13	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3		38412,00	—	115236	—	115236	—	124455
						—	—	—	—		9219	
14	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		26701,00	—	26701	—	26701	—	28837
						—	—	—	—		2136	
		Опора переходная промежуточная ПП10-2										
15	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1		8351,59	3756,79	8352	3757	690	4487	13866
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3904,56	1704,01	3905	1704		1027	
15.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	1607,00				161		
15.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				270		
15.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	459,00				184		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	38906,00	--	38906	--	38906	--	42018
					--	--	--	--		3112	
17	252-207-3937 РСНБ РК 2015	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	79526,00	--	79526	--	79526	--	85888
					--	--	--	--		6362	
		Установка разъединителя КР-1									
18	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,012	213798,00	--	2566	--	2566	--	2771
					--	--	--	--		205	
		Кабельно-проводниковая продукция									
19	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	32,912	213798,00	--	7036520	--	7036520	--	7599442
					--	--	--	--		562922	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11448496
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				194641				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					192930			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87496			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9987175		
		- Накладные расходы	Тенге							225712	
		- Сметная прибыль	Тенге							848036	

Итого сметная стоимость в текущих ценах 2021г.	Тенге	11448496
Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге	274764
Итого:	Тенге	11723260
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,61%	Тенге	305977
Итого:	Тенге	12029237
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	240585
Итого в текущих ценах с 05.01.21г.	Тенге	12269822
в текущих и прогнозных ценах	Тенге	12269822
Скидка к=0,8999999958206	Тенге	11042840
НДС 12%	Тенге	1325141
ИТОГО С НДС:	Тенге	12367981

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жайық Жарығы"

_____ Есекенов А.М.

Технический надзор - ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ"

_____ Женсикбаев А.С.

Авторский надзор ТОО "АстанаАрхСтройПроект":

_____ Мухамедьяров Ж.А.

Соот. рас. Ф-2 по смете пров.