Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 89 БИН 000140001467
Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шұбар, улица Арай 29А
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		№2021-87	от 01.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка	578 734 626,83	54 163 167,79							6 499 580,13	60 662 747,92

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Куратор объекта Истислямов Г.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Касенбеков С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технадзор: ТОО "САРТОБЕ", БИН 050540003813
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Батиркулов С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Форма по ОКУД [illegible]
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного раз[illegible]
Республики Казахстан от 1 апреля 2019 года №[illegible]

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 89 БИН 000140001467**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шубар, улица Арай 29А, тел.:+77779995525**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка**
Наименование объекта - Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области
Договор подряда (контракт) **№2021-87 от 01.07.2021г.**

Акт выполненных работ № ___ от 11.04.2023г.
март 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимо[illegible] с накладным[illegible] расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1.. Блок 1А,1Б Конструкции железобетонные выше отм. 0,000										
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1А										
			КОЛОННЫ (У=КЖ 2-6)										
1	1	**Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство/В25/**	**м3**	**6,0349**		**68732,83**	**10086,97**	**414796**	**60873**	**232270**	**122519**	**580[illegible]**
			НР - 91%; СП - 8%				**20158,21**	**2151,39**	**121653**	**12983**		**42985**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**414796**	**60873**	**232270**	**122519**	**[illegible]**
									121653	**12983**	--	**42985**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**414796**				
		Материалы		Тенге					**232269**				
		Всего заработная плата		Тенге						**134636**			
			Накладные расходы	Тенге					**122519**				
			Сметная прибыль	Тенге					**42985**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**580300**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге						**134636**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**580300**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге						**134636**			
			РАЗДЕЛ 2. БЛОК 1Б										
			КОЛОННЫ(У=КЖ 2-6)										

2	27	Е11-060801-0118 1106-0801-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство/В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,74	68732,83 20158,21	10086,97 2151,39	325794 95550	47813 10198	182431	96230 33762	455786
			РИГЕЛИ(У=КЖ 8-18)									
3	30	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство/В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	19,06	66427,38 22987,04	9151,14 2000,61	1266106 438133	174421 38132	653552	433401 135961	1835467
			ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,350;+8,800(У=КЖ 26)									
4	41	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	60,42	84320,60 27553,34	2946,95 653,47	5094651 1664773	178055 39483	3251823	1550873 531642	7177166
5	42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1915	408502,00 --	-- --	78228 --	-- --	78228	-- 6258	84486
6	43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0682	391464,00 --	-- --	26698 --	-- --	26698	-- 2136	28834
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6791477 2198456	400289 87813	4192732 --	2080504 709759	9581739
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6791477				
		Материалы		Тенге				4087806				
		Всего заработная плата		Тенге					2286269			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104926				
			Накладные расходы	Тенге				2080504				
			Сметная прибыль	Тенге				709759				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9581740				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1430
			Сметная заработная плата	Тенге					2286269			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9581740				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1430
			Сметная заработная плата	Тенге					2286269			

ОТДЕЛ 2.2. Блок 1А,1Б Общестроительные работы

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3. Стены

			Наружные стены									
7	42	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	220,789	19474,04 9981,29	4533,60 1109,39	4299655 2203760	1000969 244941	1094926	2277292 526156	7103103
			Перегородки Блок 1а									
8	43	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	89,79	4363,69 3103,58	417,24 99,97	391815 278670	37464 8976	75681	267511 52746	712072
			Перегородки Блок 1б									

9	48	Е11-000401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%, СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	436,466	4363,69 3103,58	417,24 99,97	1904601 1354605	182112 43634	367884	1300362 256397	3461360
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6596071 3837035	1220545 297551	1538491 --	3845165 835299	11276535
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6596071				
		Материалы		Тенге				1538491				
		Всего заработная плата		Тенге					4134586			
			Накладные расходы	Тенге				3845165				
			Сметная прибыль	Тенге				835299				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11276535				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2486
			Сметная заработная плата	Тенге					4134586			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11276535				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2486
			Сметная заработная плата	Тенге					4134586			

ОТДЕЛ 3.3 Блок 2А,2Б Конструкции железобетонные выше отм. 0,000

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. БЛОК 2А

			КОЛОННЫ (У=КЖ 2-6)									
10	1	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство/В25/ *НР - 91%, СП - 8%*	м3	12,8	68732,83 20158,21	10086,97 2151,39	879780 258025	129113 27538	492642	259862 91171	1230814
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				879780 258025	129113 27538	492642 --	259862 91171	1230814
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				879780				
		Материалы		Тенге				492642				
		Всего заработная плата		Тенге					285563			
			Накладные расходы	Тенге				259862				
			Сметная прибыль	Тенге				91171				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1230813				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
			Сметная заработная плата	Тенге					285563			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1230813				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
			Сметная заработная плата	Тенге					285563			

РАЗДЕЛ 5. БЛОК 2Б

			КОЛОННЫ(У=КЖ 2-6)									
11	27	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство/В25/ *НР - 91%, СП - 8%*	м3	8,208	68732,83 20158,21	10086,97 2151,39	564159 165459	82794 17659	315906	166637 58464	789259
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 21)									
12	39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,31005	408502,00 --	-- --	126656 --	-- --	126656	-- 10132	136788
			ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,300;+8,800(У=КЖ 24)									

13	41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,31005	408502,00	--	126656	--	126656	--	136788
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	--	--		10132	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				817471	82794	569218	166637	1062835
			Материалы	Тенге				165459	17659	--	78728	
			Всего заработная плата	Тенге				817471				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				315907				
			Накладные расходы	Тенге					183118			
			Сметная прибыль	Тенге				253312				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				166637				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				78728				
			Сметная заработная плата	Тенге				1062836				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					183118			112
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1062836				
			Сметная заработная плата	Тенге					183118			112

ОТДЕЛ 4.4 2А,2Б Общестроительные работы Блок

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 6.Разные работы

Перегородки

14	63	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%, СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	218,6	4459,90	417,24	974933	91208	205283	651274	1756304
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		3103,58	99,97	678442	21853		130097	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				974933	91208	205283	651274	1756304
			Материалы	Тенге				678442	21853	--	130097	
			Всего заработная плата	Тенге				974933				
			Накладные расходы	Тенге				205283				
			Сметная прибыль	Тенге					700295			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				651274				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				130097				
			Сметная заработная плата	Тенге				1756304				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					700295			419
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1756304				
			Сметная заработная плата	Тенге					700295			419
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				974933	91208	7230636	7125961	25488527
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				678442	21853	--	1888039	
			Материалы	Тенге				974933				
			Всего заработная плата	Тенге				205283				
			Накладные расходы	Тенге					700295			
			Сметная прибыль	Тенге				651274				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				130097				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1756304				
			Сметная заработная плата	Тенге					700295			419
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					700295			419
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1756304				
			Сметная заработная плата	Тенге					700295			419

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 7. Стены

			Наружные стены									
15	64	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%, СП - 8%*	м3 кладки	114,365	19474,04 9981,29	4533,60 1109,39	2227149 1141511	518485 126875	567153	1179599 272540	3679288
			Перегородки									
16	65	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%, СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	374,6	4363,69 3103,58	417,24 99,97	1634637 1162600	156298 37449	315739	1116045 220055	2970736
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3861786	674783	882892	2295644	6650024
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2304111	164324	--	492595	
		Материалы		Тенге				3861786				
		Всего заработная плата		Тенге				882892				
			Накладные расходы	Тенге					2468435			
			Сметная прибыль	Тенге				2295644				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				492595				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6650025				
			Сметная заработная плата	Тенге								1483
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2468435			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6650025				
			Сметная заработная плата	Тенге								1483
									2468435			

ОТДЕЛ 5.5 Блок 3 Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 8. Блок 3

			Фундаментная балка Фб1-135 п.м./л.6.4-КЖ/									
17	40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство/В10ССЦ/ *НР - 91%, СП - 8%*	м3	22,27911	31582,60 1956,53	1774,65 375,25	703632 43590	39537 8360	620505	47274 60073	810979
			Монолитная стена по "Ф"/л.8-КЖ/		Монолитные стены подвала							
18	49	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25W8ССЦ/ *НР - 91%, СП - 8%*	м3	10,4	51233,76 10655,05	3518,70 763,72	532831 110813	36595 7943	385423	108067 51272	692170
19	50	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8 *СП - 8%*	м3	10,556	309,13 --	-- --	3263 --	-- --	3263	-- 261	3524
20	51	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,54371	389901,00 --	-- --	211993 --	-- --	211993	-- 16959	228952
21	52	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0545	408502,00 --	-- --	22263 --	-- --	22263	-- 1781	24044
			Монолитная стена по оси "Р"/л.10-КЖ/									
22	53	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25W8ССЦ/	м3	11	51233,76	3518,70	563571	38706	407659	114302	732103

			НР - 91%. СП - 8%									
23	54	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8			10655,05	763,72	117206	8401		54230	
			СП - 8%	м3	11,165	309,13	--	3451	--	3451	--	3727
						--	--	--	--		276	
24	55	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,53293	389901,00	--	207790	--	207790	--	224413
						--	--	--	--		16623	
25	56	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,0551	408502,00	--	22508	--	22508	--	24309
						--	--	--	--		1801	
			Монолитная стена по оси "1"/л.11-КЖ/									
26	57	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25W8ССЦ/									
			НР - 91%. СП - 8%	м3	3	51233,76	3518,70	153701	10556	111180	31173	199664
						10655,05	763,72	31965	2291		14790	
27	58	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8									
			СП - 8%	м3	3,045	309,13	--	941	--	941	--	1016
						--	--	--	--		75	
28	59	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,19904	389901,00	--	77606	--	77606	--	83814
						--	--	--	--		6208	
29	60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,015	408502,00	--	6128	--	6128	--	6618
						--	--	--	--		490	
			Монолитная стена по оси "6"/л.12-КЖ/									
30	61	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25W8ССЦ/									
			НР - 91%. СП - 8%	м3	2,9	51233,76	3518,70	148578	10204	107474	30134	193009
						10655,05	763,72	30900	2215		14297	
31	62	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8									
			СП - 8%	м3	2,9435	309,13	--	910	--	910	--	983
						--	--	--	--		73	
32	63	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,15263	389901,00	--	59511	--	59511	--	64272
						--	--	--	--		4761	
33	64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,0145	408502,00	--	5923	--	5923	--	6397
						--	--	--	--		474	
					Разные работы							
					Вход В-9/л.31-КЖ/							
34	126	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство									
			НР - 91%. СП - 8%	м3	0,98	31227,64	1774,65	30603	1739	26947	2079	35297
						1956,53	375,25	1917	368		2615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				2755203	137337	2281475	333029	3335291
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				336391	29578	--	247059	
		Материалы		Тенге				2755203				
								1659190				

			Всего заработная плата	Тенге					365969			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				622287				
			Накладные расходы	Тенге				333029				
			Сметная прибыль	Тенге				247059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3335291				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
			Сметная заработная плата	Тенге					365969			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3335291				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
			Сметная заработная плата	Тенге					365969			
			ОТДЕЛ 6.6 Пожарный резервуар 150 м3-2шт									
			РАЗДЕЛ 9. Земляные работы									
35	1	**Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32**	м3 грунта	669,785	297,97	297,97	199576	199576	--	35185	253541
			НР - 72%; СП - 8%			--	72,96	--	48868		18781	
36	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	20,715	2575,13	--	53344	--	--	38407	99092
			НР - 72%; СП - 8%			2575,13	--	53344	--		7340	
37	3	**Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Котлованы. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	374,88	2246,72	2246,72	842250	842250	--	--	909630
			СП - 8%			--	--	--	--		67380	
			Устройство грунтовой подушки из галечникового грунта									
38	4	**Е11-010101-0327 1101-0101-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	154	220,84	208,96	34010	32180	--	6990	44280
			НР - 72%; СП - 8%			11,88	51,16	1830	7879		3280	
39	5	**С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	1701,7	55,00	--	93594	--		--	101081
			СП - 8%			--	--	--	--		7487	
40	6	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки/галечниковая**	м3	154	745,70	743,23	114838	114458	16	25165	151203
			НР - 72%; СП - 8%			2,36	224,59	364	34587		11200	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1337612	1188464	16	105747	1558827
								55538	91334	--	115468	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1337612				
		Материалы		Тенге				17				
		Всего заработная плата		Тенге					146872			
		Транспортные расходы		Тенге				93594				
			Накладные расходы	Тенге				105747				
			Сметная прибыль	Тенге				115468				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1558827				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					146872			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1558827			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге						146872		

РАЗДЕЛ 10. Стены и днище резервуара

41	13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовки бетонная. Устройство/В3,5ССЦ/									
			НР - 91%, СП - 8%	м3	12,68	31639,72	1774,65	401192	22502	353881	26906	462346
						1956,53	375,25	24809	4758		34248	
42	14	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В20ССЦ/									
			НР - 91%, СП - 8%	м3	48,2	66796,29	7753,45	3219581	373716	1639614	1232421	4808163
						25025,96	3071,74	1206251	148058		356160	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3620773	396218	1993495	1259327	5270509
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1231060	152816	--	390408	
		Материалы		Тенге				3620773				
		Всего заработная плата		Тенге				1993494				
			Накладные расходы	Тенге					1383876			
			Сметная прибыль	Тенге				1259327				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				390408				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5270508				
			Сметная заработная плата	Тенге								763
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1383876			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5270508				
			Сметная заработная плата	Тенге								763
									1383876			

ОТДЕЛ 7.7 Газопровод высокого и среднего давления. Газоснабжение.Наружные газопроводы

РАЗДЕЛ 11.Резервуарная установка

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

43	1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	166,874823	401,66	401,66	67027	67027	--	11766	85097
						--	97,93	--	16342		6303	
44	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	5,161077	2961,40	--	15284	--	--	11004	28392
						2961,40	--	15284	--		2103	
45	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	20	56,29	56,29	1126	1126	--	240	1475
						--	16,68	--	334		109	
46	4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	20	27,80	27,80	556	556	--	119	729
						--	8,24	--	165		54	

47	5	E11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	20	252,63 131,00	121,63 54,33	5053 2620	2433 1087	--	2669 618	8339
48	6	E11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	152,0359	104,37 --	104,37 27,73	15868 --	15868 4216	--	3035 1512	20416
49	7	E11-010107-1311 1101-0107-1311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	152,0359	87,23 --	87,23 23,18	13262 --	13262 3524	--	2537 1264	17063
50	8	E11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	152,0359	155,25 --	155,25 45,65	23604 --	23603 6940	--	4997 2288	30889
51	9	E11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	8	11204,22 4497,38	1455,44 587,66	89634 35979	11643 4701	42012	38239 10230	138103
			Оборудование									
52	10	E11-090202-0401 1109-0202-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газгольдеры мокрые стальные низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью до 1000 м3. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2	169775,93 81854,98	62961,94 17230,83	339552 163710	125924 34462	49918	136738 38103	514394
53	11	Прайс-лист	Резервуар подземного размещения отопительный 9,2 м3 "FAS-9,2-ПО"	комплект	2	3289000,00 --	-- --	6578000 --	-- --	6578000	-- --	6578000
54	12	Прайс-лист	Комплектная испарительная установка FAS 2000/100 100 kg/h "FAS-Nr.20986"	шт	1	5016559,90 --	-- --	5016560 --	-- --	5016560	-- --	5016560
55	13	Прайс-лист	Сенсор контроля уровня тип Vegaswing 61, PN 40 "EXTRA COST/FAS-Nr.26130"	шт	1	391757,85 --	-- --	391758 --	-- --	391758	-- --	391758
56	14	Прайс-лист	Электрошкаф для монтажа в здании и вне взрывоопасной зоны, укомплектован и подготовлен к подключению сухого испарителя для сжиженного газа с производительностью 100 кг/ч "FAS-Nr.26952"	шт	1	919250,20 --	-- --	919250 --	-- --	919250	-- --	919250
57	15	Прайс-лист	Усилитель для передачи сигналов из взрывоопасной зоны, тип KHA6 "EXTRA COST/FAS-Nr.26301"	шт	1	86589,25 --	-- --	86589 --	-- --	86589	-- --	86589
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				13563123	261442	91930	211344	13837054
		Стоимость оборудования		Тенге				217593	71771	12992157	62584	
		Заготов.складские расходы		Тенге				12838099				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				154057				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12992156				
		Материалы		Тенге				231414				
		Всего заработная плата		Тенге				42011				
			Накладные расходы	Тенге					91192			
			Сметная прибыль	Тенге				74606				
								24481				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				330501				
			Сметная заработная плата	Тенге								54
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					91192			
			Материалы	Тенге				339552				
			Всего заработная плата	Тенге				49918				
			Накладные расходы	Тенге					198172			
			Сметная прибыль	Тенге				136738				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				38103				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				514393				
			Сметная заработная плата	Тенге								90
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					198172			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13837050				
			Сметная заработная плата	Тенге								144
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**					289364			
			Стоимость оборудования	Тенге				13563123	261442	91930	211344	13837054
			Заготов складские расходы	Тенге				217593	71771	12992157	62584	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				12838099				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				154057				
			Материалы	Тенге				12992156				
			Всего заработная плата	Тенге				231414				
			Накладные расходы	Тенге				42011				
			Сметная прибыль	Тенге					91192			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				74606				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24481				
			Сметная заработная плата	Тенге				330501				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					91192			54
			Материалы	Тенге				339552				
			Всего заработная плата	Тенге				49918				
			Накладные расходы	Тенге					198172			
			Сметная прибыль	Тенге				136738				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				38103				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				514393				
			Сметная заработная плата	Тенге								90
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге					198172			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13837050				
			Сметная заработная плата	Тенге								144
									289364			
			ОТДЕЛ 8.8 Подпорные стенки									
			РАЗДЕЛ 12. Подпорная стенка ПС-2									
			Подпорная стенка ПС-2									
58	24	**Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В25,сульфатостойкий,F150,W8/** *НР - 91%, СП - 8%*	**м3**	15	60704,48	4033,08	910567	60496	607363	232925	1234972
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**		16180,56	883,55	242708	13253		91479	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				910567	60496	607363	232925	1234972
			Материалы	Тенге				242708	13253	--	91479	
								910567				
								607363				

[illegible]			Тенге						255961			
		Накладные расходы	Тенге					232925				
		Сметная прибыль	Тенге					91479				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					1234971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									158
		Сметная заработная плата	Тенге						255961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					1234971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									158
		Сметная заработная плата	Тенге						255961			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**					910567	60496	607363	232925	1234972
								242708	13253	--	91479	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					910567				
Материалы			Тенге					607363				
Всего заработная плата			Тенге						255961			
		Накладные расходы	Тенге					232925				
		Сметная прибыль	Тенге					91479				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					1234971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									158
		Сметная заработная плата	Тенге						255961			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге					1234971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									158
		Сметная заработная плата	Тенге						255961			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									57375200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					11646471				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4703562			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						988473			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							13087808		
		- Перевозка грузов	Тенге					93594				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							12992156		
		- Накладные расходы	Тенге								11563977	
		- Сметная прибыль	Тенге								3287632	
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего								12 992 156,00		
		Итого по акту без оборудования										**44 383 044,00**
		Временные здания и сооружения 2,9%	тенге									1 287 108,28
		Итого	**тенге**									**45 670 152,28**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	тенге									593 711,98
		Итого	**тенге**									**46 263 864,26**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге									925 277,29

			Итого с оборудованием	**тенге**									**60 181 297,54**
			в том числе на 2022 год К=1										60 181 297,54
			Итого СМР без учета НДС:	тенге									**60 181 297,54**
			Скидка 10%	тенге									6 018 129,75
			Итого в текущих ценах с учетом скидки без НДС	тенге									54 163 167,79
			НДС 12%										**6 499 580,13**
			Итого с НДС										**60 662 747,92**

Генподрядчик

ТОО "SARTOBE" БИН 190140001998

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер)

Адрес

Жасенбеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик технического надзора:
ТОО "SARTOBE"

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Строй-проект-инвестирование"

Приемщик (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", БИН 000140000145

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Куратор объекта

Исмаилова Г.Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Батирбулов С.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № доверенности, подпись)

Заместитель директора по техническим вопросам

Цай В.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № доверенности, подпись)