возврат

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» 01 20 19 года

Заказчик **РГП на праве хозведения ИГИ МЭ РК г.Курчатов**
Генеральный директор Донбаев К.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от 20 года, ТОО «Би-М-72», юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра 14/1**, офис 419
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт воздушной линии ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ сейсмической станциии «Акбулак»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Талдык, с/с «Акбулак»**,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «19» 06 20 03 года №152 пост. акимата Актюбинской области
наименование органа вынесшего решение

б) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО фирма « Элтел », РП-2018/05-ЭС**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного Приказ №63 от 22 июня 2018 г.РГП на праве хозведения ИГИ МЭ РК г.Курчатов
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – 06.08.2018;
месяц, год
окончание работ – 24.01.19.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **4,5**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4,5**;
фактически, месяц: **5**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса		

		принятых)	**или очереди**		
ВЛ-10 кВ СИП-3 3(1х50)	**м**	**22060**	**22060**	**22060**	**22060**
ВЛ-0,4 кВ СИП-2 3х35+2х54,6	**м**	**11213**	**11213**	**11213**	**11213**
КЛ-0,4кВ	**м**	**1114**	**1114**	**1114**	**1114**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **отсутствует**;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ВЛ-10 кВ -22060 м СИП-3 3(1х50),ВЛ-0,4 кВ-11213 м СИП -2 3х35+1х54,6 , КЛ-0,4 кВ -1114 м.Средний пролет между существующими опорами 65м.На опоре №1 и 347 проектируемого ВЛ-10 кВ установлены разъединители со стороны источника питания.Для опор с разъединителями применены заземляющие контура.На ВЛ-0,4 кВ предусмотрена замена существующих кабелей 0,4кВ от РП до первых опор на четырехжильные кабели 0,4 кВ –АВБбШв 4х6 мм2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **112 382,808** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **98675,969** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **133,292** тысяч тенге;

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт воздушной линии ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ сейсмической станциии «Акбулак»**
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик – **Донбаев Калдыбек Мамытович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать

Подрядчик (генеральный подрядчик) – **Умьянов Амир Мансурович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать