Типовая № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом №11 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе. Наружные инженерные сети.
Договор №03-3/401 от 25.10.2018 г.,доп. соглашение №1 от 07.11.2018г.,№2 от 23.11.2018г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		03.-3/401	25.10.2018 г.				

доп.согл №1 от 07.11.2018 г.,№2 от 23.11.2018г

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2018г.	СМР в ценах 2018 г.	Стоимость оборудования 2018 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	31237124,50						3 748 454,94	34 985 579,44
Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом №11 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе. Наружные инженерные сети.		16 476 785,71	16 476 785,71	16 476 785,71			1 977 214,29	18 454 000,00
Итого за отчетный месяц:		16476785,71	16 476 785,71	16 476 785,71			1 977 214,29	18 454 000,00

Заказчик
ГУ"Отдел строительства города Актобе "

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе Г.А., ул. И.Алтынсарина, дом № 31, корпус 57е** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "БИ-М-72",Республика Казахстан, г. Актобе, Санкибай батыра, дом № 14, корпус Д, к.430/1, тел.: (87132) 41-86-38** — **040440007197**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ №03-3/401 от 25.10.2018г.,доп согл№1 от07.11.2018г

Номер документа	Дата составления
43	27.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом №11 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе. Наружные инженерные сети.			шт	1	18 454 000,00	18 454 000,00
				Итого	1	x	18 454 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Умьянов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2018

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик :ТОО "Би-М-72"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом №11 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе"г.Актобе. Наружные инженерные сети.

Наименование объекта - Тепловые сети

Договор 03-3/401 от 25.10.2018 г.,доп.соглашение №1от 07.11.2018 г.,№2 от 23.11.2018 г.

Форма 2-В

Акт выполненных работ за ноябрь 2018г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1

тепловые сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерен	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	363,75		30,77	30,77	11194	11194	--	2782	15094
		НР - 22%; СП - 8%				--	10,62	--	3864		1118	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	121,25		652,25	--	79085	--	--	56941	146908
		НР - 22%; СП - 8%				652,25	--	79085	--		10882	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	363,75		133,11	63,24	48420	23002	--	25884	80247
		НР - 22%; СП - 8%				69,88	28,95	25417	10532		5944	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					138699				
		Накладные расходы	Тенге					85607				
		Сметная прибыль	Тенге					17944				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					242250				
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы и арматура-бесканальная прокладка										
13	2301-0402-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	24,486		40403,00	--	989308	--	989308	--	1068452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		79145	
14	2302-0201-6109 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая	комплект	21,3709	15560,00	--	332531	--	332531	--	359134
		СП - 8%			--	--	--	--		26603	
15	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,022	1019670,71	408290,04	22433	8982	377	15217	40662
		НР - 99%; СП - 8%			594281,94	104394,95	13074	2297		3012	
16	2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	22	14947,00	--	328834	--	328834	--	355141
		СП - 8%			--	--	--	--		26307	
17	2302-0201-6109 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая	комплект	3,54774	15560,00	--	55203	--	55203	--	59619
		СП - 8%			--	--	--	--		4416	
18	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием дренаж	км трубопровода	0,005	444972,18	97717,30	2225	489	102	1787	4333
		НР - 99%; СП - 8%			326700,00	34279,80	1634	171		321	
19	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	2359,00	--	11842	--	11842	--	12790
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
20	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (дренаж)	км трубопровода	0,005	380310,10	61438,66	1902	307	64	1618	3801
		НР - 99%; СП - 8%			306130,00	20765,55	1531	104		282	
21	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	922,00	--	4628	--	4628	--	4999
		СП - 8%			--	--	--	--		370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стальной футляр диаметром 426х10мм.Прокладка	км трубопровода	0,02	1723613,44	844396,86	34472	16888	1564	20902	59804
		НР - 99%; СП - 8%			801020,00	254628,67	16020	5093		4430	
23	2301-0201-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 футляр	м	20,08	30899,00	--	620452	--	620452	--	670088
		СП - 8%			--	--	--	--		49636	
24	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стальной футляр диаметром 720х10мм.Прокладка	км трубопровода	0,08	3252656,95	1718509,24	260213	137481	7540	153314	446609
		НР - 99%; СП - 8%			1439900,00	495882,76	115192	39671		33082	
25	2301-0201-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	80,32	54333,00	--	4364027	--	4364027	--	4713149
		СП - 8%			--	--	--	--		349122	
26	1122-0601-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра	км трубопровода	0,08	5265063,46	802139,70	421205	64171	331918	39327	497374
		НР - 99%; СП - 8%			313950,00	182597,04	25116	14608		36843	
27	1122-0601-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра	км трубопровода	0,02	3240385,17	478476,41	64808	9570	50912	6576	77094
		НР - 99%; СП - 8%			216300,00	115812,38	4326	2316		5711	
28	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	792015,06	18304,51	3960	92	3233	631	4958
		НР - 99%; СП - 8%			127062,00	387,58	635	2		367	
29	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	487727,39	17590,17	2439	88	1721	625	3309
		НР - 99%; СП - 8%			125976,00	334,82	630	2		245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных трубопроводов диаметром 159мм	м трубы, уложенной в футляре	20	1210,60	7,58	24212	152	4272	19631	47351
		НР - 99%; СП - 8%			989,39	2,10	19788	42		3507	
31	2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	20	14947,00	--	298940	--	298940	--	322855
		СП - 8%			--	--	--	--		23915	
32	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных трубопроводов диаметром 325х7ммммм	м трубы, уложенной в футляре	80	1518,42	11,14	121474	891	40549	79495	217047
		НР - 99%; СП - 8%			1000,42	3,31	80034	265		16078	
33	2301-0402-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	80	40403,00	--	3232240	--	3232240	--	3490819
		СП - 8%			--	--	--	--		258579	
34	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры стальные ползунковые диэлектрические	т	0,33	424980,00	--	140243	--	140243	--	151463
		СП - 8%			--	--	--	--		11219	
35	2302-0201-0112 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	155242,00	--	620968	--	620968	--	670645
		СП - 8%			--	--	--	--		49677	
36	2302-0201-4909 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	72007,00	--	144014	--	144014	--	155535
		СП - 8%			--	--	--	--		11521	
37	2302-0201-4912 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 325-650х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	226237,00	--	1357422	--	1357422	--	1466016
		СП - 8%			--	--	--	--		108594	
38	СТПРАЙСЛИСТ	Металлическая заглушка изоляции для труб диаметром 325х7мм ППУ-ПЭ	шт	2	15374,11	--	30748	--	30748	--	33208
		СП - 8%			--	--	--	--		2460	
39	СТПРАЙСЛИСТ	Металлическая заглушка изоляции для труб диаметром 159х4,5мм ППУ-ПЭ	шт	2	9516,07	--	19032	--	19032	--	20555
		СП - 8%			--	--	--	--		1523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	СТПРАЙСЛИСТ	Комплект стыковой монтажный (КСМ) 159/250 с ПЭ оболочкой	шт	6	6461,61	--	38770	--	38770	--	41871
		СП - 8%			--	--	--	--		3102	
41	СТПРАЙСЛИСТ	Комплект стыковой монтажный (КСМ) 325/450 с ПЭ оболочкой	шт	34	19142,86	--	650857	--	650857	--	702926
		СП - 8%			--	--	--	--		52069	
42	1125-0128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	4	10000,24	9150,85	40001	36603	--	9230	53169
		НР - 91%; СП - 8%			849,39	1686,32	3398	6745		3938	
43	1124-0106-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровый диаметром 300мм.Установка	комплект	2	32582,45	16048,37	65165	32097	1792	38321	111764
		НР - 99%; СП - 8%			15637,80	3716,10	31276	7432		8279	
45	1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровый диаметром до 150мм.Установка	комплект	2	12695,59	6360,45	25391	12721	650	14870	43483
		НР - 99%; СП - 8%			6010,05	1500,30	12020	3001		3221	
46	2304-0902-0709 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление переносным редуктором MDS3000, А 762 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	853652,00	--	1707304	--	1707304	--	1843888
		СП - 8%			--	--	--	--		136584	
47	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	4	8254,27	4479,81	33017	17919	1117	18204	55318
		НР - 99%; СП - 8%			3495,30	1101,59	13981	4406		4098	
48	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	56987,00	--	227948	--	227948	--	246184
		СП - 8%			--	--	--	--		18236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	комплект	2	4778,52 1982,58	2656,57 661,90	9557 3965	5313 1324	279	5236 1183	15977
50	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	2	28009,00 --	-- --	56018 --	-- --	56018	-- 4481	60499
51	2302-0103-0416 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 300 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	17038,00 --	-- --	68152 --	-- --	68152	-- 5452	73604
52	2302-0103-0412 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	6939,00 --	-- --	27756 --	-- --	27756	-- 2220	29976
53	2302-0103-0410 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	8	4059,00 --	-- --	32472 --	-- --	32472	-- 2598	35070
54	2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	1952,00 --	-- --	7808 --	-- --	7808	-- 625	8433
55	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	комплект	1	4778,52 1982,58	2656,57 661,90	4779 1983	2657 662	139	2618 592	7988
56	2304-0601-0902 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	19409,00 --	-- --	19409 --	-- --	19409	-- 1553	20962
57	1312-1001-0509 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 325 мм. Врезка в действующие магистрали *НР - 61%, СП - 8%*	врезка	2	41893,18 40145,00	624,44 --	83786 80290	1249 --	2247	48977 10621	143384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	СТПРАЙСЛИСТ	Сигнальная лента "Внимание Теплосеть"	м	172,94	40,18	--	6948	--	6948	--	7504
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
59	СТПРАЙСЛИСТ	Полиэтиленовый мат 1х1000х2000х40мм	шт	7	7410,71	--	51875	--	51875	--	56025
		СП - 8%			--	--	--	--		4150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16666788				
		Накладные расходы	Тенге				476579				
		Сметная прибыль	Тенге				1371469				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18514836				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				18757086				

Временные здания и сооружения (0,9%)	168814
Итого	18925900
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,61 %	304707
Итого	19230607
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	384612
Итого	19615219
Итого с понижающим коэф-том К=0,840000086	16476785,71
НДС 12 %	1977214,29
Всего по акту с учетом НДС(12 %)	18454000

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик : ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Технический надзор ТОО "Транзитпром"

Инженер-технадзор_____ Халиков Н.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе Г.А., ул. И.Алтынсарина, дом № 31, корпус 57е**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "БИ-М-72",Республика Казахстан, г. Актобе, Санкибай батыра, дом № 14, корпус Д, к.430/1, тел.: (87132) 41-86-38**	**040440007197**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ №03-3/401 от 25.10.2018г.,доп согл№1 от07.11.2018г

Номер документа	Дата составления
41	16.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом №11 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе. Наружные инженерные сети.			шт	1	16 531 579,44	16 531 579,44
				Итого	1	x	16 531 579,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Умьянов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.11.2018

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик :ТОО "Би-М-72"

Наименование стройки Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом №11 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе"г.Актобе. Наружные инженерные сети.

Наименование объекта Тепловые сети

Договор 03-3/401 от 25.10.2018 г.,доп.соглашение №1от 07.11.2018 г.

Форма 2-В

Акт выполненных работ за ноябрь 2018г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1

тепловые сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	735		148,08	141,04	108837	103661	--	20240	139403
		НР - 22%, СП - 8%				7,04	31,20	5176	22936		10326	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	38		1263,07	--	47997	--	--	34558	89159
		НР - 22%, СП - 8%				1263,07	--	47997	--		6604	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	773		43,91	43,91	33940	33940	--	8436	45766
		НР - 22%, СП - 8%				--	15,16	--	11716		3390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки	м3 грунта	485	43,91	43,91	21295	21295	--	5293	28715
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,16	--	7351		2127	
8	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	288	203,67	196,75	58658	56664	19	11488	75758
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	48,54	1975	13980		5612	
9	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	495,36	412,00	--	204088	--		--	220415
		СП - 8%			--	--	--	--		16327	
10	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	288	14,74	12,60	4246	3628	12	1419	6119
		НР - 72%; СП - 8%			2,10	4,74	606	1366		453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				479061				
		Накладные расходы	Тенге				81434				
		Сметная прибыль	Тенге				44839				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				605335				
		РАЗДЕЛ 2 Трубопроводы и арматура-бесканальная прокладка									
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песчаная подсыпка и засыпка трубопроводов.Устройство	м3 основания	80,35	2924,98	149,24	235022	11991	153613	71795	331362
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,61	69418	3102		24545	
12	1124-0108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,173	1790665,09	797894,09	309785	138036	8308	197227	547573
		НР - 99%; СП - 8%			944743,88	206812,17	163441	35779		40561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2301-0402-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	148,514	40403,00	--	6000411	--	6000411	--	6480444
		СП - 8%			--	--	--	--		480033	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6545218				
		Накладные расходы	Тенге				269022				
		Сметная прибыль	Тенге				545139				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7359379				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				7964714				

Временные здания и сооружения (0,9%)	71682
Итого	8036397
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,61 %	129386
Итого	8165783
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	163316
Итого	8329098
Итого с понижающим коэф-том К=0,840000086	6996443
НДС 12 %	839573
Всего по акту с учетом НДС(12 %)	7836016,44

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Технический надзор ТОО "Транзитпром"

Инженер-технадзор _____ Халиков Н.Б.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик :ТОО "Би-М-72"

Наименование стройки Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом №11 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе"г.Актобе. Наружные инженерные сети.

Наименование объекта Наружный водопровод

Договор 03-3/401 от 25.10.2018 г.,доп.соглашение №1от 07.11.2018 г.

Форма 2-В

Акт выполненных работ за ноябрь 2018г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2

наружный водопровод

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	807		148,08	141,04	119498	113816	--	22223	153059
		НР - 72%; СП - 8%				7,04	31,20	5683	25182		11338	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25		1648,42	--	41210	--	--	29671	76552
		НР - 72%; СП - 8%				1648,42	--	41210	--		5671	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Рытье приямков для заделки стыков труб	м3 грунта	16		1373,68	--	21979	--	--	15825	40828
		НР - 72%; СП - 8%				1373,68	--	21979	--		3024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	848	43,91	43,91	37233	37233	--	9254	50206
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,16	--	12853		3719	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115 9,752		1318,00		12853,14			
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение грунта под сети, трамбование на глубну 0,3м	м3 уплотненного грунта	37	133,11	63,24	4925	2340	--	2633	8163
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	2585	1071		605	
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	838	43,91	43,91	36794	36794	--	9145	49614
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,16	--	12702		3675	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	628,5	30,77	30,77	19341	19341	--	4807	26080
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	6677		1932	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	209,5	716,36	--	150078	--	--	108056	278785
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	150078	--		20651	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	628,5	133,11	63,24	83661	39744	--	44722	138654
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	43917	18197		10271	
10	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	10	203,67	196,75	2037	1968	--	399	2630
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	48,54	69	485		195	
11	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	17,2	412,00	--	7086	--		--	7653
		СП - 8%			--	--	--	--		567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10	18,00	15,35	180	153	1	60	259
		НР - 72%; СП - 8%			2,57	5,78	26	58		19	
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4	2924,98	149,24	11700	597	7647	3574	16496
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,61	3456	154		1222	
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,11	302237,06	92946,74	33246	10224	615	24931	62831
		НР - 99%; СП - 8%			203700,00	25234,29	22407	2776		4654	
15	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	111,1	1258,00	--	139764	--	139764	--	150945
		СП - 8%			--	--	--	--		11181	
16	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,007	62693,74	--	439	--	106	329	830
		НР - 99%; СП - 8%			47534,50	--	333	--		61	
17	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1774,03	74,40	1774	74	331	1388	3415
		НР - 99%; СП - 8%			1369,20	33,09	1369	33		253	
18	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	57842,00	--	57842	--	57842	--	62469
		СП - 8%			--	--	--	--		4627	
19	2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами 219мм х 6мм-108мм х 4мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1	11266,00	--	11266	--	11266	--	12167
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
20	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	911,03	58,68	1822	117	123	1566	3659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			790,80	--	1582	--		271	
21	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2156,00	--	4312	--	4312	--	4657
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
22	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2185,86	178,02	8743	712	492	7507	17551
		НР - 99%, СП - 8%			1884,74	11,03	7539	44		1300	
23	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5518,00	--	22072	--	22072	--	23838
		СП - 8%			--	--	--	--		1766	
24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1223,51	803,71	3671	2411	--	1868	5982
		НР - 99%, СП - 8%			419,80	209,17	1259	628		443	
25	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1547,00	--	1547	--	1547	--	1671
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
26	2302-0303-7311 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4558,00	--	9116	--	9116	--	9845
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
27	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы из трубы водопроводной стальной диаметром 150мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	706714,85	212910,09	353	106	29	249	651
		НР - 99%, СП - 8%			435600,00	67350,66	218	34		48	
28	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	3630,00	--	1822	--	1822	--	1968
		СП - 8%			--	--	--	--		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы из трубы водопроводной стальной диаметром 350мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	1624149,50	743037,17	1624	743	137	957	2788
		НР - 99%; СП - 8%			744150,00	222730,21	744	223		207	
30	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	19237,00	--	19314	--	19314	--	20859
		СП - 8%			--	--	--	--		1545	
31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	32614,03	8154,56	51204	12803	25047	18052	74797
		НР - 92%; СП - 8%			8505,60	3108,65	13354	4881		5540	
32	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	14841,00	--	14841	--	14841	--	16028
		СП - 8%			--	--	--	--		1187	
33	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина колодца из керамического кирпича. Кладка	м3 кладки	0,06	28261,23	2072,88	1696	124	1259	313	2170
		НР - 93%; СП - 8%			5218,15	397,08	313	24		161	
34	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических стремянок	т	0,01708	521281,00	--	8903	--	8903	--	9616
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
35	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчанные под отмостку. устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,54	5357,08	864,94	2893	467	1058	1453	4694
		НР - 94%; СП - 8%			2532,53	330,90	1368	179		348	
36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,27	21316,99	7,20	5756	2	4917	787	7066
		НР - 94%; СП - 8%			3100,02	--	837	--		523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты, колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	12,72	823,56	18,61	10476	237	7310	2750	14283
		НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	2929	28		1058	
38	1122-1101-0106 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	20798,04	12803,62	20798	12804	1493	10017	33280
		НР - 99%; СП - 8%			6500,90	3617,30	6501	3617		2465	
39	3205-0101-0108 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	4	1128,00	1128,00	4512	4512		--	4873
		СП - 8%			--	232,00	--	928		361	
40	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упор бетонный для труб д-110мм из бетона М150. Устройство	м3	0,112	23924,53	1095,90	2680	123	2050	483	3416
		НР - 91%; СП - 8%			4522,70	220,79	507	25		253	
41	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18073,00	--	18073	--	18073	--	19519
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
42	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17235,00	--	17235	--	17235	--	18614
		СП - 8%			--	--	--	--		1379	
43	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15796,00	--	31592	--	31592	--	34119
		СП - 8%			--	--	--	--		2527	
44	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4601,00	--	9202	--	9202	--	9938
		СП - 8%			--	--	--	--		736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042,00	--	5042	--	5042	--	5445
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1059353	297445	424558	323019	1492963
		Накладные расходы	Тенге				323022				
		Сметная прибыль	Тенге				110590				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1492965				

Итого по акту	1492965
Временные здания и сооружения (0,9%)	13437
Итого	1506402
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,61 %	24253
Итого	1530655
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	30613
Итого	1561268
Итого с понижающим коэф-том К=0,840000086	1311465
НДС 12 %	157376
Всего по акту с учетом НДС(12 %)	1468841

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Директор _____ Умьянов А.М.

Технический надзор ТОО "Транзитпром"

Инженер-технадзор _____ Халиков И.Ф.

Сметная расценка проверена

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик :ТОО "Би-М-72"

Наименование стройки Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом №11 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе"г.Актобе. Наружные инженерные сети.

Наименование объекта Наружная канализация

Договор 03-3/401 от 25.10.2018 г.,доп.соглашение №1от 07.11.2018 г.

Форма 2-В

Акт выполненных работ за ноябрь 2018г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3

наружная канализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	612		148,08	141,04	90623	86314	--	16853	116075
		НР - 72%; СП - 8%				7,04	31,20	4310	19097		8598	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21		1263,07	--	26525	--	--	19098	49272
		НР - 72%; СП - 8%				1263,07	--	26525	--		3650	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Рытье приямков для заделки стыков труб	м3 грунта	12		1052,56	--	12631	--	--	9094	23463
		НР - 72%; СП - 8%				1052,56	--	12631	--		1738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	645	37,57	37,57	24232	24232	--	6023	32675
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,97	--	8365		2420	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение грунта под сети, трамбование на глубину 0,3м	м3 уплотненного грунта	38	133,11	63,24	5058	2403	--	2704	8383
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	2655	1100		621	
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	612	43,91	43,91	26871	26871	--	6679	36234
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,16	--	9276		2684	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	459	30,77	30,77	14125	14125	--	3511	19046
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	4876		1411	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	153	716,36	--	109604	--	--	78915	203600
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	109604	--		15081	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	459	133,11	63,24	61099	29025	--	32661	101261
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	32073	13290		7501	
10	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	33	203,67	196,75	6721	6493	2	1316	8681
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	48,54	226	1602		643	
11	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	56,76	412,00	--	23385	--		--	25256
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	33	14,74	12,60	487	416	2	163	701
		НР - 72%; СП - 8%			2,10	4,74	69	156		52	
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4	2924,98	149,24	11700	597	7647	3574	16496
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,61	3456	154		1222	
14	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полипропиленновых труб, д-150мм. Укладка	км трубопровода	0,11614	401240,18	131595,86	46600	15284	1711	33461	86466
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	29605	4195		6405	
15	2301-0603-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	117,3014	960,00	--	112609	--	112609	--	121618
		СП - 8%			--	--	--	--		9009	
16	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,98	33494,77	9462,47	32825	9273	9770	17060	53875
		НР - 99%; СП - 8%			14063,17	3520,37	13782	3450		3991	
17	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,3	28172,98	6308,98	177490	39747	76065	76113	273891
		НР - 99%; СП - 8%			9790,17	2413,35	61678	15204		20288	
18	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	14841,00	--	59364	--	59364	--	64113
		СП - 8%			--	--	--	--		4749	
19	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина колодца из керамического кирпича. Кладка	м3 кладки	0,12	28261,23	2072,88	3391	249	2516	627	4339
		НР - 93%; СП - 8%			5218,15	397,08	626	48		321	
20	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических стремянок	т	0,05536	521281,00	--	28858	--	28858	--	31167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2309	
21	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчанные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,16	5357,08	864,94	11571	1868	4233	5814	18776
		НР - 94%; СП - 8%			2532,53	330,90	5470	715		1391	
22	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,08	21316,99	7,20	23022	8	19666	3147	28263
		НР - 94%; СП - 8%			3100,02	--	3348	--		2094	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты, колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	33,15	823,56	18,61	27301	617	19052	7166	37224
		НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	7632	73		2757	
24	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11050,00	--	11050	--	11050	--	11934
		СП - 8%			--	--	--	--		884	
25	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18073,00	--	54219	--	54219	--	58557
		СП - 8%			--	--	--	--		4338	
26	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10148,00	--	10148	--	10148	--	10960
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
27	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23477,00	--	70431	--	70431	--	76065
		СП - 8%			--	--	--	--		5634	
28	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	11894,00	--	71364	--	71364	--	77073
		СП - 8%			--	--	--	--		5709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7836,00	--	15672	--	15672	--	16926
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
30	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5042,00	--	20168	--	20168	--	21781
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1189144				
		Накладные расходы	Тенге				323978				
		Сметная прибыль	Тенге				121050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1634172				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1634172				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					14708				
		Итого					1648880				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,61 %					26547				
		Итого					1675427				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					33509				
		Итого					1708935				
		Итого с понижающим коэф-том К=0,840000086					1435506				
		НДС 12 %					172261				
		Всего по акту с учетом НДС(12 %)					1607766				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик ТОО "ЫЫ-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Технический надзор ТОО "Транзитпром"

Инженер-технадзор_____ Халиков И.Б.

Снятие ранения проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик :ТОО "Би-М-72"

Наименование стройки Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом №11 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе"г.Актобе. Наружные инженерные сети.

Наименование объекта Газопровод низкого давления

Договор 03-3/401 от 25.10.2018 г.,доп.соглашение №1от 07.11.2018 г.

Форма 2-В

Акт выполненных работ за ноябрь 2018г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4

газопровод низкого давления

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5,12		186,96	178,08	957	912	--	178	1226
		НР - 72%; СП - 8%				8,89	39,40	46	202		91	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,16		1648,42	--	264	--	--	190	490
		НР - 72%; СП - 8%				1648,42	--	264	--		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	5,28	43,91	43,91	232	232	--	58	313
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,16	--	80		23	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	5,28	43,91	43,91	232	232	--	58	313
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,16	--	80		23	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,96	30,77	30,77	122	122	--	30	164
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	42		12	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,32	716,36	--	946	--	--	681	1757
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	946	--		130	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,96	133,11	63,24	527	250	--	282	874
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	277	115		65	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,5	2924,98	149,24	1462	75	955	447	2062
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,61	432	19		153	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	295919,06	92118,74	1480	461	--	1133	2822
		НР - 99%; СП - 8%			203700,00	25234,29	1019	126		209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,05	1521,00	--	7681	--	7681	--	8296
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
11	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из стальной трубы д-250мм.Укладка	км трубопровода	0,0008	1203655,81	621883,70	963	498	22	607	1696
		НР - 99%; СП - 8%			554180,00	212802,73	443	170		126	
12	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8032	6771,00	--	5438	--	5438	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
13	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	2903053,49	213207,14	2322	171	1913	263	2793
		НР - 99%; СП - 8%			296904,00	35517,58	238	28		207	
14	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3416,02	253,38	3416	253	527	2632	6531
		НР - 98%; СП - 8%			2636,40	48,85	2636	49		484	
15	2304-0902-0110 РСНБ РК 2015	Кран шаровый газовый д-100мм	шт	1	52938,00	--	52938	--	52938	--	57173
		СП - 8%			--	--	--	--		4235	
16	СТПРАЙСЛИСТ	Отвод 90" д-110мм	шт	1	2232,14	--	2232	--	2232	--	2411
		СП - 8%			--	--	--	--		179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	СТПРАЙСЛИСТ	Тройник д160х110х160мм	шт	1	17968,75	--	17969	--	17969	--	19406
		СП - 8%			--	--	--	--		1438	
18	СТПРАЙСЛИСТ	Муфта д-110мм	шт	1	5602,30	--	5602	--	5602	--	6050
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
19	СТПРАЙСЛИСТ	Переходник ПЭ-ВП/сталь д110мм/108мм	шт	1	8078,57	--	8079	--	8079	--	8725
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В7,5. Устройство	м3	0,05	19918,37	1046,86	996	52	892	57	1137
		НР - 91%; СП - 8%			1043,55	199,97	52	10		84	
21	1125-0128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	1	10000,24	9150,85	10000	9151	--	2307	13292
		НР - 91%; СП - 8%			849,39	1686,32	849	1686		985	
22	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы газоснабжения д-108х4мм по фасаду дома. Прокладка	м трубопровода	48	3486,11	63,70	167333	3057	125161	39274	223135
		НР - 98%; СП - 8%			814,90	20,00	39115	960		16529	
23	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы газоснабжения д-89х3мм по фасаду дома. Прокладка	м трубопровода	43,5	2763,03	63,70	120192	2771	81973	35592	168246
		НР - 98%; СП - 8%			814,90	20,00	35448	870		12463	
24	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы газоснабжения д-76х3мм по фасаду дома. Прокладка	м трубопровода	45,5	2367,19	43,65	107707	1986	72172	33505	152509
		НР - 98%; СП - 8%			737,34	14,06	33549	640		11297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы газоснабжения д-57х3мм по фасаду дома. Прокладка	м трубопровода	47	1827,01	36,33	85869	1707	54948	29183	124257
		НР - 98%; СП - 8%			621,57	12,02	29214	565		9204	
26	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	189	462,24	--	87363	--	2776	82896	183880
		НР - 98%; СП - 8%			447,55	--	84587	--		13621	
27	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы 90" д-50мм	шт.	28	379,00	--	10612	--	10612	--	11461
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
28	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы 90" д-70мм	шт.	13	499,00	--	6487	--	6487	--	7006
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
29	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы 90" д-80мм	шт.	14	758,00	--	10612	--	10612	--	11461
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
30	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы 90" д-100мм	шт.	15	1466,00	--	21990	--	21990	--	23749
		СП - 8%			--	--	--	--		1759	
31	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переход д-108х4мм на д-89х3мм	шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
32	2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	Переход д-89х3мм на д-76х3мм	шт.	1	569,00	--	569	--	569	--	615
		СП - 8%			--	--	--	--		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переход д-76х3мм на д-57х3мм	шт.	1	490,00	--	490	--	490	--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
34	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Крепление трубопроводов газоснабжения к стене. Установка	т стальных элементов	0,0532	680105,51	6018,15	36182	320	33163	3256	42592
		НР - 118%; СП - 8%			50727,60	1136,09	2699	60		3155	
35	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1897,81	106,65	7591	427	1202	5930	14602
		НР - 98%; СП - 8%			1490,58	22,06	5962	88		1082	
36	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Кран шаровый газовый д-50мм	шт.	4	17717,00	--	70868	--	70868	--	76537
		СП - 8%			--	--	--	--		5669	
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	м2	96,4	89,75	2,21	8652	213	4879	2471	12014
		НР - 69%; СП - 8%			36,93	0,22	3560	21		890	
38	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	96,4	139,75	2,84	13472	274	11634	1101	15739
		НР - 69%; СП - 8%			16,22	0,33	1564	32		1166	
39	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Алюминиевый провод сечением 4мм2.Прокладка	м кабеля	5	308,54	144,90	1543	725	211	581	2294
		НР - 72%; СП - 8%			121,33	40,17	607	201		170	
40	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Стоимость алюминиевого провода сечением 4мм2	т	0,0005	549893,00	--	275	--	275	--	297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
41	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Укладка полиэтиленовой пленки поверх подсыпки	м2 изолируемой поверхности	1	2024,12	71,96	2024	72	313	1586	3899
		НР - 94%; СП - 8%			1639,44	48,08	1639	48		289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				884468				
		Накладные расходы	Тенге				244296				
		Сметная прибыль	Тенге				90302				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1219066				

Итого по акту	1219066
Временные здания и сооружения (0,9%)	10972
Итого	1230038
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,61 %	19804
Итого	1249841
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	24997
Итого	1255034
Итого с понижающим коэф-том К=0,840000086	1054229
НДС 12 %	126507
Всего по акту с учетом НДС(12 %)	1180737

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Технический надзор ТОО "Транзитпром"

Инженер-технадзор _____ Хадиков Н.Б.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик :ТОО "Би-М-72"

Наименование стройки Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом №11 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе"г.Актобе. Наружные инженерные сети.

Наименование объекта Сети 0,4кВ

Договор 03-3/401 от 25.10.2018 г.,доп.соглашение №1от 07.11.2018 г.

Форма 2-В

Акт выполненных работ за ноябрь 2018г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

сети 0,4кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Сети 0,4кВ												
РАЗДЕЛ 1.Монтаж												
1	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	618		383,23	207,63	236836	128314	26724	86066	348734
		НР - 25% СП - 30%				132,36	61,06	81798	37738		25832	
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	237		467,48	401,30	110792	95107	--	34104	156488
		НР - 25% СП - 30%				66,18	133,68	15685	31683		11592	
3	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	521		137,06	115,00	71409	59915	--	22646	101579
		НР - 25% СП - 30%				22,06	38,31	11493	19959		7524	
4	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	10		407,16	340,98	4072	3410	--	1294	5795
		НР - 25% СП - 30%				66,18	113,59	662	1136		429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	20	237,36	204,27	4747	4085	--	1456	6700
		НР - 72%; СП - 8%			33,09	68,05	662	1361		496	
6	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,162	1143185,32	--	185196	--	159483	19542	221117
		НР - 76%; СП - 8%			158725,00	--	25713	--		16379	
7	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	162	536,99	281,58	86993	45615	7428	33818	130475
		НР - 72%; СП - 8%			209,57	80,36	33950	13019		9665	
8	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	104	1045,63	572,38	108746	59527	26277	29683	149504
		НР - 72%; СП - 8%			220,60	175,81	22942	18285		11074	
9	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	28120,31	21429,42	449925	342871	1166	157319	655823
		НР - 72%; СП - 8%			6618,00	7038,12	105888	112610		48579	
10	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Герметизация кабельных вводов	проход кабеля	8	1095,37	--	8763	--	4616	2986	12689
		НР - 72%; СП - 8%			518,41	--	4147	--		940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1267477				
		Накладные расходы	Тенге				389915				
		Сметная прибыль	Тенге				132511				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1788905				
				РАЗДЕЛ 2.Материалы							
11	2306-0137-0733 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,884	2055536,00	--	1817094	--	1817094	--	1962461
		СП - 8%			--	--	--	--		145368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфта кабельная концевая 1кВ КВТпН 4х(70-120мм)	шт.	16	14278,00	--	228448	--	228448	--	246724
		СП - 8%			--	--	--	--		18276	
13	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛСЭ-300	кг	5,16	658,00	--	3395	--	3395	--	3667
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛСЭ-600	кг	12,72	658,00	--	8370	--	8370	--	9039
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2057307			--	
		Сметная прибыль	Тенге				164584				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2221891				
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы									
15	1101-0106-0102 РСНБ РК 2015	Траншеи глубиной 1,6м для трубопроводов. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2	км траншеи	0,237	563510,13	381153,13	133552	90333	--	44787	192606
		НР - 72%, СП - 8%			182357,00	80110,04	43219	18986		14267	
16	1101-0106-0106 РСНБ РК 2015	Исключать на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м	км траншеи	0,948	-79206,40	-33426,40	-75088	-31688	--	-35985	-119958
		НР - 72%, СП - 8%			-45780,00	-6940,00	-43399	-6579		-8886	
17	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,11	1738,00	--	12357	--	12357	--	13346
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
18	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,16	43142,00	--	6903	--	6903	--	7455
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				77724				
		Накладные расходы	Тенге				8803				
		Сметная прибыль	Тенге				6922				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				93449				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4104245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ОТДЕЛ 2.Заземление							
				РАЗДЕЛ 4.Монтаж							
19	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	1491,83	181,32	17902	2176	4192	8745	28778
		НР - 72%; СП - 8%			961,20	50,90	11534	611		2132	
20	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	436	236,22	22,79	102994	9938	27865	48788	163924
		НР - 72%; СП - 8%			149,52	5,89	65191	2570		12143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				120896				
		Накладные расходы	Тенге				57532				
		Сметная прибыль	Тенге				14274				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				192702				
				РАЗДЕЛ 5.Материалы							
21	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,54936	253878,00	--	139470	--	139470	--	150628
		СП - 8%			--	--	--	--		11158	
22	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1446	225714,00	--	32638	--	32638	--	35249
		СП - 8%			--	--	--	--		2611	
23	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Лужение заземляющих устройств	т	0,69396	109663,00	--	76102	--	76102	--	82190
		СП - 8%			--	--	--	--		6088	
24	1101-0106-0102 РСНБ РК 2015	Траншеи глубиной 1,6м для трубопроводов. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2	км траншеи	0,096	563510,13	381153,13	54097	36591	--	18142	78018
		НР - 72%; СП - 8%			182357,00	80110,04	17506	7691		5779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1101-0106-0106 РСНБ РК 2015	Исключать на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,6м (заземление)	км траншеи	0,48	-79206,40	-33426,40	-38019	-16045	--	-18220	-60738
		НР - 72%; СП - 8%			-45780,00	-6940,00	-21974	-3331		-4499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				264288				
		Накладные расходы	Тенге				-78				
		Сметная прибыль	Тенге				21137				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				285347				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				478049				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				4582294				

Итого по акту	4582294
Временные здания и сооружения (0,9%)	41241
Итого	4623535
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,61 %	74439
Итого	4697974
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	93959
Итого	4717494
Итого с понижающим коэф-том К=0,840000086	3962695
НДС 12 %	475523
Всего по акту с учетом НДС(12 %)	4438219

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Технический надзор ТОО "Транзитпром"

Инженер-технадзор _____ Халиков И.Б

Типовая № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом №11 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе. Наружные инженерные сети.

Договор №03-3/401 от 25.10.2018 г.,доп. соглашение №1 от 07.11.2018г.,№2 от 23.11.2018г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		03.-3/401	25.10.2018 г.				

доп.согл №1 от 07.11.2018 г.,№2 от 23.11.2018г

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2018г.	СМР в ценах 2018 г.	Стоимость оборудования 2018 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	44742062,00						5 369 047,44	50 111 109,44
Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.Кирпичный 9 этажный жилой дом №11 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе. Наружные инженерные сети.		13 504 937,50	13 504 937,50	13 504 937,50			1 620 592,50	15 125 530,00
Итого за отчетный месяц:		13504937,50	13 504 937,50	13 504 937,50			1 620 592,50	15 125 530,00

Заказчик
ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик :ТОО "Би-М-72"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом №11 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе"г.Актобе. Наружные инженерные сети.

Наименование Тепловые сети

Форма 2-В

Договор 03-3/401 от 25.10.2018 г.,доп.соглашение №1от 07.11.2018 г.,№2 от 23.11.2018 г.

Акт выполненных работ за декабрь 2018г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1										
		тепловые сети										
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы и арматура-бесканальная прокладка										
13	2301-0402-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	2,0652846		40403,00	--	83444	--	83444	--	90119
		СП - 8%				--	--	--	--		6675	
44	СТПРАЙСЛИСТ	Кран шаровый диаметром 300мм	шт	2		4840952,68	--	9681905	--	9681905	--	10456458
		СП - 8%				--	--	--	--		774552	
58	СТПРАЙСЛИСТ	Сигнальная лента "Внимание Теплосеть"	м	130,06		40,18	--	5225	--	5225	--	5644
		СП - 8%				--	--	--	--		418	
59	СТПРАЙСЛИСТ	Полиэтиленовый мат 1х1000х2000х40мм	шт	1		7410,71	--	7411	--	7411	--	8004
		СП - 8%				--	--	--	--		593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9777984				
		Накладные расходы	Тенге									
		Сметная прибыль	Тенге					782238				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10560223				
		РАЗДЕЛ 3.Газонепроницаемый узел ввода теплосети (1шт)										
60	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Антисептированная доска.Установка	м3 древесины в конструкции	0,0058		90453,26	943,41	525	5	404	107	682
		НР - 90%; СП - 8%				20070,00	397,08	116	2		51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0278	1226188,32	451796,26	34088	12560	10071	14751	52746
		НР - 99%; СП - 8%			412138,60	123816,55	11457	3442		3907	
63	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Венттруба диаметром 80мм.Установка	м трубопровода	2	2763,03	63,70	5526	127	3769	1636	7735
		НР - 98%; СП - 8%			814,90	20,00	1630	40		573	
64	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,28	769,96	0,93	216	--	39	142	386
		НР - 80%; СП - 8%			631,79	0,42	177	--		29	
65	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1,12	2096,07	38,70	2348	43	1736	536	3114
		НР - 93%; СП - 8%			508,25	6,07	569	7		231	
66	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	1,12	1061,54	16,88	1189	19	895	257	1562
		НР - 93%; СП - 8%			245,44	1,65	275	2		116	
67	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников	сальник	2	2579,15	--	5158	--	1508	3577	9435
		НР - 98%; СП - 8%			1825,20	--	3650	--		699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				52706				
		Накладные расходы	Тенге				21189				
		Сметная прибыль	Тенге				5912				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				79807				
		РАЗДЕЛ 4.Система ОДК									
68	1311-0203-0110 РСНБ РК 2015	Система ОДК.Монтаж	шт.	1	20139,06	2660,67	20139	2661	4556	10435	33020
		НР - 75%; СП - 8%			12922,00	991,23	12922	991		2446	
69	СТПРАЙСЛИСТ	Терминал концевой для подключения переносного детектора КТ11	шт	1	7946,43	--	7946	--	7946	--	8582
		СП - 8%			--	--	--	--		636	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	СТПРАЙСЛИСТ	Детектор повреждений стационарный многоуровневый 220В "ДПС-2АМ" ПИККОН	шт	1	58928,57	--	58929	--	58929	--	63643
		СП - 8%			--	--	--	--		4714	
71	СТПРАЙСЛИСТ	Детектор повреждений переносной многоуровневый 9В "ДПП-А" ПИККОН	шт	1	24732,14	--	24732	--	24732	--	26711
		СП - 8%			--	--	--	--		1979	
72	СТПРАЙСЛИСТ	Комплект удлинения кабеля пятижильного КУК-5	шт	1	6294,64	--	6295	--	6295	--	6798
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
73	СТПРАЙСЛИСТ	Комплект удлинения кабеля трехжильного КУК-3	шт	1	3417,86	--	3418	--	3418	--	3691
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
74	СТПРАЙСЛИСТ	Ковер наземный КНЗ	шт	1	31250,00	--	31250	--	31250	--	33750
		СП - 8%			--	--	--	--		2500	
75	СТПРАЙСЛИСТ	Кабель 3х1,5 для соединения детектора с терминалом	м	7	271,43	--	1900	--	1900	--	2052
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
76	СТПРАЙСЛИСТ	Кабель 5х1,5 для соединения детектора с терминалом	м	7	411,61	--	2881	--	2881	--	3112
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				157490				
		Накладные расходы	Тенге				10435				
		Сметная прибыль	Тенге				13434				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				181359				
		РАЗДЕЛ 5.Конструкция крепления неподвижной опоры для труб диаметром 159мм(1шт)									
77	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	4939,60	1462,70	988	293	551	248	1335
		НР - 93%; СП - 8%			719,95	612,82	144	123		99	
78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15 на сульфатостойком цементе	м3	0,16	21845,15	1046,86	3495	167	3161	181	3970
		НР - 91%; СП - 8%			1043,55	199,97	167	32		294	
79	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Железобетонная опора из бетона В25,F100,W6.Устройство	м3	1	28849,09	1095,90	28849	1096	23230	4317	35819
		НР - 91%; СП - 8%			4522,70	220,79	4523	221		2653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,4	823,56	18,61	2800	63	1954	735	3818
		НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	783	8		283	
81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	201618,00	--	1936	--	1936	--	2090
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
82	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1344	189042,00	--	25407	--	25407	--	27440
		СП - 8%			--	--	--	--		2033	
83	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1152	16755,51	884,27	1930	102	33	1661	3879
		НР - 91%; СП - 8%			15580,24	267,92	1795	31		287	
84	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер №10.Монтаж	т стальных элементов	0,0275	65105,51	6018,15	1790	165	230	1683	3751
		НР - 118%; СП - 8%			50727,60	1136,09	1395	31		278	
85	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0275	271591,00	--	7469	--	7469	--	8066
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				74665				
		Накладные расходы	Тенге				8825				
		Сметная прибыль	Тенге				6679				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				90169				
		РАЗДЕЛ 6.Конструкция крепления неподвижной опоры для труб диаметром 325мм(3шт)									
86	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,54	4939,60	1462,70	2667	790	1488	669	3604
		НР - 93%; СП - 8%			719,95	612,82	389	331		267	
87	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15 на сульфатостойком цементе	м3	0,48	21845,15	1046,86	10486	502	9483	543	11911
		НР - 91%; СП - 8%			1043,55	199,97	501	96		882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Железобетонная опора из бетона В25,F100,W6.Устройство	м3	5,25	28849,09	1095,90	151458	5753	121961	22662	188049
		НР - 91%; СП - 8%			4522,70	220,79	23744	1159		13930	
89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,5	823,56	18,61	11118	251	7759	2918	15159
		НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	3108	30		1123	
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	201618,00	--	5807	--	5807	--	6271
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
91	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4752	189042,00	--	89833	--	89833	--	97019
		СП - 8%			--	--	--	--		7187	
92	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4032	16755,51	884,27	6756	357	117	5815	13576
		НР - 91%; СП - 8%			15580,24	267,92	6282	108		1006	
93	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер №10.Монтаж	т стальных элементов	0,0825	65105,51	6018,15	5371	496	690	5049	11254
		НР - 118%; СП - 8%			50727,60	1136,09	4185	94		834	
94	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0825	271591,00	--	22406	--	22406	--	24199
		СП - 8%			--	--	--	--		1793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				305901				
		Накладные расходы	Тенге				37657				
		Сметная прибыль	Тенге				27485				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				371043				
		РАЗДЕЛ 7.Надземный терминал для контроля состояния изоляции(2шт)									
95	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,12	3452,96	867,45	414	104	231	111	568
		НР - 93%; СП - 8%			660,66	337,07	79	40		42	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство на сульфатостойком цементе *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,06	16906,31 1043,55	1046,86 199,97	1014 63	63 12	888	68 87	1169
97	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Бетонный наземный терминал из бетона В15 на сульфатостойком цементе.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,4	25321,93 4522,70	1095,90 220,79	10129 1809	438 88	7882	1727 948	12804
98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00186	196387,00 --	-- --	365 --	-- --	365	-- 29	395
99	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	6572,95 712,08	70,10 24,57	32865 3560	351 123	28954	3610 2918	39392
100	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкций терминала.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,10244	87813,75 74630,40	5848,59 349,84	8996 7645	599 36	752	5300 1144	15439
101	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций терминала *СП - 8%*	т	0,10244	462860,00 --	-- --	47415 --	-- --	47415	-- 3793	51209
102	1134-0101-1508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций терминала *НР - 76%; СП - 8%*	т металлоконструкций	0,10244	36012,88 23251,02	2001,40 286,78	3689 2382	205 29	1102	1833 442	5963
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				104888				
		Накладные расходы	Тенге				12648				
		Сметная прибыль	Тенге				9403				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				126938				
		РАЗДЕЛ 8.Дренажный колодец=2шт									
103	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Дренажный колодец.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	4,5	28000,56 9790,17	6308,98 2413,35	126003 44056	28390 10860	53557	54367 14430	194799
104	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	5042,00 --	-- --	10084 --	-- --	10084	-- 807	10891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4601,00	--	18404	--	18404	--	19876
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
106	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	11894,00	--	95152	--	95152	--	102764
		СП - 8%			--	--	--	--		7612	
107	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15796,00	--	63184	--	63184	--	68239
		СП - 8%			--	--	--	--		5055	
108	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17235,00	--	34470	--	34470	--	37228
		СП - 8%			--	--	--	--		2758	
109	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Опорные подушки.Укладка	шт. сборных конструкций	8	419,69	241,69	3358	1934	287	1789	5558
		НР - 118%; СП - 8%			142,08	47,43	1137	379		412	
110	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	8	1509,00	--	12072	--	12072	--	13038
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
111	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18252,00	--	36504	--	36504	--	39424
		СП - 8%			--	--	--	--		2920	
112	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону с внутренней и наружней сторон колодцев	м2 поверхности	63,9	823,56	18,61	52626	1189	36725	13813	71754
		НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	14712	141		5315	
113	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Бетонное основание.Устройство	м3 подстилающего слоя	1,58	21316,99	7,20	33681	11	28772	4604	41348
		НР - 94%; СП - 8%			3100,02	--	4898	--		3063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1123-0901-0102 РСНБ РК 2015	Засыпка колодцев снаружи щебнем.Устройство	м3 фильтрующего основания	28	2585,36	74,45	72390	2085	61357	9571	88517
		НР - 99%; СП - 8%			319,56	25,70	8948	720		6557	
115	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Обмазка колодцев снаружи глиной.Устройство	м3 подстилающего слоя	3,56	11107,93	2561,26	39544	9118	8832	24912	69612
		НР - 94%; СП - 8%			6065,60	1378,75	21594	4908		5156	
116	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Заделка труб бетоном.Устройство	м3 заделки	0,72	117850,17	1072,61	84852	772	38805	38318	133024
		НР - 84%; СП - 8%			62882,56	474,29	45275	341		9854	
117	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку	м3 подстилающего слоя	0,8	5357,08	864,94	4286	692	1568	2153	6954
		НР - 94%; СП - 8%			2532,53	330,90	2026	265		515	
118	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка.Устройство	м3 подстилающего слоя	1,7	21316,99	7,20	36239	12	30957	4954	44488
		НР - 94%; СП - 8%			3100,02	--	5270	--		3295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				722847				
		Накладные расходы	Тенге				154481				
		Сметная прибыль	Тенге				70186				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				947514				
		РАЗДЕЛ 9.Тепловая камера размером 4200х3750мм=тип9(1шт)									
119	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	16	201,13	27,89	3218	446	1800	1060	4620
		НР - 94%; СП - 8%			60,75	9,71	972	155		342	
120	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,6	16906,31	1046,86	27050	1675	23705	1811	31170
		НР - 91%; СП - 8%			1043,55	199,97	1670	320		2309	
121	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В15	м3	1,3	23084,76	1277,81	30010	1661	24899	3436	36122
		НР - 91%; СП - 8%			2653,62	251,23	3450	327		2676	
122	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены тепловой камеры из стеновых камней на растворе М50.Кладка	м3 кладки	17,5	7677,11	2533,52	134349	44337	28753	64870	215156
		НР - 93%; СП - 8%			3500,52	485,32	61259	8493		15938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	1259	312,00	--	392808	--	392808	--	424233
		СП - 8%			--	--	--	--		31425	
124	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Щебень для дренажа.Укладка	м3 основания	0,025	4939,60	1462,70	123	37	68	31	167
		НР - 93%; СП - 8%			719,95	612,82	18	15		12	
125	1106-0601-0101 РСНБ РК 2015	Приямок из бетона В7,5.Устройство	м3	0,1	59343,44	7999,75	5934	800	2800	2263	8853
		НР - 91%; СП - 8%			23336,80	1534,72	2334	153		656	
126	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	22,56	697,13	79,80	15727	1800	9060	5164	22563
		НР - 94%; СП - 8%			215,74	27,77	4867	626		1671	
127	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	8	6602,09	1173,13	52817	9385	31021	17653	76107
		НР - 118%; СП - 8%			1551,42	318,57	12411	2549		5638	
128	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,6	59263,00	--	213347	--	213347	--	230415
		СП - 8%			--	--	--	--		17068	
129	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	2054,93	1243,73	6165	3731	93	3606	10553
		НР - 118%; СП - 8%			780,48	238,25	2341	715		782	
130	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,393	76069,00	--	29895	--	29895	--	32287
		СП - 8%			--	--	--	--		2392	
131	СТТЕХНИЧЕСКАЯ часть	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	3,993	270,00	--	1078	--	--	--	1164
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
132	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,30118	26490,75	9363,92	7978	2820	1081	3323	12206
		НР - 69%; СП - 8%			13536,00	2455,59	4077	740		904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	ЭЭлектродуговая сварка	т	0,30118	6200,32	836,55	1867	252	279	923	3013
		НР - 69%; СП - 8%			4437,04	2,21	1336	1		223	
134	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,23478	318265,00	--	74722	--	74722	--	80700
		СП - 8%			--	--	--	--		5978	
135	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0664	220004,00	--	14608	--	14608	--	15777
		СП - 8%			--	--	--	--		1169	
136	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,28	12039,18	6714,05	3371	1880	115	2346	6175
		НР - 118%; СП - 8%			4913,27	2188,23	1376	613		457	
137	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4601,00	--	18404	--	18404	--	19876
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
138	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5042,00	--	20168	--	20168	--	21781
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
139	СТТЕХНИЧЕСКАЯ часть	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,28	270,00	--	76	--	--	--	82
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
140	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19408,00	--	77632	--	--	--	83843
		СП - 8%			--	--	--	--		6211	
141	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестница МС-2.Монтаж	т конструкций	0,11568	63155,09	23522,79	7306	2721	1015	3018	11149
		НР - 69%; СП - 8%			30865,20	6941,63	3570	803		826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Стоимость лестницы МС-2	т	0,11568	225714,00	--	26111	--	26111	--	28199
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	
143	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	29,04	349,00	--	10135	--	10135	--	10946
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
144	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	22,56	557,53	96,54	12578	2178	6162	4343	18274
		НР - 92%; СП - 8%			187,84	21,40	4238	483		1354	
145	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Один слой рубероида на битумной мастике.Устройство	м2 изолируемой поверхности	22,56	322,46	11,64	7275	263	5509	1436	9407
		НР - 92%; СП - 8%			66,62	2,55	1503	58		697	
146	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52,5	823,56	18,61	43237	977	30173	11349	58953
		НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	12087	116		4367	
147	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	16,7	86,92	2,21	1452	37	777	443	2046
		НР - 69%; СП - 8%			38,20	0,22	638	4		152	
148	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,7	70,30	1,57	1174	26	787	251	1540
		НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	361	4		114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1240616				
		Накладные расходы	Тенге				127325				
		Сметная прибыль	Тенге				109435				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1477376				
		РАЗДЕЛ 10.Тепловая камера размером 4000х4800мм(1шт)									
149	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19,2	201,13	27,89	3862	536	2160	1272	5544
		НР - 94%; СП - 8%			60,75	9,71	1166	186		411	
150	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,92	16906,31	1046,86	32460	2010	28446	2173	37403
		НР - 91%; СП - 8%			1043,55	199,97	2004	384		2771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В7,5	м3	1	21419,15	1277,81	21419	1278	17487	2643	25988
		НР - 91%; СП - 8%			2653,62	251,23	2654	251		1925	
153	2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	1232	312,00	--	384384	--	384384	--	415135
		СП - 8%			--	--	--	--		30751	
154	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Щебень для дренажа.Укладка	м3 основания	0,025	4939,60	1462,70	123	37	68	31	167
		НР - 93%; СП - 8%			719,95	612,82	18	15		12	
155	1106-0601-0101 РСНБ РК 2015	Приямок из бетона В7,5.Устройство	м3	0,1	59343,44	7999,75	5934	800	2800	2263	8853
		НР - 91%; СП - 8%			23336,80	1534,72	2334	153		656	
156	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	26,8	697,13	79,80	18683	2139	10762	6134	26803
		НР - 94%; СП - 8%			215,74	27,77	5782	744		1985	
157	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	10	6602,09	1173,13	66021	11731	38776	22066	95134
		НР - 118%; СП - 8%			1551,42	318,57	15514	3186		7047	
158	1107-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	шт. сборных конструкций	1	9444,23	1647,65	9444	1648	5722	3003	13443
		НР - 118%; СП - 8%			2074,32	470,55	2074	471		996	
159	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,06	59263,00	--	181345	--	181345	--	195852
		СП - 8%			--	--	--	--		14508	
160	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	2054,93	1243,73	4110	2487	62	2404	7035
		НР - 118%; СП - 8%			780,48	238,25	1561	476		521	
161	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорных подушек	шт. сборных конструкций	8	419,69	241,69	3358	1934	287	1789	5558
		НР - 118%; СП - 8%			142,08	47,43	1137	379		412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,884	76069,00	--	67245	--	67245	--	72625
		СП - 8%			--	--	--	--		5380	
163	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	4	3962,00	--	15848	--	15848	--	17116
		СП - 8%			--	--	--	--		1268	
164	СТТЕХНИЧЕСКАЯ часть	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	3,06	270,00	--	826	--	--	--	892
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
165	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,30096	26490,75	9363,92	7973	2818	1081	3321	12197
		НР - 69%; СП - 8%			13536,00	2455,59	4074	739		903	
166	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	ЭЭлектродуговая сварка	т	0,30096	6200,32	836,55	1866	252	279	922	3011
		НР - 69%; СП - 8%			4437,04	2,21	1335	1		223	
167	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,25116	318265,00	--	79935	--	79935	--	86330
		СП - 8%			--	--	--	--		6395	
168	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0498	220004,00	--	10956	--	10956	--	11833
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
169	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,28	12039,18	6714,05	3371	1880	115	2346	6175
		НР - 118%; СП - 8%			4913,27	2188,23	1376	613		457	
170	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4601,00	--	18404	--	18404	--	19876
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5042,00	--	20168	--	20168	--	21781
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
172	СТТЕХНИЧЕСКАЯ часть	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,28	270,00	--	76	--	--	--	82
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
173	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19408,00	--	77632	--	--	--	83843
		СП - 8%			--	--	--	--		6211	
174	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестница МС-2.Монтаж	т конструкций	0,11568	63155,09	23522,79	7306	2721	1015	3018	11149
		НР - 69%; СП - 8%			30865,20	6941,63	3570	803		826	
175	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Стоимость лестницы МС-2	т	0,11568	225714,00	--	26111	--	26111	--	28199
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	
176	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	29,04	349,00	--	10135	--	10135	--	10946
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
177	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	26,8	557,53	96,54	14942	2587	7321	5159	21709
		НР - 92%; СП - 8%			187,84	21,40	5034	573		1608	
178	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Один слой рубероида на битумной мастике.Устройство	м2 изолируемой поверхности	26,8	322,46	11,64	8642	312	6544	1706	11175
		НР - 92%; СП - 8%			66,62	2,55	1786	68		828	
179	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	62,2	823,56	18,61	51225	1158	35747	13446	69845
		НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	14320	137		5174	
180	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	16,7	86,92	2,21	1452	37	777	443	2046
		НР - 69%; СП - 8%			38,20	0,22	638	4		152	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,7	70,30	1,57	1174	26	787	251	1540
		НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	361	4		114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1287708				
		Накладные расходы	Тенге				137776				
		Сметная прибыль	Тенге				114038				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1539523				
		Итого по локальной смете 6-1:	Тенге				15373952				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				15373952				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					138366				
		Итого					15512317				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,61 %					249748				
		Итого					15762065				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					315241				
		Итого					16077307				
		Итого с понижающим коэф-том К=0,840000086					13504937,5				
		НДС 12 %					1620592,50				
		Всего по смету с учетом НДС(12 %)					15125530				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик : ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Технический надзор ТОО "Транзитпром"

Инженер-технадзор _____ Халиков Н.Б.

Сметные расчеты проверил