Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"28" декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction", г.Астана, район Байконыр, ул.Пушкина зд.55/3 БИН/ИИН/ИНН/УНП 051140003277, тел: 87025800389

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Бирманова К.А.,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к торгово-развлекательному центру»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района Карагандинской области", Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, Абая 26.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

Руководитель Аскаров А.Е.,

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации

ТОО «ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау», лицензия № 18015010 от 03.08.2018 года в лице директора Бекбаева Е.К.,

ТОО «TOLAGAY», государственная лицензия № 18000031 от 04.01.2018 года, в лице директора Курманбаева А.Е.

Товарищество с ограниченной ответственностью " Райс KZ ", ГСЛ № 18000562, 15.01.2018года, в лице директора Копжасарова М.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО ««КАРЭНТ», Директор Ладыгин Ю.Н.Ю г.Караганда, ул.Ермекова 8/8, БИН 110240023711, приказ №04-11/22 от 28.07.2022 г..**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района Карагандинской области",**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Показатели до		Показатели после	
Категоря надежности элекроснабжения	класс	2		2	
Напряжение сети	кВ	10/0,4		10/0.4	
Трансформаторная подстванция типа КТПН - 2х630-10/0,4кВ	шт	1		1	
Трансформатор ТМГ – 630/10, 630кВА	шт	2		2	
Кабелями марки АСБл	км	1,203		1,203	
Ячейка наружной установки КМ1кф	шт	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к торгово-развлекательному центру» Карагандинская область, Абайский район

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ начало работ 07.07.2019 года;

окончание работ 07.09.2019 года;

при продолжительности строительства, 3 **месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 9; фактически, месяцев: 9;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: __; фактически, месяц: __;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к торгово-развлекательному центру» Карагандинская область, Абайский район** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Tuberia Construction" Бирманов К.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Форма 2в

Наименование стройки - «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к торгово-развлекательному центру», расположенному по адресу:Карагандинская область, Абайский р-н, г.Абай, ул. С.Сейфуллина. (электрические сети, сети связи)

Наименование объекта - «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к торгово-развлекательному центру», расположенному по адресу:Карагандинская область, Абайский р-н, г.Абай, ул. С.Сейфуллина. (электрические сети, сети связи)

Договор №

А К Т № 2

выполненных работ
за сентябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	132		825,45	413,72	108959	54611	5941	48406	169954
		НР - 72%, СП - 8%				366,72	142,60	48407	18823		12589	
2	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	1270,51		694,77	354,21	882712	450027	83244	365642	1348222
		НР - 72%, СП - 8%				275,04	124,67	349441	158394		99868	
3	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	1018		466,96	375,28	475365	382035	--	182529	710526
		НР - 72%, СП - 8%				91,68	157,35	93330	160182		52632	
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	670,51		533,34	441,66	357610	296137	--	133659	530570
		НР - 72%, СП - 8%				91,68	185,18	61472	124165		39301	
5	243-101-0305 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10**	км	0,8492		3352075,00	--	2846582	--	2846582	--	3074309
		СП - 8%				--	--	--	--		227727	
6	243-113-0921 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (мк)-1**	км	0,1632		3585716,00	--	585189	--	585189	--	632004
		СП - 8%				--	--	--	--		46815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	243-113-0923 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мк)-1 *СП - 8%*	км	0,1632	5176070,00 –	– –	844735 –	– –	844735	– 67579	912314
8	243-113-0924 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мк)-1 *СП - 8%*	км	0,2856	6895897,00 –	– –	1969468 –	– –	1969468	– 157557	2127025
9	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	4	37755,49 9168,00	28531,62 9756,18	151022 36672	114127 39025	223	54502 16442	221966
10	243-903-1502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб *СП - 8%*	шт.	4	13830,00 –	– –	55320 –	– –	55320	– 4426	59746
11	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	12	52566,09 12224,00	40286,22 13775,58	630793 146688	483435 165307	670	224636 68434	923864
12	243-903-1503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-150/240-СЛ-нб *СП - 8%*	шт.	12	17968,00 –	– –	215616 –	– –	215616	– 17249	232865
13	1308-0201-2509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	2	61198,66 13752,00	47390,79 16225,47	122397 27504	94782 32451	111	43168 13245	178810
14	243-903-1105 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-1-500/630-М *СП - 8%*	шт.	2	43707,00 –	– –	87414 –	– –	87414	– 6993	94407
15	1308-0201-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	3	11706,65 10696,00	177,02 74,22	35120 32088	531 223	2501	23264 4671	63054
16	243-903-1002 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-10НН-1-50/120-А-М *СП - 8%*	шт.	3	12269,00 –	– –	36807 –	– –	36807	– 2945	39752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,132	169946,24	–	22433	–	383	16758	42327
		НР - 76%, СП - 8%			167048,00	–	22050	–		3135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	241-204-0106 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011	м	132	2399,00	–	316668	–	316668	–	342001
		СП - 8%			–	–	–	–		25333	
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы									
19	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	48,453286	1556,00	–	75393	–	75393	–	81424
		СП - 8%			–	–	–	–		6031	
20	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,584	66054,50	–	236739	–	236739	–	255678
		СП - 8%			–	–	–	–		18939	
21	1101-0101-0432 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	172,5038	541,99	541,99	93495	93495	–	13116	115140
		НР - 72%, СП - 8%			–	105,60	–	18216		8529	
22	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,2462	3675,36	–	19282	–	–	13883	35818
		НР - 72%, СП - 8%			3675,36	–	19282	–		2653	
23	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	160,86	42,91	42,91	6903	6902	–	1993	9608
		НР - 72%, СП - 8%			–	17,21	–	2768		712	
24	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	160,86	211,92	96,34	34089	15497	–	18917	57246
		НР - 72%, СП - 8%			115,58	47,75	18592	7681		4240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				465901	115894	7363004	1140473	12258630
							37874	28665	–	908045	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				465901				
	Всего заработная плата		тенге					66539			
	Местные материалы		тенге				312132				
		Накладные расходы	тенге				47909				
		Сметная прибыль	тенге				41104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				554914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	тенге					66539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				554914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	тенге					66539			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								12258629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				855526				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1991579			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					727235			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7363005		
		- Накладные расходы	тенге							1140473	
		- Сметная прибыль	тенге							908045	

Временные здания и сооружения, 1%	122 586
ИТОГО	12 381 215
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,64%	326 864
Итого	12 708 079
Непредвиденные работы и затраты 2%	254 162
Итого сметная стоимость	12 962 241
в том числе на 2021 год - 100 %	12 962 241
Скидка	648 112
Итого со скидкой	12 314 129
НДС 12%	1 477 695
ИТОГО ПО АКТУ	13 791 824

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"

Директор
Сыпрманов К.А.

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС.KZ"

Директор
Копжасаров М.Г.