Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ"Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Наименование стройки: Выполнение СМР по строительству объекта " Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г.Костанай.Сети уличного освещения".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2018 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				312	09.10.2018 г.				

доп.согл.№1 от 20.12.2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 2							
			строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение СМР по строительству объекта "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г.Костанай.Сети уличного освещения",	29 500 000,61	26 339 286,26							3 160 714,35	29 500 000,61

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Заместитель руководителя _____ **Анненко В.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БИ-М-72"

Директор _____ **Умьянов А.М.**

Заказчик: ГУ"Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Наименование стройки - Выполнение СМР по строительству объекта"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г. Костанай. Сети уличного освещения".

Наименование объекта - Вынос проекта в натуру

Акт

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Локальная смета №1-1

Вынос проекта в натуру

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Сборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2017 т.1601-0103-04 п.1,к-0,5 п.20 общ.указ.	Выбор трассы	км	5,9		12373,50	--	73004	--	--	--	73004
						--	--	--	--		--	
2	Общ.указ. т.3, п.1	Расходы по внутреннему транспорту 5км - 8,75 %	тенге	73004		0,09	--	6388	--	--	--	6388
						--	--	--	--		--	
3	Общ.указ. т.4, п.2	Расходы по внешнему транспорту 25-100км - 19,6 %	тенге	73004		0,20	--	14309	--	--	--	14309
						--	--	--	--		--	
4	Общ.указ., п.13	Расходы по ОРГЛИК 6 %	тенге	79391,85		0,06	--	4764	--	--	--	4764
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									98464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					98464				

Итого по акту	98464
Итого по акту в текущих ценах на 2018 год	98464,00
НДС 12 %	11815,68
Всего по акту с учетом НДС(12 %)	110279,68

Сдал: Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Директор Умьянов А. М.

Принял: Технический надзор

Туленов Ж. Ж.

Заказчик: ГУ"Управление строительства,архитектурыи градостроительства акимата Костанайской области"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Наименование стройки - Выполнение СМР по строительству объекта"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г. Костанай. Сети уличного освещения".

Наименование объекта - Сети уличного освещения

Акт

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Локальная смета №2-1

Сети уличного освещения

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Монтаж уличного освещения										
5	2406-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (кронштейн)	т		0,086433	491548,00	--	42486	--	42486	--	45885
		СП - 8%				--	--	--	--		3399	
6	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		414	2123,00	--	878922	--	878922	--	949236
		СП - 8%				--	--	--	--		70314	
7	СТПРАЙС стр.3	Корпус предохранителя SV29.25	шт		207	9043,39	--	1871982	--	1871982	--	2021741
		СП - 8%				--	--	--	--		149759	
8	СТПРАЙС стр.3	Плавкая вставка SVV10.25	шт		207	1475,36	--	305399	--	305399	--	329831
		СП - 8%				--	--	--	--		24432	
10	2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км		1,54224	266595,00	--	411153	--	411153	--	444046
		СП - 8%				--	--	--	--		32892	
11	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.		414	41,00	--	16974	--	16974	--	18332
		СП - 8%				--	--	--	--		1358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									3809071
		РАЗДЕЛ 3. Опоры освещения										
		Опора промежуточная П10-4/0,38-3- 273 шт.										
12	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		158	6419,75	2798,57	1014321	442174	110424	530607	1668522
		НР - 80%; СП - 8%				2922,30	1275,54	461723	201535		123594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	158	44260,00	--	6993080	--	6993080	--	7552526
		СП - 8%			--	--	--	--		559446	
14	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	414	178,00	--	73692	--	73692	--	79587
		СП - 8%			--	--	--	--		5895	
15	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	785,2	420,00	--	329784	--	329784	--	356167
		СП - 8%			--	--	--	--		26383	
16	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	207	1967,00	--	407169	--	407169	--	439743
		СП - 8%			--	--	--	--		32574	
17	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	207	3861,00	--	799227	--	799227	--	863165
		СП - 8%			--	--	--	--		63938	
18	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	207	2123,00	--	439461	--	439461	--	474618
		СП - 8%			--	--	--	--		35157	
19	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	414	2123,00	--	878922	--	878922	--	949236
		СП - 8%			--	--	--	--		70314	
20	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	207	3089,00	--	639423	--	639423	--	690577
		СП - 8%			--	--	--	--		51154	
21	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,154	30635,90	12825,59	4718	1975	194	2640	7946
22	2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,16093	302658,00	--	48707	--	48707	--	52603
		СП - 8%			--	--	--	--		3897	
		Опора угловая промежуточная УП10/0,38-3 - 29 шт.									
23	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	29	12878,18	6468,40	373467	187584	20267	200924	620342
		НР - 80%; СП - 8%			5710,90	2949,60	165616	85538		45951	
24	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	58	44260,00	--	2567080	--	2567080	--	2772446
		СП - 8%			--	--	--	--		205366	
25	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	58	2127,94	1209,75	123421	70166	--	63352	201714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			918,19	447,15	53255	25935		14942	
26	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,61	39442,00	--	102944	--	102944	--	111179
		СП - 8%			--	--	--	--		8235	
27	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	1967,00	--	57043	--	57043	--	61606
		СП - 8%			--	--	--	--		4563	
28	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	58	1371,00	--	79518	--	79518	--	85879
		СП - 8%			--	--	--	--		6361	
29	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	2123,00	--	61567	--	61567	--	66492
		СП - 8%			--	--	--	--		4925	
30	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	3089,00	--	89581	--	89581	--	96747
		СП - 8%			--	--	--	--		7166	
31	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,015	30635,90	12825,59	460	192	20	257	774
		НР - 80%; СП - 8%			16550,80	4875,12	248	73		57	
32	2306-1201-0907 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,015675	1005338,00	--	15759	--	15759	--	17019
		СП - 8%			--	--	--	--		1261	
33	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	58	41,00	--	2378	--	2378	--	2568
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
		Опора концевая А10/0,38-3 - 11 шт.									
34	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	11	12878,18	6468,40	141660	71152	7688	76212	235302
		НР - 80%; СП - 8%			5710,90	2949,60	62820	32446		17430	
35	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	22	44260,00	--	973720	--	973720	--	1051618
		СП - 8%			--	--	--	--		77898	
36	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	22	2127,94	1209,75	46815	26615	--	24030	76512
		НР - 80%; СП - 8%			918,19	447,15	20200	9837		5668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,99	39442,00	--	39048	--	39048	--	42171
		СП - 8%			--	--	--	--		3124	
38	СТПРАЙС стр.4	Траверса ТМ-78	шт	11	3116,46	--	34281	--	34281	--	37024
		СП - 8%			--	--	--	--		2742	
39	СТПРАЙС стр.4	Траверса ТМ-78а	шт	11	3116,46	--	34281	--	34281	--	37024
		СП - 8%			--	--	--	--		2742	
40	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0063228	649500,00	--	4107	--	4107	--	4435
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
41	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008272	722863,00	--	598	--	598	--	646
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
42	2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	10137,00	--	223014	--	223014	--	240855
		СП - 8%			--	--	--	--		17841	
43	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2123,00	--	23353	--	23353	--	25221
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
44	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2123,00	--	23353	--	23353	--	25221
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								18947485
				РАЗДЕЛ 4. Заземление опор							
45	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	166,4	64,00	--	10650	--	10650	--	11502
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
46	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	128	14,00	--	1792	--	1792	--	1935
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
47	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	67	1931,00	--	129377	--	129377	--	139727
		СП - 8%			--	--	--	--		10350	
48	2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	67	593,00	--	39731	--	39731	--	42909
		СП - 8%			--	--	--	--		3178	
49	2404-0207-0723 РСНБ РК 2015	Ремешки для кабеля CSB ГОСТ Р 51177-98 (KR 1)	100 шт.	2,01	3863,00	--	7765	--	7765	--	8386
		СП - 8%			--	--	--	--		621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	67	628,00	--	42076	--	42076	--	45442
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
51	2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	67	1501,00	--	100567	--	100567	--	108612
		СП - 8%			--	--	--	--		8045	
52	2404-0207-4019 РСНБ РК 2015	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	67	725,00	--	48575	--	48575	--	52461
		СП - 8%			--	--	--	--		3886	
53	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	134	3255,70	1268,48	436263	169976	209786	82867	560660
		НР - 80%; СП - 8%			421,65	351,36	56501	47082		41530	
54	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	335	241,46	27,96	80888	9367	41966	25998	115437
		НР - 80%; СП - 8%			88,22	8,78	29555	2943		8551	
55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	46,9	1367,52	--	64137	--	--	46178	119140
		НР - 72%; СП - 8%			1367,52	--	64137	--		8825	
56	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,9	713,45	--	33461	--	--	24092	62157
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	33461	--		4604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1268368

Итого по акту	24024927
Временные здания и сооружения 2,4%	576598
Итого	24601525
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,2 %	787249
Итого	25388774
Итого по акту в текущих ценах на 2018 год	26240822,26
НДС 12 %	3148898,67
Всего по акту с учетом НДС(12 %)	29389720,93

Сдал: Подрядчик ТОО "Би-М-72"
Директор Умьянов А. М.

Принял: Технический надзор
_____ Туленов Ж. Ж.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «QazEngineeringCompany» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ"Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Наименование стройки: Выполнение СМР по строительству объекта " Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г.Костанай.Сети уличного освещения".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		312	09.10.2018 г.				

доп.согл.№1 от 20.12.2018 г;№3 от 27.02.2019г;№4 от 27.03.2019 Г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение СМР по строительству объекта "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г.Костанай.Сети уличного освещения",	595 221,00	531 447,32							63 773,68	595 221,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Заместитель руководителя _____ Бейсимбаев С.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БИ-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Заказчик: ГУ"Управление строительства,архитектурыи градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Форма 2В

Наименование стройки - Выполнение СМР по строительству объекта"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г. Костанай. Сети уличного освещения".

Наименование объекта - Сети уличного освещения

Акт

приемки выполненных работ за апрель месяц 2019 года

Локальная смета №2-1

Сети уличного освещения

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Опоры освещения										
		Опора промежуточная П10-4/0,38-3- 273 шт.										
12	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	41		6419,75	2798,57	263210	114741	28654	137689	432971
		НР - 80%; СП - 8%				2922,30	1275,54	119814	52297		32072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									432971
		РАЗДЕЛ 5. Подвеска проводов										
57	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,7100104		30635,90	12825,59	21752	9106	894	12170	36636
		НР - 80%; СП - 8%				16550,80	4875,12	11751	3461		2714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									36636

Итого по акту	469606
Временные здания и сооружения 2,4%	11271
Итого	480877
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,2 %	15388
Итого	496265
Непредвиденные работы и затраты -2%	9925
Итого по акту в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961	531447,32
НДС 12 %	63773,68
Всего по акту с учетом НДС(12 %)	595221,0

Сдал Подрядчик ТОО "Би-М-72"

Принял: Технический надзор

Директор _____ Умьянов А.М.

Директор ТОО QazEngineeringCompany _____ Тулепов Ж.Ж.

Исполн. директор ТОО "Сервис технологии" Жалминдин

Расценки верны: Ин. Инженер

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ"Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Наименование стройки: Выполнение СМР по строительству объекта " Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г.Костанай.Сети уличного освещения".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		312	09.10.2018 г.				

доп.согл.№1 от 20.12.2018 г;№3 от 27.02.2019г;№4 от 27.03.2019 Г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 2							
			строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение СМР по строительству объекта "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г.Костанай.Сети уличного освещения",	14 135 522,39	12 035 381,55							1 444 245,79	13 479 627,34

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Заместитель руководителя _____ **Бейсимбаев С.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БИ-М-72"

Директор _____ **Умьянов А.М.**

Заказчик: ГУ"Управление строительства,архитектуры градостроительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Форма 2В

Наименование стройки Выполнение СМР по строительству объекта"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г. Костанай. Сети уличного освещения".
Наименование объекта Сети уличного освещения

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года
Локальная смета №2-1
Сети уличного освещения

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Шкаф управления наружным освещением										
2	Прайс стр.1	Шкаф управления наружным освещением ШУНО 50А	компл	4		903571,43	--	3614286	--		--	3614286
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	--	--	3614286	--	
		Стоимость оборудования	Тенге					3614286				3614286
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3614286				
		РАЗДЕЛ 2. Монтаж уличного освещения										
3	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	207		4332,12	2358,95	896748	488303	3609	471150	1477331
						1955,73	889,38	404836	184102		109432	
4	СТПРАЙС стр.2	Светильник со светодиодной лампой СКУ-80 световой поток 7200 лм 6500К *СП - 8%*	шт	189		36883,93	--	6971063	--	6971063	--	7528748
						--	--	--	--		557685	
5	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (кронштейн) *СП - 8%*	т	1,1510937		491548,00	--	565818	--	565818	--	611083
						--	--	--	--		45265	
9	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1512		717,88	329,31	1085442	497909	388312	251547	1443947
						131,76	99,31	199221	150149		106959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9519071				11061109
		Накладные расходы	Тенге					722697				
		Сметная прибыль	Тенге					819341				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11061109				
		РАЗДЕЛ 5. Подвеска проводов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,1899896	30635,90	12825,59	159000	66565	6537	88960	267797
		НР - 80%; СП - 8%			16550,80	4875,12	85898	25302		19837	
58	2306-1201-0435 РСНБ РК 2015 прим.	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 4х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 (5х25)	км	2,4035	964942,00	--	2319238	--	2319238	--	2504777
		СП - 8%			--	--	--	--		185539	
59	2306-1201-0410 РСНБ РК 2015 прим.	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 (3х25)	км	3,762	792003,00	--	2979515	--	2979515	--	3217877
		СП - 8%			--	--	--	--		238361	
60	СТПРАЙС стр.5	Комплект для подключения переносных заземлений ST208	шт	25	17315,41	--	432885	--	432885	--	467516
		СП - 8%			--	--	--	--		34631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5890638				6457967
		Накладные расходы	Тенге				88960				
		Сметная прибыль	Тенге				478368				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6457966				
		Итого по акту	Тенге				21133361				
		Оборудование					3614286				
		Временные здания и сооружения 2,4%					420458				
		Итого					21553818				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,2 %					574065				
		Итого					22127883				
		Непредвиденные работы и затраты -2%					370272				
		Итого					22498155				
		Итого по акту в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961					23620725,56				
		НДС 12 %					2834487,07				
		Всего по акту с учетом НДС(12 %)					26455212,63				
		Тендерная скидка (-12975585,29)					-12975585,29				
		Итого:					13479627,34				

Сдал : Подрядчик ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Принял: Технический надзор

Директор ТОО QazEngineeringCompany _____ Тулепов Ж.Ж.

Авторский надзор :

Исполнительный директор ТОО «Спецтехмонтаж СВ» _____ Жалминдинов К.К.

Расчеты верны:

Утвержден
приказом Председателя Агенств
Республики Казахстан по делам строительств
и жилищно-коммунального хозяйств
от "02" мая 2012г. № 17

Заказчик: ГУ"Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Наименование стройки: Выполнение СМР по строительству объекта " Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г.Костанай.Сети уличного освещения".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		312	09.10.2018 г.				

доп.согл.№1 от 20.12.2018 г;№3 от 27.02.2019г;№4 от 27.03.2019 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение СМР по строительству объекта "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г.Костанай.Сети уличного освещения",	14 135 522,39	54 173,26							6 500,79	60 674,05

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Заместитель руководителя _____ Бейсимбаев С.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БИ-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Заказчик: ГУ"Управление строительства,архитектурыи градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

Форма 2В

Наименование стройки Выполнение СМР по строительству объекта"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г. Костанай. Сети уличного освещения".

Наименование объекта Сети уличного освещения

Акт №2

приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Локальная смета №2-1

Сети уличного освещения

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Шкаф управления наружным освещением										
1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	4		18726,09	2542,60	74904	10170	51042	12086	93949
		НР - 72%; СП - 8%				3423,00	773,43	13692	3094		6959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					74904			12086	93949
		Накладные расходы	Тенге					12086				
		Сметная прибыль	Тенге					6959				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					93949				
		Итого по акту	Тенге					93949				
		Временные здания и сооружения 2,4%						2255				
		Итого						96204				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,2 %						3079				
		Итого						99282				
		Непредвиденные работы и затраты -2%						1986				
		Итого по акту в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961						106320,82				
		Итого с понижающим коэф-том						54173,26				
		НДС 12 %						6500,79				
		Всего по акту с учетом НДС(12 %)						60674,05				

Сдал : Подрядчик ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Принял: Технический надзор

Директор ТОО QazEngineeringCompany _____ Тулеков Ж.Ж.

Авторский надзор :

Исполнительный директор ТОО «Спецтехмонтаж СВ» _____ Жалминдин К.К.

Расценки верны: