Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Форма

Декларация о соответствии

«23» 11 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KAZ Intel Group», Жамбылская область, г.Тараз, ул. Е.Ниеткалиева, дом №112.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ералыұлы Нұрлана
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство системы водоснабжения села Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области».
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района », в лице Руководителя Асанжанова К.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Асар Строй KZ» - ГСЛ № 17004065 от 07.03.2017г. ТОО «СК РеалСтрой – МКЛ № 0001268 от 30.05.2016 г.
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО « Компания "Арыстан-сервис"» №49-2013
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района » №102 от 23.06.2017г.
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность систем водоснабжения	м3/сут	2124,11	2124,11	2124,11	2124,11

Протяжённость сетей	км.	115,279	115,279	160,658	160,658

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Источник водоснабжения - подземные воды. Скважины (одна – рабочая, вторая - резервная) с насосной станцией I подъема, два резервуара чистой воды емкостью 1200 м3, с фильтрами-поглотителями, насосная станция II подъема, бактерицидные установки УОВ - 150 (установка предусмотрена в здании насосной станции II подъема), водопроводные сети. Принят объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод низкого давления. Расчетные данные о водопотребителях приняты согласно справке, выданной КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района» за №1-7/569 от 14.10.2016 года. В расчет включены расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения, водопой скота, собственные нужды водопроводных сооружений. Нормы водопотребления и коэффициенты суточной неравномерности приняты по СНиП РК 4.01.02-2009* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Среднесуточная норма водопотребления на одного человека принята 100 л/сут. Полив не учтен. Свободный напор принят 10 м. Противопожарный расход объединен с хозяйственно-питьевым. Расчетное количество пожаров – один. Расход воды на пожарные нужды принят 20 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Максимальный срок восстановления пожарного запаса воды – не более 72 часов. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на разводящей сети. Расчетное количество население составляет - 10390 чел., количество дворов – 2062 шт. абсолютная отметка устья скважины – 697,28 м; глубина скважины - 190,0 м.дебит скважины – 25,3 дм³/с при понижении на 16,9 м. понижение уровня после откачки – 2,8 м; статический уровень – 6,4 м; динамический уровень – 23,3 м; Цементация затрубного пространства выполнена от башмака до устья скважины. Фильтровая колонна диаметром 168 мм, длина фильтра – 22,0 м с установкой на глубине 52 – 61 м. Конструкция фильтра – перфорированная труба с отверстиями 3 мм, скважность фильтра 20%. Скважина оборудована погружным насосом ЭЦВ10-120-60 производительностью 120,0 м3/час, мощностью электродвигателя 32,0 кВт. Высота подъема - 50 м. Обсадные трубы в скважине - Ǿ 168…273 мм. Насосная станция I подъема размер в плане 3,0х4,2х2,7(Н) м, Резервуары чистой воды-заглубленное емкостное сооружение, размеры в плане 18,08х18,0 м и высота до низа балки перекрытия 4,2 м. Здание насосной станции II подъёма,- кирпичное, одноэтажное, прямоугольное в плане, с подвалом. Размер здания в осях 6,0х12,0 м. Высота до низа ригеля 3,9 м. Размер подвала в плане 6,0х12,3, глубина - 2,4 м. Подвал насосной станции II-го подъёма выполняется из монолитного ж/бетона, Наружные стены утеплены минераловатными плитами. Наружная отделка: стены – штукатурка известково-цементными составами с последующим окрашиванием акриловой фасадной краской; цоколь – отделка фасадной клинкерной плиткой на высоту 600 мм Внутренняя отделка: потолок – затирка, окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) по огрунтованной поверхности; стены – штукатурка цементно-известковым раствором М100, окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) по огрунтованной поверхности, облицовка панелей из глазурованной плитки на высоту 1,5 м; полы – керамическая плитка по ГОСТ 6787-2001 и цементно-песчаный с финишным покрытием уретано-алкидной обеспыливающей краской. Дверь – металлическая противопожарная, с пределом огнестойкости 1,5 часа, заполнение – базальтовое супертонкое полотно и по ГОСТ6629-88. Окна – индивидуальные из ПВХ профилей. Кровля – рулонная, невентилируемая, из трех слоев наплавляемого битумно-полимерного материала по слою битумного праймера по стяжке из цементно-песчаного раствора марки М150 толщиной от 20 до 50 мм по уклону, полиэтиленовая пленка, утеплитель из минераловатных плит, один слой пароизоляции из битумно-полимерного материала, Здание контроль-пропускного пункта одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с общими размерами в осях – 4,40х3,0 м. Высота помещений – 3,0 м. фундаменты – ленточные, монолитные, железобетонные, отметка заложения фундаментов – (минус) 1,20 м, толщина фундаментных стен – 400 мм; под подошвой фундаментов выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм, материал фундаментов – бетон класса В7,5 на шлакопортландцементе, марок по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F50; стены – из керамического кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50, толщина стен –

380 мм (без учета штукатурного слоя);перемычки – монолитные железобетонные из бетона класса В25. перекрытие – сборные железобетонные плиты по серии 1.141.1-28 с.. Горизонтальная гидроизоляция предусмотрена из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм. Водовод от бактерицидных установок до сети проложен в две нитки из стальных труб 273х5,0 с изоляцией «весьма усиленная». Общая протяженность водопроводной сети составляет - 0,287 км. Глубина прокладки – 1,90…2,03 м. Общая протяженность поселковой водопроводной сети составляет - 160,658 км, из них магистральных сетей – 63,523 км, сервисных линий - 97,135 км. Водопроводная сеть проложена по всем улицам, и предусмотрена кольцевой. Тупиковые участки длиной более 200 м проложены двумя линиями. Магистральная кольцевая водопроводная сеть - из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 – «питьевая» диаметрами 110х4,2…250х11,9 мм. Подводки к домам (сервисные линии) - из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11«питьевая» диаметром 25х2,3 мм и стальные электросварные диаметрами 25х2,0…57х3,0 мм в изоляции типа «весьма усиленная». В смотровых колодцах установлены чугунные задвижки диаметрами 50…100 мм и вентили диаметрами 20…50 мм. На водопроводной сети установлены пожарные гидранты на расстоянии не более 200 м между ними. Смотровые колодцы на магистральной сети - диаметром 1000...2000 мм, мокрые (сбросные) колодцы диаметром 1000 мм, рабочей высотой 1,8 м из сборных железобетонных элементов

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___июнь 2018г___;
месяц, год

окончание работ ___ноябрь 2020г___;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяца: 24 ;

фактически, месяцев: 19 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Нач. Меркенского РЭС Е. Елибаев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство системы водоснабжения села Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при

строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KAZ Intel Group»,

Директор Ералыұлы Нұрлан 2020г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.