Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

" 24 " октября 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО "Алихан ОйлЗ", Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, Маметовой, 64.

наименование организации, юридический адрес

в лице Кожаева Зулкожа Изымовича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управление образования Актюбинской области" руководитель Абдыков А.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительное – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Орхан Иншаат»_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "ARDAK Building" РП

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Руководителем ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управление образования Актюбинской области" Абдыков А.Б. Приказом № 2-410 от 28.12.2019 г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	2930,9	
Число этажей	этаж	3	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	12397	
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. Внутренняя отделка.

-штукатурка стен -4572 м.кв;

-штукатурка потолка - 3275м.кв

- облицовка стен керамической плиткой – 140м.кв;

- установка перегородок из ПВХ профиля- 45 м.кв;

2. Ремонт полового покрытия.

- Стяжка бетонная толщиной 50 мм - 3275 м.кв;

- наливные полы-1757,9 м.кв;

- покрытие полового покрытия линолеумом- 1917,4м.кв;

- покрытие пола керамической плиткой -1079м.кв;

- резиновое покрытие толщ 10 мм(спортзал)-148.75 м.кв;

3. Ремонт оконных и дверных блоков:

- установка оконных блоков с подоконными досками и отливами-640,8м.кв;

- установка металлической двери -13,186 м.кв;

- установка внутренних дверных блоков- 131,86 м.кв;

4. Наружная отделка:

- отделка фасада декоративной штукатуркой Real travertine-1460 м.кв;

- штукатурка цоколя с последующей окраской перхлорвиниловой-290 м.кв.

5. Сантехнические работы:

- установка унитаза -6 шт;
-установка раковин-9 шт
- смена канализационных труб Д 100 мм-102,5 м;
- прочистка радиаторов- 164 прибора;
- монтаж стальных труб Д 25 мм-150 м;
- установка чугунных радиаторов – 44,1 квт;
-прокладка труб полимерных Д 32 м SDR 6-32х5,4 мм-190 м;
- монтаж труб полипропиленовые SDR 6-25х4,2 мм- 930 м;

6. Электроснабжение:

- установка щитков распределительных ЩРВ 9з-1 тип ИЭК с автоматами- 5 шт;
- установка щитков групповых ЩРВ-12з типа ИЭК с автоматами и выключателями- 7 шт;
- щитки групповые ШР-3 с автоматам и выключателем- 1 шт;

7. Осветительное оборудование:

-установка светильников с лампами- 66 шт;
- установка светильников люминесцентных- 172 шт;
-лампы люминесцентные-348 шт
- установка розеток и выключателей- 80 шт;

8. Кабельные изделия:

- прокладка кабеля мрки ВВГ 2х1,5 мм- 185,64 м;
- прокладка кабеля мрки ВВГ 3х1,5 мм- 3090,0 м;
- прокладка кабеля мрки ВВГ 3х2,5 мм- 1765 м;

9. Благоустройство:

-укладка тротуарной плитки – 468 м.кв;
-монтаж бордюр – 85 м;
- монтаж ограждения длиной 790 м из металлоконструкции обшивкой квадратной трубой 2х2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожара безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 23 апрель 2021 года;

месяц, год

окончание работ 23 октября 2021 года
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:6;
фактически, месяц: 6;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
не предусмотрены проектом _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения проектом **не предусмотрено проектом**_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик **ТОО "Алихан ОйлЗ"** считает объект **Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16.**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Кожаев Зулхуза Изымович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)