ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

«СЫРДАРИЯ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 57
«26» 09 2019 ж.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2019 жылғы "25" қыркүйек

Тапсырыс беруші **«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, басқарма басшысыУсаин Медет индекс 120001, Қызылорда қаласы С.Бейбарыс №1**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін – ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация: **«20» қыркүйек 2019 жылы «Транс Азия Констракшн» ЖШС, 120016, Қызылорда қаласы, Е.Көшербаев көшесі №94, Бас директоры - Атаниязов Сүлейман Кошниязович** атынан **бас директордың бірінші орынбасары Алмуратов Нурахмед Мырзаалиевич**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды:**« 20 » қыркүйек 2019 жылы «СК Энерго ОІІ» ЖШС-і, Қайыров Сұлтан Нұрланұлы - директор, № KZ02VJE00024799 аттестат, 07.04.2017 ж. берілген, № KZ11VJE00025025 аттестат,14.04.2017 ж. берілген, № KZ29VJE00024798 аттестат, 07.04.2017 ж. берілген**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **«20» қыркүйек 2019 жылы «КАТЭК» ЖШС-і бас директоры Нупов Құндыз Шамахович** атынан **Нұрмаханов Дәулетбай Көбегенұлы – авторлық қадағалау маманы** негізінде

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға

ұсынған **Қызылорда облысы, Сырдария ауданы Тереңөзек кенті** мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Тереңұзақ кентінде АГТС бар «Бейнеу-Шымкент» магистралды газ құбырынан газ құбыры-бұру салу»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) **Қызылорда облысы Сырдария ауданының әкімдігі**

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (кайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы **2015 жылғы «26» қазан №345 Сырдария ауданының әкімдігінің** шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

Қызылорда облысының әкімдігі. «Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 22.05. 2018 жылғы №KZ88REA00094636

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

Объекті «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 28.07.2016 жыл №117-НҚ бұйрығымен бекітілген

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«КАТЭК» ЖШС-і, № 6/ЖСҚ 2016 жобалаушы

ұйымның атауы, жобаның нөмірі , жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы: **мамыр, 2018 жыл;**

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы: **қыркүйек, 2019 жыл;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: **10 ай**

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша: **10 ай;**

нақты: **15 ай;**

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
«Бейнеу-Шымкент» магистралды газ құбырынан бұрма-газ құбыры, қысымдылығы- 9,81 МПа	шақырым	43,377	43,377	43,377	43,377
Тазартқыш жабдықтарын жіберу торабы құрамында; -Жіберу камерасы -ПМЖ-16,6 прожектор бағанасымен бірлескен жайтарткыш -Желілік телемеханика блок-боксы (ЖТМЖ) -Биотуалет -Күн энергиясын пайдалану қондырғысы	жинақ	1	1	1	1
АГТС қорғау краны ОК-1	Жинақ	1	1	1	1
Автоматтандырылған газ тарату станциясы «Голубая пламя» (60 мың м3/сағ) құрамында: -Редукциялау торабы -Ажыратып-қосу торабы -Газды тазалау торабы -Газды жылыту торабы -Жылу тасымалдағышты дайындайтын блок -Операторлық блок -Ультрадыбысты газ шығынын анықтайтын құрал орналастырылған коммерциялық газ есептеуіш торабы.	Жинақ	1	1	1	1

, №2 Азайтқыш ндырғысы орналасқан газ септеуіш торабы -№1, №2 Газды одоризациялайтын автоматтандырылған блок -Одорант сақтайтын ыдыс V=1,5м3 -Конденсат жинайтын ыдыс V=1,5м3 -Жылу тасымалдағыш ыдысы V=1,5м3 -прожектор бағанасымен бірлескен жайтарткыш -КТПН-10/0,4 кВ 63 кВА трансформаторлық қосалқы станция					
Тазартқыш жабдықтарын қабылдау торабы құрамында; -қабылдау камерасы -ПМЖ-16,6 прожектор бағанасымен бірлескен жайтарткыш	жинак	1	1	1	1

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
3-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (электр беру желілері)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы
1	2	3	4
1	Төмен кернеудегі әуе ӘБЖ...	шақырым (бұдан әрі – шк)	0,25
2	10 кВ жоғары кернеудегі әуе ӘБЖ...	шк	2,604
3	Төмен кернеудегі кабельді ӘБЖ...	шк	0,35
4	Жоғары кернеудегі кабельді ӘБЖ...	шк	-
5	Тіректер ауданы	м 2	-
6	Тіректер:		
	1) металл	дана	-
	2) ағаш тіреуі бар ағаш	дана	-
	3) темірбетон тіреуі бар ағаш	дана	-
	4) темірбетон	дана	47
	5) сымарқанды аспалар	дана	-
7	Сымдар:		
	1) мыс	шк	-
	2) алюминий	шк	-
	3) құрыш алюминий	шк	7,812
8	Шырактар үшін кронштейндер:		

	1) темірбетон	дана	6
	2) металл	дана	
9	Көше жарығы арматурасы:		
	1) қызу шамы бар шырағданы	дана	13
	2) сынап шамы бар шырағданы	дана	-
	3) люминесцентті шамдары бар шырағданы	дана	-
10	Кәбілдер:		
	1) маркілер: ВБбШвг кернеулі: 0,66 кВ	шқ	3,0
	2) маркілер: ВВГ кернеулі: 0,66кВ	шқ	1,7
11	Біріктіретін жалғастырғыштар	дана	-
12	Соңғы жалғастырғыштар	дана	-
13	Жерге қосу сұлбасы	дана	400
14	Найзағайдан қорғау құрылғысы	дана	7
15	Кәбіл желілерін жол жабыны:		
	1) асфальтбетон	м 2	-
	2) жұмыр тас	м 2	-
	3) жаяужолдар	м 2	-

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
15-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (газ құбырына, мұнай құбырына)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	Газ трассасының ұзындығы	м	43 377	Темір труба, темір маркасы К55
	Ауа төсемінің ұзындығы:	м	-	
	1) эстакадаларда	м	70	
	2) тіреуіштерде	м	50	
	3) тіреуішсіз төсем	м	-	
	Тіректер саны	дана	81	
	Жер асты төсемінің ұзындығы:	м	14 800	
	1) өткізу арналарында	м	-	
	2) жартылай өткізу арналарында	м	-	
	3) арнасыз өткізу	м	-	
2	Құдықтар (камералар) саны	дана	2	Жіберу және қабылдау камерасы
3	Компенсаторлар саны	дана	-	
4	Кіріктірулер саны	дана	-	
5	Ысырмалар саны d = 300	дана	5	
	d = 150	дана	7	
	d = 100	дана	13	
6	Бұрандалар (клапан) d =	дана	-	
	d =	дана	-	
7	Өткізу краны d = 200мм	дана	5	
	d =100мм	дана	13	

	d =150мм	дана	7	
	d =50мм	дана	28	
	d =15мм	дана	15	
8	Сифондар (гидроқақпақтар)	дана	-	
9	Жалғастырғыш тетіктер 325х12-168х8	дана	1	
10	Бұрылмалы бекітпелер	дана	-	
11	Қысымды реттегіштер	дана	1	
12	Үңғымалар	дана	-	
13	Тербелме станоктер (типі _____, маркасы ____)	дана	-	
	- // - (типі _____, маркасы ____)	дана	-	
	- // - (типі _____, маркасы ____)	дана	-	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

а) Құрылыстық монтаждау жұмыстары. Ұзындығы 43 377м, Ø325х8мм, Ø325х9мм құбыр желісі. Құбыр желісінің дәнекерленген қосылыстарын бақылау қорытындысы. Дәнекерленген жіктерді терможапсарғыш манжеттерімен оқшаулау.Құбыр желісін траншея табанына төсеу. Құбыр желісінің беріктігін сынау жұмыстары.Орнықтыру, таным және жол белгілерін орналастыру. Топырақ құнарлығын қалпына келтіру жұмыстары.

ә) Бейнебақылау желісі, жер серіктік, ТОБЖ және телефондық байланыс жүйесін орналастыру,

б) Күзет дабылы жүйесін орналастыру.

в) Желілік телемеханика жүйесін орналастыру.

г) Электрохимиялых қорғаныс, ККС1және ККС1Р катодты қорғау станциясын орналастыру.

ғ) Катодты қорғау станциясын, АГТС алаңын электр қуатымен қамтамасыз ету. Жоғарғы вольтті электр желісін және КТПН-10/0,4 кВ 63 кВА транформаторлық станциясын орналастыру.

д) АГТС алаңындағы блокаралых құбырлар желісін байланыстыру жұмыстары. Технологиялық құбырлар желісін сынақтан өткізу жұмыстары. Құбырасты тіректерін орналастыру.

ж) АГТС алаңындағы технологиялық тораптарды автоматты система арқылы басқару жүйесі;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **3 316 606,361 мың теңге ҚҚС-мен**, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **1 960 339,597 мың теңге ҚҚС-сыз,** жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар **745 664, 152 мың теңге ҚҚС-сыз**;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **3 267 863 531,41 мың теңге ҚҚС-мен**, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары **1 930 021,869 мың теңге ҚҚС-сыз**;
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар **734 808,889 мың теңге ҚҚС-сыз**;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

ереңұзақ кентінде АГТС бар «Бейнеу-Шымкент» магистралды газ құбырынан газ құбыры-бұру алу» пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші

«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшысы _____ **М. Усаин**

қолы, М.О.

Техникалық қадағалау

«СК Энерго OIL» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры _____ **С. Қайыров**

қолы, М.О.

Авторлық қадағалау

«КАТЭК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры _____ **Қ.Нупов**

қолы, М.О.

Мердігер (бас мердігер)

«Транс Азия Констракшн» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының бірінші орынбасары _____ **Н. Алмуратов**

қолы, М.О.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

2019 жылғы "20" қыркүйек

Мердігер (бас мердігер: **«Транс Азия Констракшн» ЖШС, 120016, Қызылорда қаласы, Е.Көшербаев көшесі, 94,**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Бас директоры - Атаниязов Сүлейман Кошниязович атынан **бас директордың бірінші орынбасары Алмуратов Нурахмед Мырзаалиевич**

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Теренұзақ кентінде АГТС бар «Бейнеу-Шымкент» магистралды газ құбырынан газ құбыры-бұру салу», объектісі бойынша

Қызылорда облысы, Сырдария ауданы

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, басқарма басшысыУсаин Медет** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым **«ДАС Контроль-Сервис» ЖШС-і**

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«КАТЭК» ЖШС-і №01-0052/16**

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 28.07.2016 жылғы №117-НҚ бұйрығымен бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі,тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
«Бейнеу-Шымкент» магистралды газ құбырынан бұрма-газ құбыры, қысымдылығы- 9,81 МПа	шақырым	43,377	43,377	43,377	43,377

Тазартқыш жабдықтарын жіберу торабы құрамында; -Жіберу камерасы -ПМЖ-16,6 прожектор бағанасымен бірлескен жайтартқыш -Желілік телемеханика блок-боксы (ЖТМЖ) -Биотуалет -Күн энергиясын пайдалану қондырғысы	Жинақ	1	1	1	1
АГТС қорғау краны ОК-1	жинақ	1	1	1	1
Автоматтандырылған газ тарату станциясы «Голубая пламя» (60 мың м3/сағ) құрамында: -Редукциялау торабы -Ажыратып-қосу торабы -Газды тазалау торабы -Газды жылыту торабы -Жылу тасымалдағышты дайындайтын блок -Операторлық блок -Ультрадыбысты газ шығынын анықтайтын құрал орналастырылған коммерциялық газ есептеуіш торабы. -№1, №2 Азайтқыш қондырғысы орналасқан газ есептеуіш торабы -№1, №2 Газды одоризациялайтын автоматтандырылған блок -Одорант сақтайтын ыдыс V=1,5м3 -Конденсат жинайтын ыдыс V=1,5м3 -Жылу тасымалдағыш ыдысы V=1,5м3 - прожектор бағанасымен бірлескен жайтартқыш -КТПН-10/0,4 кВ 63 кВА трансформаторлық қосалқы станция	Жинақ	1	1	1	1
Тазартқыш жабдықтарын қабылдау торабы құрамында; -қабылдау камерасы -ПМЖ-16,6 прожектор бағанасымен бірлескен жайтартқыш	жинақ	1	1	1	1

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

а) Құрылыстық монтаждау жұмыстары. Ұзындығы 43 377м, Ø325х8мм, Ø325х9мм құбыр желісі. Құбыр желісінің дәнекерленген қосылыстарын бақылау қорытындысы. Дәнекерленген жіктерді терможапсарғыш манжеттерімен оқшаулау.Құбыр желісін траншея табанына төсеу. Құбыр желісінің су нысандары және автожолдар арқылы өтетін өткелдерін ТЕБ әдісімен орналастыру. Құбыр желісінің беріктігін сынау жұмыстары.Орнықтыру, таным және жол белгілерін орналастыру. Топырақ құнарлығын қалпына келтіру жұмыстары.

ә) Бейнебақылау желісі, жер серіктік, ТОБЖ және телефондық байланыс жүйесін орналастыру,

б) Күзет дабылы жүйесін орналастыру.

в) Желілік телемеханика жүйесін орналастыру.

г)Электрохимиялых қорғаныс, ККС1 және ККС1Р катодты қорғау станциясын орналастыру.

ғ)Катодты қорғау станциясын, АГТС алаңын электр қуатымен қамтамасыз ету. Жоғарғы вольтті электр желісін және КТПН-10/0,4 кВ 63 кВА транформаторлық станциясын орналастыру.

д) АГТС алаңындағы блокаралых құбырлар желісін байланыстыру жұмыстары. Технологиялық құбырлар желісін сынақтан өткізу жұмыстары. Құбырасты тіректерін орналастыру.

ж) АГТС алаңындағы технологиялық тораптарды автоматты система арқылы басқару жүйесі.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы: **мамыр, 2018 жыл** ;
айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы: **қыркүйек, 2019 жыл**;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: **10 ай**

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **10 ай**; нақты **15 ай**;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ-ның Қызылорда өндірістік филиалының және «ИнтергазОрталық Азия» АҚ «Қызылорда» МГҚБ» филиалы,
директоры Қызылбаев Талғат Жетпісбайұлы

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), басшының қолы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер): **«Тереңұзақ кентінде АГТС бар «Бейнеу-Шымкент» магистралды газ құбырынан газ құбыры-бұру салу»**

объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер):

«Транс Азия Констракшн» ЖШС-нің
Бас директорын бірінші орынбасары Алмуратов Нурахмет Мырзаалиевич

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
1-қосымша
нысан

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

2019 жылғы "20" қыркүйек

Техникалық қадағалаушы:
«СК Энерго-ОІЛ» ЖШС-і, директоры – Қайыров Сұлтан Нұрланұлы, индекс 120000г. Қызылорда, мкр. Акмаржан, ул. Жаппасбай батыр 54 атынан
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Қайыров Сұлтан Нұрланұлы, атынан **№ KZ02VJE00024799 аттестат, 07.04.2017 ж. берілген, № KZ11VJE00025025 аттестат,14.04.2017 ж. берілген, № KZ29VJE00024798 аттестат, 07.04.2017 ж. берілген**
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні
15.05.2018 жылы жасалған №38 шарты негізінде әрекет етеді
шарт № және күні
«Теренұзақ кентінде АГТС бар «Бейнеу-Шымкент» магистралды газ құбырынан газ құбыры-бұру салу» объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері
тапсырыс берушісі **«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, басқарма басшысы Усаин Медет** болып табылатын
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
мыналарды растайды:

1. Объект құрылысын

1) мердігер (бас мердігер **«Транс Азия Констракшн» ЖШС-і, лицензиясы ГСЛ №003161, 20.02.2001 жылы берілген**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Бас директоры - Атаниязов Сүлейман Кошниязович атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2) қосалқы мердігер ұйымдар: **«ДАС Контроль-Сервис» ЖШС-і, ГСЛ №17021373, 20.12.2017жылы берілген**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
директоры – Кошниязова А.Ю. атынан жүзеге асырды;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы **мамыр, 2018 жыл**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **қыркүйек, 2019 жыл**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: **10 ай**
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **10 ай** ай; нақты **15 ай**

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы **3316606,361 мың теңге ҚҚС-мен**, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары: **1 960 339,597 мың теңге ҚҚС-сыз**, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар **745 664, 152 мың теңге ҚҚС-сыз**

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **3 267 863 531,41 мың теңге ҚҚС-мен**, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны **1 930 021,869 мың теңге ҚҚС-сыз**, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдардың құны **734 808,889 мың теңге ҚҚС-сыз**;

5. Объекті **«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 28.07.2016 жыл №117-НҚ** бекітілген

жобаны бекіткен (кайта бекіткен) органның атауы және бекітілген күні

«КАТЭК» ЖШС-і, №6/ЖСҚ

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;

6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық пен бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

7. Аткарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертулер жойылған;

9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылық пен сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалау:

ұйым **«СК Энерго-OIL» ЖШС-і,**

Кайыров Сұлтан Нұрланұлы – директоры

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
2-қосымша
нысан

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

2019 жылғы "20" қыркүйек

Авторлық қадағалау **«КАТЭК» ЖШС-і бас директоры Нупов Құндыз Шамахович,** атынан
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Нұрмаханов Дәулетбай Көбегенұлы – авторлық қадағалау маманы
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні
«24» сәуір 2018 жыл №41 санды келісім шарт негізінде әрекет етеді.
шарт және күні
«Тереңұзақ кентінде АГТС бар «Бейнеу-Шымкент» магистралды газ құбырынан газ құбыры бұру салу», объектісі бойынша,
Қызылорда облысы Сырдария ауданы
объектінің атауы және орналасқан жері
тапсырыс берушісі: **«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, басшысы Усаин Медет,** болып табылатын
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мыналарды растайды:
1. Объект құрылысы
1) мердігер (бас мердігер) **«Транс Азия Констракшн» ЖШС-і, лицензиясы ГСЛ №003161, 2001 жылдың 20 ақпанында берілген**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Бас директоры - Атаниязов Сүлейман Кошниязович атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2) қосалқы мердігер ұйымдар: **«ДАС Контроль-Сервис» ЖШС-і, ГСЛ №17021373, 2017 жылдың 20 желтоқсанында берілген**;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
директоры – Қошниязова А.Ю. атынан жүзеге асырды;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы **мамыр, 2018 жыл**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **қыркүйек, 2019 жыл**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: **10 ай**
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **10 ай** ай; нақты **15 ай**

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық пен бұйымдар жобаның талаптарына сәйкес;
4. Авторлық қадағалаудың берген ескертулері құрылыс процесінде жойылған;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтердің талаптарына сәйкес орындалған;

6. Нысан **«КАТЭК» ЖШС-і** әзірлеп **«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын**
жобалаушы ұйымның атауы

үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 28.07.2016 жылғы
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы және бекітілген күні

№117-НҚ бұйрығымен бекіткен **№ 6/ЖСҚ-2015** санды **«Теренұзақ кентінде АГТС бар «Бейнеу-**
жобаның нөмірі

Шымкент» магистралды газ құбырынан газ құбыры бұру салу» жобасына (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған.

Авторлық қадағалау:
«КАТЭК» ЖШС-інің бас директоры Нупов Құндыз Шамахович
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні, М.О

авторлық қадағалау сарапшысы **Нұрмаханов Даулетбай Көбегенұлы**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні, М.О (болған жағдайда)